



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 168 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 25 MAY 2022

VISTO: La Carta N°03-2022/APLLB/RC de fecha 8 de febrero del 2022, Hoja de Registro y Control N° 0300 de fecha 08 de febrero del 2022, con Proveído de fecha 9 de febrero de 2022, Informe N° 07-2022/GRP-402420-ELO de fecha 11 de marzo del 2022, Informe N° 184-2022/GRP-402400-402420, fecha 30 de marzo de 2022, Informe N° 20-2022/GRP-402420-ELO de fecha 25 de abril del 2022 Informe N° 241-2022/GRP-402400-402420, fecha 25 de abril de 2022, relacionada con la Liquidación del Contrato del Servicio de Supervisión y Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LALACTE, MITUPAMP'A Y LIMON DE LA MICROCUENTA, SONDORILLO, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con Código SNIP N° 2277373 y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la adjudicacion la Simplificada N° 013-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con fecha 04 de octubre de 2020 se suscribe el Contrato N° 005-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - SERVICIO DE SUPERVION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LALACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENTA, SONDORILLO, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con código SNIP N° 2277373, por el monto de S/. 193,156.04 (Ciento Noventa y Tres Mil Ciento Cincuenta y Seis con 04/100 Soles) ejecutado bajo la modalidad de contrata por el CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION, correspondiente al Programa de Inversión de los Ejercicios Presupuestales 2020 y 2021

Que, mediante Resolución Gerencial sub Regional N°115-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 21 de setiembre de 2020, se Resuelve Artículo Primero: APROBAR la ampliación de plazo Excepcional por 60 días calendarios a favor del CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION, encargado de supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de Lalacte, Mitupampa y Limón de la Microcuenca Sondorillo, Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura" con Código SNIP N° 2277373, conforme lo establecido el Art. 7.6.1 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD, Artículo Segundo.- Aprobar los Mayores Gastos Generales y Costos de la Supervisión, por el importe de S/ 79,096.00 (SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), a favor del Consorcio Lean Construction, encargado de supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados: Lalacte, Mitupampa, y Limón de la Microcuenca Sondorillo, Distrito de Sondorillo, Huancabamba, Piura", producto de la Ampliación de Plazo Excepcional, por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.

Que, mediante Resolución Gerencial sub Regional N°007-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 12 de enero de 2022, Artículo Primero.- Rectificar el error aritmético identificado en la Resolución Gerencial Sub Regional N° 147-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 28 de diciembre de 2021, la Liquidación del contrato de ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Centros Poblados de Lalacte, Mitupampa y Limón de la Microcuenca Sondorillo, Distrito de Sondorillo, Provincia Huancabamba, Departamento de Piura" con Código SNIP N° 2277373, ejecutada Contratista CONSORCIO SONDORILLO, cuyo valor asciende a S/.7'658,001.13 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL UNO CON 13/100 SOLES), para efectos contables se adjuntan los anexos N° 01 y 02 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera; estimándose una vida útil de 20 años con una depreciación anual de 5%



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 168 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 25 MAY 2022

Que, la Sub División de obras a través del informe N° 241-2022/GRP-402000-402410 de fecha 25 de abril de 2022, da conformidad a toda la documentación legal, administrativa y a la liquidación del servicio de consultoría aludida debidamente aceptada y consentida por el consultor, siendo necesario la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la Resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

Que, con fecha 25 de abril del 2022 con el Informe N° 20-2022/GRP-GSRMH-402420-ELO en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.0 CONTRATO VIGENTE

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Contrato original	S/	163,691.56
1.1.2	Gastos generales por COVID-19	S/	<u>43,734.46</u>
	TOTAL	S/	207,426.02

1.2.0 PAGADO

1.2.1	Contrato Original	S/	153,033.06
1.2.2	Gastos generales por COVID-19	S/	<u>11,389.83</u>
	TOTAL	S/	165,033.89

Saldo a favor del Consorcio Lean Construction S/ 42,392.13

2.0 IMPUESTOS GENERALA A LAS VENTAS

2.1	AUTORIZADO	S/	37,336.68
2.2	PAGADO	S/	<u>(29,706.10)</u>

Saldo a favor del Consorcio Lean Construction S/ 7,630.58

3.0 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

3.1	AUTORIZADA	S/	19,315.60
3.1.1	C/P 134.01 de fecha 27/07/2020	S/ 6,438.53	
3.1.2	C/P 1151.09 de fecha 28/09/2020	S/ 6,438.53	
3.1.3	C/P 1253.10 de fecha 22/10/2020	S/ 6,438.54	
	Saldo a favor del Consorcio Lean Construction	S/	19,315.60

RESUMEN

1.-	CONTRATO VIGENTE S/IGV	S/	42,392.13
2.	IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS S/		7,630.58



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 168 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

25 MAY 2022

3.	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/	19,315.60
	TOTAL	S/	69,338.31

Que, corresponda devolver al CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION, el concepto de garantía de Fiel Cumplimiento (10%) retenido en las valorizaciones ascendentes a: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el monto de S/ 19,315.60

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GRP.PR de fecha 30 de diciembre del 2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 092-2020/GRP.PR de fecha 03 de febrero del 2020.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR la Liquidación del Contrato del Servicio de Supervisión y Liquidación de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LALACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA, SONDORILLO, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con código SNIP N° 2277373", ejecutada bajo la modalidad por contrata por el CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION, cuyo valor asciende a S/.244,762.70 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Dos con 70/100 Soles), para efectos contables se adjunta los anexos N° 01 y 02 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

ARTICULO SEGUNDO.- El saldo a favor del CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION, por la liquidación contractual asciende a (S/. 50,022.71) Cincuenta Mil Veintidós con 71/100 Soles).

ARTICULO TERCERO. - DISPONER a la oficina Sub Regional de Administración devolver al CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION, el importe de ascendente a S/. 19,315.60. (Diecinueve Mil Trescientos Quince con 60/100 soles); Por concepto de la retención con fiel cumplimiento del servicio de consultoría de supervisión de la obra arriba mencionada.

ARTICULO CUARTO. – La Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba- Gobierno Regional Piura, rebajara de sus activos el importe de asciende a S/.244,762.70 (Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Sesenta y Dos con 70/100 Soles).

ARTICULO QUINTO.- NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría legal y Consorcio Lean Construction , con domicilio sito en Calle 7 de enero N° 183 – Urbanización San Eduardo- Chiclayo.,

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional Morropon Huancabamba

Ing. IBRAHIM A. HOLGUÍN RIVERA
CIP 36079
GERENTE SUBREGIONAL



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 168 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 25 MAY 2022.

DATOS TECNICOS PARA LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

- 1.00 PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LALACTE, MITUPAMPA Y LIMON, DE LA MICROCUENCA SONDORILLO, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.
- 2.00 UBICACIÓN :
 - : Departa : PIURA
 - : Provincia : HUANCABAMBA
 - : Distrito : SONDORILLO
 - : Localidad : C.P. LA LACTE, LIMON Y MITUPAMPA
- 3.00 ENTIDAD : GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA
- 4.00 PROCESO DE SELECCIÓN : AS N° 005-2020/GRP-GSRMH-G.
- 5.00 CONTRATISTA : CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION
- 6.00 MODALIDAD : CONTRATA
- 7.00 SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A PRECIOS UNITARIOS
- 8.00 VALOR REFERENCIAL : S/.193,156.04
- (CON/IGV) - (SIN/IGV)
- 9.00 FECHA BASE : SETIEMBRE - 2019
- 10.00 CONTRATO DE OBRA N° : N° 045-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G -
- 11.00 FIRMA DEL CONTRATO : 07 DE ENERO DE 2020
- 12.00 MONTO DEL CONTRATO : S/. 7'230,583.58 S/.6'127,613.20
- (CON/IGV)
- 13.00 PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS : 150 DIAS CALENDARIO
- 14.00 FACTOR DE RELACIÓN : NO CORRESPONDE
- 15.00 SUPERVISOR DE OBRA : CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION
- 16.00 JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. JOSE ANIBAL BARRERA BULNES (CIP N° 95465)
- 17.00 RESIDENTE DE OBRA : ING. OSCAR ROBERTO POZO RENTERIA (CIP N° 95465)
- 18.00 ADELANTO DIRECTO : S/. 723,058.36 10.00 %
- (CON/IGV)
- 19.00 ADELANTO EXTRAORDINARIO : S/. 361,529.18 5/00 %
- (CON/IGV)
- 20.00 ADELANTO PARA MATERIALES (CON/IGV) : 1'807,645.89 25%
- 21.00 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO : 5 DE JULIO DE 2020
- 22.00 FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL : 7 DE JULIO DE 2020
- 23.00 CULMINACION INICIAL DEL PLAZO CONTRACTUAL : 3 DE DICIEMBRE DE 2020
- 24.00 AMPLIACIONES EXCEPCIONALES DE PLAZO : 60 DIAS CALENDARIO RGSR N° 115-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G-21/09/20.
- 25.00 SUSPENSION DE PLAZO : 161 DIAS CALENDARIO RGSR N° 003/2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G-12/01/21.



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 168 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 25 MAY 2022

26.00	ADICIONAL COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES.	: S/. 343,074.62 4.74% RGSR N° 103/2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-01/09/20.
27.00	ADICIONAL DE OBRA N° 01	: S/. 259,970.13 3.60% RGGSR N° 042/2021/GOB.REG.PIURA-GGR-24/05/21.
28.00	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	: S/. 269,176.11 3.72% RGSR N° 008-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G-20/01/21.
29.00	NUEVA FECHA DE FIN CONTRACTUAL DE OBRA.	: 12 DE JULIO DE 2021.
30.00	TERMINO REAL DE OBRA	: 22 DE JUNIO DE 2021
31.00	COMISION DE RECEPCION DE OBRA	: RGSR N° 134-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G 14/07/2021
32.00	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	: 22 DE DICIEMBRE DE 2021
33.00	COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION	: S/. 244,762.70
34.00	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	: S/. 7'658,001.13

CHULUCANAS MAYO 2022



ANEXO N° 01

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LALACTE, MITUPAMPA Y LIMO DE LA MICROCUENCA, SONDORILLO, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HAUNCABAMBA- DEPARTAMENTO DE PIURA"

COMPONENTE : SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

SUPERVISORA : CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION

AÑOS : 2019

M. EJECUTADO: 244,762.70

MES	AÑO	C/P N°	N° VALORIZ	CONTRATO ORIGINAL	MAYORES GASTOS	REAJUSTES	I.G.V.	MONTO BRUTO VALORIZADO	GFIEL CUMPLI.	MULTA	SUNAT	COACTIVA	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
18.09.20		1076	V-01	28,129.94	-		4,703.39	30,833.33	6,438.53		3,700.00		10,138.53	20,694.80
28.09.2020		1151	V-02	32,401.13	-	-	5,832.20	38,233.33	6,438.53		4,588.00		11,026.53	27,206.80
19.10.2020		1248	V-03	31,355.93	-	-	5,644.07	37,000.00	6,438.54		4,440.00		10,878.54	26,121.46
12.11.2020		1353	V-04	32,401.13			5,832.20	38,233.33			4,588.00		4,588.00	33,645.33
03.04.2021		13	V-05	31,355.93			5,644.07	37,000.00			4,440.00		4,440.00	32,559.93
19.08.2021		214	V.N° 02 M.G		8,305.08		1,494.92	9,800.00			1,176.00		1,176.00	8,624.00
19.08.2021		270	V. N° 01 MG		3,084.75		555.25	3,640.00			437.00		437.00	3,203.00
				153,644.06	11,389.83	-	29,708.10	194,739.99	19,315.80	-	23,388.00	-	42,684.80	152,055.19
				SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE SIGV) ==>				42,392.13						
				SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO										
				SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) ==>				7,630.58						
				COSTO TOTAL DE LA OBRA				244,762.70						

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL
MAYORES GASTOS
ADICIONAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
MONTO PARCIAL ==>
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE SIGV) ==>
SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) ==>
COSTO TOTAL DE LA OBRA

S/. 153,644.06
S/. 11,389.83
S/. -
S/. 29,708.10
S/. 194,739.99
S/. 42,392.13
S/. -
S/. 7,630.58
S/. 244,762.70

LIQUIDO PAGADO
TOTAL DESCUENTOS
PAGADO (IGV 18 %)
MONTO PARCIAL
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE SIGV)
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %)
COSTO TOTAL DE LA OBRA

S/. 122,349.29
S/. 42,684.80
S/. 29,708.10
S/. 194,739.99
S/. 42,392.13
S/. -
S/. 7,630.58
S/. 244,762.70



ANEXO N° 2

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LALACTE, MITUPAMPA Y LIMO DE LA MICROCUENCA, SONDORILLO, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HAUNCABAMBA- DEPARTAMENTO DE PIURA
SUPERVISION : SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
SUPERVISORA : CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION
AÑO : 2019

MONTO EJECUTADO : S/. 244,762.70

FECHA	CAP	VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
18.09.2020	1076	VALORIZACION N° 01	882	631062784	20,694.80
18.09.2020	1077	DETRACCION 10% SUNAT	882	631062784	3,700.00
18.09.2020	1141	RETENCION G.F.C	882	631062784	6,438.53
28.09.2020	1151	VALORIZACION N° 02	882	631062784	27,206.80
16.08.2020	1152	DETRACCION 10% SUNAT	882	631062784	4,588.00
27.01.2021	134	RETENCION G.F.C	882	631062784	6,438.53
19.10.2020	1248	VALORIZACION N° 03	882	631062784	26,121.46
19.10.2020	1249	DETRACCION 10% SUNAT	882	631062784	4,440.00
21.01.2021	48	RETENCION G.F.C	882	631062784	6,438.54
12.11.2020	1353	VALORIZACION N°04	882	631062784	33,645.33
12.11.2020	1354	DETRACCION 10% SUNAT	882	631062784	4,588.00
11.12.2020	1450	VALORIZACION N°05	882	631062784	32,560.00
11.12.2020	1451	DETRACCION 10% SUNAT	882	631062784	4,440.00
16.08.2021	214	VALORIZACION N° 03 MG	777	631062784	8,624.00
16.08.2021	215	DETRACCION 10% SUNAT	777	631062784	1,176.00
19.09.2021	269	VALORIZACION N° 02 MG	1009	631062784	3,203.00
19.09.2021	270	DETRACCION 10% SUNAT	1009	631062784	437.00
TOTAL PAGADO					194,739.99
FAVOR (Contrato Vigente)					42,392.13
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>					7,630.58
REDONDEO					
INVERSION DE OBRA					244,762.70

