



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **240** - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, **17 AGO 2022**

VISTOS: El Informe N°193-2022/GRP-402000-402100 de fecha 16 de junio de 2022, la RGSR N°230-2022/GRP-GSRMH-G de fecha 09 de agosto de 2022, el proveído de Gerencia Sub Regional de fecha 30 de junio de 2022, inserto en el Informe N° 243-2022/GRP-402000-402400 de fecha 30 de junio de 2022, el Informe N° 461-2022/GRP-402420 de fecha 26 de julio de 2022, el Informe N° 035-2022/GRP.ING.TMF de fecha 22 de julio de 2022, la Carta N° 00190-2022/RODEMA EIRL HRC N° 1742 de fecha 18 de julio de 2022, y la RGSR N° 175-2022/GRP-GSRMH-G de fecha 10 de junio de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 25 de febrero de 2021, se suscribió el **Contrato N° 002-2021/GRP-GSRMH-G** – ejecución de la Obra: “Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del canal El Mango – La Majada en la localidad de Barrios Alto del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”, derivado de la licitación pública N° 001-2020/GRP-GSRMH-G, entre esta Entidad y la Empresa Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L., por el monto de S/ 2'821,408.28, plazo de ejecución de 90 días calendario.

Que, con **Resolución Gerencial Sub Regional N° 175-2022/GRP-GSRMH-G** de fecha 10 de junio de 2022, se resuelve en su artículo primero aprobar la ampliación de plazo N° 13, en el marco de la ejecución de la Obra: “Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del canal El Mango – La Majada en la localidad de Barrios Alto del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”, por el periodo de 33 (treinta y tres) días calendario, para la ejecución del adicional de obra N° 01, trasladándose la nueva fecha de culminación de la ejecución de la obra desde el 20 de mayo de 2022 al 21 de junio de 2022, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, a través de la **Carta N° 001190-2022/RODEMA EIRL** recepcionada con Hoja de Registro y Control N° 1742 de fecha 18 de julio de 2022, el Titular Gerente General de la empresa Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L. (Ing. Rosa Pérez Gutiérrez), alcanza a esta Entidad, los calendarios actualizados por el Reinicio del Plazo de Ejecución N°02 de la Obra: “Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del canal El Mango – La Majada en la localidad de Barrios Alto del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”, alcanzando: **1.-** Calendario de Obra (Diagrama GANTT). **2.-** Crograma de Ejecución de Obra CPM (Diagrama de red). **3.-** Calendario de Avance de Obra valorizado.

Que, mediante **Informe N° 035-2022/GRL-ING.TMF** de fecha 22 de julio de 2022, el Inspector de Obra (Ing. Teófilo Mondragón Flores – CIP N°66719) emite opinión técnica, informando al Sub Director de la División de Obras, que procedió a la revisión y opina que se apruebe el Nuevo Calendario actualizado por el Reinicio de Plazo de Ejecución de la Obra N°02, se traslada al 11 de julio al 24 de julio 2022. Adjuntando: **Acta de Reinicio** de Plazo de Ejecución de Obra N°02, en la misma que Acuerdan; que, habiendo culminado el evento no atribuible a las partes, se acuerda dar por reiniciado el plazo contractual desde el día 11 de julio de. **Acta de Suspensión** de Plazo de Ejecución de Obra; y la Resolución Gerencial Sub Regional N°175-2022/GRP-GSRMH-G.

Que, mediante **Informe N° 461-2022/GRP-402420** de fecha 26 de julio de 2022, el Sub Director de la División de Obras (Ing. Manuel Martín Feria Rosas) informa a la Dirección Sub Regional de Infraestructura sobre la Solicitud de Aprobación de calendarios actualizados a la fecha de Reinicio de Obra: “Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del canal El Mango – La Majada en la localidad de Barrios Alto del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura”. Manifestando que estando en conformidad del Inspector de Obra, se ha procedido la evaluación técnica de los calendarios presentados por el Contratista, los mismos que se encuentran actualizados a la fecha de reinicio y termino del plazo de ejecución de la misma. Por tal razón, esta División de Obras; emite su conformidad a los citados calendarios, recomendando se continúe con el trámite pertinente a fin de emitir el acto administrativo de aprobación del calendario de avance de obra valorizado, actualizado y la programación CPM actualizado a la fecha de reinicio de obra (del 08/06/2022 al 10/07/2022), teniendo como nueva fecha de término de ejecución contractual el día 24 de junio de 2022.

Que, mediante **Informe N° 243-2022/GRP-402000-402400** de fecha 01 de agosto de 2022, el Ing. César Adrián Purizaca Cabrera, Director Sub Regional de Infraestructura informó a la Gerencia Sub Regional, que el Sub Director de la



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 240 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, **17 AGO 2022**

División de Obra emite su conformidad de los calendarios actualizados a la fecha de Reinicio de Obra (08/06/2022 al 10/07/2022) en el marco de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del canal El Mango – La Majada en la localidad de Barrios Alto del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura". Este Despacho, **opina que es procedente** la aprobación de lo solicitado, por lo que solicita a su Despacho diligenciar el documento resolutivo correspondiente, previo pronunciamiento de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, a fin que emita su pronunciamiento conforme a sus atribuciones.

Que, mediante proveído de fecha 02 de agosto de 2022, la Gerencia Sub Regional remitió el Informe N°243-2022/GRP-402000-402400 y demás actuados a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, a efecto de que emita el informe legal y la resolución correspondiente.

Que, mediante **Resolución Gerencial Sub Regional N°230-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G** de 09 de agosto de 2022, en su artículo primero resuelve APROBAR la suspensión del plazo de ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del canal EL MANGO - La Majada en la localidad de Barrios Alto del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura", contabilizada a partir del día del 08 de junio de 2022 al 10 de julio de 2022. Conforme a las consideraciones expuestas en la presente resolución. Asimismo, en su artículo segundo PRECISA que la ampliación de plazo N°13 aprobada con Resolución Gerencial Sub Regional N° 175-2022/GRP-GSRMH-G de fecha 10 de junio de 2022, resulta comprendida en dos periodos de 20 de mayo de 2022 al 07 de junio de 2022 (19 días calendario) y del 11 de junio de 2022 (14 días calendario)

Que, en ese sentido, mediante **Informe N° 193-2022/GRP-402000-402100** de fecha 16 de agosto de 2022, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, concluye que **ES PROCEDENTE LA APROBACIÓN** de los calendarios actualizados a la fecha de Reinicio de Obra (del 08/06/2022 al 10/07/2022) en el marco de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del canal El Mango – La Majada en la localidad de Barrios Alto del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura", fijando como fecha de término de la ejecución contractual el día 24 de julio de 2022;

Que, al respecto el Calendario de Avance valorizado, es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución por periodos determinados en las Bases o en el contrato; en ese sentido, conforme al numeral 175.1 b) del artículo 175° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF), ha establecido lo siguiente: "175.1. Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 139 el postor ganador cumple los siguientes requisitos: (...) b) Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. c) Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. **Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. (...)**"

Del mismo modo, el numeral 198.7 del artículo 198° prescribe lo siguiente: "198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor";

Que, en el presente supuesto, dada la ampliación de plazo otorgada por la Entidad a favor del Contratista mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 175-2022/GRP-GSRMH-G de fecha 10 de junio de 2022, es necesario se realice una actualización del calendario de obra; pues este comprende la secuencia lógica de actividades constructivas que deben





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **240** - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas,

17 AGO 2022

realizarse en un determinado plazo de ejecución. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la actualización del programa de ejecución de obra incide en distintos documentos, tales como el calendario de avance de obra valorizado, entre otros;

Que, tras evaluar los actuados se aprecia que en el Informe N° 243-2022/GRP-402000-402400 de fecha 30 de junio de 2022, el Informe N° 461-2022/GRP-402420 de fecha 26 de julio de 2022, el Informe N° 035-2022/GRP.ING.TMF del Ing. Teófilo Mondragón Flores en calidad de Inspector de la Obra, otorga conformidad respecto al calendario actualizado a la fecha de reinicio de obra, presentado por el Contratista, esto en función a lo prescrito en el numeral 198.7 del artículo 198° del Reglamento de Contrataciones del Estado; asimismo, es preciso indicar que la Sub Dirección de la División de Obras y la Dirección Sub Regional de Infraestructura; en su calidad de entes técnicos especializados, otorgaron su conformidad a la Aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM adecuado a la ampliación de plazo N° 13, de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del canal El Mango – La Majada en la localidad de Barrios Alto del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura";

De conformidad con la visaciones de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub División de la División de Obras y la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón – Huancabamba;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización de fecha 20 de junio de 2002, Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales de fecha 18 de noviembre de 2002, modificada por Ley N° 27902 de fecha 30 de diciembre de 2002, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 30 de diciembre de 2016, respecto a la Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 de las dependencias del Gobierno Regional de Piura y la Resolución Ejecutiva Regional N°092-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 04 de febrero de 2020;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR los calendarios actualizados a la fecha de Reinicio de Obra (del 08/06/2022 al 10/07/2022) en el marco de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del canal El Mango – La Majada en la localidad de Barrios Alto del distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura", fijando como fecha de término de la ejecución contractual el día 24 de julio de 2022, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Contratista: Empresa Constructora y Servicios RODEMA E.I.R.L. (ejecutor de la obra) en su domicilio sito en Mz. "A" Lote A-4 Club de Tiro Zona Industrial – Provincia y Departamento de Piura, y al Ing. Teófilo Mondragón Flores (Inspector de la obra), para su cumplimiento conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

ARTÍCULO TERCERO.- HÁGASE DE CONOCIMIENTO la presente Resolución a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, y demás estamentos que corresponda de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. **LORAINA HOLGUÍN RIVERA**
CIP 36079
GERENTE SUBREGIONAL

