



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

Resolución Gerencial N°68I-2022-GM-MPS

Chimbote, 20 de octubre de 2022

VISTO. -

Informe N° 696-2022-GI-MPS de fecha de recepción 19 de octubre de 2022 de Gerencia de Infraestructura e Informe N° 2332-2022-SGOP-GI-MPS, de fecha 17 de octubre de 2022, sobre **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04** solicitada por CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA S.R.L, de la ejecución de obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P,V, URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"- I ETAPA;** y

Página | 1

CONSIDERANDO. -

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Qué, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la jurisdicción, asimismo, son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos y de las colectividades.

Que, la ampliación de plazo por causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista se regula por las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, en el que prescribe lo siguiente:

"Artículo 197. Causales de ampliación de plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que se modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación de plazo: a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista (...)"

Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo

198.1 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos (...) dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente (...).

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

Que, mediante CARTA N° 042-JJHB-URB.CARMEN-2022, de fecha 04 de octubre de 2022, la empresa CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA S.R.L, presenta la **SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04**, y remite el INFORME N° 026-2022-JJHB/RO-COVANOR, donde el residente de obra plantea la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, respecto a la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P,V, URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"- I ETAPA,** concluye y recomienda lo siguiente:

- i. Que, se motiva la Ampliación de Plazo N° 04, debido a mayores metrados empleados en la ejecución de los trabajos de reposición de entre la MZ. 16 y el área de Esparcimiento Público, a fin de cumplir con el mejoramiento del servicio de Transitabilidad peatonal en el P.V. EL CARMEN.
- ii. Que, con CARTA N° 1022-2022-SGOP-GI-MPS, se ordena la ejecución de los trabajos de demolición y reposición de veredas entre la MZ 16 y el área de Esparcimiento Público, por tratarse de partidas críticas y estando sobre el termino de plazo contractual es necesario el plazo adicional para su ejecución.
- iii. Que, se solicita AMPLIACION DE PLAZO N° 04, por 05 días calendarios en aplicación del Artículo 197 causales de



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

Resolución Gerencial N°68I-2022-GM-MPS

- ampliación de plazo.
- iv. Que, la residencia a cumplido con el Artículo 198 del RLCE, Procedimiento de ampliación de plazo y las normas que regulan la ejecución de obras públicas.

Que, mediante CARTA N° 037-2022-J.N.B.B-SO, signado al expediente administrativo N° 42834-2022 de fecha 05 de octubre de 2022, que contiene el INFORME N° 26-2022-RA-MPS-SUB.GOP-SO/J.N.B.B, en el que el Supervisión de Obra concluye:

Página | 2

- i. Que, el Supervisor de obra opina que es necesario un mayor plazo para la ejecución de las partidas que han sido comprometidas en el pasaje 12 entre la MZ 16 y EL AREA DE Espacio Público, la Ampliación de Plazo N° 04 por cinco (05) días calendario solicitado por la contratista guarda congruencia con el tiempo necesario para acabar con la ejecución del proyecto.

Que, mediante CARTA N° 1094-2022-SGOP-GI-MPS, de fecha 17 de octubre de 2022, la Sub gerencia de Obras Públicas, Deniega la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, encontrándose improcedente debido a que, en el informe técnico presentado, no verifica la ejecución al 100% de las partidas contractuales de las veredas, siendo estas partidas las solicitadas como ejecución de mayores metrados. Además de no sustentar la afectación de la ruta crítica en las partidas mencionadas.

Que, mediante INFORME N° 2332-2022-SGOP-GI-MPS, de fecha 17 de octubre de 2022 el Sub Gerente de Obras Públicas informa:

- i. Que, con CARTA N° 1093-2022-SGOP-GI-MPS, de fecha 17 de octubre de 2022, la Sub gerencia de Obras Públicas, Deniega la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, solicitada por el contratista CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA S.R.L.

Finalmente, mediante INFORME N° 696-2022-GI-MPS, de fecha de recepción 19 de octubre de 2022, el Gerente de Infraestructura, remite a este Despacho la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 de ejecución de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P,V, URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"- I ETAPA, para DENEGARLA por no cumplir con el procedimiento establecido en el numeral 198.1 del RLCE.

Qué, por la delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 0453-2022-A/MPS de fecha 16 de junio de 2022, en concordancia con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades,

SE RESUELVE. –

ARTÍCULO PRIMERO. – DENEGAR, AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 solicitada por **CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA S.R.L** en la ejecución de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P,V, URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"- I ETAPA, por no cumplir con el procedimiento establecido en el numeral 198.1 del RLCE y de conformidad a lo informado por la Sub Gerencia de Obras Públicas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Infraestructura, al ejecutor de obra y al supervisor de obra para los fines que de acuerdo a Ley correspondan.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal web y portal de transparencia estándar de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

C.c.
GI
GITIC
GAyF
Interesados (02)
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Mg. Econ. Oscar U. Valderrama Reyes
GERENTE MUNICIPAL