

ANEXO 01: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FÍSICO

ANEXO 01: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FÍSICO

[illegible]

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

Código Único de Inversión: 2194680				Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNA - LA MAR - AYACUCHO"																
Mes	MONTO PROGRAMADO	% CON AMORTIZACIÓN	MONTO TOTAL	Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)												MONTO TOTAL PROYECTO				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
INFRAESTRUCTURA FISICA	S/. 78,836,533.33	100.00%	S/. 60,411,805.99	S/. -	S/. 665,986.10	S/. 2,991,977.21	S/. 2,406,808.48	S/. 3,332,224.98	S/. 1,765,782.64	S/. 3,333,833.04	S/. 2,681,822.87	S/. 4,852,823.59	S/. 4,908,282.22	S/. 398,016.18	S/. 637,630.08	S/. 60,411,805.99				
PLAN DE CONTINGENCIA	S/. 2,304,274.78		S/. 2,304,274.78	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 2,304,274.78				
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	S/. 658,767.54		S/. 448,441.89	S/. -	S/. 448,441.89	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 110,315.68	S/. -	S/. -	S/. 558,767.54				
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Y MOBILIARIO	S/. 22,687,328.90	23.61%	S/. 5,333,653.71	S/. -	S/. 319,724.99	S/. 2,008,545.00	S/. 755,957.55	S/. 274,508.77	S/. 1,319,454.87	S/. 3,126,166.96	S/. 3,512,742.78	S/. 3,318,454.87	S/. 3,512,742.78	S/. 3,899,318.98	S/. -	S/. 22,687,328.90				
ELABORACION DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO	S/. 100,000.00	0.00%	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -				
CAPACITACION DE RECURSO HUMANO	S/. 133,000.00	0.00%	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -				
PROMOCION DE LOS SERVICIOS	S/. 73,856.00	0.00%	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -				
EXPEDIENTE TECNICO	S/. 1,459,267.25	100.00%	S/. 1,459,267.25	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,459,267.25				
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 150,000.00	100.00%	S/. 150,000.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 150,000.00				
PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS DE DESASTRES	S/. 106,000.00	0.00%	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -				
EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE CONTINGENCIA	S/. 183,394.00	100.00%	S/. 183,394.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 183,394.00				
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/. 3,138,524.80	100.00%	S/. 3,138,524.80	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 3,138,524.80				
SUPERVISION COVID	S/. 183,707.42	100.00%	S/. 183,707.42	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 183,707.42				
GESTION DE PROYECTO	S/. 2,178,896.48	100.00%	S/. 1,061,224.88	S/. -	S/. 48,823.61	S/. 42,380.04	S/. 42,808.62	S/. 103,388.81	S/. 159,781.64	S/. 158,781.64	S/. 158,781.64	S/. 158,781.64	S/. 158,781.64	S/. 158,781.64	S/. 158,781.64	S/. 2,178,896.48				
MONTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	S/. 225,127.23	100.00%		S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 225,127.23	S/. 225,127.23				
TOTAL PROGRAMADO				S/. -	S/. 1,482,362.58	S/. 2,350,350.20	S/. 1,785,127.86	S/. 1,008,595.84	S/. 3,085,217.51	S/. 6,480,000.00	S/. 6,164,565.78	S/. 8,172,378.48	S/. 8,368,025.00	S/. 4,297,337.74	S/. 837,630.08	S/. 44,010,491.00				
AVANCE FINANCIERO MENSUAL EJECUTADO				S/. -	S/. 1,482,362.58	S/. 2,350,350.20	S/. 1,785,127.86	S/. 1,008,595.84								S/. 6,824,436.48				
AVANCE FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO				S/. -	S/. 1,482,362.58	S/. 2,350,350.20	S/. 1,785,127.86	S/. 1,008,595.84	S/. 3,085,217.51	S/. 6,480,000.00	S/. 6,164,565.78	S/. 8,172,378.48	S/. 8,368,025.00	S/. 4,297,337.74	S/. 837,630.08	S/. 44,010,491.00				
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO EJECUTADO				S/. -	S/. 1,482,362.58	S/. 3,832,712.78	S/. 5,617,840.65	S/. 6,624,436.48	S/. 6,624,436.48	S/. 6,624,436.48	S/. 6,624,436.48	S/. 6,624,436.48	S/. 6,624,436.48	S/. 6,624,436.48	S/. 6,624,436.48	S/. 6,624,436.48				
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO PROGRAMADO				S/. -	S/. 1,482,362.58	S/. 3,832,712.78	S/. 5,617,840.65	S/. 6,624,436.48	S/. 9,709,654.00	S/. 16,169,654.00	S/. 22,334,219.75	S/. 30,506,595.21	S/. 38,875,623.21	S/. 43,172,960.96	S/. 44,010,491.00					
AVANCE FÍSICO MENSUAL EJECUTADO				0.00%	3.37%	8.34%	4.06%	2.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.05%				
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO				0.00%	3.37%	8.34%	4.06%	2.29%	7.01%	14.88%	14.01%	18.67%	19.02%	8.76%	1.90%	100.00%				
AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO				0.00%	3.37%	8.71%	12.76%	15.05%	15.05%	15.05%	15.05%	15.05%	15.05%	15.05%	15.05%					
AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO				0.00%	3.37%	8.71%	12.76%	15.05%	22.06%	36.74%	50.76%	69.32%	88.33%	98.10%	100.00%					

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 MESA DE TRABAJO: Comité de Seguimiento y
 Evaluación de la Ejecución del Proyecto
 ARO. JULIO CESAR GALBÍN HENDEZ
 CAP-1-10219
 COORDINADOR DE OBRAS

MONTO PROGRAMADO AÑO 2022	44,010,491.00
PIM 2022 (GRA)	22,789,535.00
SOLICITUD TRANSFERENCIA A MINSA PARA EL AÑO FISCAL 2022	21,220,956.00

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

[illegible]

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

Código Único de Inversión: 21400				Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNA - LA MAR - AYACUCHO"																Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPI					
				Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)																Distribución presupuestal de los Recu					
				2019																20					
Mes				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				
6. Evaluación del E.T.																									
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.																									
8. Obtención de la Licencia de Construcción y obtencionadas																									
9. Conformidad del E.T. de Obra																									
10. Elaboración del Informe de Consistencia																									
11. Aprobación de Informe de Consistencia																									
12. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico																									
EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE CONTINGENCIA				S/.	183,394.00	100.00%	S/.	183,394.00	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-			
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																									
2. Convocatoria																									
3. Firma de Contrato																									
4. Adelanto																									
5. Entregables:				S/.	183,394.00	100.00%	S/.	183,394.00																	
Entregable 1 - ET				S/.	183,394.00	30.00%	S/.	183,394.00																	
6. Evaluación del E.T.																									
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.																									
8. Obtención de la Licencia de Construcción y obtencionadas																									
9. Conformidad del E.T. de Obra																									
10. Elaboración del Informe de Consistencia																									
11. Aprobación de Informe de Consistencia																									
12. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico																									
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA				S/.	3,138,524.60	100.00%	S/.	3,138,524.60	S/.	169,177.55	S/.	96,296.45	S/.	107,701.35	S/.	104,184.55	S/.	107,642.85	S/.	104,184.68	S/.	107,823.13			
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																									
2. Convocatoria																									
3. Firma de Contrato																									
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA				S/.	3,138,524.60	17.41%	S/.	416,385.00																	
4. Adelanto																									
5. Supervisión de Entregables:				S/.	0.00		S/.	-																	
Entregable 1 - ET (Compatibilidad)				S/.	0.00		S/.	-																	
6. Supervisión Infraestructura y Liquidación				S/.	2,807,647.43	82.55%	S/.	2,391,262.43																	
Valorización 1				S/.	64,145.28		S/.	47,686.08																	
Valorización 2				S/.	125,832.95		S/.	109,177.55	S/.	109,177.55															
Valorización 3				S/.	112,951.85		S/.	96,296.45	S/.	96,296.45															
Valorización 4				S/.	124,356.75		S/.	107,701.35																	
Valorización 5				S/.	120,840.95		S/.	104,184.55																	
Valorización 6				S/.	124,296.25		S/.	107,642.85																	
Valorización 7				S/.	120,839.90		S/.	104,184.56				S/.	104,184.58												
Valorización 8				S/.	124,276.53		S/.	107,623.13						S/.	107,823.13										
Valorización 9				S/.	124,260.24		S/.	107,612.84						S/.	107,612.84										
Valorización 10				S/.	120,795.00		S/.	104,140.40						S/.	104,140.40										
Valorización 11				S/.	124,248.45		S/.	107,593.05							S/.	107,593.05									
Valorización 12				S/.	120,756.86		S/.	104,104.46							S/.	104,104.46									
Valorización 13				S/.	125,402.54		S/.	108,747.14								S/.	108,747.14								
Valorización 14				S/.	40,412.77		S/.	23,757.37								S/.	23,757.37								
Valorización 15				S/.	122,034.44		S/.	105,379.04																	
Valorización 16				S/.	118,613.35		S/.	101,957.95																	
Valorización 17				S/.	122,009.17		S/.	105,353.77																	
Valorización 18				S/.	119,650.73		S/.	102,995.33																	
Valorización 19				S/.	78,452.61		S/.	61,297.21																	
Valorización 20				S/.	119,470.71		S/.	102,815.31																	
Valorización 21				S/.	119,470.71		S/.	102,815.31																	
Valorización 22				S/.	116,154.09		S/.	99,496.69																	
Valorización 23				S/.	119,470.71		S/.	102,815.31																	
Valorización 24				S/.	116,154.09		S/.	99,496.69																	
Valorización 25				S/.	62,725.63		S/.	66,070.23																	
6.1 ADICIONALES DE OBRA:							S/.	-																	
7. Recepcion de Obra							S/.	-																	
8. Liquidación					S/.	330,877.17	S/.	330,877.17																	
REAJUSTES							S/.	-																	
SUPERVISION COVID				S/.	183,707.42	100.00%	S/.	183,707.42	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-			
GESTION DE PROYECTO				S/.	2,179,696.49	100.00%	S/.	1,061,224.88	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-			
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																									
2. Convocatoria																									
3. Firma de Contrato							S/.	-																	
4. Adelanto							S/.	-																	
6. Valorizaciones:				S/.	2,179,696.49	48.65%	S/.	1,061,224.88																	
Valorizaciones				S/.	2,179,696.49		S/.	1,061,224.88				S/.	6,500.00			S/.	2,173.00		S/.	3,143.00	S/.	2			

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

Congo Unico de Inversión: 219460				HITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNA - LA MAR - AYACUCHO							Nombre del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNA"											
				Los (Programación de Compromisos)							Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)											
Mes	MONTO PROGRAMADO	% CON AMORTIZACION	MONTO TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
INFRAESTRUCTURA FISICA	S/. 78,836,533.33	100.00%	S/. 60,411,805.99	S/	S/ 419,991.87	S/ 1,164,993.82	S/ 1,061,829.50	S/ 306,128.96	S/ 2,306,816.16	S/ 534,031.66	S/	S/ 88,605.64	S/ 16,924.49	S/ 1,200,902.07	S/ 672,486.39	S/ 1,781,442.41	S/ 1,047,476.85	S/ 1,353,412.22	S/ 1,374,812.10			
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																						
2. Convocatoria.																						
3. Firma de Contrato																						
OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION NUEVA)	S/. 78,836,533.33		S/. 60,411,805.99																			
4. Adelanto	S/. 8,672,814.15	25.22%	S/ 8,672,814.15																			
5. Adelanto de Materiales N° 01	S/ 17,345,628.30	50.43%	S/ 17,345,628.30																			
6. Valorizaciones:	S/ 53,187,501.37	24.35%	S/ 34,393,363.64																			
Valorización 1 DIC-2018	S/ 415,385.03		S/ 415,385.03																			
Valorización 2 ENE-2019	S/ 836,181.82		S/ 836,181.82																			
Valorización 3 FEB-2019	S/ 256,524.50		S/ 256,524.50																			
Valorización 4 MARZO-2019	S/ 553,048.64		S/ 553,048.64																			
Valorización 5 ABRIL-2019	S/ 64,477.11		S/ 64,477.11																			
Valorización 6 MAYO-2019	S/ 1,311,652.21		S/ 1,311,652.21																			
Valorización 7 JUNIO-2019	S/ 735,684.17		S/ 735,684.17																			
Valorización 8 JULIO-2019	S/ 212,796.83		S/ 212,796.83																			
Valorización 9 AGOST-2019	S/ 505,889.36		S/ 505,889.36																			
Valorización 10 SET-2019	S/ 385,536.95		S/ 385,536.95																			
Valorización 11 OCT-2019	S/ 438,668.30		S/ 438,668.30																			
Valorización 12 NOV-2019	S/ 443,446.18		S/ 443,446.18																			
Valorización 13 DIC-2019	S/ 492,899.13		S/ 492,899.13																			
Valorización 14 ENE-2020	S/ 327,481.66		S/ 327,481.66																			
Valorización 15 FEB-2020	S/ -		S/ -																			
Valorización 16 MAR-2021	S/ -		S/ -																			
Valorización 17 ABRIL-2020	S/ -		S/ -																			
Valorización 18 MAYO-2020	S/ -		S/ -																			
Valorización 19 JUN-2020	S/ -		S/ -																			
Valorización 20 JUL-2020	S/ -		S/ -																			
Valorización 21 AGOST-2020	S/ 419,991.87		S/ 419,991.87		S/ 419,991.87																	
Valorización 22 SET-2020	S/ 1,164,993.82		S/ 1,164,993.82			S/ 1,164,993.82																
Valorización 23 OCT-2020	S/ 1,061,829.50		S/ 1,061,829.50				S/ 1,061,829.50															
Valorización 24 NOV-2020	S/ 306,128.96		S/ 306,128.96					S/ 306,128.96														
Valorización 25 DIC-2020	S/ 2,306,816.16		S/ 2,306,816.16						S/ 2,306,816.16													
Valorización 26 ENER-2021	S/ 534,031.66		S/ 534,031.66							S/ 534,031.66												
Valorización 27 FEB-2021	S/ -		S/ -																			
Valorización 28 MAR-2021	S/ 88,605.64		S/ 88,605.64									S/ 88,605.64										
Valorización ABRIL-2021	S/ 16,924.49		S/ 16,924.49										S/ 16,924.49									
Valorización 30 MAYO-2021	S/ 1,200,902.07		S/ 1,200,902.07											S/ 1,200,902.07								
Valorización 31 JUN-2021	S/ 672,486.39		S/ 672,486.39												S/ 672,486.39							
Valorización 32 JUL-2021	S/ 1,781,442.41		S/ 1,781,442.41													S/ 1,781,442.41						
Valorización 33 AGOST-2021	S/ 1,047,476.85		S/ 1,047,476.85														S/ 1,047,476.85					
Valorización 34 SET-2021	S/ 1,353,412.22		S/ 1,353,412.22															S/ 1,353,412.22				
Valorización 35 OCT-2021	S/ 1,374,812.10		S/ 1,374,812.10																S/ 1,374,812.10			
Valorización 36 NOV-2021	S/ 3,178,475.33		S/ 3,178,475.33																			
Valorización 37 DIC-2021	S/ 1,336,987.65		S/ 1,336,987.65																			
Valorización 38 ENER-2022	S/ -		S/ -																			
Valorización 39 FEB-2022	S/ 665,566.10		S/ 665,566.10																			
Valorización 40 MAR-2022	S/ 2,961,977.21		S/ 2,961,977.21																			
Valorización 41 ABRIL-2022	S/ 2,406,606.48		S/ 2,406,606.48																			
Valorización 42 MAY-2022	S/ 3,332,224.36		S/ 3,332,224.36																			
Valorización 43 JUN-2022	S/ 1,765,762.64																					
Valorización 44 JUL-2022	S/ 3,333,833.04																					
Valorización 45 AGO-2022	S/ 2,651,822.87																					
Valorización 46 SET-2022	S/ 4,652,923.59																					
Valorización 47 OCT-2022	S/ 4,856,282.22																					
Valorización 48 NOV-2022	S/ 398,019.15																					
Valorización 49 DIC-2022	S/ 837,530.06																					
Valorización 50 ENE-2023	S/ 97,964.17																					
Deposito a cuenta del cumplimiento			S/ -																			
Pago al contratista			S/ -																			
Liquidación			S/ -																			
6.1 ADICIONALES DE OBRA:	S/ -		S/ -																			
6.2 MAYORES GASTOS GENERALES	S/ -		S/ -																			
6.3 REAJUSTES	S/ -		S/ -																			
GASTOS GENERALES POR COVID-19	S/ 3,416,397.65		S/ 3,416,397.65	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 1,073,848.32	S/ 220,872.48	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 1,237,886.85	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24			
4. Adelanto			S/ -																			
Adelanto Directo			S/ -																			
Adelanto de Materiales			S/ -																			
6. Valorizaciones:	S/ 3,416,397.65		S/ 3,416,397.65																			
FASE 1	S/ 1,169,620.26		S/ 1,169,620.26							S/ 392,256.52					S/ 777,363.76							
FASE 2	S/ 694,971.17		S/ 694,971.17							S/ 345,135.32					S/ 349,835.85							
FASE 3	S/ 1,551,806.10		S/ 1,551,806.10							S/ 336,457.48	S/ 220,972.48	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24	S/ 110,486.24			
REAJUSTES																						
PLAN DE CONTINGENCIA	S/ 2,304,274.79		S/ 2,304,274.79	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -			
4. Adelanto			S/ -																			
6. Valorizaciones:	S/ 2,304,274.79	100.00%	S/ 2,304,274.79																			
Valorizaciones per contingencia	S/ 2,304,274.79		S/ 2,304,274.79																			
REAJUSTES																						
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	S/ 588,757.54		S/ 448,441.89	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -			
SUPERVISION COVID FASE II	S/ 448,441.89		S/ 448,441.89																			
RECONOCIMIENTO DE REAJUSTES P/FORMULA POLINOMICA	S/ 110,315.65		S/ -																			
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Y MOBILIARIO	S/ 22,687,326.30	23.51%	S/ 5,333,653.71	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 1,333,000.01	S/ -			
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)			14/08/2017																			

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

[illegible]

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

Código Único de Inversión: 2194680				FONTOPE - FONDO DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNA - LA MAR - AYACUCHO								Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNA - LA MAR - AYACUCHO"																										
Mes		MONTO PROGRAMADO	% CON AMORTIZACIÓN	MONTO TOTAL	Bases (Programación de Compromisos)								Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)																									
					JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE																		
6. Evaluación del E.T.																																						
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.																																						
8. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas																																						
9. Conformidad del E.T. de Obra																																						
10. Elaboración del Informe de Consistencia																																						
11. Aprobación de Informe de Consistencia																																						
12. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico																																						
EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE CONTINGENCIA		S/.	183,394.00	100.00%	S/.	183,394.00	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																																						
2. Convocatoria																																						
3. Firma de Contrato																																						
4. Adelanto																																						
5. Entregables:		S/.	183,394.00	100.00%	S/.	183,394.00	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Entregable 1 - ET		S/.	183,394.00	30.00%	S/.	183,394.00	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
6. Evaluación del E.T.																																						
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.																																						
8. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas																																						
9. Conformidad del E.T. de Obra																																						
10. Elaboración del Informe de Consistencia																																						
11. Aprobación de Informe de Consistencia																																						
12. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico																																						
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA		S/.	3,138,524.60	100.00%	S/.	3,138,524.60	S/.	-	S/.	105,379.04	S/.	101,957.95	S/.	105,353.77	S/.	102,995.33	S/.	61,797.21	S/.	102,815.31	S/.	102,815.31	S/.	98,496.69	S/.	102,815.31	S/.	99,486.69	S/.	66,070.23	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																																						
2. Convocatoria																																						
3. Firma de Contrato																																						
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA		S/.	3,138,524.60		S/.	3,138,524.60	S/.	-	S/.	105,379.04	S/.	101,957.95	S/.	105,353.77	S/.	102,995.33	S/.	61,797.21	S/.	102,815.31	S/.	102,815.31	S/.	98,496.69	S/.	102,815.31	S/.	99,486.69	S/.	66,070.23	S/.	-	S/.	-	S/.	-		
4. Adelanto				17.41%	S/.	416,385.00	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
6. Supervisión de Entregables:		S/.	0.00		S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Entregable 1 - ET (Compatibilidad)		S/.	0.00		S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
6. Supervisión Infraestructura y Liquidación		S/.	2,807,647.43	92.55%	S/.	2,391,262.43	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 1		S/.	64,145.28		S/.	47,489.88	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 2		S/.	125,832.95		S/.	109,177.55	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 3		S/.	112,951.85		S/.	96,296.48	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 4		S/.	124,356.75		S/.	107,701.35	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 5		S/.	120,849.95		S/.	104,194.55	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 6		S/.	124,298.25		S/.	107,642.85	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 7		S/.	120,839.98		S/.	104,184.58	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 8		S/.	124,276.53		S/.	107,623.13	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 9		S/.	124,268.24		S/.	107,612.84	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 10		S/.	120,785.80		S/.	104,140.40	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 11		S/.	124,248.45		S/.	107,583.05	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 12		S/.	120,759.86		S/.	104,104.46	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 13		S/.	125,402.54		S/.	108,747.14	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 14		S/.	40,412.77		S/.	23,757.37	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 15		S/.	122,034.44		S/.	105,379.04	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 16		S/.	118,613.35		S/.	101,957.95	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 17		S/.	122,009.17		S/.	105,353.77	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 18		S/.	119,650.73		S/.	102,995.33	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 19		S/.	78,452.81		S/.	61,797.21	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 20		S/.	119,470.71		S/.	102,815.31	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 21		S/.	119,470.71		S/.	102,815.31	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 22		S/.	116,154.09		S/.	98,496.69	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 23		S/.	119,470.71		S/.	102,815.31	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 24		S/.	116,154.09		S/.	98,496.69	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
Valorización 25		S/.	62,725.63		S/.	66,070.23	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
6.1 ADICIONALES DE OBRA:					S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
7. Recepción de Obra					S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
8. Liquidación		S/.	330,877.17		S/.	330,877.17	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
REAJUSTES					S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
SUPERVISION COVID		S/.	183,707.42	100.00%	S/.	183,707.42	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
GESTION DE PROYECTO		S/.	2,179,696.49	100.00%	S/.	1,061,224.88	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																																						
2. Convocatoria																																						
3. Firma de Contrato																																						
4. Adelanto																																						
6. Valorizaciones:		S/.	2,179,696.49	48.69%	S/.	1,061,224.88	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32		
REAJUSTES		S/.	2,179,696.49		S/.	1,061,224.88	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	14,918.46	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32	S/.	53,205.32		
MONTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS		S/.	225,127.23	100.00%	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
TOTAL GASTO REGISTRADO SSI		S/.	115,735,853.10		S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																
TOTAL PROGRAMADO		S/.	19,068.00		S/.	4,711,773.47	S/.	463,091.87	S/.	409,595.81	S/.	406,289.08	S/.	11,954,366.82	S/.	1,073,849.32	S/.	648,608.34	S/.	23,416.18	S/.	213,186.34	S/.	93,254.80	S/.	339,511.06	S/.	203,299.17	S/.	1,936,093.77	S/.	1,103,951.85	S/.	3,160,289.65				
AVANCE FINANCIERO MENSUAL EJECUTADO		S/.	19,068.00		S/.	4,711,773.47	S/.	463,091.87	S/.	409,595.81	S/.	406,289.08	S/.	11,954,366.82	S/.	1,073,849.32	S/.	648,608.34	S/.	23,416.18	S/.	213,186.34	S/.	93,254.80	S/.	339,511.06	S/.	203,299.17	S/.	1,936,093.77	S/.	1,103,951.86	S/.	3,160,289.66				
% AVANCE FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO EJECUTADO		S/.	19,068.00		S/.	4,711,773.47	S/.	463,091.87	S/.	409,595.81	S/.	406,289.08	S/.	11,954,366.82	S/.	1,073,849.32	S/.	648,608.34	S/.	23,416.18	S/.	213,186.34	S/.	93,254.80	S/.	339,511.06	S/.	203,299.17	S/.	1,936,093.77	S/.	1,103,951.85	S/.	3,160,289.65				
% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO PROGRAMADO		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
AVANCE FISICO MENSUAL EJECUTADO		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
% AVANCE FISICO MENSUAL PROGRAMADO		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
AVANCE FISICO ACUMULADO EJECUTADO		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
% AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
		%			%		%		%		%		%		%		%																					

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

[illegible]

AND JESUS REAN ALVIN MURPHY
 JR. 1942-1943
 1944-1945

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

Código de inversión: 219400				LA MAR - AYACUCHO		Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNA - LA MAR - AYACUCHO"												
Mes	MONTO PROGRAMADO	% CON AMORTIZACIÓN	MONTO TOTAL	Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compras)													2025	MONTO TOTAL PROYECTO
				NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6. Evaluación del E.T.																		S/ -
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.																		S/ -
8. Obtención de Licencia de Construcción y otras relacionadas																		S/ -
9. Conformidad E.T. de Obra																		S/ -
10. Elaboración de Informe de Consistencia																		S/ -
11. Aprobación de Informe de Consistencia																		S/ -
12. Resolución de Expediente Técnico																		S/ -
EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE CONTINGENCIA	S/ 183,394.00	100.00%	S/ 183,394.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 183,394.00
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																		S/ -
2. Convocatoria																		S/ -
3. Firma de Contrato																		S/ -
4. Adelanto	S/ 183,394.00	100.00%	S/ 183,394.00															S/ 183,394.00
5. Entregables:																		S/ -
Entrega del E.T.	S/ 183,394.00	30.00%	S/ 183,394.00															S/ -
6. Evaluación del E.T.																		S/ -
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.																		S/ -
8. Obtención de Licencia de Construcción y otras relacionadas																		S/ -
9. Conformidad E.T. de Obra																		S/ -
10. Elaboración de Informe de Consistencia																		S/ -
11. Aprobación de Informe de Consistencia																		S/ -
12. Resolución de Expediente Técnico																		S/ -
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 3,138,524.60	100.00%	S/ 3,138,524.60	S/ -	S/ 330,877.17	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 3,138,524.60
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																		S/ -
2. Convocatoria																		S/ -
3. Firma de Contrato																		S/ -
4. Adelanto	S/ 416,385.00	17.41%	S/ 416,385.00															S/ 416,385.00
5. Supervisión e Integración:																		S/ -
Entrega del E.T. (Compatibilidad)	S/ 0.00		S/ -															S/ -
6. Supervisión de Estructura y Liquidación	S/ 2,807,647.43	82.59%	S/ 2,391,262.43															S/ 47,489.88
Valoración 1	S/ 64,145.28		S/ 47,489.88															S/ 109,177.55
Valoración 2	S/ 125,832.95		S/ 109,177.55															S/ 96,296.45
Valoración 3	S/ 112,951.85		S/ 96,296.45															S/ 107,701.35
Valoración 4	S/ 124,356.75		S/ 107,701.35															S/ 104,194.55
Valoración 5	S/ 120,849.95		S/ 104,194.55															S/ 107,642.85
Valoración 6	S/ 124,298.25		S/ 107,642.85															S/ 104,184.58
Valoración 7	S/ 120,839.98		S/ 104,184.58															S/ 107,623.13
Valoración 8	S/ 124,278.53		S/ 107,623.13															S/ 107,612.84
Valoración 9	S/ 124,268.24		S/ 107,612.84															S/ 104,140.40
Valoración 10	S/ 120,795.80		S/ 104,140.40															S/ 107,593.05
Valoración 11	S/ 124,248.45		S/ 107,593.05															S/ 104,104.46
Valoración 12	S/ 120,759.86		S/ 104,104.46															S/ 108,747.14
Valoración 13	S/ 125,402.54		S/ 108,747.14															S/ 23,757.37
Valoración 14	S/ 40,412.77		S/ 23,757.37															S/ 106,379.04
Valoración 15	S/ 122,034.44		S/ 101,957.85															S/ 105,353.77
Valoración 16	S/ 118,613.35		S/ 105,353.77															S/ 102,996.33
Valoración 17	S/ 122,009.17		S/ 102,996.33															S/ 61,797.21
Valoración 18	S/ 119,650.73		S/ 102,815.31															S/ 102,815.31
Valoración 19	S/ 78,452.61		S/ 102,815.31															S/ 99,498.69
Valoración 20	S/ 119,470.71		S/ 99,498.69															S/ 102,815.31
Valoración 21	S/ 116,154.09		S/ 102,815.31															S/ 99,498.69
Valoración 22	S/ 119,470.71		S/ 99,498.69															S/ 66,070.23
Valoración 23	S/ 116,154.09		S/ 66,070.23															S/ -
Valoración 24	S/ 82,725.83		S/ -															S/ -
6.1 ADICIONALES DE OBRA:			S/ -															S/ -
7. Recepción de Obra			S/ -															S/ -
8. Liquidación	S/ 330,877.17		S/ 330,877.17		S/ 330,877.17													S/ 330,877.17
REAJUSTES			S/ -															S/ -
SUPERVISIÓN COVID	S/ 183,707.42	100.00%	S/ 183,707.42	S/ -	S/ 125,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 183,707.42
GESTIÓN DE PROYECTO	S/ 2,178,596.49	100.00%	S/ 1,061,224.88	S/ 53,205.32	S/ 53,205.32	S/ -	S/ 48,829.61	S/ 42,200.04	S/ 42,800.62	S/ 103,388.61	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 2,178,596.49
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																		S/ -
2. Convocatoria																		S/ -
3. Firma de Contrato																		S/ -
4. Adelanto	S/ 2,178,596.49	48.69%	S/ 1,061,224.88															S/ -
6. Valorización:																		S/ 2,178,596.49
Valorización	S/ 2,178,596.49		S/ 1,061,224.88	S/ 53,205.32	S/ 53,205.32	S/ -	S/ 48,829.61	S/ 42,200.04	S/ 42,800.62	S/ 103,388.61	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ 159,781.66	S/ -
REAJUSTES																		S/ -
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	S/ 225,127.23	100.00%		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 225,127.23	S/ 225,127.23

TOTAL GASTO REGISTRADO \$SI

S/ 115,735,863.10

TOTAL PROGRAMADO

AVANCE FINANCIERO MENSUAL EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO PROGRAMADO

AVANCE FÍSICO MENSUAL EJECUTADO

AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO

S/ 1,402,733.10	S/ 5,276,274.61	S/ -	S/ 1,482,362.58	S/ 2,350,350.20	S/ 1,785,127.86	S/ 1,006,595.84	S/ 3,085,217.51	S/ 6,460,000.00	S/ 6,184,565.76	S/ 8,172,378.46	S/ 8,389,026.00	S/ 4,297,337.74	S/ 837,530.05	S/ 510,820.17	S/ 115,735,863.10
S/ 1,402,733.10	S/ 5,276,274.61	S/ -	S/ 1,482,362.58	S/ 2,350,350.20	S/ 1,785,127.86	S/ 1,006,595.84									S/ 77,838,988.42
S/ 1,402,733.10	S/ 5,276,274.61	S/ -	S/ 1,482,362.58	S/ 2,350,350.20	S/ 1,785,127.86	S/ 1,006,595.84	S/ 3,085,217.51	S/ 6,460,000.00	S/ 6,184,565.76	S/ 8,172,378.46	S/ 8,389,026.00	S/ 4,297,337.74	S/ 837,530.05	S/ 510,820.17	S/ 115,735,863.10
S/ 65,838,277.42	S/ 71,214,551.93	S/ 71,214,551.93	S/ 72,696,914.82	S/ 75,047,264.72	S/ 76,832,382.08	S/ 77,838,988.42	S/ 77,838,988.42	S/ 77,838,988.42	S/ 77,838,988.42	S/ 77,838,988.42	S/ 77,838,988.42	S/ 77,838,988.42	S/ 77,838,988.42	S/ 77,838,988.42	S/ 77,838,988.42
S/ 65,838,277.42	S/ 71,214,551.93	S/ 71,214,551.93	S/ 72,696,914.82	S/ 75,047,264.72	S/ 76,832,382.08	S/ 77,838,988.42	S/ 80,924,205.93	S/ 87,264,205.93	S/ 93,548,771.68	S/ 101,721,150.14	S/ 110,090,176.14	S/ 114,387,512.88	S/ 115,225,042.93	S/ 115,735,863.10	
1.21%	4.64%	0.00%	1.28%	2.03%	1.64%	0.87%	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.26%
1.21%	4.64%	0.00%	1.28%	2.03%	1.64%	0.87%	2.67%	6.58%	6.33%	7.06%	7.23%	3.71%	0.72%	0.44%	100.00%
58.97%	61.63%	61.63%	62.81%	64.84%	66.38%	67.28%	67.26%	67.26%	67.26%	67.26%	67.26%	67.26%	67.26%	67.26%	67.26%
58.97%	61.63%	61.63%	62.81%	64.84%	66.38%	67.26%	69.92%	76.50%	80.83%	87.89%	95.12%	98.83%	99.66%	100.00%	

JOHNIE F. MC DONALD, JR.
AND JUDITH ANN MC DONALD
DALLAS, TEXAS

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

Código Único de Inversión: 2194580				Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNÁ - LA MAR - AYACUCHO"											
				Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)											
				2018											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				2019											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Convocatoria.															
3. Firma de Contrato															
4. Adelanto															
5. Adelanto de Materiales N° 03															
6. Valorizaciones:															
Valorización 31 SET 2021															
Valorización 36 NOV 2021															
Valorización 37 DIC 2021															
Valorización 39 FEB 2022															
Valorización 40 MAR 2022															
Valorización 41 ABRIL 2022															
Valorización 42 MAYO 2022															
Valorización 43 JUNI 2022															
Valorización 44 JUL 2022															
Valorización 45 AGO 2022															
Valorización 46 SET 2022															
Valorización 47 OCT 2022															
Valorización 48 NOV 2022															
Valorización 49 DIC 2022															
REAJUSTES															
ELABORACION DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO															
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)															
2. Convocatoria															
3. Firma de Contrato															
4. Adelanto															
5. Entregables:															
Entregable 1 - ET															
Entregable 2 - ET															
6. Evaluación del E.T.															
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.															
8. Conformidad del E.T. de Programa de Mantenimiento															
9. Resolución de Aprobación de Programa de Mantenimiento															
CAPACITACION DE RECURSO HUMANO															
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)															
2. Convocatoria															
3. Firma de Contrato															
4. Adelanto															
5. Entregables:															
Entregable 01															
Entregable 02															
Entregable 03															
Entregable 04															
6. Evaluación del E.T.															
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.															
8. Conformidad del E.T. de Programa de Mantenimiento															
9. Resolución de Aprobación de Programa de Mantenimiento															
PROMOCION DE LOS SERVICIOS															
Servicios de difusión de Cartera de Servicios por medios escritos (afiches, trípticos, impresiones, etc.)															
Servicios de difusión de Cartera de Servicios por medios radiales (cintas radiales, spots, etc.)															
Recursos Humanos promoción															
EXPEDIENTE TECNICO															
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)															
2. Convocatoria															
3. Firma de Contrato															
4. Adelanto															
5. Entregables:															
Entregable 1 - ET															
6. Evaluación del E.T.															
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.															
8. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas															
9. Conformidad del E.T. de Obra															
10. Elaboración del Informe de Consistencia															
11. Aprobación de Informe de Consistencia															
12. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico															
REAJUSTES															
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO															
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)															
2. Convocatoria															
3. Firma de Contrato															
4. Adelanto															
5. Entregables:															
Entregable 1 - ET															
Entregable 2 - ET															
Entregable 3 - ET															
6. Evaluación del E.T.															
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.															
8. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas															
9. Conformidad del E.T. de Obra															
10. Elaboración del Informe de Consistencia															
11. Aprobación de Informe de Consistencia															
12. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico															
PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS DE DESASTRES															
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)															
2. Convocatoria															
3. Firma de Contrato															
4. Adelanto															
5. Entregables:															
Entregable 1 - ET															

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

Código Único de Inversión: 2194580					Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNA - LA MAR - AYACUCHO"													
		MONTO PROGRAMADO	% CON AMORTIZACIÓN	MONTO TOTAL	2016-2017	Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)												
Mes						2018												
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6. Evaluación del E.T.																		
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.																		
8. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas																		
9. Conformidad del E.T. de Obra																		
10. Elaboración del Informe de Constatación																		
11. Aprobación de Informe de Constatación																		
12. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico																		
EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE CONTINGENCIA		S/. 183,394.00	100.00%	S/. 183,394.00		S/. 61,748.25	S/. 121,645.75	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																		
2. Convocatoria																		
3. Firma de Contrato																		
4. Adelanto																		
5. Entregables:		S/. 183,394.00	100.00%	S/. 183,394.00														
Entregable 1 - ET		S/. 183,394.00	30.00%	S/. 183,394.00		S/. 61,748.25	S/. 121,645.75											
6. Evaluación del E.T.																		
7. Levantamiento de Observaciones del E.T.																		
8. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas																		
9. Conformidad del E.T. de Obra																		
10. Elaboración del Informe de Constatación																		
11. Aprobación de Informe de Constatación																		
12. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico																		
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA		S/. 3,138,624.60	100.00%	S/. 3,138,624.60		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																		
2. Convocatoria																		
3. Firma de Contrato																		
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA		S/. 3,138,624.60		S/. 3,138,624.60														
4. Adelanto			17.41%	S/. 416,385.00													S/.	
5. Supervisión de Entregables:		S/. 0.00		S/.													416,385.00	
Entregable 1 - ET (Compatibilidad)		S/. 0.00		S/.														
6. Supervisión Infraestructura y Liquidación		S/. 2,807,847.43	82.59%	S/. 2,391,242.43														
Valorización 1		S/. 64,145.20		S/.														
Valorización 2		S/. 125,832.85		S/.													S/.	
Valorización 3		S/. 112,951.85		S/.													47,489.85	
Valorización 4		S/. 124,356.75		S/.														
Valorización 5		S/. 120,849.95		S/.														
Valorización 6		S/. 124,290.25		S/.														
Valorización 7		S/. 120,639.90		S/.														
Valorización 8		S/. 124,276.93		S/.														
Valorización 9		S/. 124,268.24		S/.														
Valorización 10		S/. 120,795.80		S/.														
Valorización 11		S/. 124,248.45		S/.														
Valorización 12		S/. 120,759.66		S/.														
Valorización 13		S/. 125,402.54		S/.														
Valorización 14		S/. 40,412.77		S/.														
Valorización 15		S/. 122,034.44		S/.														
Valorización 16		S/. 116,613.35		S/.														
Valorización 17		S/. 122,009.17		S/.														
Valorización 18		S/. 119,690.73		S/.														
Valorización 19		S/. 78,452.61		S/.														
Valorización 20		S/. 119,470.71		S/.														
Valorización 21		S/. 119,470.71		S/.														
Valorización 22		S/. 116,154.09		S/.														
Valorización 23		S/. 119,470.71		S/.														
Valorización 24		S/. 116,154.09		S/.														
Valorización 25		S/. 82,725.63		S/.														
6.1 ADICIONALES DE OBRA:				S/.	-													
7. Recepción de Obra				S/.	-													
8. Liquidación		S/. 330,877.17		S/.	330,877.17													
REAJUSTES				S/.	-													
SUPERVISIÓN COVID		S/. 183,707.42	100.00%	S/. 183,707.42		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
GESTIÓN DE PROYECTO		S/. 2,179,696.49	100.00%	S/. 1,061,224.88		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																		
2. Convocatoria																		
3. Firma de Contrato																		
4. Adelanto				S/.	-													
5. Valorizaciones:		S/. 2,179,696.49	48.89%	S/. 1,061,224.88														
Valorizaciones		S/. 2,179,696.49		S/.	1,061,224.88													
REAJUSTES																		
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS		S/.	225,127.23	100.00%		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
TOTAL GASTO REGISTRADO SSI		S/.				15,735,863.10												
TOTAL PROGRAMADO																		
AVANCE FINANCIERO MENSUAL EJECUTADO																		
%																		
AVANCE FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO																		
%																		
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO EJECUTADO																		
%																		
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO PROGRAMADO																		
%																		
AVANCE FÍSICO MENSUAL EJECUTADO																		
%																		
AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO																		
%																		
AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO																		
%																		
AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO																		

ANEXO 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

Código Único de Inversión: 215400				Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL, AYNA - LA MAR - AYACUCHO"												Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOS						
				Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)																		
				2019																		
Mes				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
				S/ 838,181.82	S/ 266,624.50	S/ 553,048.64	S/ 64,477.11	S/ 1,311,652.21	S/ 735,684.17	S/ 212,796.93	S/ 806,889.38	S/ 389,536.95	S/ 439,660.30	S/ 443,446.18	S/ 492,899.13	S/ 327,481.88	S/	S/	S/	S/	S/	S/
INFRAESTRUCTURA FISICA				S/ 78,836,833.33	100.00%	S/ 60,411,805.99																
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión #PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)																						
2. Convocatoria.																						
3. Firma de Contrato																						
OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION NUEVA)				S/ 78,836,833.33		S/ 60,411,805.99																
4. Adelanto				S/ 8,672,814.15	25.22%	S/ 8,672,814.15																
5. Adelanto de Materiales N° 01				S/ 17,345,628.30	50.43%	S/ 17,345,628.30																
6. Valorizaciones:				S/ 53,187,801.37	24.35%	S/ 34,293,243.54																
Valorización 1 DIC 2018				S/ 415,385.03		S/ 415,385.03																
Valorización 2 ENE 2019				S/ 838,181.82		S/ 838,181.82	S/ 838,181.82															
Valorización 3 FEB 2019				S/ 256,524.50		S/ 256,524.50	S/ 256,524.50															
Valorización 4 MARZO 2019				S/ 553,048.64		S/ 553,048.64	S/ 553,048.64															
Valorización 5 ABRIL 2019				S/ 64,477.11		S/ 64,477.11	S/ 64,477.11															
Valorización 6 MAYO 2019				S/ 1,311,652.21		S/ 1,311,652.21	S/ 1,311,652.21															
Valorización 7 JUNIO 2019				S/ 735,684.17		S/ 735,684.17	S/ 735,684.17															
Valorización 8 JULIO 2019				S/ 212,796.93		S/ 212,796.93	S/ 212,796.93															
Valorización 9 AGOST 2019				S/ 505,889.38		S/ 505,889.38	S/ 505,889.38															
Valorización 10 SET 2019				S/ 385,536.95		S/ 385,536.95	S/ 385,536.95															
Valorización 11 OCT 2019				S/ 439,660.30		S/ 439,660.30	S/ 439,660.30															
Valorización 12 NOV 2019				S/ 443,446.18		S/ 443,446.18	S/ 443,446.18															
Valorización 13 DIC 2019				S/ 492,899.13		S/ 492,899.13	S/ 492,899.13															
Valorización 14 ENE 2020				S/ 327,481.88		S/ 327,481.88	S/ 327,481.88															
Valorización 15 FEB 2020				S/ -		S/ -	S/ -															
Valorización 16 MAR 2021				S/ -		S/ -	S/ -															
Valorización 17 ABRIL 2020				S/ -		S/ -	S/ -															
Valorización 18 MAYO 2020				S/ -		S/ -	S/ -															
Valorización 19 JUN 2020				S/ -		S/ -	S/ -															
Valorización 20 JUL 2020				S/ -		S/ -	S/ -															
Valorización 21 AGOST 2020				S/ 419,991.87		S/ 419,991.87	S/ 419,991.87															
Valorización 22 SET 2020				S/ 1,164,993.62		S/ 1,164,993.62	S/ 1,164,993.62															
Valorización 23 OCT 2020				S/ 1,061,829.50		S/ 1,061,829.50	S/ 1,061,829.50															
Valorización 24 NOV 2020				S/ 306,128.96		S/ 306,128.96	S/ 306,128.96															
Valorización 25 DIC 2020				S/ 2,306,816.16		S/ 2,306,816.16	S/ 2,306,816.16															
Valorización 26 ENER 2021				S/ 534,031.68		S/ 534,031.68	S/ 534,031.68															
Valorización 27 FEB 2021				S/ -		S/ -	S/ -															
Valorización 28 MAR 2021				S/ 88,605.64		S/ 88,605.64	S/ 88,605.64															
Valorización 29 ABRIL 2021				S/ 16,924.49		S/ 16,924.49	S/ 16,924.49															
Valorización 30 MAYO 2021				S/ 1,200,902.07		S/ 1,200,902.07	S/ 1,200,902.07															
Valorización 31 JUN 2021				S/ 872,486.39		S/ 872,486.39	S/ 872,486.39															
Valorización 32 JUL 2021				S/ 1,761,442.41		S/ 1,761,442.41	S/ 1,761,442.41															
Valorización 33 AGOST 2021				S/ 1,047,476.85		S/ 1,047,476.85	S/ 1,047,476.85															
Valorización 34 SET 2021				S/ 1,353,412.22		S/ 1,353,412.22	S/ 1,353,412.22															
Valorización 35 OCT 2021				S/ 1,374,812.10		S/ 1,374,812.10	S/ 1,374,812.10															
Valorización 36 NOV 2021				S/ 3,178,475.33		S/ 3,178,475.33	S/ 3,178,475.33															
Valorización 37 DIC 2021				S/ 1,336,967.65		S/ 1,336,967.65	S/ 1,336,967.65															
Valorización 38 ENER 2022				S/ -		S/ -	S/ -															
Valorización 39 FEB 2022				S/ 665,566.10		S/ 665,566.10	S/ 665,566.10															
Valorización 40 MAR 2022				S/ 2,961,977.21		S/ 2,961,977.21	S/ 2,961,977.21															
Valorización 41 ABRIL 2022				S/ 2,406,606.48		S/ 2,406,606.48	S/ 2,406,606.48															
Valorización 42 MAY 2022				S/ 3,332,224.36		S/ 3,332,224.36	S/ 3,332,224.36															
Valorización 43 JUN 2022				S/ 1,765,762.64		S/ 1,765,762.64	S/ 1,765,762.64															
Valorización 44 JUL 2022				S/ 3,333,833.04		S/ 3,333,833.04	S/ 3,333,833.04															
Valorización 45 AGO 2022				S/ 2,651,822.97		S/ 2,651,822.97	S/ 2,651,822.97															
Valorización 46 SET 2022				S/ 4,852,923.59		S/ 4,852,923.59	S/ 4,852,923.59															
Valorización 47 OCT 2022				S/ 4,856,282.22		S/ 4,856,282.22	S/ 4,856,282.22															
Valorización 48 NOV 2022				S/ 398,019.15		S/ 398,019.15	S/ 398,019.15															
Valorización 49 DIC 2022				S/ 837,530.05		S/ 837,530.05	S/ 837,530.05															
Valorización 50 ENE 2023				S/ 97,964.17		S/ 97,964.17	S/ 97,964.17															
Deposito a cuenta fiel cumplimiento						S/ -	S/ -															
Pago al contratista						S/ -	S/ -															
Liquidación						S/ -	S/ -															
6.1 ADICIONALES DE OBRA:				S/ -		S/ -	S/ -															
6.2 MAYORES GASTOS GENERALES				S/ -		S/ -	S/ -															
6.3 REAJUSTES				S/ -		S/ -	S/ -															
GASTOS GENERALES POR COVID-19				S/ 3,416,397.65		S/ 3,416,397.65	S/ 3,416,397.65															
4. Adelanto				S/ -		S/ -	S/ -															
Adelanto Directo																						
Adelanto de Materiales						S/ -	S/ -															
6. Valorizaciones:				S/ 3,416,397.65		S/ 3,416,397.65	S/ 3,416,397.65															
FASE 1				S/ 1,169,620.28		S/ 1,169,620.28	S/ 1,169,620.28															
FASE 2				S/ 694,971.17		S/ 694,971.17	S/ 694,971.17															
FASE 3				S/ 1,551,806.10		S/ 1,551,806.10	S/ 1,551,806.10															
REAJUSTES																						
PLAN DE CONTINGENCIA				S/ 2,304,274.79		S/ 2,304,274.79	S/ 2,304,274.79															
4. Adelanto						S/ -	S/ -															
6. Valorizaciones:				S/ 2,304,274.79	100.00%	S/ 2,304,274.79	S/ 2,304,274.79															
Valorizaciones por contingencia				S/ 2,304,274.79		S/ 2,304,274.79	S/ 2,304,274.79															
REAJUSTES																						
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO				S/ 558,767.54		S/ 448,441.89	S/ 448,441.89															
SUPERVISION COMD FASE III				S/ 448,441.89		S/ 448,441.89	S/ 448,441.89															
RECONOCIMIENTO DE REAJUSTES P/FORMA FOLIONOMICA				S/ 110,315.65		S/ -	S/ -															
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Y MOBILIARIO				S/ 22,687,326.90	23.51%	S/ 5,333,653.71	S/ 5,333,653.71															
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión a PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)						14092017																