

Doc 141634 of. Computo

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 560 - 2012 -
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /GGR.

Chachapoyas, 14 NOV 2012

VISTO:

El Informe N° 1895-2012-GRA/GRI-SGSL, mediante el cual la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones alcanza el expediente de Paralización de Obra N° 01 de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN ANTONIO - ORTIZ ARRIETA - LONYA GRANDE (KM 0 + 000 AL KM 42 + 220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"**; y,

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley N° 27867 se aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902, la misma que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Ley N° 29812, se aprueba el Presupuesto para el Sector Público, Ejercicio Fiscal 2012;

Que, con fecha 02 de Octubre del 2009, es declarado la Viabilidad del Proyecto **"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN ANTONIO - ORTIZ ARRIETA - LONYA GRANDE (KM 0 + 000 AL KM 42 + 220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"**, con código SNIP 117669;

Que, el Gobierno Regional Amazonas, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 574-2009-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, de fecha 07 de Diciembre 2009, aprueba el Expediente Técnico **"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN ANTONIO - ORTIZ ARRIETA - LONYA GRANDE (KM 0 + 000 AL KM 42 + 220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"** con un costo de obra de S/. 13'919,519.04 (Trece millones novecientos diecinueve mil quinientos diecinueve con 04/100 nuevos soles) por la modalidad de contrata;

Que, el Gobierno Regional Amazonas; mediante Proceso de Selección por Licitación Pública N° 002-2010-GRA/CE; **otorgó la Buena Pro** al postor **"CONSORCIO LONYA GRANDE"**, conformado por las Empresas PROJECT CONSTRUCTION SAC con RUC N°20514023914, CEBA SA con RUC N°20100620805 y V&M INGENIEROS SRL; firmándose el Contrato de Gerencia General Regional N° 410-2010-GRAMAZONAS/GGR el 01 de Junio del 2010, para la ejecución de la Obra **"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN ANTONIO - ORTIZ ARRIETA - LONYA GRANDE (KM 0 + 000 AL KM 42 + 220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"**, por el Monto de S/. 12'957,338.23 (Doce millones novecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y ocho con 23/100 nuevos soles); estableciéndose un plazo de 300 días calendario, con fecha de inicio el 12 de Julio del 2010, determinado por la entrega del terreno con fecha 12 de Julio del 2010, debiendo concluir la obra el 08 de Mayo del 2011;

Que, la solicitud por parte del Contratista del **Adicional de Obra N°01**, fue **denegada**;

Que, la Solicitud de **Ampliación de Plazo N°01** ha sido Denegada;

560

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 2012 -
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /GGR.

Que, mediante **Resolución** de Gerencia General Regional N° **172-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR**, se aprueba el **Adicional de Obra N° 02** por el monto de **S/. 456,182.01** (Cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y dos con 01/100 Nuevos Soles), que corresponde al **3.52%** del Presupuesto Contratado, y **Deductivo N°01** por **S/. 46,171.99** (Cuarenta y seis mil ciento setenta y uno con 99/100 nuevos soles), quedando vigente el **nuevo monto del Presupuesto** de la Obra en **S/. 13'367,348.25** (Trece millones trescientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho con 25/100 nuevos soles);

Que, mediante **Resolución** de Gerencia General Regional N° **039-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR**, se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 02**, por un periodo de **cincuenta y cinco (55)** días calendario, plazo que se requiere para ejecutar el **Adicional de Obra N° 02**, señalándose como nueva fecha de culminación de trabajos el día 03 de Julio del 2011;

Que, mediante **Resolución** de Gerencia General Regional N° **311-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR**, se aprueba el **Adicional de Obra N° 03** por el monto de **S/. 156,519.37** (Ciento cincuenta y seis mil quinientos diecinueve con 37/100 Nuevos Soles), que corresponde al **1.21%** del Presupuesto Contratado, y **Deductivo N°02** por **S/. 10,504.04** (Diez mil quinientos cuatro con 04/100 nuevos soles), quedando vigente el **nuevo monto del Presupuesto** de la Obra en **S/. 13'513,363.58** (Trece millones quinientos trece mil trescientos sesenta y tres con 58/100 nuevos soles);

Que, mediante **Resolución** de Gerencia General Regional N° **070-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR**, se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 03**, por un periodo de **diecisiete (17)** días calendario, plazo que se requiere para ejecutar el **Adicional de Obra N° 03**, señalándose como nueva fecha de culminación de trabajos el día 20 de Julio del 2011;

Que, mediante Resolución de **Gerencia General Regional N°039-2011-Gobierno Regional Amazonas/GGR** se **aprueba** la **Ampliación de Plazo N°02**, por **55** días calendario, quedando definida la nueva fecha de término de la obra el **03 de Julio de 2011;**

Que, mediante Resolución de **Gerencia General Regional N°070-2011-Gobierno Regional Amazonas/GGR** se **aprueba** la **Ampliación de Plazo N°03** por **17** días calendario, quedando definida la nueva fecha de término de la obra el **20 de Julio de 2011;**

Que, mediante Resolución de **Gerencia General Regional N°089-2011-Gobierno Regional Amazonas/GGR** se **aprueba** la **Ampliación de Plazo N°04** por **25** días calendario, quedando definida la nueva fecha de término de la obra el **14 de Agosto de 2011;**

Que, mediante Resolución de **Gerencia General Regional N°311-2011-Gobierno Regional Amazonas/GGR** se **aprueba** la **Ampliación de Plazo N°05** por **30** días calendario, quedando definida la nueva fecha de término de la obra el **13 de Septiembre de 2011;**



560

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 2012 -
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /GGR.

Que, mediante Resolución de **Gerencia General Regional N°400-2011-Gobierno Regional Amazonas/GGR** se aprueba la **Ampliación de Plazo N°06** por **30 días calendario**, quedando definida la nueva fecha de término de la obra el **24 de Octubre de 2011**;

Que, mediante **Carta N°149-2012-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL**, la Entidad informa al Contratista la **Aprobación** de la **Ampliación de Plazo N°07**. Cabe indicar que la Entidad **no emitió Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo** dentro del plazo señalado en el **Artículo 201° del RLCE**, por lo que la solicitud de **Ampliación de Plazo N°07** por **30 días calendario**, queda consentida y definida la nueva fecha de **término de la Obra el 22 de Noviembre de 2011**;

Que, mediante **Carta N°150-2012-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL**, la Entidad informa al Contratista la **Aprobación** de la **Ampliación de Plazo N°08**. Cabe indicar que la Entidad **no emitió Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo** dentro del plazo señalado en el **Artículo 201° del RLCE**, por lo que la solicitud de **Ampliación de Plazo N°08** por **56 días calendario**, queda consentida y definida la nueva fecha de **término de la Obra el 17 de Enero de 2012**;

Que, la Solicitud de **Ampliación de Plazo N°09** ha sido Denegada;

Que, con fecha **16 de Enero de 2012**, el **Contratista** y la **Supervisión** acuerdan **paralizar temporalmente la Obra** por la presencia de **fuertes lluvias estacionales** que han generado **derrumbes** a lo largo de toda la vía, lo cual representa un **riesgo** para la vida de los trabajadores y transeúntes, así como para el **correcto desarrollo** de los **trabajos**, elaborando la correspondiente Acta de Paralización de Obra suscrita por el **Jefe de Supervisión** de Obra Ing. Luis Neciosup Gómez, el **Representante Legal del Consorcio Lonya Grande** Ing. Elmer Velásquez Antaurco, **Gobernador Distrital de Lonya Grande** señor Efraín García Campoverde, y **Alcalde Distrital de Lonya Grande** señor Hidelfonso Guevara Honores; donde **se acuerda la paralización de trabajos de obra, por causas naturales, lluvias torrenciales estacionales, no atribuibles al Contratista**;

Que, con fecha **10 de Julio de 2012**, se firma el **Acta de Reinicio de Obra** suscrita por el **Representante Legal de la Empresa Contratista "Consorcio Lonya Grande"**, Ing. Elmer Velásquez Antaurco, el **Supervisor de Obra**, Ing. Ricardo Aliaga Changano, el **Alcalde de la Municipalidad de Lonya Grande**, señor Hidelfonso Guevara Honores y el **Monitor de la Obra**, Ing. Luis Enrique Sánchez Cornejo.

Que, mediante **Carta N°055-2012-GERENCIA CLG/INSP.LS** del **15 de Octubre del 2012**, el Contratista presenta a la Entidad su **Informe de Cronología de Hechos y Paralización de Obra**, donde comunica y alcanza el Acta de Paralización Temporal de Trabajos de fecha **16 de Enero de 2012** al **10**

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 560 2012 –
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /GGR.

de Julio del 2012, por un periodo de **ciento setenta y siete (177) días calendario;**

Estando a lo actuado por la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones** y contando con el visto bueno del Director Regional de Administración, Gerente Regional Infraestructura, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

En uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 01-2012-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR y Resolución Ejecutiva Regional N° 203-2012-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR en vías de regularización la **PARALIZACION DE OBRA N° 01** de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN ANTONIO – ORTIZ ARRIETA – LONYA GRANDE (KM 0 + 000 AL KM 42 + 220) PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"**, en el periodo comprendido entre el **16 de Enero del 2012 al 10 de Julio del 2012**, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución; quedando suspendido el plazo vigente en **ciento setenta y siete (177) días calendario**, a partir del **16 de Enero del 2012**.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF, solo se reconocerá al Contratista pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados (gastos de almaceneros).

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución al **CONSORCIO LONYA GRANDE**, conformado por las Empresas **PROJECT CONSTRUCTION SAC, CEBA S.A. y V&M INGENIEROS SRL**, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y a las Instancias Internas del Gobierno Regional de Amazonas,

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Ing. SILVIO R. TORRES CASTRO
Gerente General Regional

