

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	LIQUIDACION DE CUENTAS - CONTRATO DE OBRA	
	Código: FPO02.04.03-PRONIED	Versión: 01

Obra	:	SALDO DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. VENTURA CCALAMAQUI, BARRANCA-BARRANCA-LIMA"
Ubicación	:	LIMA BARRANCA BARRANCA
Proceso	:	L.P. N° 043-2016-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	CONSORCIO BARBA INGENIEROS (Conformado por JOSE LUIS BARBA BARAHONA y BARBA BARAHONA INGENIEROS S.A.C.)

I AUTORIZADO Y PAGADO			
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal	10,975,755.84	
1.1.2	Deductivos de Obra:		
	Reducción de Obra No. 01	-708,841.03	
1.1.3	Reintegros Netos:		
	Contrato Principal	248,988.88	
	Compensación por Tiempo de Servicio (Factor F)	6,357.41	
	Compensación Vacacional (Factor V)	4,792.27	
1.1.4	Mayores Gastos Generales:		
	Mayores Gastos Generales 01 - Ampliación 02	-	
1.1.5	Sub Total		10,527,053.37
1.1.6	I.G.V. (18%)		1,894,869.60
1.1.7	TOTAL INVERSIÓN	SI	12,421,922.97
1.2.0 PAGADO			
1.2.1	Contrato Principal	10,266,914.80	
1.2.2	Reintegros Netos:		
	Contrato Principal	177,827.41	
1.2.3	Sub Total		10,444,742.21
1.2.4	I.G.V. (18%)		1,880,053.58
1.2.5	TOTAL PAGADO	SI	12,324,795.79
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
	- En efectivo	SI.	82,311.16
	- I.G.V.	SI.	14,816.02
II ADELANTOS (sin IGV)			
2.1.0	CONCEDIDOS		
2.1.1	Directo	1,097,575.58	
2.1.2	Materiales	2,195,151.16	3,292,726.74
2.2.0	AMORTIZADOS		
2.2.1	Directo	1,097,575.58	
2.2.2	Materiales	2,195,151.16	3,292,726.74
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	-
III RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO			
3.1.0	RETENIDOS		-
3.2.0	DEVUELTOS		-
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	SI	-
IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 161° del Reglamento)			
4.1.0	EFFECTUADOS		-
4.2.0	DESCONTADOS		-
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	-
V PENALIDADES			
5.1.0	AUTORIZADA		1,282,692.30
5.2.0	DESCONTADA		343,125.25
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	SI	939,567.05

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	RESUMEN DE SALDOS - CONTRATO DE OBRA	
	Código: FPO02.04.04-PRONIED	Versión: 01

Obra	:	SALDO DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. VENTURA CCALAMAQUI, BARRANCA-BARRANCA-LIMA"
Local	:	I.E. VENTURA CCALAMAQUI
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 043-2016-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	CONSORCIO BARBA INGENIEROS (Conformado por JOSE LUIS BARBA BARAHONA y BARBA BARAHONA INGENIEROS S.A.C.)

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			82,311.16	14,816.02
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (Art. 131° del Reglamento)				
V	PENALIDADES	939,567.05			
TOTAL S/		939,567.05	0.00	82,311.16	14,816.02

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/	842,439.87
A Favor del Contratista - En Efectivo S/. 82,311.16 - En IGV S/. 14,816.02 A Cargo del Contratista - Multa atraso de obra S/. 939,567.05			