

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 283-2022-GRU-GGR

Pucallpa, 14 JUL. 2022

VISTO: La CARTA N° 046-2022-C.S.J-O.T, CARTA N° 076-2022/CSSJ-FARA-RL, INFORME N° 076-2022/CSSJ-FRL-SUP, INFORME N° 139-2022-GRU-GRI-SGO-HSS/AP, INFORME N° 3996-2022-GRU-GRI-SGO, OFICIO N° 3247-2022-GRU-GGR-GRI, INFORME LEGAL N° 0170-2022-GRU-GGR-ORAJ/RAB, OFICIO N° 440-2022-GRU-GGR-ORAJ, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 22 de enero de 2019, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO SAN JOSÉ", integrado por las empresas COMECO S.R.L, HURACAN INVERSIONES E.I.R.L y, JUNGLE'S KING E.I.R.L suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0005-2019-GRU-GR, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE INTERCONEXION AL C.P. SAN JOSÉ DESDE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI", por la suma de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 11/100 SOLES (S/ 40'421,258.11), incluido IGTV, fijándose Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario como plazo de ejecución contractual;

Que, con fecha 28 de noviembre de 2018, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSÉ", integrado por las empresas SERVICIOS GENERALES ASCONSULT SRL y, SERVICIOS GENERALES RALSAGT SRL, suscribieron el CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 0109-2018-GRU-GGR, para la supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE INTERCONEXION AL C.P. SAN JOSÉ DESDE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI", por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 1'665,979.00) sin incluir IGTV, fijándose Cuatrocientos Ochenta (480) días calendario como plazo de ejecución contractual;

Que, cabe indicar que los referidos contratos se encuentran regulados por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante la Ley) y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en adelante el Reglamento);

Que, mediante CARTA N° 046-2022-C.S.J-O.T, recibida con fecha 28 de junio de 2022, el Representante Legal del "CONSORCIO SAN JOSÉ" solicitó al Supervisor de Obra la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 48 por Treinta (30) días calendario, invocando como causal el Artículo 169°, numeral 1) del Reglamento "Atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista"; generado por los trabajos de MONTAJE Y DESMONTAJE DE POSTES DE MEDIA TENSION Y EJECUCION DE MURO DE CONTENCIÓN, los cuales solo pueden ser realizados a través de la empresa concesionaria Electro Ucayali S.A, y conforme al Artículo 190° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas solicitan dicho plazo adicional para la ejecución de las metas 1 y 3 del Adicional de Obra N° 06; el cual fue anotado en los Asientos N° 1558, 1569, 1573, 1575, 1576, 1585, 1586, 1587, 1588 y 1589 del Cuaderno de Obra; adjuntando para tal efecto copia de los asientos del cuaderno de obra; cronograma GANTT del Adicional de Obra N° 06; documentos emitidos por la empresa concesionaria Electro Ucayali S.A;

Que, mediante CARTA N° 76-2022/CSSJ-FARA-RL, recibida por la Entidad con fecha 30 de junio de 2022, el Representante Legal del "CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSÉ", remitió el

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"


INFORME N° 076-2022/CSSJ-FRL-SUP, de fecha 30 de junio de 2022, emitido por el Jefe de Supervisión, quien previa evaluación señaló lo siguiente: i) **INICIO DE PLAZO: se verifica en el Asiento N° 1585 del Residente del 23/06/2022** "Con fecha de hoy se recibe la Carta N° T-766-2022 de la concesionaria a cargo de la ejecución del Adicional de Obra N° 06 Electro Ucayali, donde nos comunica el término de la primera etapa de trabajos administrativos y programación de trabajos en campo a partir del día 27 de junio del presente, motivo por el cual se remite a la supervisión la Carta N° 044-2022-CSJ-OT haciendo llegar la carta y cronograma antes mencionado, así mismo con la finalidad de verificar el término de la causal se cita en el lugar de la obra el día 26/06/2022. Se da inicio a la causal de ampliación de plazo, la cual se estará tramitando a la brevedad"; ii) **FIN DEL PLAZO: se verifica en el Asiento N° 1589 del Residente del 27/06/2022** "el contratista Consorcio Dan José debe adaptarse a los requisitos que señalen el Código Nacional de Electricidad y demás Normas Técnicas, así mismo está concesionado a tomar los plazos y plan de trabajo administrado por la única concesionaria a cargo de ELECTRO UCAYALI. El mismo que remite al contratista a través de su CARTA N° T-766-2022 que el plazo establecido para la ejecución de trabajos en campo es de 30 días calendario, contabilizado a partir del 27/06/2022. Motivo por el cual mediante CARTA N° 046-2022-CSJ-OT, se remite a la supervisión la solicitud de ampliación de plazo N° 48 para su trámite correspondiente. El día de hoy se da el fin de las circunstancias que genera la ampliación de plazo N° 48 por 30 d.c"; iii) "Basta que una partida de la ruta crítica de la programación contractual se vea afectada, para que toda la ruta crítica varíe en su plazo de ejecución; siendo la partida afectada: 01.02.03.02 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 15m"; iv) "En tanto, la concesionaria al replantear el plazo de ejecución para las metas del Adicional de Obra N° 06, se afecta la programación contractual vigente aprobado mediante CARTA N° 060-2022-GRU-GGR-GRI de fecha 11/05/2022"; por lo que concluyó aprobando la solicitud de Ampliación de Plazo N° 48 por Treinta (30) días calendario formulada por el contratista;

Que, no obstante, mediante INFORME N° 139-2022-GRU-GRI-SGO-HSS/AP, de fecha 08 de julio de 2022, la Administradora de Proyecto, previa revisión y evaluación concluye en lo siguiente: i) "La fecha fin de obra ampliado con la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 46 por 40 d.c para la ejecución del adicional de obra N° 06 = 13/05/2022"; ii) "Se suscribió el Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N° 05 con fecha = 06/05/2022"; iii) "Se suscribió el Acta de Acuerdo de Levantamiento de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N° 05 la reanudación de la obra con fecha = 27/05/2022"; iv) "Fecha de término de ejecución de obra con levantamiento de suspensión de plazo de ejecución N° 05 = 05/07/2022"; v) "Fecha fin programada para la culminación de los trabajos del Adicional de Obra N° 06, notificado mediante Carta N° T-766-2022 de Electro Ucayali = 26/07/2022"; vi) "Finalmente se verifica que, para terminar de ejecutar los alcances del Adicional de Obra N° 06 el contratista requiere ampliar el plazo de ejecución de obra de acuerdo al sustento y cuantificación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 48 desde la fecha 05/07/2022 hasta la fecha 26/07/2022, que corresponde a un total de = 21 días calendario; vii) "Siendo importante precisar que las partidas contractuales que menciona el contratista (...) tales como pavimento y veredas, no forman parte de la ruta crítica del programa de ejecución de obra, por lo que el plazo necesario para la culminación de la obra correspondería hasta el 26 de julio de 2022"; por lo que recomendó a la Entidad aprobar en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 48 por VEINTIUN (21) días calendario, precisando que la nueva fecha de culminación de obra es el 26 de julio de 2022; informe técnico que fue asumido por la Sub Gerencia de Obras mediante INFORME N° 3996-2022-GRU-GRI-SGO, de fecha 11 de julio de 2022 y, por la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante OFICIO N° 3247-2022-GRU-GGR-GRI, de fecha 12 de julio de 2022; documentos que tienen carácter vinculante para el trámite de la presente solicitud de ampliación de plazo;

Que, el Artículo 160° del Reglamento, en lo referido a las funciones del Inspector o Supervisor establece que "La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL



"Día del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes", normatividad que en el presente caso se ha cumplido, por cuanto mediante CARTA N° 076-2022/CSSJ-FARA-RL, recibida con fecha 30 de junio de 2022, el Representante Legal del "CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSÉ", remitió a la Entidad el INFORME N° 076-2022/CSSJ-FRL-SUP, de fecha 30 de junio de 2022, que contiene el informe técnico para la procedencia de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 48, el mismo que fue considerado en parte por la Entidad;

Que, el Artículo 34°, numeral 34.5 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1341, establece que "El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados", el cual es concordante con el Artículo 170°, numeral 170.1 del Reglamento acotado, en cuanto dispone que "Para que proceda una ampliación de plazo (...), el contratista, por intermedio de su representante, debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente", por lo que se puede establecer que el contratista ha cumplido con las formalidades indicadas en el mencionado Reglamento conforme se advierte de los documentos emitidos por el área usuaria;

Que, la Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°074-2018-DTN, de fecha 30 de mayo de 2018, señala en su numeral 2.1.3 lo siguiente "Como se aprecia, tanto la regulación anterior como la vigente, establecen los supuestos por los que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, el procedimiento para la tramitación de dicha solicitud y el plazo que tiene la Entidad para pronunciarse al respecto. De ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliación de plazo debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo adicional que resulte necesario para culminar su prestación; y en función de ello, la Entidad evalúa la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo. En virtud de lo expuesto, atendiendo al tenor de la consulta materia de análisis y sus antecedentes, debe señalarse que tanto en la regulación anterior como en la vigente se establecen los supuestos por los cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo en los contratos de bienes, servicios y ejecución de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse que corresponde a la Entidad (a través de los órganos responsables de revisar la solicitud) evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud. En consecuencia, la Entidad debe emitir pronunciamiento respecto a los hechos y el sustento contenidos en la solicitud de ampliación de plazo presentados por el contratista dentro del plazo previsto en la normativa; siendo que, de no emitirse pronunciamiento por parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad";

Que, asimismo, la referida Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°130-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.5 que: "Por otro lado resulta pertinente mencionar que el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, diferencia Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810. Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL



"Año del Fortalecimiento de la Gobernancia Nacional"

los actos administrativos de los demás actos que emite la Entidad, a los denomina "cualquier otra declaración administrativa". En este punto, es importante considerar que el acto mediante el cual una Entidad se pronuncia sobre una solicitud de ampliación de plazo - que declara improcedente o aprueba la solicitud ampliación de plazo - emitido por el funcionario u órgano facultado para ello, se efectúa dentro de las actuaciones relativas a la ejecución de los contratos de la administración pública, por tanto, correspondería a una manifestación de voluntad de la Entidad o a una declaración administrativa", en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que manifieste el pronunciamiento de la entidad;

Que, cabe señalar que, conforme Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra", del cual se concluye que la ruta crítica del programa de ejecución de obra está relacionado con la programación de las actividades constructivas de carácter técnico, es decir, planos de Ingeniería, y Diagrama PERT. CPM, etc, cuya responsabilidad de revisar y evaluar corresponde al Supervisor y/o Inspector de Obra y, el área usuaria, para determinar la afectación de la ruta crítica, además de indicar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo solicitado por el contratista por ser trabajos de ingeniería, no correspondiendo realizar un análisis jurídico al respecto;

Que, asimismo, es importante señalar que la causal invocada y sustento técnico presentado por el contratista en la presente ampliación de plazo, ha sido previamente inspeccionado in situ en la ejecución de la obra por parte del área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyos informes técnicos son vinculantes para el presente trámite, por ser trabajos de carácter técnico (INGENIERIA EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES), quienes determinaron la procedencia en parte de la solicitud de la ampliación de plazo;


Que, el Artículo 171º, numeral 171.3 del mencionado Reglamento, en lo referido a los efectos de la modificación del plazo contractual en la ejecución de obras, señala expresamente que "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal"; asimismo mediante OPINIÓN N° 046-2009-DTN y OPINIÓN N° 035-2010-DTN, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, ha señalado que "Cuando se apruebe una ampliación de plazo del contrato de ejecución de obra, corresponde a la Entidad ampliar el plazo de la supervisión sin condicionar tal ampliación a determinado procedimiento a cargo del contratista, ya que el contrato de supervisión de obras es un contrato vinculado al contrato de ejecución de la misma", en consecuencia y siendo que en el presente caso el CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 0109-2018-GRU-GGR, suscrito con el CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSÉ, se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de obra, se debe ampliar el plazo del referido contrato por Veintiún (21) días calendario;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y, de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en los numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura a través del Supervisor de Obra, la Administradora de Proyecto y, la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1341, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF; las facultades conferidas en la Resolución

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 - Pucallpa - Ucayali - Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.
Oficina 901 - Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Ejecutiva Regional N° 017-2022-GRU-GR, de fecha 14 de enero de 2022, el MEMORANDO N° 557-2022-GRU-GR-GGR, de fecha 12 de julio de 2022 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar **PROCEDENTE EN PARTE** la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 48** del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0005-2019-GRU-GR, para la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE INTERCONEXION AL C.P. SAN JOSÉ DESDE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI"**, por VEINTIUN (21) días calendario.

ARTÍCULO SEGUNDO. - **NOTIFÍQUESE** oportunamente con la presente resolución al **"CONSORCIO SAN JOSÉ"**, integrado por las empresas COMECO S.R.L, HURACAN INVERSIONES E.I.R.L y, JUNGLE'S KING E.I.R.L., en su domicilio consignado en el contrato conforme lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y, en caso de negativa en recibir la notificación por parte del contratista excepcionalmente deberá notificarse por conducto notarial.

ARTÍCULO TERCERO. - **AMPLIAR** el plazo del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 0109-2018-GRU-GGR, suscrito con el **"CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSÉ"**, por VEINTUN (21) días calendario, en estricta aplicación del Artículo 171° numeral 171.03 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

ARTÍCULO CUARTO. - **NOTIFÍQUESE** oportunamente con la presente resolución al **"CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE"**, integrado por las empresas SERVICIOS GENERALES ASCONSULT SRL y, SERVICIOS GENERALES RALSAGT SRL, en su domicilio consignado en el contrato y, la Gerencia Regional de infraestructura para los fines que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Econ. Marco Antonio Pérez Bardales
(e) GERENTE GENERAL REGIONAL



Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"