

ANEXO 01

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

**PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA
N°004-2021-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4**

CONTRATO N° 260-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED

OBRA :

**“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N°
2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA
ESPERANZA, CP LA ESPERANZA”**



**PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES**

CONTRATISTA :
CONSORCIO BICENTENARIO

SUPERVISOR / INSPECTOR :
ING. JOSE LUIS LEÓN PINTO

COORDINADOR DE OBRA :
ING. MILAGROS ELENA CAMPOS FIGUEROA

LIQUIDACION REALIZADA POR :
ING. HUSSEIN JAMAL QASEM MALEK

LIMA, NOVIEMBRE DE 2022



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



FICHA TECNICA

01.- OBRA	:	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA"	
02.- CONTRATISTA	:	CONSORCIO BICENTENARIO	
03.- SUPERVISOR DE OBRA	:	ING. JOSE LUIS LEÓN PINTO	
04.- COORDINADOR DE OBRA	:	ING. MILAGROS ELENA CAMPOS FIGUEROA	
05.- SISTEMA DE CONTRATACION	:	SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)	
06.- MODALIDAD DE CONTRATACION	:	CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS	
07.- PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA	:	N°004-2021-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4	
08.- CONTRATO	:	N° 260-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	
09.- FECHA FIRMA DE CONTRATO	:	26/08/2021	
10.- VALOR REFERENCIAL	:	S/ 90,039.29 (C/IGV) Fuente: SE@CE - OSCE	01-feb-21
11.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO	:	S/ 81,035.36 (C/IGV) S/ 68,674.03 (S/IGV)	
12.- MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	S/ 9,599.02 (C/IGV) S/ 8,134.76 (S/IGV)	
13.- MONTO DE EJECUCION OBRA	:	S/ 71,436.34 (C/IGV) S/ 60,539.27 (S/IGV)	
14.- RESOLUCION APROBACION EXPED.TECNICO	:	N° 021-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD Fecha	18/02/2022
15.- MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	:	S/ 84,495.10 (C/IGV) S/ 71,606.02 (S/IGV)	
16.- PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	35 DIAS CALENDARIO	
17.- PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	70 DIAS CALENDARIO	
18.- MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	:	S/ 9,599.02 (C/IGV) S/ 8,134.77 (S/IGV)	
19.- MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ	:	S/ 74,896.08 (C/IGV) S/ 63,471.25 (S/IGV)	
20.- ENTREGA DE TERRENO	:	05/10/2021	
21.- INICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	06/10/2021 CARTA N° 000660-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
22.- FECHA ENTREGA DE E.T PLAZO:	:	09/11/2021	
23.- FECHA ENTREGA REAL DE E.T. POR CONTRATISTA	:	04/11/2021 CARTA N° 401-2021/CB	
LIMA, OCT OBSERVACIONES AL E.T	:	12/11/2021 CARTA N° 000754-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
#¡VALOR! PRESENTACION DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	:	15/11/2021	
FECHA REAL DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	:	04/01/2022 CARTA N° 404-2021/CB	
#¡VALOR! ADELANTO DIRECTO	:	S/ 0.00 (C/IGV)	

FICHA TECNICA

#iVALOR! ADELANTO MATERIALES	:	SI/ 0.00 (C/IGV)		
#iVALOR! PPTO. ADICIONAL N° 01	:	SI/ 0.00 (C/IGV) Resolución Jefatural N°--	Fecha	- - -
#iVALOR! PPTO. DEDUCTIVO N° 01	:	SI/ 0.00 (C/IGV) Resolución Jefatural N°--	Fecha	- - -
#iVALOR! PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	35 DIAS CALENDARIO		
#iVALOR! INICIO DE EJECUCION DE OBRA	:	14/04/2022 CARTA N° 000157-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
#iVALOR! TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA	:	18/05/2022		
#iVALOR! AMPLIACIONES DE PLAZO N° 01	:	00 DIAS CALENDARIO Resolución Jefatural N°--	Fecha	- - -
#iVALOR! PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA ACTUALIZ	:	15/04/2022 CARTA N° 411-2022/CB		
#iVALOR! SUSPENSION DE PLAZO N° 01	:	00 DIAS CALENDARIO	Fecha	-
#iVALOR! TERMINO DE OBRA CON AMPLIAC.	:	18/05/2022		
#iVALOR! TERMINO REAL DE OBRA	:	18/05/2022	Asiento del C.O.	33
#iVALOR! CONFORMIDAD TÉCNICA DE OBRA	:	20/05/2022 CARTA N° 015-2022-JLLP/IC-SO/PRONIED/OS000967		
#iVALOR! ACTA DE RECEPCION DE OBRA	:	02/06/2022		
#iVALOR! RESIDENTE DE OBRA	:	ING. JOSSEPH CHRIS BRANDAN MORENO		
#iVALOR! MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA	:	SI PRESENTÓ Con observación		
#iVALOR! DECLARACION JURADA DE NO TENER RECLAMOS LABORALES	:	SI PRESENTÓ Con observación		
#iVALOR! PLANOS DE REPLANTEO	:	SI PRESENTÓ Con observación		
#iVALOR! FECHA ENTREGA DE VALORIZ. 01	:	06/05/2022		
FECHA REAL DE ENTREGA DE VALORIZ. 01	:	10/05/2022 CARTA N° 008-2022-JLLP/IC-SO/PRONIED/OS000967		
#iVALOR! FECHA ENTREGA DE VALORIZ. 02	:	06/06/2022		
FECHA REAL DE ENTREGA DE VALORIZ. 02	:	24/05/2022 CARTA N° 019-2022-JLLP/IC-SO/PRONIED/OS000967		

CALCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO - PENALIDAD POR MORA

OBRA	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA"
CONTRATISTA	CONSORCIO BICENTENARIO
CONTRATO	N° 260-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO CONTRACTUAL

MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.(VIGENTE) S/ 10,188.96 (C/IGV)
 PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 35 DIAS CALENDARIO

MULTA DE ACUERDO A LA FORMULA

INICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	06/10/2021	CARTA N° 000660-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	35 DIAS CALENDARIO	
Fecha presentación del Entregable	martes 09/11/2021	
Fecha presentación del Entregable del Contratista	jueves 04/11/2021	CARTA N° 401-2021/CB
OBSERVACIÓN POR LA ENTIDAD	viernes 12/11/2021	Carta N° 000754-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
PLAZO PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACION	02 DIAS CALENDARIO	
FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN	lunes 15/11/2021	(El plazo cayó domingo 14/11/2021)
Fecha presentación de la subsanación	martes 04/01/2022	Carta N° 404-2021/CB
Número Total de Días	50 DIA	

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

Penalidad Diaria = $\frac{10 \times \text{Monto del Contrato Vigente}}{F \times \text{Plazo en Días}}$

Donde : $F = 0.40$ (Para plazos menores o igual de 60 d.c.)

Penalidad Diaria = $\frac{0.10 \times 10,188.96}{0.40 \times 35} = 72.78$

Monto Deducido x Multa = 50 d.c. x 72.78 **3,639.00**

Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62:
 10% del Monto **1,018.90**

MULTA A APLICAR (S/) **1,018.90**

LIMA, NOVIEMBRE DE 2022



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



CRONOGRAMA PROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA **(ADECUADA A LA FECHA DE INICIO DE OBRA)**

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBRA: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA"

PEC: N°004-2021-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4 MODALIDAD DE CONTRATACION: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO: N° 260-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ 74,896.08 C/IGV

CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO 63,471.25 S/IGV

RESIDENTE: ING. JOSSEPH CHRIS BRANDAN MORENO FECHA BASE: 01/02/2021

SUPERVISOR DE OBRAS: ING. JOSE LUIS LEÓN PINTO PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS CALENDARIO

DESCRIPCION			PRESUPUESTO	MES ABR 22	MES MAY 22
			BASE	MONTO	MONTO
	COSTO DIRECTO		51,280.82	34,970.75	16,310.07
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	21.771902%	11,164.81	7,613.80	3,551.01
	UTILIDAD	2.000000%	1,025.62	699.42	326.20
	SUB TOTAL		63,471.25	43,283.97	20,187.28
	IGV	18.00%	11,424.83	7,791.11	3,633.72
	VALOR CONTRATADO		74,896.08	51,075.08	23,821.00
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO			68.19%	31.81%

VALORIZACIONES RECALCULADAS OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBRA: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA"

PEC: N°004-2021-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO: N° 260-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ

74,896.08

C/IGV

CONTRATISTA: CONSORCIO BICENTENARIO

63,471.25

S/IGV

RESIDENTE: ING. JOSSEPH CHRIS BRANDAN MORENO

FECHA BASE:

01/02/2021

SUPERVISOR D ING. JOSE LUIS LEÓN PINTO

PLAZO DE EJECUCION:

35 DIAS CALENDARIO

DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO BASE	VALORIZ abr 2022		VALORIZ may 2022		VALORIZACION ACUMULADO			SALDO		
				METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
	COSTO DIRECTO		51,280.82		30,383.97		20,896.85		51,280.82			0.00	
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	21.771902%	11,164.81		6,615.17		4,549.64		11,164.81			0.00	
	UTILIDAD	2.000000%	1,025.62		607.68		417.94		1,025.62			0.00	
	SUB TOTAL		63,471.25		37,606.82		25,864.43		63,471.25			0.00	
	IGV	18.00%	11,424.83		6,769.23		4,655.60		11,424.83			0.00	
	VALOR CONTRATADO		74,896.08		44,376.05		30,520.03		74,896.08			0.00	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO				59.25%		40.75%		100.00%			0.00%	

CALCULO DE REAJUSTE PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

OBRA

“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619)
REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA”

CONTRATISTA

CONSORCIO BICENTENARIO

MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

S/. 9,599.02 (C/IGV)

S/. 8,134.76 (S/IGV)

VALORIZACIONES	MES DE PAGO	MONTO A PAGAR SIN REAJUSTE (S/IGV)	INDICE VALOR REFERENCIAL (FEBRERO 2021)	INDICE DEL MES QUE CORRESPONDE REALIZAR EL PAGO (MARZO 2022)	MONTO REAJUSTADO A LA FECHA DE PAGO	REAJUSTE	MONTO PAGADO (S/IGV)	MONTO POR PAGAR (S/IGV)
PAGO UNICO ENTREGABLE (EXPEDIENTE TECNICO)	mar-22	8,134.76	128.22	136.10	8,634.70	499.94	8,134.76	499.94
MONTO TOTAL DE REAJUSTE (EXPEDIENTE TECNICO)								499.94

CALCULO DEL COEFICIENTE **DE REAJUSTE "K"**

OBRA

"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA"

CONTRATISTA

CONSORCIO BICENTENARIO

MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ

S/. 74,896.08 (C/IGV)

S/. 63,471.25 (S/IGV)

1.- **CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO**

FORMULA POLINOMICA N° 01

$$K = 0.276*(MOr / MOo) + 0.192*(GGUUr / GGUUo) + 0.402*(CAMr / CAMo) + 0.081*(MAR / MAo) + 0.080*(AABr / AABo)$$

Descripción	I.U.	INCIDENCIAS		BASE feb-21	REAJUSTE DE VAL N° 1 (MES ABR 22)		REAJUSTE DE VAL N° 2 (MES MAY 22)	
		COEF.	%		may-22	Ka	jun-22	Ka
Mano de Obra Inc. Leyes Sociales	47	0.276	100.000%	633.53	650.44	0.283	650.44	0.283
Indice general de precios al consumidor	39	0.192	100.000%	472.57	515.93	0.210	522.07	0.212
Madera Nacional Para Encof. Y Carpt.	43	0.402	13.682%	802.68	924.17	0.063	924.45	0.063
Acero de Contrucción Corrugado	3		14.925%	748.10	948.77	0.076	946.24	0.076
Cemento Portland Tipo I	21	0.081	71.393%	461.89	518.68	0.322	522.37	0.325
Artefacto de Alumbrado Interior	12		16.049%	330.38	338.68	0.013	337.10	0.013
Máquina y Equipo Importado	49		45.679%	347.73	401.03	0.043	402.27	0.043
Bloque y Ladrillo	17	0.080	27.500%	792.40	801.15	0.022	795.90	0.022
Agregado Grueso	5		33.750%	462.48	505.38	0.030	508.89	0.030
Aparato Sanitario con Grifería	10		38.750%	466.64	606.11	0.040	613.08	0.041
RESUMEN DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE		1.000			1.102		1.108	

REGION:

LA LIBERTAD

AREA GEOGRAFICA:

01

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

OBRA "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA"
 CONTRATISTA CONSORCIO BICENTENARIO
 MODALIDAD CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
 MONTO EJECUCION OBRA C/RJ 74,896.08 C/IGV
 63,471.25 S/IGV

1.- CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO

VAL N°	FECHA	PROGRAMADO				EJECUTADO				BRUTO AUTORIZADO	DEDUCCION		REINTEGRO AUTORIZADO
		V	V acumulado Programado	K	V*(K-1)	V	V acumulado Ejecutado	K	V*(K-1)		DIRECTO	MATERIALES	
01	abr-22	43,283.97	43,283.97	1.102	4,414.96	37,606.82	37,606.82	1.102	3,835.90	3,835.90	0.00	0.00	3,835.90
02	may-22	20,187.28	63,471.25	1.108	2,180.23	25,864.43	63,471.25	1.108	2,793.36	2,180.23	0.00	0.00	2,180.23
SUB-TOTAL		63,471.25			6,595.19	63,471.25		6,629.26		6,016.13	0.00	0.00	6,016.13

TOTAL	6,016.13	0.00	0.00	6,016.13
--------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA"	
CONTRATISTA	CONSORCIO BICENTENARIO	
PROCESO	N°004-2021-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4	
CONTRATO	N° 260-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	74,896.08 (C/IGV)	63,471.25 (S/IGV)
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	9,599.02 (C/IGV)	8,134.77 (S/IGV)
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	84,495.10 (C/IGV)	71,606.02 (S/IGV)

I. AUTORIZADO Y PAGADO

	<u>SUB - TOTAL</u> <u>S/.</u>	<u>TOTAL</u> <u>S/.</u>
1.1.0 AUTORIZADO		
1.1.1 Contrato Principal		
Presupuesto de Ejecución de Obra	63,471.25	74,896.08
Presupuesto del Expediente Técnico	8,134.77	9,599.02
Menor Metrado	0.00	0.00
Intereses	0.00	0.00
1.1.2 Reintegros		
Reintegro de Ejecución de Obra	6,016.13	7,099.03
Reintegro de Expediente Técnico	499.94	589.93
1.1.4. I.G.V.	14,061.98	
Total Autorizado		92,184.06
1.2.0 PAGADO		
1.2.1. Contrato Principal		
Presupuesto de Ejecución de Obra Pagado	63,471.25	
Presupuesto del Expediente Técnico Pagado	8,134.77	71,606.02
1.2.2. Reintegros		
Reintegro de Ejecución de Obra Pagado	0.00	
Reintegro de Expediente Técnico Pagado	0.00	0.00
1.2.3. I.G.V.		
Contrato Principal + Adicional	12,889.08	12,889.08
Total Pagado		84,495.10
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		7,688.96



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA"	
CONTRATISTA	CONSORCIO BICENTENARIO	
PROCESO	N°004-2021-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4	
CONTRATO	N° 260-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	74,896.08 (C/IGV)	63,471.25 (S/IGV)
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	9,599.02 (C/IGV)	8,134.77 (S/IGV)
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	84,495.10 (C/IGV)	71,606.02 (S/IGV)

II. ADELANTOS

E 2022	2.1.0 Concedido		
	2.1.1 Efectivo	0.00	
	2.1.2 Materiales	0.00	0.00
	2.2.0 Amortizados		
	2.2.1 Efectivo	0.00	
	2.2.2 Materiales	0.00	0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA			0.00

III. PENALIDAD POR MORA POR RETRASO INJUSTIFICADO

3.1.0 Multa por retraso injustificado en la Entrega del Expediente Técnico		
3.1.1. Autorizado	1,018.90	
3.1.2. Descontado	959.90	59.00
3.2.0 Multa por atraso en entrega de obra y Levantamiento de Observaciones		
3.2.1. Autorizado	0.00	
3.2.2. Descontado	0.00	0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		59.00

IV. OTRAS PENALIDADES EN EL EXPEDIENTE TECNICO

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	0.00
--------------------------------------	-------------

V. OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	0.00
--------------------------------------	-------------



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: EN LA I.E. N° 2310 (CL 791619) REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, CP LA ESPERANZA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO BICENTENARIO		
PROCESO	N°004-2021-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4		
CONTRATO	N° 260-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED		
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	74,896.08 (C/IGV)	63,471.25 (S/IGV)	
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	9,599.02 (C/IGV)	8,134.77 (S/IGV)	
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	84,495.10 (C/IGV)	71,606.02 (S/IGV)	

RESUMEN DE SALDOS

	<u>A CARGO DEL CONTRATISTA</u> S/.	<u>A FAVOR DEL CONTRATISTA</u> S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	7,688.96
II. ADELANTOS	0.00	0.00
III. PENALIDAD POR MORA POR RETRASO INJUSTIFICADO	59.00	0.00
IV. OTRAS PENALIDADES EN EL EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00
V. OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA	0.00	0.00
	59.00	7,688.96
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	7,629.96
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	S/ 92,184.06	(Incluye IGV)
A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 7,688.96	
A CARGO DEL CONTRATISTA	S/ 59.00	