



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 772-2013-MDC-A
CASTILLA, 21 de junio de 2013

VISTO:

Guska CSG/048-2013, suscrita por la Gerente General Guska Construcciones y Servicios Generales SCRL, Carta N° 075-2013-ING.AGMV/SUP - del Supervisor de Obra, Informe N° 1194-2013-MDC-GDUR-SGI de la Sub Gerente de Infraestructura, Informe N° 1078-2013-MDC-GDUR del Gerente de Desarrollo Urbano, Informe N° 113/2013-MDC-GAYF-SGC de la Sub Gerente de Contabilidad, e Informe N° 483-2013-MDC-GPP-SGP del Sub Gerente de Presupuesto, sobre liquidación final de obra, y;

CONSIDERANDO:

Que, con los documentos del Visto, se remite la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra: "INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". META: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CASTILLA-PIURA-PIURA"; que ha sido ejecutada por la Empresa Guska Construcciones y Servicios Generales SRL, Liquidación elaborada por la Contratista, la misma que fue revisada por el Supervisor Ing. Alejandro Gilberto Martínez Vilela, con CIP N° 80303, en concordancia con el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y aprobada por el Sub Gerente de Infraestructura;

Que, mediante Informe N° 1078-2013-MDC-GDUR, el Gerente de Desarrollo Urbano, remite la liquidación de la citada obra para la evaluación contable correspondiente, así mismo señala que existe un saldo a favor del Contratista por S/. 1,766.46 nuevos soles por concepto de reajuste. Asimismo está pendiente la devolución el Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento una vez aprobada la Liquidación de la Obra, y el pago final de liquidación de obra a favor del supervisor por S/. 500.00 nuevos soles;

Que, con Informe N° 113/2013-MDC-GAYF-SGC, la Subgerente de Contabilidad describe el informe contable sobre Liquidación Final de Contrato N° 012-2013-MDC-GAYF-SGL (Adjudicación de Menor Cuantía N° 03/2013-MDC-CEP) de la obra en referencia, la misma que concuerda con la liquidación evaluada por la Subgerencia de Infraestructura, resumiendo en la forma siguiente:

ANTECEDENTES:

MONTO TOTAL DEL PROYECTO	:	S/. 131,675.35 INC. IGV Y GASTOS GENERALES
CODIGO SNIP	:	184475 DEL 14/10/2011
RESOLUCION QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO:	:	R/A N° 108-2013-MDC-A DEL 31/01/2013
CONTRATISTA	:	EMPRESA GUSKA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL
MONTO CONTRATADO	:	S/. 126,175.35 INC. IGV.
FECHA FIRMA DE CONTRATO	:	07 DE MARZO DE 2013
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	:	30 DIAS CALENDARIOS
FECHA ENTREGA DE TERRENO	:	13 DE MARZO DE 2013
FECHA INICIO DE OBRA	:	14 DE MARZO DE 2013
TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL	:	12 DE ABRIL DE 2013
FECHA REAL TERMINO DE OBRA	:	01 DE ABRIL DE 2013
FECHA DE ACTA DE RECEPCION OBRA	:	17 DE MAYO DE 2013
RESIDENTE DE OBRA	:	ING CESAR AUGUSTO LOPEZ LLONTOP
SUPERVISOR DE OBRA	:	ING. ALEJANDRO GILBERTO MARTÍNEZ VILELA

DE LOS PAGOS REALIZADOS

SIAF N° 1521/2013, C/P N° 320-2, 321-2

TOTAL CANCELADO

(Valorización Obra N° 01)

S/. 126,175.30

S/. 126,175.30

DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA:

- 1.- INFORME N° 1078/2013-MDC-GDUR, ING. JOSE CASTRO PISFIL
- 2.- INFORME N° 1194/2013-MDC-GDUR-SGI: ING. GLORIA DEL PILAR CLAVIJO OBRADOVICH
- 3.- Carta N° 075/2013-ING.AGMV -SUPERVISOR DE OBRA: Liquidación Final de Obra;

LIQUIDACION FINAL DE OBRA
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 012-2013-MDC-GAYF-SGL
PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 03/2013-MDC-CEP

OBRA: "INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".
META: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CASTILLA-PIURA-PIURA"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 772-2013-MDC-A
CASTILLA, 21 de junio de 2013

MONTO REFERENCIAL	:	S/. 126,175.35 Inc. IGV
MONTO CONTRATADO	:	S/. 126,175.35 Inc. IGV
CONTRATISTA	:	EMPRESA GUSKA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL
PLAZO DE EJECUCION	:	30 DIAS CALENDARIO

ITEM	CONCEPTO	AUTORIZADO	PAGADO	SALDO S/.
1.	DEL CONTRATO PRINCIPAL			
	VALORIZACIONES	106,928.26	106,928.26	0.00
	REINTEGROS	1,497.00	0.00	1,497.00
2.	DE LOS ADICIONALES			
	ADICIONAL DE OBRA	0.00	0.00	0.00
	REINTEGRO	0.00	0.00	0.00
3.	DE LOS ADELANTOS			
	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
	ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
4.	DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN			
	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
	ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE SALDOS

1	DEL CONTRATO PRINCIPAL	1,497.00
2.	DE LOS ADICIONALES	0.00
3.	DE LOS ADELANTOS	0.00
4.	DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN	0.00
5.	SUB TOTAL = (1+2+3-4)	1,497.00
6.	IGV (18%)	269.46
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		1,766.46

RESUMEN

Actualización de Expediente Técnico	2,500.00
Costo de Obra Física	127,941.76
Supervisor de Obra	3,500.00
Otros Servicios de Terceros	2,700.00
Liquidación de Obra	500.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA	137,141.76

Gastos Vinculados en el Costo de la Obra: (Incluidos en la Liquidación de Obra)

SIAF Nº 1972/2012, C/P Nº 180-2 y 198-2, Cabrera Huertas José Manuel	S/. 1,000.00
Pago por los servicios de Actualización de Expediente Técnico	
SIAF Nº 388/2013, C/P Nº 126-2, 127-2 Ly Pérez Manuel	S/. 1,500.00
Pago por los Servicios Profesionales para Actualización de Expediente Técnico	
SIAF Nº 1523/2013, C/P Nº 325-2 Martínez Vilela Alejandro Gilberto	S/. 3,500.00
Pago por los Servicios Profesionales como Supervisión de Obra	
SIAF 1045/2013, C/P Nº 275-2, 276-2 Ramírez Vda. De Torres Irma Bertha	S/. 2,700.00
Pago por los Servicios de fotocopiado de Expediente Técnico	S/. 500.00
Liquidación Final de la Obra – Pago pendiente Según Informe	S/. 9,200.00
Total Gastos	

COSTO TOTAL DE LA OBRA FISICA CANCELADO	S/. 126,175.30
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 1,766.46
COSTO TOTAL DE LA OBRA FISICA	S/. 127,941.76
COSTO TOTAL DE LA OBRA:	S/. 137,141.76



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 772-2013-MDC-A

21 de junio de 2013

CASTILLA,

El Costo Total de la Obra asciende a la suma de **S/. 137,141.76 (Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Uno y 76/100 nuevos soles).**

Se hace de conocimiento que existe un saldo a favor de la Contratista GUSKA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL, por concepto de reajuste por el importe de **S/. 1,766.46 (Mil Setecientos Sesenta y Seis y 46/100 Nuevos Soles).** Estando pendientes de devolución a favor del contratista la Carta Fianzas de Fiel Cumplimiento, una vez aprobada la resolución de liquidación respectiva. Asimismo, se encuentra pendiente el pago por Informe Final de Liquidación de Obra por la suma de **S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles)** a favor del supervisor de Obra - Ref. Informe Nº 1194/2013-MDC-GDUR-SGI;

Que, con Informe Nº 483-2013-MDC-GPP-SGP de fecha 20 de junio de 2013, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indica que los servicios de informe final de liquidación de obra ya están certificados. En lo que respecta al saldo a favor del contratistas por la suma de **S/. 1,766.46** este cuenta con disponibilidad presupuestaria para su atención, para lo cual alcanza la certificación Nº 1680 de acuerdo a la siguiente asignación presupuestal

PROYECTO	: 2.154295 INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN A.H LOS JARDINES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA.
FUNCIÓN	: 21 Cultura y Deporte
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 046 Deportes
GRUPO FUNCIONAL	: 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa
FUENTE DE FINAC.	: 5 Recursos Determinados
PRESUPUESTO	: S/. 1,766.46;

Que, con Proveído de fecha 20 de junio de 2013 el Gerente Municipal autoriza la emisión del acto administrativo correspondiente;

Con las visas de las Gerencias: Municipal, Desarrollo Urbano y Rural, Asesoría Jurídica, Planeamiento y Presupuesto y Subgerencias de Infraestructura, y Contabilidad, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Final de Contrato de la Obra: "INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". META: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JARDINES, DISTRITO DE CASTILLA-PIURA-PIURA"; ejecutada por la EMPRESA GUSKA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL, con un monto a liquidar de **S/. 137,141.76 (Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Uno y 76/100 nuevos soles).** Existiendo un saldo a favor del Contratista por concepto de Reajustes por la suma de **S/. 1,766.46 (Mil Setecientos Sesenta y Seis y 46/100 Nuevos Soles).** Asimismo, está pendiente de devolución a favor del contratista la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, y pendiente el pago por Informe Final de Liquidación de Obra por la suma de **S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles)** a favor del supervisor de Obra; que está reflejado en los libros de Contabilidad respectiva de acuerdo a la Liquidación Financiera de la Obra.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia Municipal las acciones administrativas correspondientes a través de las Oficinas competentes.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CASTILLA - PIURA

AURA VIOLETA RUESTA DE HERRERA
ALCALDESA