



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°

- 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

376 Chulucanas, 19 DIC 2022

VISTO, la Carta N° 224-2022-CR/JH y Hoja de Registro y Control N° 02055 de fecha 19 de agosto de 2022, Carta N° 122-2022/GRP-402000-G de fecha 25 de agosto de 2022, Carta N° 101-2022/PABUR C.G/NRVV-G/CLP y Hoja de Registro y Control N° 02430 de fecha 23 de setiembre de 2022, Carta N° 279-2022-CR/JH y Hoja de Registro y Control N° 02689, de fecha 19 de octubre de 2022, Informe N° 105-2022/GRPGSRMH-DSRI-D. OBRAS.ING FPS, de fecha 20 de octubre de 2022, Carta N° 152-2022/GRP-402000-G, de fecha 24 de octubre de 2022, Carta N° 283-2022-CR/JH y Hoja de Registro y Control N° 02849 de fecha 02 de noviembre de 2022, Memorandum N° 0520-2022/GRP-402000-402400, de fecha 8 de noviembre de 2022, Informe N° 114-2022/GRPGSRMH-DSRI-D. OBRAS.ING FPS, de fecha 10 de noviembre de 2022, Informe N° 119-2022/GRPGSRMH-DSRI-D. OBRAS.ING FPS, de fecha 18 de noviembre de 2022, Carta N° 283-2022-CR/JH y Hoja de Registro y Control N° 02849 de fecha 02 de noviembre de 2022, Informe N° 001-2022/GRP-DSRI-D.OBRAS-ABOG.JGAZC de fecha 18 de noviembre de 2022, hoja de Control y Registro N° 03095 de fecha 18 de noviembre de 2022, con Proveído de la Sub División de Obras de fecha 28 de noviembre de 2022, así como el Informe N° 052-2022/GRP-402420-ELO de fecha 02 de diciembre de 2022, así como el Informe N° 878-2022/GRP-402400-402420, fecha 19 de diciembre de 2022, relacionada con la liquidación del contrato de la ejecución de obra: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA" Y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Acto de Presentación de Propuestas, Evaluación y otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de Licitación Pública Especial N° 005-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, por el Sistema a SUMA ALZADA de fecha 08 de junio del 2021, se suscribe el Contrato de ejecución de la OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", Ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista ING. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ, el monto total del presente contrato asciende a S/ 7'157,299.42 (siete Millones Ciento Cincuenta y siete Mil Doscientos Noventa y Nueve con 42/100 Soles), que Incluye todos los impuestos de ley, el plazo de ejecución del presente contrato es de Doscientos Cuarenta (240) días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones obligaciones para las partes.

Que, mediante ADENDA N° 001-2021 Contrato N° 009-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G. Ejecución de la Obra: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", Incorporando el siguiente texto

Que, con fecha 20 de julio de 2022, se suscribe el Acta de Recepción, de la Obra: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA" se adjunta los metrados Post Construcción de acuerdo con lo dispuesto en la norma técnica de Control Interno 600-14, aprobada por Resolución de Contraloría N° 072-2018-26 de junio de 1998.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 029-2022/GOB.REG.PIURA-GGR, de fecha 18 de marzo de 2022, Resuelve APROBAR prestación adicional de obra N° 01 vinculante al deductivo de Obra N° 01 Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 para la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 376 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 DIC 2022

DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.43,896.72 incluido IGV, que representa el 0.613% respecto del monto del contrato original, teniendo en cuenta el deductivo vinculante de obra N° 01 y deductivo vinculante de obra N° 02 ambos suma el monto de S/.56,007.53, por lo que no se necesita de certificación presupuestal, toda vez que la suma de los presupuestos de los deductivos resulta mayor que la suma de los presupuestos para la prestación adicional de obra.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°053-2022/GOB.REG.PIURA-GGR, de fecha 27 de mayo de 2022, Resuelve APROBAR prestación adicional de obra N° 02 vinculante al deductivo de Obra N° 03 Y N° 04 para la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.154,165.53 incluido IGV, que representa una incidencia del 2.15% del monto del contrato original, precisándose que no se requiere certificación presupuestal, en atención a que, la sumatoria de los monto de los deductivos acotados (S/.183,886.27 con una incidencia equivalente al 2.568%) es superior al monto adicional de obra N° 02

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°001-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 06 de enero del 2022, Resuelve APROBAR el Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.14,693.89 (Catorce Mil Seiscientos Noventa y Tres con 89/100 soles), incluido el IGV., que representa el 0.21% del monto contractual, estando de acuerdo a lo que estable la ley N° 30556 y su reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 05-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 10 de enero de 2022, Resuelve APROBAR el Deductivo Vinculante N° 02 de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.41,313.64 (Cuarenta y Un Mil Trescientos Trece con 64/100 soles), incluido el IGV., que representa el 0.58% del monto contractual, estando de acuerdo a lo que estable la ley N° 30556 Y SU REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS..

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°029-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 07 de febrero de 2022, Resuelve APROBAR el Deductivo Vinculante N° 03 de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.124,637.89 (Ciento Veinticuatro Mil Seiscientos Treinta y siete Con 89/100 soles), incluido el IGV., que representa el 1.74% del monto contractual, estando de acuerdo a lo que estable la ley N° 30556 y su reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios..



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

376 Chulucanas, 19 DIC 2022

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°062-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 16 de marzo de 2022, Resuelve APROBAR el Deductivo Vinculante N° 04 de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIUR", por el monto de S/.59,248.38 (Cincuenta y Nueve mil Doscientos Cuarenta y Ocho con 38/100 soles), incluido el IGV., que representa el 0.828% del monto contractual, estando de acuerdo a lo que establece la ley N° 30556 Y SU reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°069-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 18 de marzo de 2022, Resuelve APROBAR la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 01 por 30 (Treinta) días calendarios a favor del contratista ING. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ, en el marco de la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", estando de acuerdo a lo que establece la Ley y su Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios, trasladándose la nueva fecha de término de ejecución contractual el 05 de abril de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°072-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 23 de marzo de 2022, Resuelve APROBAR el Deductivo Vinculante N° 05 de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIUR", por el monto de S/.7,122.58 (Siete Mil Ciento Veintidós con 58/100 soles), incluido el IGV, factor de relación 0.99968, con una incidencia de 0.0995%, originando por aprobación del plano modificado de la obra, plano (Lamina): Reducción de Metas de muro de contención h=0.50m, RM.1 mediante resolución Gerencial sub Regional N° 03-2022/GRP-GSRMH-G de fecha 18 de febrero de 2022, estando de acuerdo a lo que establece la ley N° 30556 Y SU reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios..

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°146-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 10 de mayo de 2022, Resuelve APROBAR la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 por 20 (Veinte) días calendarios a favor del Contratista ING. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ, en el marco de la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", estando de acuerdo a lo que establece la Ley y su Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios, para ejecutar los trabajos del adicional de obra N° 01 (Comunicaciones e instalaciones sanitarias), siendo el inicio de la misma el 25.03.2022, trasladándose la nueva fecha de término de ejecución contractual el 13 de abril de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución

Que, mediante informe N° 878-2022/GRP.402120, de fecha 19 de diciembre de 2022, la Sub División de Obras, da su conformidad a la documentación legal, administrativa y a la liquidación consentida y aceptada por el contratista aludido, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la liquidación



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 376 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 DIC 2022

correspondiente mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Dirección sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub regional Morropon Huancabamba Gobierno Regional Piura.

Que, con fecha 02 de diciembre de 2022 con el Informe N° 052-2022/GRP-GSRMH-402420-ELO en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.0	CONTRATO VIGENTE S/IGV		
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato original	S/.	5'856,172.07
1.1.2	Adicional de obra N° 01	S/.	37,198.07
1.1.3	Adicional de Obra N° 02	S/.	130,648.75
	REAJUTES EN LOS MONTOS VALORIZADOS		
1.1.5	Monto de reajuste contrato principal	S/.	388,150.14
1.1.6	Monto de reajuste adicional de obra N° 01	S/.	5,229.97
1.1.7	Monto de reajuste adicional de obra N° 02	S/.	2,573.19
	DEDUCCION DE ADELANTOS.		
1.1.8	Por adelanto directo	S/.	(13,770.26)
1.1.9	por adelanto para materiales	S/.	(25,630.21)
	OTROS		
1.1.10	Mayores gastos generales por amplia. N01 18 días	S/.	36,106.60
1.1.11	Demora en pago de valorizaciones	S/.	3,137.22
	TOTAL	S/	6'419,815.54
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Original	S/.	5'853,591.99
1.2.2	Adicional de Obra N° 01	S/.	37,200.61
1.2.3	Adicional de obra N° 02	S/.	130,648.76
	TOTAL	S/	6'021,441.36
	Saldo a Favor del Contratista	S/	398,374.18
3.00	ADELANTOS		
3.1.1	DIRECTO		
	CONCEDIDO	S/.	606,550.81
	AMORTIZADO	S/.	(606,550.81)
	Saldo A favor del Contratista	S/.	0.00
3.1.2	MATERIALES		
	CONCEDIDO	S/.	1'213,101.59
	AMORTIZADO	S/.	(1'213,101.59)



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

376

Chulucanas,

19 DIC 2022

Saldo A favor del Contratista	S/.	0.00
4.0 IMPUESTOS GENERALA A LAS VENTAS		
AUTORIZADO	S/.	1'155,566.80
PAGADO	S/.	<u>(1'083,859.47)</u>
Saldo a favor del Contratista	S/.	71,707.33

RESUMEN

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV	S/.	398,374.18
2.- IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS	S/.	71,707.33
Saldo a Favor del Contratista	S/.	470,081.51

Que, existe saldo a favor del Contratista ING. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ por los conceptos de Ejecución Contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.- Contrato Vigente S/IGV	S/.	398,374.18
2.- Impuestos Generales a las Ventas.	S/.	<u>71,707.33</u>
El Saldo a favor del Contratista	S/.	470,081.51

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 493-2022/GRP.PR de fecha 01 de setiembre del 2022.

SE RESOLVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la liquidación del contrato de ejecución de la Obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ejecutado bajo la modalidad de Contrata por el Contratista Ing. José Humberto Castillo Ruiz, cuyo asciende a S/ 7'575,382.34 (SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 34/100 SOLES), para efectos contables se adjunta los anexos N° 01 y 02 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liquidación Contractual a favor del Contratista Ing. José Humberto castillo Ruiz, asciende a S/. S/. 470,081.51 (Cuatrocientos Setenta Mil Ochenta y Uno con 51/100 soles)



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 376 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 DIC 2022

ARTICULO TERCERO NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica y de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Contratista Constructora Ing. José Humberto Castillo Ruiz con domicilio legal en la Mz "H" Lote 01 Urbanización Quinta Ana María, Provincia de Piura, Departamento de Piura

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba
ING. HENRY DAVID ROMAN HOLGUIN
CIP 171774
GERENTE SUB REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 376 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 DIC 2022

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 09.2021

1.00	OBRA	:	"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE. N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA"
2.00	UBICACIÓN	:	PIURA
		:	MORROPON
		:	CHULUCANAS
		:	CENTRO POBLADO LAS PAMPAS
3.00	ENTIDAD	:	GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA
4.00	PROCESO DE SELECCIÓN	:	LICITACION PUBLICA N° 005-2021
5.00	CONTRATISTA	:	CASTILLO RUIZ JOSE HUMBERTO
6.00	MODALIDAD	:	CONTRATA
7.00	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	A SUMA ALZADA
8.00	VALOR REFERENCIAL (CON/IGV) - (SIN/IGV)	:	S/. 7'159,545.00 S/ 6'067,411.02
9.00	FECHADE PRECIOS	:	
10.00	CONTRATO DE OBRA N°	:	N° 009-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G -
11.00	FIRMA DEL CONTRATO	:	08 DE JUNIO DE 2021
12.00	MONTO DEL CONTRATO (CON/IGV)	:	S/. 7'157,299.42
13.00	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS C.	:	240 DIAS CALENDARIO
14.00	FACTOR DE RELACIÓN	:	0.99969
15.00	SUPERVISOR DE OBRA	:	PABUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL
16.00	JEFE DE SUPERVISIÓN	:	ING. OSCAR RAFAEL ONTANEDA NEYRA CIP 50674
17.00	RESIDENTE DE OBRA	:	ING. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ CIP 39237
18.00	ADELANTO EN EFECTIVO (CON/IGV)	:	S/. 606,550.80 SIN IGV
19.00	ADELANTO PARA MATERIALES (CON/IGV)	:	S/. 1'213,101.60 SIN IGV
20.00	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	:	23 DE JUNIO DE 2021
21.00	FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL	:	10 DE JULIO DE 2021
22.00	CULMINACION INICIAL DEL PLAZO	:	07 DE SETIEMBRE DE 2021
23.00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	:	06 DE MARZO DE 2022
24.00	FECHA DE TERMINO DE OBRA REAL	:	13 DE ABRIL DE 2022
25.00	PLAZO DE EJECUCION	:	278 DIAS CALENDARIOS
26.00	AMPLIACION DE PLAZO N° 01	:	18 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 69-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
27.00	AMPLIACION DE PLAZO N° 02	:	20 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 146-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
28.00	ADICIONAL DE OBRA N° 01	:	S/. 43,893.72 RGGR N° 069-2022/ GOB.REG.PIURA-GGR
29.00	ADICIONAL DE OBRA N° 02	:	S/. 154,165.53 RGGR N° 053-2022/GOB.REG.PIURA-GGR
30.00	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	:	S/. 14,693.89 RGSR N° 001-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
31.00	DEDUCTIVO DE OBRA N° 02	:	S/. 41,313.64 RGSR N° 005-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
32.00	DEDUCTIVO DE OBRA N° 03	:	S/. 124,637.89 RGSR N° 029-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
33.00	DEDUCTIVO DE OBRA N° 04	:	S/. 59,248.38 RGSR N° 062-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
34.00	DEDUCTIVO DE OBRA N° 05	:	S/. 7,122.58 RGSR N° 072-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
35.00	PRESUPUESTO CONTRADO ACTUALIZADO	:	S/. 7'575,382.34
36.00	FECHA FIN DE OBRA	:	12 DE JULIO DE 2022

CHULUCANAS DICIEMBRE DE 2022



ANEXO N° 01

PROGRAMA : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PROGRA. F : 047 EDUCACION PRIMARIA
 SUB PROGRA : 0104 EDUCACION PRIMARIA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 COMPONENTE : 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
 FINALIDAD : 00044 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FUENTE F. : 1 RECURSOS ORDINARIOS

ACTIVIDAD/PROY. : RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
 CONTRATISTA : ING. HUMBERTO CASTILLO RUIZ

ADJUDICACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
 AÑO : 2021
 M. EJECUTADO : 7,575,382.34

MES	AÑO	C/P N°	VALORIZACIONES				MONTO BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS					TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
			N° VALORIZ	CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL Y MGG		ADELANTOS DIRECTO	MATERIALES	DETRACCION	ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES		
29.09.2015	800		ADELANTO	DIRECTO	-		109,179.14		-	67,100.94		-	67,100.94	42,078.20
19.10.2015	832		ADELANTO	MATERIALES	-		218,358.29		-	134,201.88		-	134,201.88	84,156.41
10.09.2021	188	V-01		434,452.91			70,381.37		43,445.29				61,901.29	442,932.99
13.01.2016	253	V-02		833,910.09			66,318.84		83,391.01	382,081.09			482,862.10	417,366.83
09.10.2021	313	V-03		962,786.82			96,807.82		96,278.68	328,686.94			450,350.62	609,244.02
18.11.2021	355	V-04		742,607.63			29,882.40		74,260.76	502,333.56			584,430.32	188,059.71
13.12.2021	391	V-05		572,196.94			92,695.91		57,219.69				81,526.69	583,366.16
28.12.2021	423	V-06		656,124.64			106,292.19		65,612.46				93,484.46	668,932.37
22.03.2022	23	V-07		280,780.84			45,486.50		28,078.08				40,006.08	286,261.26
22.03.2022	20	V-8		500,079.82			61,285.28		159,606.07				175,676.07	385,689.03
28.03.2022	29	V-09		724,794.09			130,462.94			34,210.00			34,210.00	821,047.03
09.06.2022	113	V-10		140,267.49			25,248.15			6,621.00			6,621.00	158,894.84
01.08.2022	143	V-13		5,590.72			1,247.75	(1,341.24)		327.00			(1,014.24)	7,852.71
07.06.2022	111	ADICIONAL 01	V-1			37,200.61	6,696.11			1,756.00			1,756.00	42,140.72
01.08.2022	140	ADICIONAL 01	V-2			130,648.76	23,516.78			6,167.00			6,167.00	147,398.54
							5,853,591.99		606,550.80	1,213,101.59			2,219,280.21	4,886,820.52
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) ==>							398,374.18							
SALDO A FAVOR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES							71,707.33							
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) ==>														
COSTO TOTAL DE LA OBRA							7,575,382.34							

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL S/. 5,853,591.99
 REAJUSTE NETO S/. -
 ADICIONAL S/. 167,849.37
 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% S/. 1,083,859.47
 MONTO PARCIAL ==> S/. 7,105,300.83
 SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) ==> S/. 398,374.18
 SALDO A FAVOR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES S/. -
 SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) ==> S/. 71,707.33
 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 7,575,382.34

LIQUIDO PAGADO

S/. 3,802,161.15
 TOTAL DESCUENTOS S/. 2,219,280.21
 PAGADO (IGV 18 %) S/. 1,083,859.47
 MONTO PARCIAL S/. 7,105,300.83
 SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) ==> S/. 398,374.18
 SALDO A FAVOR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES S/. -
 SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) ==> S/. 71,707.33
 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 7,575,382.34



ANEXO N° 2

PROGRA. F : 047 EDUCACION PRIMARIA

SUB PROGRA : 22 EDUCACION

FUNCION : 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

COMPONENTE : 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

FINALIDAD : 00044 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FUENTE F. : 1 RECURSOS ORDINARIOS

ACTIVIDAD/PROY. : RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.N° 15290 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

CONTRATISTA : ING. HUMBERTO CASTILLO RUIZ

ADJUDICACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

AÑO : 2021

MONTO EJECUTADO : S/. 7,575,382.34

FECHA	CIP		VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
07.07.2021	142	ADELANTO	EFFECTIVO	691	631062784	310,000.00
06.07.2021	143	ADELANTO	EFFECTIVO	691	631062784	28,629.00
07.07.2021	146	ADELANTO	EFFECTIVO	691	631062784	310,000.00
07.07.2021	147	ADELANTO	EFFECTIVO	691	631062784	67,100.94
31.07.2021	183	DETRACCION	SUNAT	772	631062784	310,000.00
31.07.2021	184	ADELANTO	MATERIALES	772	631062784	310,000.00
31.07.2021	185	ADELANTO	MATERIALES	772	631062784	310,000.00
31.07.2021	186	ADELANTO	MATERIALES	772	631062784	134,201.88
31.07.2021	187	ADELANTO	MATERIALES	772	631062784	310,000.00
31.07.2021	188	ADELANTO	MATERIALES	772	631062784	57,258.00
16.08.2021	216	VALORIZACION	V-01	872	631062784	310,000.00
16.08.2021	217	VALORIZACION	V-01	872	631062784	132,932.99
16.08.2021	218	DESTRACCION	SUNAT	872	631062784	18,456.00
10.09.2021	253	VALORIZACION	V-02	1005	631062784	310,000.00
10.09.2021	254	VALORIZACION	V-02	1005	631062784	107,366.83
10.09.2021	255	VALORIZACION	SUNAT	1005	631062784	17,390.00
19.10.2021	313	VALORIZACION	V-03	1173	631062784	310,000.00
19.10.2021	314	VALORIZACION	V-03	1173	631062784	299,244.02
19.10.2021	315	DETRACCION	SUNAT	1173	631062784	25,385.00
18.11.2021	355	VALORIZACION	N° 04	1261	631062784	188,059.71
18.11.2022	356	DETRACCION	SUNAT	1261	631062784	7,836.00
13.12.2021	391	VALORIZACION	N° 05	1485	631062784	310,000.00
13.12.2021	392	VALORIZACION	N° 05	1485	631062784	273,366.16
13.12.2021	393	DETRACCION	SUNAT	1485	631062784	24,307.00
28.12.2021	423	VALORIZACION	N° 06	1628	631062784	310,000.00
28.12.2021	424	VALORIZACION	N° 06	1628	631062784	310,000.00
28.12.2021	425	DETRACCION	SUNAT	1628	631062784	48,932.37
28.12.2021	426	DETRACCION	SUNAT	1628	631062784	27,872.00
22.03.2022	23	VALORIZACION	N° 07	299	631062784	286,261.26
22.03.2022	24	DETRACCION	SUNAT	2991	631062784	11,928.00
22.03.2022	20	VALORIZACION	N° 08	309	631062784	310,000.00
22.03.2022	21	VALORIZACION	N° 08	309	631062784	75,689.03
22.03.2022	22	DETRACCION	SUNAT	309	631062784	16,070.00
28.03.2022	29	VALORIZACION	N° 09	310	631062784	204,032.71
28.03.2022	30	DETRACCION	SUNAT	310	631062784	8,501.00
07.06.2022	106	VALORIZACION	N° 09	631	631062784	310,000.00
07.06.2022	107	VALORIZACION	N° 09	631	631062784	307,014.32
07.06.2022	108	DETRACCION	SUNAT	631	631062784	25,709.00
07.06.2022	110	DETRACCION	SUNAT	632	631062784	6,621.00
09.06.2022	113	VALORIZACION	N° 10	632	631062784	147,495.61
22.06.2022	114	DETRACCION	SUNAT	632	631062784	11,399.03
07.06.2022	111	ADICIONAL N° 01	V-01	634	631062784	19,180.04
07.06.2023	112	DETRACCION	SUNAT	634	631062784	799.00
01.08.2022	136	ADICIONAL N° 01	V-02	878	631062784	135,454.55
01.08.2022	137	DETRACCION	SUNAT	878	631062784	5,644.00
01.08.2022	138	ADICIONAL N° 1	V-01	879	631062784	22,960.68
01.08.2022	139	DETRACCION	SUNAT	879	631062784	957.00
01.08.2022	140	ADICIONAL N° 01	V-02	880	631062784	12,543.99
01.08.2022	141	DETRACCION	SUNAT	880	631062784	523.00
01.08.2022	142	VALORIZACION	N° 13	881	631062784	7,852.71
01.08.2022	143	DETRACCION	SUNAT	881	631062784	327.00
TOTAL	PAGADO					7,105,300.83
SALDO A	FAVOR (Contrato Vigente + IGV)					398,374.18
SALDO A	FAVOR DEL CONTRATISTA IGV					71,707.33
INVERSION	DE OBRA					7,575,382.34

