



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°444-2022/MDPN

Pueblo Nuevo, 12 de Diciembre del 2022

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO- CHINCHA

VISTO:

- i) El Informe N°532-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 05 de Diciembre del 2022,
- ii) El Informe N°1465-2022/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 06 de Diciembre del 2022,
- iii) El Informe N°123-2022-UC/MDPN de fecha 12 de Diciembre del 2022,

CONSIDERANDO:

Que, el Art.194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N°27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno local, son entes que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".

Que, mediante Informe N°1465-2022/JHSR/SGIDT-MDPN emitido por el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Entidad Municipal, y a través del INFORME N°532-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN, de fecha 06/12/2022, emitido por la Unidad de Obras Publicas y Proyectos, manifiesta que, habiendo recibido la liquidación de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana a través de Pistas y Veredas en el Jr. Sucre del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chincha - Departamento de Ica" mediante CARTA N° 0201-2022/CSF/RC con expediente N° 6345- 2022 recepcionado con fecha 16/11/2022 elaborado por la Empresa Contratista CONSORCIO SANTA FE.

Que, ante ello, se remitió la Liquidación de obra al Jefe de Supervisión del **CONSORCIO PADRE PIO ING. JIMMY ANGELO ANTON MATTA** para su revisión y aprobación; mediante Informe N°005-2022/SO/JAAM de fecha 29/11/2022 remite a la Entidad la presente Liquidación.

Que, mediante Informe N° 958 - 2021/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 23 de agosto del 2021, emitido por el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial solicita Aprobar el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SUCRE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA", siendo aprobado mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 228 - 2021/MDPN** de fecha 23 de agosto del 2021, siendo el presupuesto según detalle:

Desagregado:

Ejecución de Obra	S/ 6'816,324.98
Expediente Técnico	S/ 88,258.36
Supervisión de Obra	S/ 272,653.00
Costo total del proyecto	S/ 7'177,236.34

A continuación se detalla los pagos afectados al proyecto, correspondiente a Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Supervisión de Obra, teniendo en consideración el INFORME N°467-2022-TES/MDPN de fecha 29/11/2022 de la Unidad de Tesorería.

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

MONTO CONTRATADO:

a) Monto total por elaboracion de Expediente Técnico				88,258.36
Proyectista: ING. CARLOS ANTONIO CORNEJO QUISPE				
Monto aprobado	O/S	20/04/2021	S/. 88,258.36	S/. 88,258.36
Monto cancelado 1er entregable	C/P 1374	23/04/2021	S/. 6,707.84	S/. 6,707.84
Detraccion	C/P 1372	23/04/2021	S/. 2,118.00	S/. 2,118.00
Retencion de fiel cumplimiento	C/P 1373	23/04/2021	S/. 8,825.83	S/. 8,825.83
Monto cancelado-expediente definitivo	C/P 3745	20/09/2021	S/. 62,134.69	S/. 62,134.69
Detraccion	C/P 3746	20/09/2021	S/. 8,472.00	S/. 8,472.00
Monto por cancelar				0.00

b) Por Ejecución de Obra

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA FE (integrado por CAFIMI GROUP E.I.R.L, INVERSIONES V Y V E.I.R.L y C&P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.)

Monto Aprobado	MONTO CONTRATADO	13/02/2022	S/. 6,816,324.98
	MONTO POR MENORES METRADOS(a favor de la Entidad)		S/. 82,886.75
	MONTO POR DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01		S/. 155,102.78
	MONTO POR MAYORES METRADOS DE OBRA N°01 (a favor del contratista)		S/. 44,572.33
	MONTO POR MAYORES METRADOS DE OBRA N°02(a favor del contratista)		S/. 123,710.42
	MONTO POR ADICIONAL DE OBRA N° 01(a favor del Contratista)		S/. 410,703.08
	MONTO POR ADICIONAL DE OBRA N° 02(a favor del Contratista)		S/. 85,880.58
	MONTO CANCELADO POR VALORIZACIONES A CUENTA		S/. 6,578,335.45
	Monto a facturar por reajustes de precios(a favor del contratista)		S/. 1,288,953.18
	MONTO TOTAL DE EJECUCION		S/. 7,243,201.86

DETALLE:

MONTO CONTRATADO		S/.	6,816,324.98	
MONTO POR MENORES METRADOS		S/.	82,886.75	
MONTO POR MENORES METRADOS(La obra se ejecuto por la modalidad de contratacion A Precios Unitarios, existiendo un saldo a favor de la Entidad por un monto de S/ 82,886.75 incluidos IGV .				
MONTO POR DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01		S/.	155,102.78	
MONTO POR DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01(Aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 318 2022/MDPN por el monto de S/ 155,102.78 de fecha 05/09/2022)				
MONTO POR MAYORES METRADOS DE OBRA N° 01		S/.	44,572.33	
MONTO POR MAYORES METRADOS N° 01(Aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 191-2022/MDPN por el monto de S/ 44,572.33 de fecha 27/05/2022)				
VAL N°01		C/P 3176	01/07/2022 S/. 42,790.33	
		Detraccion	C/P 4658 14/09/2022 S/ 1,782.00	
MONTO POR MAYORES METRADOS DE OBRA N° 02		S/.	123,710.42	
MONTO POR MAYORES METRADOS N° 02(Aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 396-2022/MDPN por el monto de S/ 123,710.42 de fecha 02/11/2022)				
MONTO POR ADICIONAL DE OBRA N° 01		S/.	410,703.08	
MONTO POR ADICIONAL DE OBRA N° 01(Aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 149-2022/MDPN por el monto de S/ 410,703.08 de fecha 19/04/2022)				
VAL N°01	410,703.08	C/P 2301	23/05/2022 S/. 250,000.00	
		C/P 2302	23/05/2022 S/. 144,275.08	
		C/P 2303	23/05/2022 S/. 16,428.00	
MONTO POR ADICIONAL DE OBRA N°02		S/.	85,880.58	
MONTO POR ADICIONAL DE OBRA N° 02(Aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 318-2022/MDPN por el monto de S/ 85,880.58 de fecha 05/09/2022)				
VAL N° 01	85,880.58	C/P 5405	20/10/2022 S/. 82,445.58	
		C/P 5406	20/10/2022 S/. 3,435.00	
MONTO TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA POR VALORIZACION A CUENTA		S/.	6,578,335.45	
ADELANTO DIRECTO	681,632.50	C/P 0401	03/02/2022 S/. 250,000.00	
		C/P 0403	03/02/2022 S/. 250,000.00	
		C/P 0404	03/02/2022 S/. 154,365.50	
		Detraccion	C/P 0402	03/02/2022 S/. 27,267.00
VAL N° 01	855,159.75	C/P 1027	14/03/2022 S/. 200,000.00	
		C/P 1029	14/03/2022 S/. 200,000.00	
		C/P 1030	14/03/2022 S/. 61,839.48	
		C/P 1031	14/03/2022 S/. 200,000.00	
		C/P 1032	14/03/2022 S/. 159,114.27	
		Detraccion	C/P 1030	14/03/2022 S/. 19,243.00
VAL N° 02	908,392.60	Detraccion	C/P 1033	14/03/2022 S/. 14,963.00
		C/P 1739	20/04/2022 S/. 300,000.00	
		C/P 1740	20/04/2022 S/. 300,000.00	
		C/P 1741	20/04/2022 S/. 272,057.60	
VAL N° 03	591,999.00	Detraccion	C/P 1742	20/04/2022 S/. 36,335.00
		C/P 2219	13/05/2022 S/. 300,000.00	
		C/P 2220	13/05/2022 S/. 268,319.00	
VAL N° 04	853,179.94	Detraccion	C/P 2221	13/05/2022 S/. 23,680.00
		C/P 2777	16/06/2022 S/. 273,017.00	
		C/P 2778	16/06/2022 S/. 273,017.00	
		C/P 2780	16/06/2022 S/. 273,018.94	
		Detraccion	C/P 2781	16/06/2022 S/. 34,127.00
VAL N° 05	245,366.40	C/P 3501	22/07/2022 S/. 235,552.40	
		Detraccion	C/P 3502	22/07/2022 S/. 9,814.00
VAL N° 06	269,031.37	C/P 3955	18/08/2022 S/. 258,270.37	
		Detraccion	C/P 3956	18/08/2022 S/. 10,761.00
VAL N° 07	873,862.11	C/P 4580	12/09/2022 S/. 350,000.00	
		C/P 4581	12/09/2022 S/. 350,000.00	
		C/P 4582	12/09/2022 S/. 138,908.11	
		Detraccion	C/P 4579	12/09/2022 S/. 34,954.00
		C/P 5393	20/10/2022 S/. 249,544.78	
VAL N° 08	1,299,711.78	C/P 5394	20/10/2022 S/. 249,544.75	
		C/P 5395	20/10/2022 S/. 249,544.75	
		C/P 5396	20/10/2022 S/. 249,544.75	
		C/P 5397	20/10/2022 S/. 249,544.75	
		Detraccion	C/P 5398	20/10/2022 S/. 51,988.00
				Monto a facturar por concepto de reajustes de precios (a favor del Contratista)
MONTO TOTAL DE EJECUCION		S/.	8,532,155.04	



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

000413

c) Por Supervisión de Obra

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PEDRO PIO (Integrado por Jimmy Anggelo Anton
Matta y Samuel Raul Arias Mejia)
Monto Aprobado

Contrato	09/12/2021	S/.	272,652.99
Monto Cancelado por valorizaciones a cuenta		S/.	245,387.69
Monto retenido por fiel cumplimiento de garantía		S/.	27,265.30
MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA		S/.	272,652.99

MONTO CONTRATADO							S/.	272,652.99
MONTO TOTAL CANCELADO POR VALORIZACION							S/.	245,387.69
VAL N° 01	31,191.51		C/P 1034	15/03/2022	S/.	26,630.51	S/.	31,191.51
		Detraccion	C/P 1035	15/03/2022	S/.	4,561.00		
VAL N° 02	33,563.59		C/P 1736	20/04/2022	S/.	31,948.59	S/.	33,563.59
		Detraccion	C/P 1737	20/04/2022	S/.	1,615.00		
VAL N° 03	19,494.69		C/P 2239	19/05/2022	S/.	16,337.69	S/.	19,494.69
		Detraccion	C/P 2240	19/05/2022	S/.	3,157.00		
VAL N° 04	31,109.69		C/P 2802	20/06/2022	S/.	29,592.69	S/.	31,109.69
		Detraccion	C/P 2803	20/06/2022	S/.	1,517.00		
VAL N° 05	10,906.12		C/P 3889	02/08/2022	S/.	9,598.12	S/.	10,906.12
		Detraccion	C/P 3890	02/08/2022	S/.	1,308.00		
VAL N° 06	11,969.47		C/P 3980	18/08/2022	S/.	10,533.47	S/.	11,969.47
		Detraccion	C/P 3981	18/08/2022	S/.	1,436.00		
VAL N° 07	38,825.79		C/P 4746	21/09/2022	S/.	34,166.79	S/.	38,825.79
		Detraccion	C/P 6242	21/09/2022	S/.	4,659.00		
VAL N° 08	68,326.83		C/P 5387	19/10/2022	S/.	60,127.83	S/.	68,326.83
		Detraccion	C/P 5388	19/10/2022	S/.	8,199.00		
MONTO RETENIDO POR FIEL CUMPLIMIENTO DE GARANTIA							S/.	27,265.30
efectuado por la Entidad	6,816.32		C/P 1036	18/03/2022		6,816.32	S/.	6,816.32
efectuado por la Entidad	6,816.32		C/P 1738	20/04/2022		6,816.32	S/.	6,816.32
efectuado por la Entidad	6,816.34		C/P 2804	20/06/2022		6,816.34	S/.	6,816.34
Retencion efectuado por la	6,816.32		C/P 6245	24/11/2022		6,816.32	S/.	6,816.32
MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA							S/.	272,652.99

Que, por lo que considerando lo antes mencionado la liquidación final nos arroja un **MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE S/ 8'893,066.39 Soles.**

Que, mediante INFORME N°0123-2022-UC/MDPN de fecha 12 de Diciembre del 2022, la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, manifiesta que, por concepto de consultoría por elaboración de Expediente técnico se ha verificado según registro SIAF, encontrándose registros de pago en el ejercicio presupuestal del año 2021 a nombre del Ing. CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO por el monto de S/ 79,432.53 (Setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos con 53/100 soles) y la retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 8,825.83 (Ocho mil ochocientos veinticinco con 83/100 soles) el cual fue devuelto mediante registro SIAF 3425, como sigue:

AÑO	EXP SIAF	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI	
2021	0000001118	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	1372-2021	23/04/2021	0068	2,118.00	14803197	DETRACCION
2021	0000001118	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	1373-2021	23/04/2021	0068	8,825.83	14803198	RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
2021	0000001118	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	1374-2021	23/04/2021	0068	6,707.84	21001104	
2021	0000003111	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	3745-2021	20/09/2021	0068	62,134.69	21003019	
2021	0000003111	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	3746-2021	20/09/2021	0068	8,472.00	21003020	DETRACCION
								88,258.36		

Cuadro del registro SIAF 3425 correspondiente a devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento a favor del Ing. Carlos Antonio Cornejo Quispe:



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

000412

AÑO	EXP SIAF	FASE	F.F	RUC	COD. DOC.	NUM. DOC.	FECHA	MONTO
2021	0000003425	C	88	10218878631	033	INF. N°0903-2021-LCP	30/09/2021	8,825.84
		D	88	10218878631	049	INF. N°0903-2021-LCP-	30/09/2021	8,825.84
		G	88	10218878631	009	4046-2021	30/09/2021	8,825.84

Que, respecto a la Ejecución de la Obra según contrato N°0001-2022-MDPN el monto asciende a S/. 6,816,324.98 (Seis millones ochocientos dieciséis mil trescientos veinticuatro con 98/100 soles), según siguiente detalle: de lo revisado en el SIAF del ejercicio presupuestal 2022 se ha podido evidenciar que:

1. Se ha efectuado pago por adelanto directo que corresponde al 10% del monto del contrato original según cláusula novena del contrato equivalente a S/ 681,632.50.
2. Se encontraron pagos de valorizaciones por el monto de S/. 5,896,702.95 (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil setecientos dos con 95/100 soles) siendo la garantía de fiel cumplimiento la carta fianza N° E0008-00-2022 siendo sustituida y renovada hasta con carta fianza N° E0008-02-2022 por el monto de S/ 681,632.50 emitida por Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, que deberá ser devuelto.

AÑO	F.F	RUC	PROVEEDOR	EXP SIAF	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI		
2022	CSC	20608909665	CONSORCIO SANTA FE	000000242	0402-2022	03/02/2022	0048	27,267.00	22000333	DETRACCIÓN	
					0401-2022	03/02/2022	0048	250,000.00	22000336	ADELANTO DIRECTO	
					0403-2022	03/02/2022	0048	250,000.00	22000337		
					0404-2022	03/02/2022	0048	154,365.50	22000338		
					0000000877	1030-2022	14/03/2022	0048	19,243.00	22000899	DETRACCIÓN
					1027-2022	14/03/2022	0048	200,000.00	22000900	VAL N°01	
					1029-2022	14/03/2022	0048	200,000.00	22000901		
					1030	14/03/2022	0048	61,839.48	22000902		
					1033-2022	14/03/2022	0048	14,963.00	22000903	DETRACCIÓN	
					1031-2022	14/03/2022	0048	200,000.00	22000904		
					1032-2022	14/03/2022	0048	159,114.27	22000905		
					0000001432	1739-2022	20/04/2022	0048	300,000.00	22001494	VAL N°02
					1740-2022	20/04/2022	0048	300,000.00	22001495		
					1741-2022	20/04/2022	0048	272,057.60	22001496		
					1742-2022	20/04/2022	0048	36,335.00	22001497	DETRACCIÓN	
					2219-2022	13/05/2022	0048	300,000.00	22001907	VAL N°03	
					0000001850	2220-2022	13/05/2022	0048	268,319.00	22001908	
					2221-2022	13/05/2022	0048	23,680.00	22001909		
					0000002522	2777-2022	16/06/2022	0048	273,017.00	22002354	VAL N°04
					2778-2022	16/06/2022	0048	273,017.00	22002355		
					2781-2022	16/06/2022	0048	34,127.00	22002356	DETRACCIÓN	
					2780-2022	16/06/2022	0048	273,018.94	22002357		
					0000003216	3501-2022	22/07/2022	0048	235,552.40	22002958	VAL N°05
					3502-2022	22/07/2022	0048	9,814.00	22002959	DETRACCIÓN	
					0000003356	3955-2022	18/08/2022	0048	258,270.37	22003197	
					3956-2022	18/08/2022	0048	10,761.00	22003198	DETRACCIÓN	
					4579-2022	12/09/2022	0048	34,954.00	22003545	DETRACCIÓN	
					0000003896	4580-2022	12/09/2022	0048	350,000.00	22003546	VAL N°07
					4581-2022	12/09/2022	0048	350,000.00	22003547		
					4582-2022	12/09/2022	0048	138,908.11	22003548		
0000004452	5393-2022	20/10/2022	0048	249,544.78	22004080	VAL N° 08					
5394-2022	20/10/2022	0048	249,544.75	22004081							
5395-2022	20/10/2022	0048	249,544.75	22004082							
5396-2022	20/10/2022	0048	249,544.75	22004083							
5397-2022	20/10/2022	0048	249,544.75	22004084							
5398-20212	20/10/2022	0048	51,988.00	22004085	DETRACCIÓN						
								6,578,335.45			

Que, se encontró registro de pago por Adicional N°01 que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0149-2022/MDPN de fecha 19 de abril de 2022, según artículo primero, por el monto de S/ 410,703.08 (Cuatrocientos Diez mil setecientos tres con 08/100 soles), siendo la garantía de fiel cumplimiento la carta fianza N° CF-00000374-1 por el monto de S/ 41,070.31 emitida por Crecer Seguros el cual deberá ser devuelto.

AÑO	F.F	RUC	PROVEEDOR	EXP SIAF	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI	
2022	CSC	20608909665	CONSORCIO SANTA FE	0000002200	2301-2022	23/05/2022	0048	250,000.00	22001972	VAL. N° 01
					2302-2022	23/05/2022	0048	144,275.08	22001973	
					2303-2022	23/05/2022	0048	16,428.00	22001974	DETRACCIÓN
								410,703.08		

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

Que, se encontró registro de pago por Adicional de Obra N°02 que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0318-2022/MDPN de fecha 05 de setiembre de 2022, según artículo primero, por el monto de S/ 85,880.58 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta con 58/100 soles). Según siguiente detalle:

AÑO	F.F	RUC	PROVEEDOR	EXP SIAF	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI	
2022	CSC	20608909665	CONSORCIO SANTA FE	0000004481	5405-2022	20/10/2022	0048	82,445.58	22004096	VAL N°01
					5406-2022	20/10/2022	0048	3,435.00	22004100	DETRACCION
								85,880.58		

Que, cabe mencionar que el artículo segundo de la misma Resolución de Gerencia Municipal aprueba el Deductivo Vinculante de Obra N°01 por el monto de S/. 155,102.78 (Ciento cincuenta y cinco mil ciento dos con 78/100 soles).

Que, por otro lado, se encontró registro correspondiente al Pago de Valorización N°01 por Mayores metrados de la Obra por el monto de S/. 44,572.33 (Cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y dos con 33/100 soles) conforme al artículo primero de la Resolución de Gerencia Municipal N°0191-2022/MDPN de fecha 27/05/2022, que a continuación se detalla:

AÑO	F.F	RUC	PROVEEDOR	EXP SIAF	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI	
2022	CSC	20608909665	CONSORCIO SANTA FE	0000002725	3176-2022	01/07/2022	0048	42,790.33	22002710	VALORIZACION DE OBRA N° 01
					4658-2022	14/09/2022	0048	1,782.00	14803794	DETRACCION
								44,572.33		

Que, en el Informe N°0532-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 05/12/2022 de la Unidad de Obras Públicas y Proyectos, indica que existe monto por facturar a favor de contratista, por concepto de Mayores metrados N°02 de la obra, aprobado mediante Artículo primero de la Resolución de Gerencia Municipal N°396-2022/MDPN de fecha 02/11/2022, por el importe de S/. 123,710.42 (Ciento veintitrés mil setecientos diez con 42/100 soles).

Que, asimismo, el artículo segundo de la misma Resolución de Gerencia Municipal N°396-2022/MDPN de fecha 02/11/2022, autoriza menores metrados de la obra por el monto de S/. 82,886.75 (Ochenta y Dos mil ochocientos ochenta y seis con 75/100 soles).

Que, del mismo modo el Informe N°0532-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 05/12/2022 de la Unidad de Obras Públicas y Proyectos, menciona que existe monto por facturar por concepto de reajuste de precios a favor del contratista por el importe de S/. 1,288,953.18 (Un millón doscientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres con 18/100 soles).

Que, por concepto de supervisión de Obra fue pagado al CONSORCIO SAN PADRE PIO (integrado por Jimmy Anggelo Anton Matta y Samuel Raul Arias Mejía), representado por el Ing. ANTON MATT A JIMMY ANGGELO según contrato N°0067-2021-MDPN que ascienden al monto total de S/. 272,652.99 (Doscientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos con 99/100 soles).

Que, según verificación de registros SIAF, en el ejercicio presupuestal 2022, se encontraron valorizaciones pagadas por el monto de S/. 245,387.69 (Doscientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y siete con 69/100 soles) y la retención del 10% de la garantía de fiel cumplimiento efectuada en la valorización N°01, N°02, N°03 y N°04 por el monto de S/. 27,265.30 (Veintisiete mil doscientos sesenta y cinco con 30/100 soles) el mismo que fue retenido por la unidad de tesorería y se deberá devolver al supervisor una vez liquidada la obra a conformidad, según se detalla en el cuadro siguiente:

Nº	F.F	RUC	PROVEEDOR	EXPEDIENTE	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI	
2022	CSC	10404896445	ANTON MATT A JIMMY ANGGELO	0000000899	1034-2022	15/03/2022	0048	26,630.51	22000932	VAL N° 01
					1035-2022	15/03/2022	0048	4,561.00	22000933	DETRACCION

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

000710

				1036-2022	18/03/2022	0048	6,816.32	14803565	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
				1736-2022	20/04/2022	0048	31,948.59	22001491	VAL N° 02
			0000001431	1737-2022	20/04/2022	0048	1,615.00	22001493	DETRACCION
				1738-2022	20/04/2022	0048	6,816.32	14803586	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
				2239-2022	19/05/2022	0048	16,337.69	22001923	VAL N° 03
			0000001851	2240-2022	19/05/2022	0048	3,157.00	22001924	DETRACCION
				6245-2022	24/11/2022	0048	6,816.32	14803928	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
				2802-2022	20/06/2022	0048	29,592.69	22002381	VAL N°04
			0000002532	2803-2022	20/06/2022	0048	1,517.00	22002382	DETRACCION
				2804-2022	20/06/2022	0048	6,816.34	14803645	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
				3889-2022	02/08/2022	0048	9,598.12	22003138	VAL N° 05
			0000003255	3890-2022	02/08/2022	0048	1,308.00	22003139	DETRACCION
				3980-2022	18/08/2022	0048	10,533.47	22003219	VAL N° 06
			0000003360	3981-2022	18/08/2022	0048	1,436.00	22003220	DETRACCION
				4746-2022	21/09/2022	0048	34,166.79	22003691	VAL N° 07
				6242-2022	24/11/2022	0048	4,659.00	22004551	DETRACCION
				5387-2022	19/10/2022	0048	60,127.83	22004078	VAL N° 08
			0000004472	5388-2022	19/10/2022	0048	8,199.00	22004079	DETRACCION
							272,652.99		

Que, la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal concluye que, en la ejecución del proyecto "Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en el Jr. Sucre del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chíncha - Departamento de Ica" – Código de Inversión 2508158, verificado en los registros administrativos corresponden a;

EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ES:	S/. 8,893,066.39
* Por Expediente Técnico:	S/. 88,258.36
Ing. CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	S/. 88,258.36
* Por Supervisión de Obra: CONSORCIO SAN PADRE PIO (integrado por Jimmy Anggelo Anton Matta y Samuel Raul Arias Mejia)	S/. 272,652.99
Ing. ANTON MATT A JIMMY ANGG ELO	S/. 245,387.69
Retención de la garantía de fiel cumplimiento	S/. 27,265.30
* Al Contratista: CONSORCIO SANTA FE (integrado por CAFIMI GROUP E.I.R.L, INVERSIONES V Y V E.I.R.L y C&P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.)	
Valorizaciones pagadas incluida adelanto directo	S/. 6,578,335.45
Adicional N°01	S/. 410,703.08
Adicional de Obra N° 02	S/. 85,880.58
Mayores Metrados	S/. 44,572.33
Mayores metrados N°02 de la obra según Resolución de Gerencia Municipal N°396-2022/MDPN	S/. 123,710.42
Reajuste de precios a favor del contratista, según Inf. N°0532-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN.	S/. 1,288,953.18
TOTAL EJECUCION	S/. 8,532,155.04

EL SALDO A DEVOLVER ESTÁ CONSTITUIDO POR:

- La devolución de la retención de garantía de fiel cumplimiento al Supervisor de obra por el monto de: S/. 27,265.30
- Monto por Mayores metrados N°02 de la obra según Resolución de Gerencia Municipal N°396-2022/MDPN: S/. 123,710.42
- Monto por reajuste de precios a favor del contratista según Inf. N°0532-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN: S/.1,288,953.18
- Devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento N° E0008-02-2022 Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, y Carta Fianza N° CF-00000374-I emitida por Crecer Seguros. S/. 722,702.81

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

Que, cabe acotar que el reajuste a favor del Contratista fue establecido por el equipo técnico por la variación de costo de los materiales y otros en concordancia a la normatividad vigente.

Que, vistos los informes técnico financiero previos: INFORME N°1465-2022/JHSR/SGIDT-MDPN de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, el INFORME N°123-2022-UC/MDPN de la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, se declara PROCEDENTE la Liquidación Técnica Financiera de la Ejecución de la obra: Proyecto obra "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN EL PARQUE DE LA REVOLUCION DEL A.H. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA" - Código de Inversión 2508183, en concordancia al Artículo N° 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no existen observaciones.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de municipalidades, disposiciones conexas y en mérito a los documentos de gestión vigentes de la Municipalidad Distrital de Pueblo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera, presentado por la Empresa Contratista **CONSORCIO SANTA FE (integrado por CAFIMI GROUP E.I.R.L, INVERSIONES V Y V E.I.R.L. y C&P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.)**, según CONTRATO N°001-2022-MDPN de fecha 13/01/2022, por la Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SÚCRE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA" - Código de Inversión 2508158, Licitación Pública N°001-2021-MDPN/CS (Primera Convocatoria), Meta N°068-2021 y 048-2022, con el monto total de inversión S/ 8'893,066.39 (Ocho Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Sesenta y Seis con 39/100 soles); en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, sustentados en los documentos que forman parte del presente en anexos de Treinta (30) archivadores y normas vigentes sobre la materia.

Artículo Segundo.- APROBAR y DISPONER, el saldo a favor de la Empresa Contratista de la Ejecución de la obra **CONSORCIO SANTA FE (integrado por CAFIMI GROUP E.I.R.L, INVERSIONES V Y V E.I.R.L. y C&P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.)** por la suma total de S/ 1'412,663.60 (Un millón cuatrocientos doce mil seiscientos sesenta y con 60/100 soles), de lo cual se desprende lo siguiente:

1. Monto a facturar por concepto de Reajustes de precios por importe de S/ 1'288,953.18 incluido IGV.
2. Monto a facturar por concepto de mayores metrados de Obra N°02 aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 396-2022/MDPN por el importe de S/ 123,710.42 incluido IGV, de fecha 02/11/2022.
3. Devolución de carta fianza de fiel cumplimiento N° E0008-02-2022 SECREX CESCE y CF-00000374-1 Crecer Seguros.

Artículo Tercero.- APROBAR y DISPONER, el saldo a favor de la Consultoría de Obra: Contratista **CONSORCIO SAN PADRE PIO (Integrado por Jimmy ANGGELO ANTON MATTA y SAMUEL RAUL AIAS MEJIA)** por la suma total de S/ 27,265.30 (Veinte y siete mil doscientos sesenta y cinco con 30/100 soles), de lo cual se desprende lo siguiente:

1. Monto por devolución proveniente de la garantía de fiel cumplimiento del monto contractual: S/ 27,265.30 de acuerdo a los comprobante de pago C/P 1036, 1738, 2804 y 6245 - 2022.

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Empresa Contratista **CONSORCIO SANTA FE** (integrado por **CAFIMI GROUP E.I.R.L**, **INVERSIONES V Y V E.I.R.L.** y **C&P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.**), al **CONSORCIO SAN PADRE PIO** (Integrado por **Jimmy ANGGELO ANTON MATTA** y **SAMUEL RAUL AIAS MEJIA**), la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Entidad Municipal para los fines correspondientes.

Artículo Quinto.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, realice la verificación posterior de la citada liquidación de obra.

Artículo Sexto.- DISPONER y ENCARGAR a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, la Unidad de Contabilidad y a la Unidad de Tesorería proceder con el trámite correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUEBLO NUEVO

Edilberto Castro Robles

Abog. Edilberto Castro Robles
GERENTE MUNICIPAL