

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 018-2022-GDUO-SGOPT-MDMM

Magdalena del Mar, 05 de agosto de 2022

VISTOS; el Informe N°059-2022-MFTD-SGOPT-GDUO/MDMM de fecha 05 de agosto 2022, suscrito por la ingeniera de Obras de la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte, Ingeniera Civil, Mirella Fiorela Tolentino Donayre, con CIP N° 234243, mediante el cual recomienda la aprobación de la Liquidación de la Obra **“MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JIRÓN DOMINGO PONTE DESDE LA CUADRA 3 A LA 11, EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2492527, y;**

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°033-2020-A-MDMM, de fecha 13.02.2020, en su Artículo 5°, ítem c), se delega al Sub Gerente de Obras Públicas y Transportes la aprobación, suscripción u observación, según sea el caso, de las liquidaciones de contratos de consultoría de obras y de ejecución de obras, conforme lo establece los artículos 170° y 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Mediante el CONTRATO N° 020-2021-GAF-MDMM de fecha 29.10.2021 se realiza la contratación de CONSORCIO OHV 03 para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JIRÓN DOMINGO PONTE DESDE LA CUADRA 3 A LA 11, EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2492527, de la LP-SM-003-2021-MDMM-CS-1-1, por la suma de S/.3,697,822.35 (Tres Millones Seiscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Veintidós con 35/100 soles) incluido todos los impuestos de Ley.

Con fecha 15.11.2021, la Municipalidad distrital Magdalena del Mar entrega el terreno al contratista CONSORCIO OHV 03 se firma el acta de entrega de terreno en señal de conformidad.

Con fecha 16.11.2021, inicia el plazo de ejecución contractual, siendo el plazo previsto para el término de obra el 14.04.2022.

Con fecha 03.06.2022, concordancia con el Artículo 178°. - Recepción de Obras y Plazos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se suscribe el acta de recepción de obra, suscriben todos los miembros del comité de recepción, supervisión y contratista, en señal de conformidad.

Con fecha 04.07.2022, el contratista CONSORCIO OHV 03 ingresa su liquidación, mediante CARTA N° 078-2022-CONSORCIO OHV3/RC.

Con fecha 05.07.2022, mediante CARTA N° 470-2022-SGOPT-GDUO-MDMM este despacho remite Liquidación de Obra al Ingeniero Supervisor para su evaluación correspondiente.

Con fecha 15.07.2022, la Supervisión mediante CARTA N°110-2022/RVG, ingresa la



revisión de la liquidación del Contratista.

Con fecha 26.07.2022, mediante INFORME N° 057-2022-MFTD-SGOPT-GDUO/MDMM, de la ingeniera civil Mirella Fiorela Tolentino Donayre, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Transportes, se obtiene el siguiente resumen de Liquidación de Obra:

LIQUIDACION DE OBRA "MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JIRON DOMINGO PONTE DESDE LA CUADRA 3 A LA 11 EN EL DISTRITO MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA" CUI 2492527				
LICITACION PUBLICA N° 003-2021-MDMM-CS-1				
CONCEPTO	MONTOS APROBADOS	MONTOS PAGADOS	POR PAGAR	
1) VALORIZACIONES				
Valorización N° 01	S/636,566.62	S/636,566.62	S/0.00	
Valorización N° 02	S/350,128.95	S/350,128.95	S/0.00	
Valorización N° 03	S/240,005.68	S/240,005.68	S/0.00	
Valorización N° 04	S/214,328.69	S/214,328.69	S/0.00	
Valorización N° 05	S/169,600.47	S/169,600.47	S/0.00	
Valorización N° 06	S/171,425.46	S/171,425.46	S/0.00	
Valorización N° 07	S/192,259.53	S/192,259.53	S/0.00	
Valorización N° 08	S/303,361.10	S/303,361.10	S/0.00	
Valorización N° 09	S/311,755.21	S/311,755.21	S/0.00	
Valorización N° 10	S/355,637.63	S/355,637.63	S/0.00	
	S/2,945,069.34	S/2,945,069.34	S/0.00	
2) MAYORES METRADOS				
MAYORES METRADOS 1	S/41,575.56	S/41,575.56	S/0.00	
MAYORES METRADOS 2	S/57,428.74	S/57,428.74	S/0.00	
MAYORES METRADOS 3	S/85,347.71	S/85,347.71	S/0.00	
MAYORES METRADOS 4	S/41,402.66	S/41,402.66	S/0.00	
	S/225,754.67	S/225,754.67	S/0.00	
3) REAJUSTES DE PRECIOS				
Reajuste Val. N° 01	S/51,561.90	S/0.00	S/51,561.90	
Reajuste Val. N° 02	S/30,811.35	S/0.00	S/30,811.35	
Reajuste Val. N° 03	S/21,120.50	S/0.00	S/21,120.50	
Reajuste Val. N° 04	S/17,789.28	S/0.00	S/17,789.28	
Reajuste Val. N° 05	S/14,076.84	S/0.00	S/14,076.84	
Reajuste Val. N° 06	S/13,885.46	S/0.00	S/13,885.46	
Reajuste Val. N° 07	S/15,573.02	S/0.00	S/15,573.02	
Reajuste Val. N° 08	S/26,089.05	S/0.00	S/26,089.05	
Reajuste Val. N° 09	S/26,810.95	S/0.00	S/26,810.95	
Reajuste Val. N° 10	S/34,496.85	S/0.00	S/34,496.85	
Reajuste Mayores Metrados N° 01	S/3,367.62	S/0.00	S/3,367.62	
Reajuste Mayores Metrados N° 02	S/4,938.87	S/0.00	S/4,938.87	



Reajuste Mayores Metrados N° 03	S/7,339.90	S/0.00	S/7,339.90
Reajuste Mayores Metrados N° 04	S/4,016.06	S/0.00	S/4,016.06
	S/271,877.65	S/0.00	S/271,877.65
4) ADELANTOS OTORGADOS			
Adelanto Directo	S/0.00	S/0.00	S/0.00
Amortización de Adelanto Directo	S/0.00	S/0.00	S/0.00
Adelanto de Materiales	S/313,374.78	S/313,374.78	S/0.00
Amortización de Adelanto de Materiales	S/313,374.78	S/313,374.78	S/0.00
SALDO POR AMORTIZAR	S/0.00	S/0.00	S/0.00
5) DEDUCCION DE REINTEGROS			
Adelanto Directo	S/0.00	S/0.00	S/0.00
Adelanto de Materiales	S/5,617.87	S/0.00	S/5,617.87
	S/5,617.87	S/0.00	S/5,617.87
6) SUBTOTAL (1+2+3+4-5)	S/3,437,083.79	S/3,170,824.01	S/266,259.78
7) IGV (18%)	S/618,675.08	S/570,748.32	S/47,926.76
8) TOTAL	S/4,055,758.88	S/3,741,572.33	S/314,186.55
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (S/.)		S/314,186.55

Con fecha 01.08.2022, mediante CARTA N° 524-2022-SGOPT-GDUO-MDMM, se notifica al Contratista el Informe N° 057-2022-MFTD-SGOPT-GDUO-MDMM, mediante el cual se aprueba un saldo a favor del contratista por un monto de S/. 314,186.55 (Trescientos Catorce Mil Cientos Ochenta y Seis con 55/100) soles.

Con fecha 03.08.2022, mediante Carta N° 082-2022-CONSORCIO OHV03/RC, la Contratista CONSORCIO OHV 03. comunica la conformidad al Informe de Liquidación de Obra.

Con fecha 19.01.2022, mediante Informe N° 059-2022-MFTD-SGOPT-GDUO/MDMM, la Ingeniera Mirella Fiorela Tolentino Donayre, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Transporte, recomienda elaborar la Resolución que da por aprobada la Liquidación de Contrato de Obra.

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, y haciendo uso de las facultades delegadas a la Sub Gerencia de Obras Públicas en el literal c), del Artículo Quinto de la Resolución de Alcaldía N°052-2019-A-MDMM, de fecha 07 de enero de 2019.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación de contrato de obra, LP-SM-003-2021-MDMM-CS-1-1, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JIRÓN DOMINGO PONTE DESDE LA CUADRA 3 A LA 11, EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2492527, a cargo del CONSORCIO OHV 03 con un costo **final de obra de S/.4,055,758.88** (Cuatro Millones Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Ocho



con 88/100 Soles) inc. IGV; con un monto de obra contratado de **S/.3,697,822.35** (Tres Millones Seiscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Veintidós con 35/100 soles) con un monto por mayores metrados de **S/ 19,662.45** (Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Dos con 45/100), **con un saldo a favor del contratista de S/ 314,186.55** (Trescientos Catorce Mil Ciento Ochenta y Seis con 55/100 Soles) inc. IGV.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas el pago del saldo de la Liquidación a favor del contratista, ascendente a la suma de **S/.314,186.55** (Trescientos Catorce Mil Ciento Ochenta y Seis con 55/100 Soles) inc. IGV.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFÍQUESE al contratista CONSORCIO OHV 03., supervisión de obra Ing. Raúl Valdivieso Grados, con arreglo al Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento General, aprobado con Decreto Supremo N°004-2019-JUS.

REGISTRARSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVARSE

