



# Municipalidad Provincial de Canchis

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 388-2022-GM-MPC

Sicuani, 27 de diciembre de 2022

### VISTOS:

Resolución de Alcaldía N° 232-2022-MPC con fecha 15 de junio de 2022; Dictamen N° 008-2022-CRyLP-MPC, con fecha 27/10/2022; Informe N° 095-2022-MPC/GM-OSyLO/JLGR, con fecha 28/10/2022; Informe N° 06-2022-MPC/OSyLO/IO-MGTE, con fecha 02/11/2022; Informe N° 1186-2022-MPC/GM-OSyLO/CCV, con fecha 07/11/2022; Opinión Legal N° 1208-2022-OAJ-MPC, con fecha 10/11/2022 y sus actuados;

### CONSIDERANDO:

**Que**, conforme a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, prevé que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

**Que**, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio (...)";

**Que**, el Artículo 11° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, dispone que, concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta; la comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el Residente y/o Inspector de Obra, que servirá de base para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad, de ser el caso.

**Que**, la Municipalidad Provincial de Canchis, dentro del marco de sus funciones y competencias ha desarrollado y ejecutado proyectos de inversión pública, bajo los alcances de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueban las normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, que en su numeral 4 del artículo 1, señala que en la liquidación de obra la Entidad debe demostrar que el costo de la obra a ejecutarse por Administración Directa, resulta igual o menor al presupuesto base deduciendo la utilidad, situación que se evidencia en los presupuestos y que se refleja en la liquidación de obra.

**Que**, la Directiva N° 002-2018-GM-MPC denominada "Normas para el proceso de recepción y liquidación de proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Canchis" se instaure con el objetivo de establecer normas y procedimientos para la recepción y liquidación de Proyectos de Inversión Pública, así como Actividades de Mantenimiento, ejecutados por la Entidad en las modalidades de ejecución Presupuestaria Directa, Encargo o Convenio, en tal sentido la presente normativa es de aplicación para el presente caso.

**Que**, a través de la Resolución de Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural N° 065-2019-GIURMPC, con fecha 15 de octubre de 2019, se aprueba el Expediente Técnico del PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO", con CUI N° 2342014, bajo la modalidad de ejecución por administración directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendario, y con un presupuesto de inversión total de S/ 549,667.41 soles, conforme al cuadro siguiente:

**Que**, por Dictamen N° 008-2022-CRyLP-MPC, con fecha 27 de octubre de 2022, suscrito por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras Públicas, Ing. Cursio Cuno Vera Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. José Antonio Ccente Olarte Gerente de Infraestructura Urbana y Rural y el Cpc. Marco A. Peralta Vargas, Sub Gerente de Contabilidad; dictaminan que la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO", con CUI N° 2342014, ubicada dentro del casco urbano de Sicuani del Distrito de Sicuani y Provincia de Canchis - Cusco, cuya ejecución financiera han sido en los, año 2019 (SEC. FUNC. 0176) año 2020 (SEC. FUNC. 0098), 2021 (SEC. FUNC. 00125), siendo:

- El cumplimiento del objetivo del PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO". Mencionaron que ha cumplido con los objetivos del PI, puesto que cuenta con brindar adecuadas condiciones del servicio de sistema de agua potable y letrinas en los barrios de la Comunidad Campesina Condorsencca del Distrito De Sicuani.
- Los documentos sustentatorios que respaldan el presente informe de Liquidación Financiera han sido revisados y verificados en su contenido y formalidad por las áreas pertinentes, los cuales encontraron conformes. Las que adjuntaron en copias, comprobantes de pago, con sus respectivas Orden de Compra u/o servicio, factura, recibo



# Municipalidad Provincial de Canchis

por honorarios, boleta de venta, contratos, etc., la afectación a la meta correcta y estado pagado, los que encontraron conforme. Salvo aquello que ha sido registrado en desorden por parte de los responsables, lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en su artículo 01.

- Realizada la conciliación financiera con la Sub Gerencia de Contabilidad y la verificación física de los documentos, se ha determinado que la inversión total para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"** fue de S/ 745,462.28.
- En conciliación con la liquidación técnica el monto total de costo de obra es de S/ 745,462.28 (Setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 28/100 soles).

MONTO PRESUPUESTADO PARA LA OBRA	%	EJECUCIÓN FINANCIERA	%
<b>S/ 794,949.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>S/ 745,462.28</b>	<b>93.77%</b>

- Se ha obtenido la ejecución financiera en el ejercicio presupuestal del año 2019 por un monto de S/ 116,981.23 soles, del año 2020 por un monto de S/ 548,973.98 del año 2021 por un monto de S/ 79,507.07 haciendo un total de ejecución financiera por un monto de S/ 745,462.28 Soles.
- Valorización Física Final asciende a un monto de S/ 781,678.77 soles con respecto al presupuesto modificado al expediente técnico de S/ 794,949.10 soles, con una incidencia de 98.33% con respecto al monto modificado del expediente técnico COSTO REAL DE OBRA asciende a un monto de S/ 739,589.28 soles con una incidencia de 93.03%, existiendo una diferencia por S/ 42,089.49 soles, siendo menor el gasto y demuestra que SE HA CUMPLIDO con la Directiva N° 002-2018-GM-MPC "Normas para el proceso de Recepción y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Canchis", en el numeral 7, literal e. Funciones del equipo técnico de Liquidación de Proyectos de inversión en el contenido del Expediente de Liquidación, punto 4. Evaluación Técnica - Financiera, indica que la "La Evaluación Técnica Financiera, resulta de la comparación entre el Costo Total Valorizado de Obra Actualizada (Liquidación Técnica) en el Costo Real de la Obra (Liquidación Financiera). El Costo Real de la Obra en ningún caso debe ser mayor el Costo Total Valorizado de Obra actualizada. Si se presentará el caso, éste deberá ser justificado y técnicamente por el Residente y/o Inspector de Obra.

Monto Actualizado para la Ejecución de Obra	Valorización Física Final	%	Costo Real de Obra	%
<b>S/ 794,949.10</b>	<b>S/ 781,678.77</b>	<b>98.33%</b>	<b>S/ 739,589.28</b>	<b>93.04%</b>

Cabe mencionar que el sustento del menor gasto financiero se debe:

No se realizaron los pagos de gestión del proyecto.

No se realizaron pagos del plan de monitoreo arqueológico.

- Recomendaron, que el monto actualizado para la ejecución de obra es el monto de S/ 794,949.10 soles con respecto al presupuesto modificado del expediente técnico. La Valorización Física Final asciende a un monto de S/ 781,678.77 soles, que equivale a un 98.33% el COSTO REAL DE OBRA asciende a un monto de S/ 739,589.28 soles, que equivale a un 93.04%. Que, la Unidad Ejecutora deberá realizar el cierre del PIP, una vez aprobado mediante acto resolutorio de Liquidación Técnica y Financiera.
- Por lo tanto, solicitaron la aprobación mediante acto resolutorio de la Liquidación Técnico y Financiera de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**, con CUI N° 2342014;

**Que**, por Informe N° 095-2022-MPC/GM-OSyLO/JLGR, con fecha 28 de octubre de 2022, suscrito por el Cpc. José Luis Gallegos Ramos, Responsable de Liquidaciones Financieras, remite el dictamen de la elaboración de la liquidación técnica financiera del PI: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**, con CUI N° 2342014, para su aprobación mediante acto resolutorio;

**Que**, por Informe N° 06-2022-MPC/OSyLO/IO-MGTE, con fecha 02 de noviembre de 2022, suscrito por la Ing. Mileey Gaby Ticona Estofanero, Coordinadora del Área de Liquidaciones de Obra OSyLO, solicitaron la emisión del acto resolutorio de la Elaboración de la Liquidación Técnico Financiera del PI: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**, con CUI N° 2342014;

**Que**, mediante Informe N° 1186-2022-MPC/GM-OSyLO/CCV, con fecha 07 de noviembre de 2022, suscrito por el Ing. Cursio Cuno Vera, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, eleva dictamen de elaboración de Liquidación Técnico Financiera del PI: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**, con CUI N° 2342014, para su aprobación mediante acto resolutorio;





# Municipalidad Provincial de Canchis

Que, a través de la Opinión Legal N° 1208-2022-OAJ-MPC, con fecha 10 de noviembre de 2022, el Abog. Fredy Quispe Borda, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, declara PROCEDENTE la aprobación de la Liquidación Técnico y Financiera de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**, con CUI N° 2342014, ejecutada por administración directa, teniendo como Costo Real de Obra por el monto de S/ 739,589.28 (Setecientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y nueve con 28/100 soles), el monto por Ejecución Financiera de S/ 794,949.10 (Setecientos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve con 10 /100 soles) y un monto por Valorización Física Final de S/ 781,678.77 (setecientos ochenta un mil seiscientos setenta y ocho con 77/100 soles) y demás datos contenidos en el Dictamen N° 08-2022-CRyLP-MPC, de fecha 27 de octubre de 2022;

Que, el expediente de liquidación Técnico financiera de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**, con CUI N° 2342014, se encuentra regulado dentro de la Directiva N° 002-2018-GM-MPC "Normas para el proceso de Recepción y Liquidación de Proyectos de inversión de la Municipalidad Provincial de Canchis" vigente y aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 137-2018-GM-MPC, con el fin de determinar el costo final de obra y/o actividad para su trámite correspondiente, y se desprende que la finalidad de la Liquidación Regular de las obras, es determinar el costo final de la obra y/o actividad para su trámite correspondiente;

Que, es preciso señalar que en fecha 01 de diciembre de 2016, se promulgo el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones - INVIERTE.PE., el cual derogó la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, disponiéndose que su vigencia rige a partir del día siguiente de la publicación de su Reglamento; Reglamento que fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017 y publicado en el diario oficial "El Peruano" en fecha 23 de febrero de 2017; con el cual el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE PE, entro en vigencia el 24 de febrero de 2017; en ese contexto el numeral 125 del artículo 12, del citado Reglamento señala que, "Culminada la ejecución física de las inversiones, la UEI realiza la liquidación física financiera respectiva, y cierre del registro respectivo en el Banco de Inversiones";

Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1252 - Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, la elaboración de las Liquidaciones Técnicas Financieras y el cierre del registro respectivo en el Banco de Inversiones, le corresponde a la Unidad Ejecutora de Inversiones, Bajo esos preceptos normativos precisados, corresponde analizar el caso que nos avoca, teniendo en cuenta lo señalado por Miguel Salinas Seminario, en su libro "Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra", donde señala que el Procedimiento de Liquidación puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de alguna de las partes";

En ese sentido, corresponde analizar el caso en concreto, es así, que de los actuados se tiene que, habiéndose concluido con la ejecución de la obra por administración directa, y en mérito a los dispositivos legales antes indicados, la Entidad a fin de culminar la fase de inversión realizó - la Liquidación Técnica y Financiera del PI: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**, con CUI N° 2342014, en cumplimiento de lo dispuesto para la Directiva N° 002-2018-GM-MPC y lo señalado por la quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1252. Siendo así, la Comisión de Recepción y Liquidación de Proyectos de Inversión de la Entidad, integrada por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente de Infraestructura Urbana y Rural y el Sub Gerente de Contabilidad, emitieron el Dictamen N° 008-2022-CRyLP-MPC, para su aprobación bajo acto resolutivo de la Liquidación Técnico Financiera del PI;

Con los anexos que integran el expediente, los informes técnicos y el Dictamen N° 008 2022 CRyLP-MPC, emitido por la Comisión de Recepción y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública de la Entidad y opinión legal; se puede deducir, que se ha culminado con la fase de Inversión, correspondiendo su aprobación, a fin de realizar el cierre del PI.

Finalmente de lo referido precedentemente, este Despacho, ha cumplido con efectuar la revisión de la liquidación Técnico y Financiera, únicamente desde el punto de vista jurídico en merito a la Resolución de la Contraloría N° 195-88-CG; Directiva N° 002-2018-GM-MPC y la normatividad de INVIERTE.PE; es procedente la aprobación del PIP: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**, con CUI N° 2342014; corresponde que se apruebe mediante acto resolutivo de Gerencia Municipal.

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de la delegación de atribuciones, facultades y obligaciones encomendadas mediante Resolución de Alcaldía N° 232-2022-MPC, de fecha 15 de junio del 2022 y demás normas legales e informes pertinentes;

**SE RESUELVE:**





# Municipalidad Provincial de Canchis

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR**, el expediente de Liquidación Técnico Financiera del Proyecto de Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**, con CUI N° 2342014, bajo la modalidad Administración Presupuestaria Directa, con un Costo Real de Obra **S/ 739,589.28 soles**, con una Ejecución Financiera de la Obra de S/ 745,462.28 y un Valorización Física Final de S/ 781,678.77; que contiene el Acta de Conciliación Financiera, Liquidación Técnica, Valorizaciones, Documentos Técnicos Administrativos, Expediente Técnico, Presupuesto de obra con el siguiente detalle:

## Datos Generales:

Proyecto : **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES VILCANOTA, SANTA SOFIA, CHILI CHILI Y URAYPAMPA DE LAS COMUNIDADES PAMPA PHALLA Y PAMPA ANSA DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO"**.

CUI. N° : 2342014.

Función : 10 Agropecuaria

Programa Funcional : 025 Riego

Sub Programa Funcional : 0050 Infraestructura de Riego

Código SNIP : 380753

Código Único de Inversiones : 2342014

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados. Canon y Sobre canon, Regalías y REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Canchis

Unidad ejecutora : Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural

Área geográfica según I.N.E.I. : 06

Modalidad de ejecución : Ejecución presupuestaria directa (Administración Directa)

Meta año 2019 : 0178

Meta año 2020 : 0098

Meta año 2021 : 0125

**PERFIL VIABLE**

Monto de viabilidad : S/ 227,792.82 Soles.

Código SNIP : 380753

Código único de inversión : 2342014

Fecha de registro PIP : 21/05/2018

Fecha de viabilidad : 21/05/2018

**EXPEDIENTE TÉCNICO**

Ppto. de Expediente Técnico : S/ 549,667.41 GIUR N° 065-2019-GIUR-PMC 15/10/2019.

Ampliación Presupuestal N° 01 : S/ 190,578.13 GM N° 080-2020-GM-PMC 18/08/2020

Ampliación Presupuestal N° 02 : S/ 54,703.56 GM N° 040-2021-GM-PMC 14/03/2021

**MODIFICACIONES AL EXP. TECNICO (AMPLIACIONES PRESUPUESTALES):**

Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado : S/. 549,667.41

Presupuesto Modificación presupuestal N° 01 : S/. 190,578.13

Presupuesto Modificación presupuestal N° 02 : S/. 54,703.56

Presupuesto Total Modificado : S/. 794,949.10

**PLAZOS DE EJECUCIÓN**

Plazo de Ejecución Contractual : 60 días calendarios.

Fecha de Entrega de Terreno : 16 de octubre del 2019.

Fecha de Inicio de obra : 18 de noviembre del 2019.

Fecha de Culminación Programado : 16 de enero del 2020

Fecha Real Culminada : 30 de Abril del 2021

Plazo de ejecución inicial programado. : 60 días calendarios

Ampliación de plazo N°01 (aprobado). : 255 días calendario.

Ampliación de plazo N°02 (aprobado). : 67 días calendario.

Ampliación de plazo N°03 (aprobado). : 110 días calendario

Total, de plazo de ejecución (aprobado). : 492 días calendario.

Estado de la obra : Culminada.

Responsables de la ejecución de obra

Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Canchis.

Gerente de Infraestructura Urbana y Rural : Ing. Ivan Matuti Soto CIP N° 108406.

Elaboración del Expediente Técnico : PCYM Proyectos construcción y maquinaria E.I.R.L

Inspectores del Proyecto : ING. WILLAN ARTURO MARCAPURA ARAGON  
CIP N° 150018  
(DEL 05/11/19 hasta el 31/12/19).  
: ING. JOSÉ LUIS KANA CONCHA.  
CIP N°174770  
(Del 08/05/20 hasta el 31/12/20)  
: ING. YOFRE ESPINOZA GRANADA





# Municipalidad Provincial de Canchis

Residentes del Proyecto

CIP N°170088  
 (Del periodo 2021)  
 : ING. ÁNGEL ROGER CALLO LEÓN  
 CIP. NRO. 136386  
 (DEL 15/10/19 hasta el 31/12/19)  
 : ING. ÁNGEL ROGER CALLO LEÓN  
 CIP. NRO. 136386  
 (DEL 01/05/20 hasta el 31/12/20)  
 : ING. ÁNGEL ROGER CALLO LEÓN  
 CIP. NRO. 136386  
 (Del periodo 2021)  
 : Cpc. Gina Fabiola Pocco Chipao.  
 : Ing. Lizbeth Caballero Casafranca.

Liquidador Financiero  
Liquidador Técnico

## CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA:

Monto Actualizado para la Ejecución de Obra	Ejecución Financiera de la Obra	Valorización Física Final	Costo Real de Obra	%
S/ 749,949.10	S/ 745,462.28	S/ 781,678.77	S/ 739,589.28	93.04%

**ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR**, a la Unidad Ejecutora, realizar la transferencia del Proyecto de Inversión y cierre de proyecto con el registro de Formato N° 09 en el sistema INVIERTE.PE, para su operación y mantenimiento, de corresponder.

**ARTÍCULO TERCERO: DISPONER**, el estricto cumplimiento del presente Acto Resolutivo a la Gerencia de Administración y Finanzas y la Sub Gerencia de Contabilidad, efectúe según sea el caso la rebaja contable del monto de liquidación consignado en el expediente de liquidación presentado por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y la transferencia físico contable del proyecto. Bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR** la presente resolución a las áreas correspondientes de la Municipalidad Provincial de Canchis, para la implementación de las acciones que correspondan según sus atribuciones.

**ARTÍCULO QUINTO: DISPONER** a la Sub Gerencia de Tecnología de Información y Sistemas, para la publicación de la presente Resolución en Plataforma Digital Única del Estado – Municipalidad Provincial de Canchis.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

C.c.  
 Alcaldía.  
 OCI  
 Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural.  
 Gerencia de Administración y finanzas.  
 Sub Gerencia de Contabilidad.  
 Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.  
 Sub Gerencia de Tecnología de Información y Sistemas.  
 Archivo.  
 WRHT/GM/2022.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS  
  
 Ing. Wilber R. Hurtado Terrazas  
 GERENTE MUNICIPAL



Entregado a OsyLO:  
 10 archivadores (color rojo).  
 02 CD.  
 Anexos 21 Folios.