

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-II TRIMESTRE AÑO 2022
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
información al 31 de Diciembre de 2022

ITEM	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deductivo	PERIODO DE EJECUCIÓN			FECHA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL al 31.DIC.2022 (N° DE VALORIZACIONES)	RESIDENTE	SUPERVISOR /Jefe Supervisión	SUPERVISION DE OBRA		INSPECTOR	COORDINADOR OBRA	V° B°
											Adelanto directo SI	Adelanto Materiales SI		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA						ADICIONALES/DEDUCTIVO	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL			
9	2485752	2485752: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-21-2021-REGION CALLAO-1	90 DC	90 DC	CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II (CRANT INGENIEROS SAC, VYC SERVICIOS GENERALES SAC)	042-2021-GRC (08/11/2021) A Precios Unitarios	1,563,488.86	1,407,148.99	NO	NO	NO	24-nov-21	suspensión plazo 19feb2022 al 17abr22 (58dc)	20-abr-22			OBRA EN EJECUCIÓN; con penalidad máxima por atraso. Avance 69.17%. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 8	ING. FIDEL AMÉRICO ARGUEDAS ESCOBEDO (del 18/02/2022 a la actualidad); Ing. Carlos Enrique Vargas Ascarze (del 24/11/2021 al 17/02/2022)			Inspector: ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ	ING. FABIO ARISTIDE RAFFO PIZZONI		
10	2055893	2055893: CONSTRUCCION DE SALDO DE OBRA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	POR CONTRATA	CD 6-2021-RC-1	370 dc	371 dc	CONSORCIO VIAL CALLAO (BIDDLE INC SAC, SINOHYDRO COPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU)	054-2021-GRC (22/12/2021) A precios unitarios	116,327,265.11	116,308,466.02	11,630,846.60	Adelanto materiales 1: S/ 13,398,926.34 Adelanto materiales 2: S/ 9,862,766.86	NO	18-ene-22	1) Amp 1 : 1dc	23-ene-23			OBRA EN EJECUCIÓN. INGRESO DE VALORIZACION: 11	ING. FERNANDO EDGARDO VERÁSTEGUI MESIA	ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES SL. Jefe Supervisión: ING. CARLOS ALEJANDRO CUEVA NAVARRO	si 1) Adic al Contrato: =S/ 348,965.00	RER-208-2022-GRC, 18/07/2022		ING. GAARY LARENAS SANCHEZ	
11	2166434	2166434: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-2-2022-REGION CALLAO-1	240 DC	240 DC	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	023-2022-GRC (05/08/2022)	18,093,242.38	16,286,618.15	1,628,661.82	1,517,858.71	NO	25-ago-22	0	21-abr-23			OBRA EN EJECUCIÓN. INGRESO DE VALORIZACION: 5 AVANCE FÍSICO : 36.44%	ING. CARLOS FRANCISCO ECHEGARAY VARGAS CIP 20571	CONSORCIO INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. Jefe de Supervisión: ING. JOSE ANTONIO YOMONA COLLASOS-CIP 140662			ING. EDUARDO BRUNO CASTILLO		
12	2306574	2306574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-10-2021-REGION CALLAO-1	90 dc	124 dc	CONSORCIO VILLA DEL MAR (SIADEC INGENIEROS S.A.C.-CONTRATACIONES LUCEMAR EIRL)	032-2021-GRC (14/09/2021) A precios Unitarios	1,971,782.57	1,774,586.32	NO	NO	si Adic 1 S/ 230,518.51	29-sep-21	1) N°01 - APROBADO (12 D.C.), 2) N° 02 - DENEGADO, 3) N°03 APROBADO (12 D.C.), 4) N°04 - DENEGADO, 5) N°05 - DENEGADO	20-ene-22	07-feb-22	28-feb-22	OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN LIQUIDACION	ING. JAVIER LIZARDO LIMAYLLA BALDOCEA			Inspector: ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ		
13	2494043	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-26-2021-REGION CALLAO-1	60 DC	125 DC	INVERSIONES CAMIARO S.A.C.	052-2021-GRC (10/12/2021) A precios unitarios	1,436,428.43	1,292,785.59	NO	NO	SI Adic1 = S/ 180,505.63	21-ene-22	suspensión plazo 16 al 29mar22; Ampli 1: 6 dc; Ampli 2: 29 dc; plazo suspendido desde 6/05/22 por adic 1, reinicio de obra 27/09/2022	14-oct-22			OBRA EN EJECUCION. Con penalidad máxima, en ejecución de partidas del Adicional N° 1. Avance físico contractual al 98.46%. VALORIZACIONES APROBADAS: 5	ING. RICARDO WALTER FLORES GABRIEL			Inspector: ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ	ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA		
14	2494049	2494049: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-24-2021-REGION CALLAO-1	60 DC	80 DC	INVERSIONES CAMIARO S.A.C.	051-2021-GRC (10/12/2021) A precios unitarios	818,960.98	737,064.89	NO	NO	NO	06-ene-22	1) Amp. 1: 20dc	26-mar-22	07-nov-22	22-dic-22	OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA - VALORIZACIONES APROBADAS: 5	ING. JESÚS ALCIDES ALARCÓN RAMOS			Inspector: ING. FABIO ARISTIDE RAFFO PIZZONI	ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ		
15	2510689	2510689: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	CD 3-2021-RC-1	20 DC	20 DC	CONSORCIO SANTA ROSA (H&G ZAFIRO SAS- MICSA SAC)	02-2022-GRC (19/01/2022) A suma alzada	410,878.58	410,877.89	41087.77	NO	NO	18-mar-22	NO	06-abr-22			OBRA CULMINADA pero se declaró nulidad de contrato en fiscalización posterior de OEC del procedimiento de selección	ING. LEONCIO MANUEL GONZÁLES PALOMINO			Inspector: ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA	ING. CARMELO LÓPEZ FERNÁNDEZ		
16	2478879	2478879: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-36-2021-REGION CALLAO-1	90 DC	90 DC	20534004185 - HUACHECSA S.R.L. - HCSA S.R.L.	05-2022-GRC (07/03/2022) A suma alzada	491,886.50	442,697.85	NO	NO	NO	23-mar-22	NO	20-jun-22	06-jul-22	13-jul-22	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION. VALORIZACIONES APROBADAS: 4	ING. LUIS JULIÁN HUERTA PALACIOS	ING. PAUL JESÚS RAMOS LÓPEZ			ING. EDUARDO BRUNO CASTILLO		
17	2471599	2471599: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-1-2022-REGION CALLAO-1	150DC	252 dc (150 dc+ suspensión 6 dc+ suspensión 96 dc)	CONSORCIO MIGUEL GRAU (20501581951 - CONSTRUCTORA DOLPHIN S.A.C.- 20503953839 - SCHREDER PERU S.A.C.- 20553453845 - CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS ROMA S.A.C.)	007-2022-GRC (06/04/2022) A suma alzada	13,212,102.01	11,890,891.81	1,189,089.18	NO	NO	18-may-22	suspensión plazo 1: 20/05/2022 a 25/05/2022 Suspensión de plazo 2: 02/07/2022 a 06/10/2022				OBRA SUSPENDIDA, Nulidad de oficio de contrato de obra por la transgresión del principio de presunción de veracidad (Res. Ejec. Reg. N° 323-2022 de fecha 22/11/2022). Avance físico a 3.34 % VALORIZACIONES APROBADAS: 2	ING. BLADYMR GILVONIO MALDONADO			ING. JORGE RICARDO SANABRIA CÁCERES	ING. JOSÉ MESTANZA MALASPINA		

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-II TRIMESTRE AÑO 2022
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
información al 31 de Diciembre de 2022

ITEM	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	Nº PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	Nº CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deductivo	PERIODO DE EJECUCIÓN			FECHA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL al 31.DIC.2022 (Nº DE VALORIZACIONES)	RESIDENTE	SUPERVISOR /Jefe Supervisión	SUPERVISION DE OBRA		INSPECTOR	COORDINADOR OBRA	Vº Bº
											Adelanto directo \$/	Adelanto Materiales \$/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA						ADICIONALES/DEDUCTIVO	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL			
1	2332392	2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-3-2019-REGION CALLAO-1	180 dc	419 dc	CONSORCIO VILLA EMILIA (integrado por SIADEC INGENIEROS S.A.C. - OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L.	005-2019-GRC (24/12/2019) A Precios Unitarios	11,170,248.83	10,053,223.95	NO	2,010,844.79	si Adic 1-deduc 1=S/ 1,002,557.45. Reducción prestaciones por \$/ 1,280,043.75	12-feb-20	1) 164dc 2) 75	06-may-22	27-jun-22	19-sep-2022	OBRA EJECUTADA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION A. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 14 (OBRA PRINCIPAL) + 6 (ADIC 1)	ING. ROBERTO JULIAN LLAJA TAFUR	CONSORCIO SANTA ROSA. Supervisor: Ing. DANIEL WILFREDO PAREDES ARCE (antes JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO)				ING. EDUARDO BRUNO CASTILLO	
2	2333408	2333408: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-1-2019-REGION CALLAO-1	180 dc	669 dc (180 dc+7 dc ampl+28 dc por suspensión+ plazo interv.económica con penalidad)	GRUPO H Y S S.R.L.	006-2020-GRC (27/08/2020) A precios unitarios	9,815,159.92	8,833,643.93	883,364.39	1,766,728.78	si 1) Adic 1 denegado 2) Adic 2-deduc 1=S/ 100,375.60	01-dic-20	1) 3dc; 2) 4dc; 3,4,5) denegados; 6) suspensión plazo 28 dc 7) plazo interv. Económica con penalidad	30-sep-22	25-oct-22	28-dic-22	OBRA EJECUTADA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION, Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 18 (OBRA PRINCIPAL) +2 (ADIC 2)	ING. OSCAR ALFREDO LOPEZ MARQUINA	CONSORCIO RIMAC: Supervisor: ING. RENZO GIULIANO RIVA MELENDEZ	Si 1) Adic por Extension de Servicios =S/ 580,272.80	RG-157-2021-GRC-GA, 08/11/2021		ING. FABIO ARISTIDE RAFFO PIZZONI	
3	2382730	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-4-2020-REGION CALLAO-1	270 dc	364 dc	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por: CONDAL E.I.R.L. - AAS TRES DIAMANTES EIRL	026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	12,760,967.96	11,484,871.17	1,722,730.68	2,871,217.80		14-ene-21	1)Plazo suspendido 11/06 al 2/11 de 2021; 2) Ampl n° 1 y 2 DENEGADO; 3)Amp N° 3: 16dc; 4) Amp N° 4: 21dc; 5) Ampl N° 5: DENEGADO; 6) Ampl N° 6: 2 dc; 7) Ampl N° 7: 55dc	suspensión temporal desde 4/05/2022 Reinicio de obra 09-nov-2022 Suspensión de obra: 09-nov-2022 hasta la aprobación del adicional de obra		OBRA EN EJECUCIÓN, Suspensión temporal de plazo desde el 04/05/2022 hasta aprobación de Sedepal de empalme. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 14 (OBRA PRINCIPAL) + 7 (ADIC 2) + 2 (ADIC 3)	ING. ANNIE LADY GALINDO ANAYA CIP N° 104507 en reemplazo del ING. ALAIN MAX ROBLES BENAVIDES CIP N° 10276	CONSORCIO SUPERVISOR SEÑOR DE LOS MILAGROS Supervisor: ING. SANTIAGO ALVAREZ MEDINA				ING. LUIS CASAS NOLAZCO		
4	2173445	2173445: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	POR CONTRATA	AS-36-2020-REGION CALLAO derivada de LP-SM-6-2020-REGION CALLAO-1	330 dc	462 dc (330 dc+81 dc ampl+51 dc por suspensión)	CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L., SUCURSAL DEL PERU	007-2021-GRC (11/03/2021) A precios unitarios	9,178,659.85	8,811,513.45	1,321,727.02	AdelMat N° 01: \$/ 1'104,550.38; AdelMat N° 02: \$/ 712,610.46	si Adic 1: \$/ 21,044.56; Adic 2-deduc2: \$/ -49,704.53; Adic 3-Deduc3: \$/ 16,875.89; Adic 4: \$/ 59,474.43; aut M Metrado \$/ 28,251.36; Adic 5: \$/ 116,500.00; Adic 6-deduc6: \$/ 260,264.49; Adic7-Ded7: \$/ 71,325.55; Adic8: \$/ 35,507.38; Aut M Metrado 1: \$/ 68,562.74; Adic9-ded 9: \$/ 33,484.59 ; Aut. mayores metrados 2: \$/ 68,562.74	31-mar-21	1) Suspensión Plazo Mutuo acuerdo 05 dc; 2) Amp 1: 16 dc; 3) Amp 2:32dc; 4) Ampl 3: Denegado; 5) Amp 4: 12dc; 6) Ampl6: Denegado; 7) Ampl6: 12dc; 8) Suspensión plazo mutuo acuerdo: 46 dc; 9) Amp7: 8 dc.	05-jul-22	19-jul-22	21-sep-22	OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA A DIRESA PARA USO Y MANTENIMIENTO. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 17 (obra principal) + 12 (adicionales) + 2 (mayores metrados)	ING. JAVIER ALCIDES ARTEAGA CISNEROS- CIP N° 9322 (reemplaza a ING. JULIO TONY ALIAGA CANO)	CONSORCIO SAN JOSE. Supervisor: ING. HENRY ALFONSO JAVE BURGA (reemplaza a ING. GERMAN FERNANDO CASUSOL IBERICO)	si 1) Mayor Prestacion de Servicio: = \$/ 89,110.36	RER-263-2022-GRC-16/09/2022		ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES	
5	2173444	2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-8-2020-REGION CALLAO-1	395 dc	599 dc	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	010-2021-GRC (17/03/2021) A Suma alzada	10,797,482.86	10,678,710.54	1,067,871.05	2,135,742.10	si 1) Adic 1-deduc 1= \$/ 22,540.55; 2)Adic 2-deduc2= \$/ 20,540.19 3) Adic N°03, deduc3= \$/ 85,700.53 4) Adic N°04, deduc4= \$/ 32,130.41	20-abr-21	1) Ampl 1: 30dc; 2)Ampl 2: 43dc; 3) Amp 3: denegado 81dc; 4) Ampl 4: denegado 31dc 5)Ampl 5 Denegado 61dc; 6) Ampl 6 60dc; 7) Ampl 7 56dc; 8) Ampl 8 44dc; 9) Ampl 9: denegado	21/12/2022		OBRA EN EJECUCIÓN, Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 21 (obra principal)+7 (2-adic 1 + 2 adic2+3 adic 3)	ING. WILLIAM VIGO VERGARAY	CONSORCIO MILKO. Supervisor: ING. JIMMY WALTER GARBAY BENDEZÚ				ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERÍA		
6	2112478	2112478CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-4-2022-REGION CALLAO-1	360 DC	360DC	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. RUC: 20173126345	Contrato N°036-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; de fecha 14/09/2022	10,966,599.00	10,962,760.69	\$/ 1,096,276.07	1) Adelanto materiales N° 1 = \$/ 1,096,276.07 2) Adelanto materiales N° 2 = \$/ 1,096,276.05	NO	01-oct-22		25-sep-2023		Obra en Ejecucion	Ing. Cesar Martín Sánchez Gomez CIP N°58380	Ing. Jose Manuel Hinojosa Lizarrega				ING. BELLA FLOR ALFA SANTA CRUZ		
7	2491549	2491549- REMODELACIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA- DIRESA CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (saldo de obra)	POR CONTRATA	CONTRATACION DIRECTA 05-2022-OEC	90 DC	90 DC	FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD		2,140,278.37	2,140,278.37									OBRA IOARR CON OTORGAMIENTO DE BUENA PRO (20- dic - 2022) EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO					ARO. JOSÉ LUIS CUEVAS RODRIGUEZ		
8	2458052	2458052: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(A) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-7-2021-REGION CALLAO-1	90 dc	159 DC	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	025-2021-GRC (22/07/2021) A suma alzada	1,268,989.64	1,142,090.88	114,209.07	201,000.00	si Adic 1-deduc 1= \$/ -89,681.45	12-ago-21	1) 17dc; 2) 52 dc	17-ene-22	09-feb-22	04-mar-22	OBRA EJECUTADA, CON APROBACION DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO OBRA (RES. GER. REG. N° 00034-202-GRC/GR)	ING. PABLO CESAR PIZARRO VENEGAS			Inspector: ING. ANTERO MILIAN DIAZ	ING. YSABEL MARIU ESCORZA VELASQUEZ		

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-II TRIMESTRE AÑO 2022

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Información al 31 de Diciembre de 2022

ITEM	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deducivo	PERIODO DE EJECUCIÓN			FECHA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL al 31.DIC.2022 (N° DE VALORIZACIONES)	RESIDENTE	SUPERVISOR /Jefe Supervisión	SUPERVISION DE OBRA		INSPECTOR	COORDINADOR OBRA	V° B°
											Adelanto directo SI/	Adelanto Materiales SI/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA						ADICIONALES/DEDUCTIVO	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL			
18	2420291	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (120 dc)	POR CONTRATA	AS-SM-1-2022-REGION CALLAO-1	120 DC	120 DC	M&S PROYECTS S.A.C.	011-2022-GRC (19/04/2022) A Suma Alzada	1,472,483.23	1,325,234.91	132,523.49	265,046.98	NO	25-may-22	suspensión plazo desde el 20/06/22			OBRA EN EJECUCIÓN CON SUSPENSIÓN TEMPORAL, SE ESTÁ EVALUANDO ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE. VALORIZACIONES APROBADAS: 2	ING. VICTOR JAIME LUNA LLANOS CIP 89862 DEL 21/10/2022 A LA ACTUALIDAD EN REEMPLAZO DE ING. MIL ALBERTO BANCALLAN VERONA			Inspector: ING. CARMEN OLIVIA TORRES HIDALGO	ING. DIOMEDES ALBERTO CORDOVA LEON			
19	2533770	2533770: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (SI 247,599.00)	POR CONTRATA	AS-SM-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 4)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R.L	025-2022-GRC (02/09/2022)	275,110.00	247,599.00	24,759.90	NO	NO	07-oct-22	Suspensión de plazo desde el 18/11/2022	05-dic-22		OBRA EN EJECUCIÓN CON SUSPENSIÓN TEMPORAL POR APROBACION REDUCCION DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA. VALORIZACIONES APROBADAS: 0	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP N° 85977 (Del 07/10/2022 a la actualidad); Ing. Gonzalo Román Casavila Vica CIP N° 104724 (Del 30/09/2022 al 06/10/2022)			Inspector: ING. ROXANA DEL CARMEN QUIPUZCOA OLGUIN CIP N° 45702	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ			
20	2533995	2533995: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (SI 239,031.00)	POR CONTRATA	AS-SM-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 2)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R.L	027-2022-GRC (02/09/2022)	265,590.00	239,031.00	23,903.10	47,806.20	NO	06-oct-22	0	04-dic-22		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA VALORIZACIONES APROBADAS: 2	ING. ROBERTO LLAJA TAFUR, CIP N° 092808			Inspector: ARQ. KARINA JANETH CARRANZA QUISPE CAP N° 15001	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ			
21	2533996	2533996: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (SI 243,684.01)	POR CONTRATA	AS-SM-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 3)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R.L	026-2022-GRC (02/09/2022)	270,760.00	243,684.01	24,368.40	NO	NO	29-sep-22	0	27-nov-22		OBRA EN EJECUCION CON PENALIDAD POR ATRASO. VALORIZACIONES APROBADAS: 2	ING. JOSÉ GONZALO MEDINA OCHOA			Inspector: ING. JUAN CORDOVA CONDOR	ING. ROXANA QUIPUZCOA OLGUIN			
22	2533998	2533998: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (SI 282,177.00)	POR CONTRATA	AS-SM-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 1)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R.L	028-2022-GRC (02/09/2022)	313,530.00	282,177.00	28,217.70	NO	NO	29-sep-22	0	27-nov-22	19-dic-22	28-dic-22	OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA. VALORIZACIONES APROBADAS: 2	ING. MAURICIO QUIQUIA ORBAL			Inspector: ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA	ING. ROXANA QUIPUZCOA OLGUIN		
23	2153330	2153330: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL A.A.H.H. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA	POR CONTRATA	DIRECTA - PROC-4-2022-GRC-OEC-1	90 DC	90 DC	AJC CONTRATISTAS SAC	058-2022-GRC (29/11/2022)	2,716,759.62	2,716,759.62	NO	NO	NO	15-dic-22	0	15-mar-23		OBRA EN EJECUCION	ING. ESDON KREISLER CRUCINTA GONZALES			Inspector: ING. JOSE MESTANZA MALASPINA	ARO. KARINA CARRANZA QUISPE			

Fuente: Información recopilada en las fichas de obras y de los coordinadores de obra