

Resolucion Jefatural N°000014-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	LIQUIDACION DE CUENTAS - CONTRATO DE OBRA	
	Código: FPO02.04.03-PRONIED	Versión: 01

Obra :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY - SULLANA - SULLANA - PIURA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA REGIÓN PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SULLANA", CON CÓDIGO ÚNICO N°2131606		
Ubicación :	PIURA	SULLANA	SULLANA
Proceso :	A.S. N°156-2019-MINEDU/UE 108-1, DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°019-2019-MINEDU/UE		
Contratista :	GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES S.A.C.		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal		
	Monto Contractual	3,694,658.83	
1.1.2	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	-269,441.78	
1.1.3	Resolución de Contrato		
	Gastos por Resolución de Contrato - Art. 207° RLCL	-518,930.52	
1.1.4	Sub Total		2,906,286.53
1.1.5	I.G.V. (18%)		523,131.58
1.1.6	TOTAL INVERSIÓN	S/	3,429,418.11
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Principal	3,887,023.03	
1.2.3	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	221,549.37	
1.2.5	Sub Total		4,108,572.40
1.2.6	I.G.V. (18%)		739,543.03
1.2.7	TOTAL PAGADO	S/	4,848,115.43
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		
	- En efectivo	S/ 1,202,285.87	
	- I.G.V.	S/ 216,411.45	

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0	CONCEDIDOS		
2.1.1	Directo	2,419,017.91	
2.1.2	Materiales	4,031,696.51	6,450,714.42
2.2.0	AMORTIZADOS		
2.2.1	Directo	583,053.48	
	Rev. al Tesoro Público - Ejecución de Carta Fianza	1,835,964.43	
2.2.2	Materiales	1,033,246.99	
	Rev. al Tesoro Público - Ejecución de Carta Fianza	2,998,449.52	6,450,714.42
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-

III RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0	RETENIDOS		0.00
3.2.0	DEVUELTOS		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00

IV PENALIDAD

4.1.0	AUTORIZADA		361,567.30
4.2.0	DESCONTADA		8,705.91
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	352,861.39

V OTROS

6.1.0	AUTORIZADA (Elaboración de liquidación de obra según R.J. N° 4125-2013-ED)		5,025.00
6.2.0	DESCONTADA		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	5,025.00

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	RESUMEN DE SALDOS - CONTRATO DE OBRA	
	Código: FPO02.04.04-PRONIED	Versión: 01

Obra	:	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY - SULLANA - SULLANA - PIURA, DEL PROYECTO DE
Local	:	I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	A.S. N°156-2019-MINEDU/UE 108-1, DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°019-2019-
Contratista	:	GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES S.A.C.

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.	1,202,285.87	216,411.45		
II	ADELANTOS	0.00			
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO			0.00	
IV	PENALIDAD	352,861.39			
VI	OTROS	5,025.00			
TOTAL S/		1,560,172.26	216,411.45	0.00	0.00

A Cargo del Contratista		
- En Efectivo	S/	1,202,285.87
- En IGV	S/	216,411.45
- Penalidad	S/	352,861.39
- Otros	S/	5,025.00
		S/. 1,776,583.71