



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 003-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

003

Chulucanas,

12 ENE 2023

**VISTOS**, la Carta N° 006-2022-CONSORCIO JOSE GALVEZ y Hoja de Registro y Control N° 2997 de fecha 14 de noviembre de 2022, Informe N° 081-2022/GRP- 402420 ING. EAVC, de fecha 16 de noviembre de 2022, Carta N° 159-2022/GRP-40200-402400-402420, de fecha 17 de noviembre de 2022, Carta N° 003-2022-CM&L Talandracas RL y Hoja de Registro y Control N° 3496 de fecha 12 de diciembre de 2022, Informe N° 89-2022-2022/GRP- 402420 ING. EAVC, de fecha 22 de diciembre de 2022, carta n° 189-2022/GRP-402000-402400-402420 de fecha 23 de diciembre de 2022, Carta n° 007-2022-Consortio José Gálvez y Hoja de Registro y Control N° 3765 de fecha 27 de diciembre de 2022, Informe N° 090-2022/GRP-402400-ING.EAVC de fecha 28 de diciembre de 2022, con Proveído de la Sub División de Obras de fecha 29 de diciembre de 2022, Informe N° 001-2023/GRP-402420-ELO de fecha 04 de enero de 2023, así como el Informe N.º 029-2023/GRP-402400-402420, fecha 12 de enero de 2023, relacionada con la liquidación del contrato de la ejecución de la OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"; Y;

**CONSIDERANDO:**

Que, como resultado del Acto de Presentación de Propuestas, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro en el procedimiento especial de contratación N° 005-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, por el Sistema a SUMA ALZADA de fecha 20 de abril de 2021, se suscribe el Contrato de Ejecución de la OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", Ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista CONSORCIO JOSE GALVEZ, el monto total del presente contrato asciende a S/.9'066,731.22 (Nueve Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Uno con 22/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley, el plazo de ejecución del presente contrato es de doscientos cuarenta (240) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas la condiciones obligaciones para las partes.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°200-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 24 de noviembre de 2021, **se aprueba** el Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.179,020.80 (Ciento Setenta y Nueve Mil Veinte con 80/100 soles), incluido el IGV, con un porcentaje de incidencia de 1.97%, del monto Contractual, conforme al expediente Deductivo N° 01 alcanzado por el Consorcio M&L Talandracas; conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución..

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°036-2022/GOB.REG.PIURA-GGR, de fecha 05 de abril de 2022, se aprueba la Prestación Adicional de Obra N° 01 Vinculante al Deductivo de Obra N° 01 para la Ejecución de la obra: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADOTALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.146,575.89 incluido IGV, que representa una incidencia del 1.62% del monto del contrato original, el cual es vinculante a deductivo de obra N° 01 por el monto de S/ 179,020.80 que representa una incidencia del 1.97% el cual resulta mayor por el monto del adicional de obra n° 01, por lo cual no se requiere de la emisión de certificación presupuestal.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°056-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 01 de junio de 2022, se Resuelve APROBAR Prestación Adicional de Obra N° 02 para la Ejecución de la obra: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.32,216.36, que representa una incidencia del 0.355% del monto del contrato original, no superando el límite establecido; teniendo en cuenta la precesión respecto que no



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 003 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

12 ENE 2023

se requiere certificación presupuestal, toda vez, que la obra cuenta con un saldo presupuestal de S/ 32,444.91, producto de la diferencia entre el adicional de obra N° 01 (S/ 146,575.89) y el deductivo vinculante N° 01 (S/ 179,020.80).

Que, con fecha 23 de setiembre de 2022, se suscribe el Acta de Recepción, de la Obra: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA" se adjunta los metrados Post Construcción de acuerdo con lo dispuesto en la norma técnica de Control Interno 600-14, aprobada por Resolución de Contraloría N°072-98-26 de junio de 1998.

Que, con fecha 04 de octubre de 2022, se suscribe el Acta de Sesión en Uso de la Obra: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", dejando constancia que la infraestructura educativa se encuentra en buenas condiciones, para uso, mantenimiento, conservación, custodia y administración, asimismo se deja constancia que en la presente, la presencia de la GSRMH y El Director del I.E JOSE GALVEZ EGUSQUIZA.

Que, mediante informe N° 029-2023/GRP.402120, de fecha 12 de enero de 2023, la Sub División de Obras, da su conformidad a la liquidación final revisada por el Supervisor alcanzada con el Carta N° 01-2022/Z&Z.SO, de fecha 08 de enero del 2022, con Hoja de Control y Registro N° 0321 de fecha 11 de febrero de 2022, a su vez ha sido firmada por el contratista y la Supervisión en señal de aceptación siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Dirección sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub regional Morropon Huancabamba Gobierno Regional Piura.

Que, con fecha 04 de enero de 2023 con el Informe N° 01-2023/GRP-GSRMH-402420-ELO en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.0 CONTRATO VIGENTE

1.1.0 AUTORIZADO

|                                       |     |              |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| 1.1.1 Contrato original               | S/. | 7'683,670.53 |
| 1.1.2 Deductivo N° 01                 | S/. | (151,712.54) |
| 1.1.3 Adicional N° 01                 | S/. | 124,216.86   |
| 1.1.4 Adicional N° 02                 | S/. | 27,302.00    |
| 1.1.5 Reajuste del Contrato Principal | S/. | 684,322.89   |

DEDUCIONES

|                                            |     |             |
|--------------------------------------------|-----|-------------|
| 1.1.6 Reajuste de Adelanto directo         | S/. | (29,740.50) |
| 1.1.8 Reajuste de adelanto para Materiales | S/. | (45,555.53) |



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 003 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

12 ENE 2023

|                                      |           |                      |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>TOTAL</b>                         | <b>S/</b> | <b>8, 292,503.71</b> |
| 1.2.0 PAGADO                         |           |                      |
| 1.2.1 Contrato Original              | S/        | 7'531,957.97         |
| 1.2.2 Adicional N° 01 y 02           | S/.       | 151,518.86           |
| 1.2.2                                |           |                      |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>S/</b> | <b>7'683,476.83</b>  |
| Saldo a Favor del Contratista        | S/        | 609,026.88           |
| 2.00 Adelantos                       |           |                      |
| 2.1.1 <b>Directo</b>                 |           |                      |
| Concedido                            | S/.       | 768,367.05           |
| Amortizado                           | S/.       | (768,364.10)         |
| Saldo encontra del Contratista       | S/.       | 2.95                 |
| 2.1.2 <b>Materiales</b>              |           |                      |
| Concedido                            | S/.       | 1'536,734.10         |
| Amortizado                           | S/.       | (1'536,734.10)       |
| Saldo A favor del Contratista        | S/.       | 0.00                 |
| 3.00 Impuestos Generala a las Ventas |           |                      |
| Autorizado                           | S/.       | 1'492,650.67         |
| Pagado                               | S/        | (1'383,025.84)       |
| Saldo a favor del Contratistas       | S/.       | 109,624.83           |
| 4.00 Penalidad                       |           |                      |
| Autorizado                           | S/.       | 100,050.00           |
| Saldo en contra del Contratista      | S/        | 100,050.00           |

**RESUMEN**

|                                     |     |              |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| 1. CONTRATO VIGENTE S/IGV           | S/. | 609,026.88   |
| 2. IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS | S/. | 109,624.83   |
| 3. SALDO EN CONTRA DE AM            | S/. | (2.95)       |
| 4. PENALIDAD                        | S/  | (100,050.00) |
| Saldo a Favor del Contratista       | S/. | 618,598.76   |

Que, existe saldo a favor del Contratista Consorcio José Gálvez por los conceptos de Ejecución

Contractual:



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

003

Chulucanas,

2 ENE 2023

LIQUIDACION CONTRACTUAL

|                                       |     |               |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| 1.- Contrato Vigente S/IGV            | S/  | 609,026.88    |
| 2.- Impuestos Generales a las Ventas. | S/  | 109,624.83    |
| 3.-Saldo en contra AM                 | S/. | ( 2.95)       |
| 4.- Penalidad                         | S/  | ( 100,050.00) |
| El Saldo a favor del Contratista      | S/  | 618,598.76    |

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero del 2023.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la liquidación del contrato de ejecución de la Obra: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ejecutado bajo la modalidad de Contrata por el Contratista CONSORCIO JOSE GALVEZ cuyo Valor asciende a S/ 9'785,145.39 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 39 /100 SOLES), para efectos contables se adjunta los anexos N° 01 y 02 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

**ARTICULO SEGUNDO.** - La Liquidación Contractual a favor del Contratista CONSORCIO JOSE GALVEZ, asciende a S/ 618,598.76 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 76/100 SOLES).

**ARTICULO TERCERO.** - La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, Gobierno Regional Piura, rebajara de sus activos el importe asciende a S/ 9'785,145.39 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 39 /100 SOLES) Por la ejecución de la Obra: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO TALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

**ARTICULO CUATRO.** - NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica y de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Contratista, CONSORCIO JOSE GALVEZ, con domicilio legal calle Ayacucho N° 741, Distrito de Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura

**REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE**

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba

ING. WALTER HUANCA CHINCHAY  
CIP 107258  
GERENTE SUB REGIONAL

## ANEXO N° 01

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA   | : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR |
| PROGRA. F  | : 047 EDUCACION PRIMARIA                                                   |
| SUB PROGRA | : 0104 EDUCACION PRIMARIA                                                  |
| FUNCION    | : 22 EDUCACION                                                             |
| COMPONENTE | : 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR      |
| FINALIDAD  | : 00044 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                          |
| FUENTE F.  | : 1 RECURSOS ORDINARIOS                                                    |

|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD/PROY. | : REHABILITACION DE LA INFRAESTRUTURA DE I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO LALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA. |
| CONTRATISTA     | : CONSORCIO JOSE GALVEZ                                                                                                                                                      |

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 02-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G  
AÑO 2021  
M. EJECUTADO: 9,785,154.39

| MES                                           | AÑO | VALORIZACIONES |                    |                      |                  |                       | MONTO<br>BRUTO<br>VALORIZADO | DESCUENTOS   |            |              |            |                     | TOTAL<br>DESCUENTOS | LIQUIDO<br>PAGADO |              |
|-----------------------------------------------|-----|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                               |     | C/P<br>N°      | N°<br>VALORIZACIÓN | CONTRATO<br>ORIGINAL | REAJUSTE<br>NETO | ADICIONAL<br>N° 01-02 |                              | I.G.V.       | ADELANTOS  |              | PENALIDAD  | RETECIÓN<br>COATIVA |                     |                   |              |
|                                               |     |                |                    |                      |                  |                       |                              |              | DIRECTO    | MATERIALES   |            |                     |                     |                   | DETRACCIÓN   |
| 24.05.2021                                    | 73  |                | ADELANTO           | DIRECTO              | -                |                       | 138,306.07                   | 138,306.07   | -          | -            | 36,267.00  |                     | -                   | 36,267.00         | 102,039.07   |
| 06.07.2021                                    | 144 |                | ADELANTO           | MATERIALES           | -                |                       | 276,612.14                   | 276,612.14   | -          | -            | 72,534.00  |                     | -                   | 72,534.00         | 204,078.14   |
| 22.07.2021                                    | 172 |                | V-01               | 88,995.33            |                  |                       | 14,417.24                    | 103,412.57   | 8,899.53   |              | 3,781.00   | 69,300.00           |                     | 81,980.53         | 21,432.04    |
| 16.08.2021                                    | 212 |                | V-02               | 410,090.64           |                  |                       | 51,671.42                    | 461,762.06   | 41,009.07  | 82,018.12    | 13,549.00  |                     |                     | 136,576.19        | 325,185.87   |
| 20.09.2021                                    | 280 |                | V-03               | 725,861.12           |                  |                       | 91,458.85                    | 817,319.97   | 72,583.62  | 145,172.78   | 23,983.00  |                     |                     | 241,739.40        | 575,580.57   |
| 19.10.2021                                    | 311 |                | V-04               | 1,076,364.89         |                  |                       | 135,621.97                   | 1,211,986.86 | 107,636.49 | 215,272.98   | 35,563.00  |                     |                     | 358,472.47        | 853,514.39   |
| 18.11.2021                                    | 357 |                | V-05               | 1,007,318.34         |                  |                       | 126,922.11                   | 1,134,240.45 | 100,731.83 | 201,463.67   | 33,282.00  |                     |                     | 335,477.50        | 798,762.95   |
| 12.12.2021                                    | 407 |                | V-06               | 1,141,342.35         |                  |                       | 143,809.14                   | 1,285,151.49 | 114,134.24 | 228,268.47   | 37,710.00  |                     |                     | 380,112.71        | 905,038.78   |
| 02.01.2022                                    | 1   |                | V-07               | 1,265,933.46         |                  |                       | 159,507.62                   | 1,425,441.08 | 126,593.35 | 253,186.70   | 41,826.00  |                     |                     | 421,606.05        | 1,003,835.03 |
| 28.03.2022                                    | 31  |                | V-8                | 82,791.19            |                  |                       | 10,431.69                    | 93,222.88    | 8,279.12   | 16,558.24    | 2,735.00   |                     |                     | 27,572.36         | 65,650.52    |
| 30.03.2022                                    | 35  |                | V-09               | 855,300.01           |                  |                       | 107,767.80                   | 963,067.81   | 85,530.00  | 171,060.00   | 27,292.00  | 19,336.00           |                     | 303,218.00        | 659,849.81   |
| 07.03.2022                                    | 38  |                | V-10               | 101,652.34           |                  |                       | 12,808.20                    | 114,460.54   | 10,165.23  | 20,330.44    | 3,359.00   |                     | 53,596.00           | 87,450.67         | 27,009.87    |
| 08.07.2022                                    | 121 |                | V-11               | 756,342.87           |                  |                       | 82,824.42                    | 839,167.29   | 92,801.62  | 203,402.70   | 4,344.00   |                     | 17,374.00           | 317,922.32        | 521,244.97   |
|                                               |     |                | V-12               | 19,965.43            |                  |                       | 3,593.78                     | 23,559.21    |            |              | 4,712.00   |                     | 18,847.00           | 23,559.00         | 0.21         |
|                                               |     |                | ADICIONAL          |                      |                  | 124,216.86            | 22,359.03                    | 146,575.89   |            |              | 5,863.04   |                     | 13,420.00           | 19,283.04         | 127,292.85   |
|                                               |     |                | ADICIONAL          |                      |                  | 27,302.00             | 4,914.36                     | 32,216.36    |            |              | 1,288.65   |                     | 6,839.00            | 8,127.65          | 24,088.71    |
|                                               |     |                |                    |                      |                  |                       |                              | -            |            |              |            |                     |                     |                   | -            |
|                                               |     |                |                    | 7,531,957.97         |                  | 151,518.86            | 1,383,025.84                 | 9,066,502.67 | 768,364.10 | 1,536,734.10 | 311,821.69 |                     | 129,412.00          | 2,851,898.29      | 6,214,603.78 |
| SALDO EN CONTRATA (CONTRATO VIGENTE S/IGV) => |     |                |                    |                      |                  |                       |                              | 609,026.88   |            |              |            |                     |                     |                   |              |
| SALDO A FAVOR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES   |     |                |                    |                      |                  |                       |                              |              |            |              |            |                     |                     |                   |              |
| SALDO EN CONTRATA IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>   |     |                |                    |                      |                  |                       |                              | 109,624.84   |            |              |            |                     |                     |                   |              |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA                        |     |                |                    |                      |                  |                       |                              | 9,785,154.39 |            |              |            |                     |                     |                   |              |

## RESUMEN

|                                               |     |                     |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------|
| CONTRATO PRINCIPAL                            | S/. | 7,531,957.97        |
| REAJUSTE NETO                                 | S/. | -                   |
| ADICIONAL                                     | S/. | 151,518.86          |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%             | S/. | <u>1,383,025.84</u> |
| M O N T O P A R C I A L ==>                   | S/. | 9,066,502.67        |
| SALDO EN CONTRATA (CONTRATO VIGENTE S/IGV) => | S/. | 609,026.88          |
| SALDO A FAVOR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES   |     | -                   |
| SALDO EN CONTRATA IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>   | S/. | <u>109,624.84</u>   |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA                        | S/. | 9,785,154.39        |

|                                               |     |                     |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------|
| LIQUIDO PAGADO                                | S/. | 4,831,577.94        |
| TOTAL DESCUENTOS                              |     | 2,851,898.89        |
| PAGADO (IGV 18 %)                             | S/. | <u>1,383,025.84</u> |
| M O N T O P A R C I A L                       | S/. | 9,066,502.67        |
| SALDO EN CONTRATA (CONTRATO VIGENTE S/IGV) => | S/. | 609,025.88          |
| SALDO A FAVOR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES   |     | -                   |
| SALDO EN CONTRATA IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>   | S/. | <u>109,624.84</u>   |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA                        | S/. | 9,785,154.39        |

## ANEXO N° 2

PROGRA. F : 047 EDUCACION PRIMARIA

SUB PROGRA : 22 EDUCACION

FUNCION : 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

COMPONENTE : 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

FINALIDAD : 00044 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FUENTE F. : 1 RECURSOS ORDINARIOS

ACTIVIDAD/PRO: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUTURA DE I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DEL CENTRO POBLADO LALANDRACAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE

CONTRATISTA : CONSORCIO JOSE GALVEZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 02-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

AÑO : 2021

MONTO EJECUTADO : S/. 9,785,154.39

| FECHA                           | C/P  |                                | VALORIZACION | SIAF | CUENTA CORRIENTE | MONTO PAGADO |
|---------------------------------|------|--------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|
| 24.05.2021                      | 73   | ADELANTO                       | EFFECTIVO    | 418  | 631062784        | 310,000.00   |
| 24.05.2021                      | 74   | ADELANTO                       | EFFECTIVO    | 418  | 631062784        | 560,406.12   |
| 24.05.2021                      | 75   | DETRACCION                     | SUNAT        | 418  | 631062784        | 36,267.00    |
| 06.07.2021                      | 144  | ADELANTO                       | MATERIALES   | 694  | 631062784        | 1,740,812.24 |
| 06.07.2022                      | 145  | DETRACCION                     | SUNAT        | 694  | 631062784        | 72,534.00    |
| 22.07.2021                      | 172  | VALORIZACION                   | N° 01        | 745  | 631062784        | 21,432.04    |
| 22.07.2021                      | 173  | DETRACCION                     | SUNAT        | 745  | 631062784        | 3,781.00     |
| 22.07.2021                      | 174  | PANALIDAD                      | V-N°01       | 745  | 631062784        | 69,300.00    |
| 16.08.2021                      | 212  | VALORIZACION                   | N° 02        | 876  | 631062784        | 325,185.87   |
| 16.08.2021                      | 213  | DETRACCION                     | SUNAT        | 876  | 631062784        | 13,549.00    |
| 20.09.2021                      | 280  | VALORIZACION                   | N° 03        | 1023 | 631062784        | 575,580.57   |
| 20.09.2021                      | 281  | DETRACCION                     | SUNAT        | 1023 | 631062784        | 23,983.00    |
| 19.10.2021                      | 311  | VALORIZACION                   | N° 04        | 1172 | 631062784        | 853,514.39   |
| 19.10.2021                      | 312  | DETRACCION                     | SUNAT        | 1172 | 631062784        | 35,563.00    |
| 18.11.2021                      | 357  | VALORIZACION                   | N° 05        | 1260 | 631062784        | 310,000.00   |
| 18.11.2021                      | 358  | VALORIZACION                   | N° 05        | 1260 | 631062784        | 310,000.00   |
| 18.11.2021                      | 359  | VALORIZACION                   | N° 05        | 1260 | 631062784        | 178,762.95   |
| 18.11.2021                      | 360  | DETRACCION                     | SUNAT        | 1260 | 631062784        | 33,282.00    |
| 16.12.2021                      | 407  | VALORIZACION                   | N° 06        | 1495 | 631062784        | 905,038.78   |
| 16.12.2021                      | 408  | DETRACCION                     | SUNAT        | 1495 | 631062784        | 37,710.00    |
| 06.01.2022                      | 1    | VALORIZACION                   | N° 07        | 1657 | 631062784        | 939,096.16   |
| 06.01.2022                      | 2    | DETRACCION                     | SUNAT        | 1657 | 631062784        | 39,129.00    |
| 28.03.2022                      | 31   | VALORIZACION                   | N° 08        | 304  | 631062784        | 65,650.52    |
| 28.03.2022                      | 32   | DETRACCION                     | SUNAT        | 304  | 631062784        | 2,735.00     |
| 28.03.2022                      | 35   | VALORIZACION                   | N° 07-2      | 306  | 631062784        | 64,738.87    |
| 28.03.2022                      | 36   | DETRACCION                     | SUNAT        | 306  | 631062784        | 2,697.00     |
| 22.07.2016                      | 470  | DETRACCION                     | SUNAT        | 1283 | 631062784        | 4,978.00     |
| 22.07.2016                      | 578  | VALORIZACION                   | SALDO V-04   | 1283 | 631062784        | 27,292.00    |
| 22.07.2016                      | 579  | DETRACCION                     | SUNAT        | 1283 | 631062784        | 650,037.61   |
| 08.08.2016                      | 576  | VALORIZACION                   | N° 06        | 1354 | 631062784        | 19,336.00    |
| 08.08.2016                      | 577  | DETRACCION                     | SUNAT        | 1354 | 631062784        | 3,867.20     |
| 06.09.2016                      | 3    | VALORIZACION                   | N° 07        | 1532 | 631062784        | 967.00       |
| 06.09.2016                      | 4    | VALORIZACION                   | SALDO V-07   | 1532 | 631062784        | 53,596.00    |
| 06.09.2016                      | 1209 | DETRACCION                     | SUNAT        | 1532 | 631062784        | 27,009.82    |
| 06.10.2016                      | 1210 | VALORIZACION                   | N° 08        | 1719 | 631062784        | 3,359.00     |
| 06.10.2016                      | 2    | DETRACCION                     | SUNAT        | 1719 | 631062784        | 13,420.00    |
| 14.10.2016                      | 350  | VALORIZACION                   | N° 08        | 1748 | 631062784        | 127,292.89   |
| 14.10.2016                      | 351  | DETRACCION                     | SUNAT        | 1748 | 631062784        | 5,863.00     |
| 05.12.2016                      | 1845 | VALORIZACION                   | N° 08        | 2115 | 631062784        | 521,242.07   |
| 06.12.2016                      | 1029 | DETRACCION                     | SUNAT        | 2115 | 631062784        | 17,374.00    |
| 05.12.2016                      | 1025 | VALORIZACION                   | N° 09        | 2116 | 631062784        | 4,344.00     |
| 05.12.2016                      | 1026 | VALORIZACION                   | N° 09        | 2116 | 631062784        | 6,839.00     |
| 15.12.2016                      | 1027 | DETRACCION                     | SUNAT        | 2116 | 631062784        | 24,088.36    |
| 15.12.2016                      | 1038 | VALORIZACION                   | N° 10        | 2163 | 631062784        | 1,289.00     |
| 15.12.2016                      | 1039 | VALORIZACION                   | N° 10        | 2163 | 631062784        | 18,847.00    |
| 29.12.2016                      | 1040 | DETRACCION                     | SUNAT        | 2163 | 631062784        | 4,712.00     |
| 29.12.2016                      | 1206 | VALORIZACION                   | N° 11        | 2365 | 631062784        | 0.21         |
| TOTAL                           |      | PAGADO                         |              |      |                  | 9,066,502.67 |
| SALDO A                         |      | FAVOR (Contrato Vigente + IGV) |              |      |                  | 609,026.88   |
| SALDO FAVOR DEL CONTRATISTA IGV |      |                                |              |      |                  | 109,624.84   |
| INVERSION                       |      | DE OBRA                        |              |      |                  | 9,785,154.39 |

