



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 013 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 ENE 2023

VISTOS, Carta N°104-2022/PABURC.G/NRVV-G/CLP y HRYC N.° 2858 de fecha 07 de noviembre de 2022, Informe N.° 129-2022/GRP-GSRMH-DSRI.D.OBRAS-ING.FPS de fecha 28 de noviembre de 2022, Carta N.° 171-2022/GRP-40200-402400-402420 de fecha 29 de noviembre de 2022, Carta N°104-2022/PABURC.G/NRVV-G/CLP y HRYC N.° 3314 de fecha 30 de noviembre de 2022, Informe N.° 138-2022/GRP-GSRMH-DSRI.D.OBRAS-ING.FPS de fecha 07 de diciembre de 2022, con Proveído de fecha 12 de diciembre de 2022, Informe N.° 57-2022/GRP-402420-ELO de fecha 27 de diciembre del 2022, Informe N.° 036-2023/GRP-402400-402420, fecha 13 de enero de 2023, relacionada con la Liquidación del Contrato del – Servicio de consultoría para supervisión y revisión de la liquidación de la OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N.° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", Y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la adjudicación de la buena Pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 006-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con fecha 14 de junio de 2021 se suscribe el Contrato N° 010-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVICION Y REVISION DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N.° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/. 257,573.80 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Tres con 80/100 soles) ejecutado bajo la modalidad de contrata por el contratista PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, con plazo de ejecución de 270 días calendarios (Doscientos Setenta), correspondiente al Programa de Inversión de los Ejercicios Presupuestales 2021

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°212-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 22 de julio de 2022, se Resuelve Artículo Primero: APROBAR la ampliación de plazo N.° 01 por 18 (dieciocho) días calendarios a favor de la Empresa Pabur Contratistas Generales E.I.R.L, en el marco del Contrato N.° 010-2021/GRP-GSRMH-G, Consultoría para la Supervisión y Revisión de la liquidación de la Obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N.° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ello en merito a haberse aprobado la ampliación de plazo N.° 01 a favor del ejecutor de la obra (Ing. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ) mediante resolución Gerencial Sub regional N.° 069-2022/GRP-GSRMH-G, precisada con el artículo segundo de la Resolución Gerencial Sub Regional N.° 146-2022/GRP-GASRMH-G, computada desde el 07 de marzo de 2022, siendo la nueva fecha de término del contrato de supervisión el día 24 de marzo de 2022. Conforme a las consideraciones expuestas en la presente

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°213-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 22 de julio de 2022, se Resuelve Artículo Primero: APROBAR la ampliación de plazo N.° 02 por 20 (veinte) días calendarios a favor de la Empresa Pabur Contratistas Generales E.I.R.L, en el marco del Contrato N.° 010-2021/GRP-GSRMH-G, consultoría para la supervisión y revisión de la liquidación de la Obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N.° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ello en merito a haberse aprobado la ampliación de plazo N.° 02 a favor del ejecutor de la obra (Ing. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ) mediante resolución Gerencial Sub regional N.° 146-2022/GRP-GSRMH-G, computada desde el 25 de marzo de 2022, siendo la nueva fecha de término del contrato de supervisión el día 13 de abril de 2022. Conforme a las consideraciones expuestas en la presente





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **013** 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 ENE 2023

Que, mediante Resolución Gerencial sub Regional N°215-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 22 de julio de 2022, se Resuelve Artículo Primero: APROBAR la ampliación de plazo N.º 03 por 25 (veinticinco) días calendarios a favor de la Empresa Pabur Contratistas Generales E.I.R.L, en el marco del Contrato N.º 010-2021/GRP-GSRMH-G, consultoría para la supervisión y revisión de la liquidación de la Obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N.º 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ello en merito a haberse aprobado la ampliación de plazo N.º 04 a favor del ejecutor de la obra (Ing. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ) mediante resolución Gerencial Sub Regional N.º 185-2022/GRP-GSRMH-G, computada desde el 31 de mayo de 2022, siendo la nueva fecha de término del contrato de supervisión el día 24 de junio de 2022. Conforme a las consideraciones expuestas en la presente

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°376-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH- de fecha 19 de diciembre de 2022, Artículo Primero.- APROBAR , la Liquidación del contrato de ejecución de la Obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N.º 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ejecutada bajo la modalidad de contrata por el Contratista Ing. José Humberto Castillo Ruiz, cuyo valor asciende a S/.7'575,382.24 (SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 24/100 SOLES), Efectos contables se adjuntan los anexos N.º 01 y 02 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

Que, la Sub División de obras a través del informe N.º 036-2023/GRP-402000-402410 de fecha 13 de enero de 2023, da conformidad a toda la documentación legal, administrativa y a la liquidación del servicio de consultoría aludida debidamente aceptada y consentida por el consultor, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la acto Resolución que formalice lo actuado por la Dirección Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

Que, con fecha 27 de diciembre del 2022 con el Informe N.º 57-2022/GRP-GSRMH-402420-ELO en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.0 CONTRATO VIGENTE

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato original	S/.	194,029.30
1.1.2	Contrato principal Liquidación de Obra	s/.	24,353.66
1.1.3	Adicional N.º 01 ampliación 18 días Calendarios	S/.	16,371.15
1.1.4	Adicional N.º 02 ampliación 20 días calendarios	S/.	18,190.17
1.1.5	Adicional N.º 03 ampliación 25 días calendarios	S/.	22,737.71

TOTAL		S/	275,681.99
-------	--	----	------------





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **013** 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 ENE 2023

1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Original	S/	189,178.56
	TOTAL	S/	189,178.56
	Saldo a favor del Contratista PABUR C.G	S/	86,403.43
2.0	IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS		
2.1	AUTORIZADO	S/	49,604.76
2.2	PAGADO	S/	<u>(34,052.15)</u>
	Saldo a favor del Empresa PABUR C.G	S/	15,552.61

RESUMEN

1.-	CONTRATO VIGENTE S/IGV	S/	86,403.43
2.	IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS S/		15,552.61
	TOTAL	S/	101,956.04

Que, existe saldo a favor del Contratista Pabur Contratistas Generales EIRL por los conceptos de Liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.	Contrato vigente S/IGV	86,403.43
2.	Impuestos general a las ventas (IGV)	15,552.61

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 101,956.04

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N.º 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N.º 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N.º 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N.º 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero del 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. –APROBAR la liquidación Final del Contrato N.º 010-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, correspondiente al Servicio de Consultoría para Supervisión y revisión de la





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 013 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 ENE 2023

liquidacion de la obra: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N.º 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", cuyo valor asciende a de S/.325,186.75 (Trescientos Veinticinco Mil Ciento Ochenta y Seis Con 75/100 Soles), para efectos contables se adjunta los anexos N.º 01 y 02 de igual forma los datos técnicos forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - La Liquidación contractual a favor del Contratista PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, asciende a S/.101,956.04 (Ciento Un Mil Novecientos Cincuenta y Seis con 04/100 soles).

ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y La Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, con domicilio Legal en la Av., Tupac Amaru N° 621 del Distrito de la Matanza, Provincia de Morropón, Departamento de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVASE

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba
ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP. 107258
GERENTE SUB REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 013 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 ENE 2023

DATOS TECNICOS PARA LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

- 1.00 PROYECTO : "RECUPERACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA".
- 2.00 UBICACIÓN :
 - : Departa : PIURA
 - : Provincia : Morropón
 - : Distrito : Chulucanas
 - : Localidad : Centro Poblado las Pampas
- 3.00 ENTIDAD : GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA
- 4.00 PROCESO DE SELECCIÓN : PE N° 006-2021/GRP-GSRMH-G.
- 5.00 CONTRATISTA : ING. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ
- 6.00 MODALIDAD : CONTRATA
- 7.00 SISTEMA DE CONTRATACIÓN : POR TARIFAS
- 8.00 VALOR REFERENCIAL (CON/IGV) - (SIN/IGV) : S/. 257,573.80
- 9.00 FECHA BASE : 30 de mayo de 2021
- 10.00 CONTRATO DE OBRA N.º : N.º 09-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G -
- 11.00 FIRMA DEL CONTRATO : 08/06/2021
- 12.00 MONTO DEL CONTRATO (CON/IGV) : S/. 7'157,299.42
- 13.00 PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS : 240 DIAS CALENDARIO
- 14.00 FACTOR DE RELACIÓN : 0.99968
- 15.00 SUPERVISOR DE OBRA : PABUR CONTRATISTAS GENEARLES EIRL
- 16.00 JEFE DE SUPERVISIÓN : ING, OSCAR RAFAEL ONTANEDA NEYRA CIP N.º 50674
- 17.00 RESIDENTE DE OBRA : ING. JOSE HUMBERTO CASTILLO RUIZ
- 18.00 CONTRATO DE CONSULTORIA : N.º 10-2021/GPG.GSRMH-G
- 20.00 FECHA DE CONTRATO : 14 DE JUNIO DE 2021
- 21.00 PLAZO DE EJECUCION : 240 DIAS CALENDARIOS DE OBRA
- 22.00 LIQUIDACION : 30 DIAS CALENDARISO
- 23.00 FECHA DE INICIO : 24 DE JUNIO DE 2021
- 24.00 FINAL DE PLAZO CONTRACTUAL : 20 DE MRZO DE 2022
- 25.00 PLAZO FINAL DE PRESTACION : 378 DC.
- 26.00 ADICIONAL N.º 01 S/.19,317.96 : GR SR N° 212-2022/GRP.GSRMH-G (22/07/2022
- 27.00 ADICIONAL N.º 02 S/.21,464.40 : GR SR N° 213-2022/GRP.GSRMH-G (22/07/2022
- 28.00 ADICIONAL N.º 03 S/.26,830.50 : GR SR N° 215-2022/GRP.GSRMH-G (22/07/2022
- 29.00 MONTO FINAL DE SERVICIO : S/. 325,186.75
- 30.00 FACTOR DE RELACION : 1.000000
- 31.00 PLAZO DE EJECUCION SEGÚN BASES : 270 DIAS CALENDARIOS
- 32.00 AMPLIACION DE PLAZO N.º 01 : 18 DC GR SR N° 212-2022/GRP.GSRMH-G (22/07/2022





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 013 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

19 ENE 2023

32.00	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN BASES	:	270 DIAS CALENDARIOS
33.00	AMPLIACION DE PLAZO N.º 01	:	18 DC GRSR N° 212-2022/GRP.GSRMH-G (22/07/2022)
34.00	AMPLIACION DE PLAZO N.º 02	:	20 DC GRSR N° 213-2022/GRP.GSRMH-G (22/07/2022)
	AMPLIACION DE PLAZO N.º 03	:	25 DC GRSR N° 215-2022/GRP.GSRMH-G (22/07/2021)
34.00	PLAZO TOTAL APROBADO	:	33 DIAS CALENDARIO
34.00	SALDO DE LIQUIDACION	:	S/. 101,956.04

CHULUCANAS ENERO DE 2023



ANEXO N° 01

OBRA : RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 15288 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA*
 COMPONENTE : SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
 SUPERVISORA : PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 AÑOS : 2021
 M. EJECUTADO: 325,186.75

MES	AÑO	C/P N°	VALORIZ N°	VALORIZACIONES			I.G.V.	MAYORES GASTOS	REAJUSTES	MONTO BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS			LIQUIDO PAGADO
				CONTRATO ORIGINAL	CONTRATO VIGENTE S/IGV =>	CONTRATO VIGENTE S/IGV =>					GFIEL CUMPLI.	MULTA	SUNAT	
01.09.2021	2021	244	V-01	17,786.01	189,178.55	3,201.48	-	-	20,987.49	2,518.00	-	-	18,469.49	
20.09.2021	2021	282	V-02	25,062.11	189,178.55	4,511.18	-	-	29,573.29	3,549.00	-	-	26,024.29	
21.10.2021	2021	319	V-03	24,253.65	189,178.55	4,365.66	-	-	28,619.31	3,434.00	-	-	25,185.31	
22.11.2021	2021	363	V-04	25,062.11	189,178.55	4,511.18	-	-	29,573.29	3,549.00	-	-	26,024.29	
15.12.2021	2021	403	V-05	24,253.65	189,178.55	4,365.66	-	-	28,619.31	3,434.00	-	-	25,185.31	
28.12.2021	2021	427	V-06	12,126.83	189,178.55	2,182.83	-	-	14,309.66	1,717.00	-	-	12,592.66	
20.04.2022	2022	66	V-07	12,935.28	189,178.55	2,328.35	-	-	15,263.63	1,832.00	-	-	13,431.63	
26.04.2022	2022	77	V-08	9,702.01	189,178.55	1,746.36	-	-	11,448.37	1,374.00	-	-	10,074.37	
08.06.2022	2022	147	V-09	15,360.10	189,178.55	2,764.82	-	-	18,124.92	2,175.00	-	-	15,949.92	
01.08.2022	2022	148	V-10	22,636.81	189,178.55	4,074.63	-	-	26,711.44	3,205.00	-	-	23,506.44	
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>										223,230.71	26,787.00	-	196,443.71	
SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO										86,403.43	-	-	86,403.43	
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>										15,552.61	-	-	15,552.61	
COSTO TOTAL DE LA OBRA										325,186.75	-	-	325,186.75	

CONTRATO PRINCIPAL S/. 189,178.56
 MAYORES GASTOS S/ -
 ADICIONAL S/ -
 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% S/ 34,052.15
 MONTO PARCIAL S/ 223,230.71
 SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) => S/ 86,403.43
 SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO S/ -
 SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) => S/ 15,552.61
 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 325,186.75

LIQUIDO PAGADO S/ 162,391.56
 TOTAL DESCUENTOS S/ 26,787.00
 PAGADO (IGV 18 %) S/ 34,052.15
 MONTO PARCIAL S/ 223,230.71
 SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) S/ 86,403.43
 SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) S/ 15,552.61
 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 325,186.75

RESUMEN
 LIQUIDO PAGADO S/ 162,391.56
 TOTAL DESCUENTOS S/ 26,787.00
 PAGADO (IGV 18 %) S/ 34,052.15
 MONTO PARCIAL S/ 223,230.71
 SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) S/ 86,403.43
 SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) S/ 15,552.61
 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 325,186.75



ANEXO N° 2

PROYECTO : "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 15298 DEL CENTRO POBLADO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"
 SUPERVISION : SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
 SUPERVISORA : PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
 AÑO : 2021
 MONTO EJECUTADO : S/ 325,186.75

FECHA	C/P	VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
01.09.2021	244	VALORIZACION N° 01	958	631062784	18,469.49
01.09.2021	245	DETRACION 10% SUNAT	958	631062784	2,518.00
20.09.2021	282	VALORIZACION N° 02	958	631062784	26,024.29
20.09.2021	283	DETRACION 10% SUNAT	958	631062784	3,549.00
21.10.2021	319	VALORIZACION N° 03	958	631062784	25,185.31
21.10.2021	320	DETRACION 10% SUNAT	958	631062784	3,434.00
22.11.2021	363	VALORIZACION N° 04	958	631062784	26,024.29
22.11.2021	364	DETRACION 10% SUNAT	958	631062784	3,549.00
15.12.2021	403	VALORIZACION N° 05	958	631062784	25,185.31
15.12.2021	404	DETRACION 10% SUNAT	958	631062784	3,434.00
28.12.2021	427	VALORIZACION N° 06	958	631062784	12,592.66
28.12.2021	428	DETRACION 10% SUNAT	958	631062784	1,717.00
20.04.2022	66	VALORIZACION N° 07	328	631062784	13,431.63
20.04.2022	67	DETRACION 10% SUNAT	328	631062784	1,832.00
26.04.2022	76	VALORIZACION N° 08	328	631062784	10,074.37
26.04.2022	77	DETRACION 10% SUNAT	328	631062784	1,374.00
01.08.2022	147	VALORIZACION N° 09	656	631062784	15,949.92
01.08.2022	148	DETRACION 10% SUNAT	656	631062784	2,175.00
05.08.2022	194	VALORIZACION N° 09	656	631062784	23,506.44
05.08.2022	195	DETRACION 10% SUNAT	656	631062784	3,205.00
TOTAL	PAGADO				223,230.71
	FAVOR (Contrato Vigente)				86,403.43
	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>				15,552.61
	REDONDEO				
INVERSION	DE OBRA				325,186.75

