

<p><b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</p>	<b>RESUMEN - LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION</b>	
	Código: FPO02.04.19-PRONIED	Versión: 01

<b>Obra</b>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA"		
<b>Ubicación</b>	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA
<b>Proceso</b>	C.P. N°010-2020-MINEDU/UE 108-1		
<b>Contratista</b>	CPS INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ		

**A. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS**

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

**1.1.0 AUTORIZADO**

1.1.1	Honorarios del Contrato Principal	790,255.62	
1.1.2	Mayores Costos de Supervisión por Ampliaciones de Plazo	272,566.45	
1.1.3	Reducción de Prestación de Supervisión	-1,994.77	
1.1.4	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	26,968.24	
	Mayores Costos de Supervisión por Ampliaciones de Plazo	27,498.71	
1.1.5	Sub Total		1,115,294.25
1.1.6	I.G.V. ( 18% )		200,752.97
	<b>TOTAL INVERSIÓN</b>		<b>S/ 1,316,047.22</b>

**1.2.0 PAGADO**

**DE LA ENTIDAD**

1.2.1	Honorarios del Contrato Principal	761,655.62	
1.2.2	Mayores Costos de Supervisión por Ampliaciones de Plazo	272,566.45	
1.2.3	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	3,282.57	
	Mayores Costos de Supervisión por Ampliaciones de Plazo	-46,157.00	
1.2.4	Sub Total		991,347.64
1.2.5	I.G.V. ( 18% )		178,442.58
	<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>S/ 1,169,790.22</b>

**SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR**

- En efectivo	S/.	123,946.61
- I.G.V.	S/.	22,310.39

**II ADELANTOS (sin IGV)**

**2.1.0 CONCEDIDOS**

2.1.1	Directo		237,076.69
<b>2.2.0 AMORTIZADOS</b>			
2.2.1	Directo		237,076.69

**SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR**

S/ -

**III GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

**3.1.0 RETENIDOS**

**3.2.0 DEVUELTOS**

**SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR**

S/ -

**IV PENALIDADES**

4.1.0	AUTORIZADA (PENALIDADES, del numeral 1.24 TDR del Servicio)		51,998.08
4.2.0	DESCONTADA		-
	<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>		<b>S/ 51,998.08</b>

**B. RESUMEN DE SALDOS**

Ítem	Concepto	A Cargo de la Supervisión	A Favor de la Supervisión
I	<b>AUTORIZADO Y PAGADO</b> En efectivo En IGV (18%)		123,946.61 22,310.39
II	<b>ADELANTOS</b>		
III	<b>GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>		
IV	<b>PENALIDAD</b>	51,998.08	
	<b>TOTAL</b>	<b>51,998.08</b>	<b>146,257.00</b>

<b>SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN</b>		
En Efectivo	S/.	123,946.61
En IGV (18%)	S/.	22,310.39
Garantía de Fiel Cumplimiento		
<b>SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN</b>		
Penalidad	S/.	51,998.08