

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	LIQUIDACION DE CUENTAS - CONTRATO DE OBRA	
	Código: FPO02.04.03-PRONIED	Versión: 01

Obra	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA		
Ubicación	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO
Proceso	L.P. N° 005-2014-MINEDU/UE 108		
Contratista	EUROFINSA S.A. SUCURSAL PERU (Ex CONTRATAS E INGENIERIA S.A. SUCURSAL PERU)		

I AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Contrato Principal	16,616,516.05	
1.1.2	Adicionales de Obra:		
	Adicional de Obra N° 01	104,339.30	
	Adicional de Obra N° 02	211,224.50	
	Adicional de Obra N° 03	645,403.46	
	Adicional de Obra N° 04	262,884.05	
	Adicional de Obra N° 05	27,280.15	
1.1.3	Deductivos de Obra:		
	Deductivo de Obra No. 01	-96,373.80	
	Deductivo Vinculante No. 02	-168,593.30	
	Deductivo Vinculante No. 03	-275,803.36	
	Presupuesto Reducción de Obra No. 04	-90,151.70	
1.1.4	Reintegros Netos:		
	Reintegro del Contrato Principal	825,427.77	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 01	23,496.73	.
	Reintegro del Adicional de Obra N° 02	21,122.45	.
	Reintegro del Adicional de Obra N° 03	74,340.62	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 04	23,923.10	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 05	2,834.99	
1.1.5	Laudo Arbitral del 28.03.2018		
	Mayores Gastos Generales 01 - Ampliación 02	511,242.24	Resol. Tercero Laudo 28.03.18
	Mayores Gastos Generales 02 - Ampliación 05	655,029.12	Resol. Quinto Laudo 28.03.18
	Intereses por MGG 01- Ampliación 02(Cálculo al 07.06.2019)	52,397.22	Resol. Tercero Laudo 28.03.18
	Intereses por MGG 02- Ampliación 05(Cálculo al 07.06.2019)	63,026.90	Resol. Quinto Laudo 28.03.18
1.1.6	Sub Total		19,489,566.49
1.1.7	I.G.V. (18%)		3,508,121.97
1.1.8	TOTAL INVERSIÓN	SI	22,997,688.46

1.2.0 PAGADO (Por PRONIED)

1.2.1	Contrato Principal	15,985,593.59	
1.2.2	Adicionales de Obra:		
	Adicional de Obra N° 01	104,339.29	
	Adicional de Obra N° 02	211,224.50	
	Adicional de Obra N° 03	645,403.45	
	Adicional de Obra N° 04	262,884.05	
	Adicional de Obra N° 05	27,280.15	
1.2.2	Reintegros Netos:		
	Contrato Principal	358,558.90	
	Adicional de Obra N° 01	17,062.17	
	Adicional de Obra N° 02	5,884.47	
	Adicional de Obra N° 03	47,630.51	
	Adicional de Obra N° 04	17,977.86	
	Adicional de Obra N° 05	2,368.97	
	Sub Total		17,686,207.91
1.2.3	I.G.V. (18%)		3,183,517.44
1.2.4	TOTAL PAGADO	SI	20,869,725.35

1.3.0 PAGADO (Por MINEDU) (Laudo Arbitral 28.03.2018)

1.3.1	Mayores Gastos Generales 01 - Ampliación 02	511,242.24	
1.3.2	Mayores Gastos Generales 02 - Ampliación 05	655,029.12	
1.3.3	Intereses por MGG 01- Ampliación 02	36,776.67	
1.3.4	Intereses por MGG 02- Ampliación 05	43,131.65	
1.3.5	Sub Total		1,246,179.68

PRONIEDPROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**LIQUIDACION DE CUENTAS - CONTRATO DE OBRA**

Código: FPO02.04.03-PRONIED

Versión: 01

Obra : ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.
TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA**Ubicación** : CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO**Proceso** : L.P. N° 005-2014-MINEDU/UE 108**Contratista** : EUROFINSA S.A. SUCURSAL PERU (Ex CONTRATAS E INGENIERIA S.A. SUCURSAL PERU)

1.3.6	I.G.V. (18%)		224,312.34
1.3.7	TOTAL PAGADO	S/	1,470,492.02

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo	S/.	557,178.90
- I.G.V.	S/.	100,292.19

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0	CONCEDIDOS		3,323,303.21
2.1.1	Directo	3,323,303.21	
2.1.2	Materiales	-	
2.2.0	AMORTIZADOS		3,323,303.21
2.2.1	Directo	2,963,792.57	
2.2.2	Devolución a la DGETP por saldo de amortización del Adelanto Dire	359,510.64	
2.2.3	Materiales	-	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	-

III RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

3.1.0	RETENIDOS		-
3.2.0	DEVUELTOS		-
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 161° del Reglamento)

4.1.0	EFFECTUADOS		-
4.2.0	DESCONTADOS		-
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	-

V PENALIDADES

5.1.0	AUTORIZADA		-
5.2.0	DESCONTADA		-
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	-

VI OTROS (Elaboración de la Liquidación RJ-4125-2013-ED)

6.1.0	AUTORIZADA		-
6.2.0	DESCONTADA		-
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	-

PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	RESUMEN DE SALDOS - CONTRATO DE OBRA	
	Código: FPO02.04.04-PRONIED	Versión: 01

Obra	:	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA
Local	:	I.E. TORIBIO CASANOVA
Modalidad	:	SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 005-2014-MINEDU/UE 108
Contratista	:	EUROFINSA S.A. SUCURSAL PERU (Ex CONTRATAS E INGENIERIA S.A. SUCURSAL PERU)

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			557,178.90	100,292.19
II	ADELANTOS (sin IGV)				
III	RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (10%)				
IV	GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 161° del Reglamento)				
V	PENALIDADES				
VI	OTROS (Elaboración de la Liquidación RJ-4125-2013-ED)				
TOTAL S/		0.00	0.00	557,178.90	100,292.19

A Favor del Contratista			
- En Efectivo	S/	557,178.90	
- En IGV	S/	100,292.19	
			657,471.09