

GOBERNACION REGIONAL

GERENCIA GENERAL REGIONAL





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "AÑO DE LA UNIDAD. LA PAZ Y EL DESARROLLO "MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 05 & 2023-GOREMAD/GGR

Puerto Maldonado.

2 0 ABR 2023

VISTOS:

El Informe Legal N° 181 -2023-GOREMAD/ORAJ de fecha 14 de abril de 2023 emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 1523-2023-GOREMAD/GRI con fecha de recepción 12 de abril del 2023 emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe Nº 321-2023-GOREMAD-GRI-SGSYLO de fecha 11 de abril de 2023 emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; el Oficio Nº 211-2023-GOREMAD-GRI/DRTC de fecha 05 de abril de 2023, emitido por el Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Madre de Dios; el Informe N° 130-2023-GOREMAD-GRI-DRTC/DC de fecha 05 de abril de 2023, emitido por el Director de Caminos - DRTC; el Informe N° 002-2023-GOREMAD-GRI-DRTC/DC/IO-DEAC de fecha 05 de abril de 2023, emitido por el Inspector de Obra; el Informe Nº 001-2023-GOREMAD-DRTC/DIP/RO-HACE de fecha 31 de marzo de 2023, emitido por el Residente de Obra; y demás documentos adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27680 -Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes N° 27902 y N° 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de acuerdo a la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, se aprobó las normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa, la misma que en su numeral 5° de su artículo 1° establece que "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra".

Que, los artículos 119°, 127° y 130° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2012-CRMDD/CR, modificado por Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDD/CR, establece que la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de planear, organizar, conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios, así como la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de la ejecución supervisión y control de obras proyectos de Infraestructura, así como de la correcta y optima utilización de los recursos destinados para tal fin, y que es función de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios, <u>dirigir, ejecutar,</u> coordinar, controlar y evaluar las acciones de supervisión y liquidación de las obras de infraestructura civil, proyectos y estudios ejecutados a cargo de las diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Madre de Dios".

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 087-2018-GOREMAD/GGR, de fecha 16 de mayo del 2018, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos - Túpac Amaru -Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", con Código Único Nº 2262078, con un presupuesto ascendente a la suma de S/ 39'032,409.09 (Treinta y Nueve Millones









GOBERNACION REGIONAL

GERENCIA GENERAL REGIONAL



Jr. Túpac Amaru 10G-3 (Ref. Espaldas del Coliseo de Educación) - Puerto Maldonado Telf: (0051) (082) 571199 / 572646 - Fax: (0051) (082) 571199 Website: www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe

> "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "AÑO DE LA UNIDAD. LA PAZ Y EL DESARROLLO "MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Nueve con 09/100 Soles), con un plazo de ejecución de Doce (12) meses, bajo la Modalidad de Ejecución por Administración Indirecta – CONTRATA.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 92-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 23 de mayo del 2019, se aprobó el Expediente Técnico Modificado (cambio de modalidad) del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos - Túpac Amaru - Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", con Código Único Nº 2262078, asimismo se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado del Proyecto, correspondiente al año fiscal 2019 por la suma de S/ 10,000,000.00, con un plazo de ejecución de 240 días calendario, con un presupuesto de ascendente a la suma de S/ 37'671,098.08 (Treinta y Siete Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Noventa y Ocho con 08/100 Soles), bajo la Modalidad de Ejecución por Administración Directa.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 58-2021-GOREMAD/GGR, de fecha 18 de marzo del 2021, se Resuelve Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01 por 226 días calendario, para la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora -Chorrillos – Túpac Amaru – Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", con C.U.I. N° 2262078, siendo el nuevo plazo para la ejecución del proyecto Novecientos Cuarenta y Seis (946) días calendario, con fecha de culminación el 26 de octubre de 2021.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 200-2021-GOREMAD/GGR, de fecha 07 de setiembre del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 equivalente a 172 días calendario, el mismo que suma un total de 1118 días calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos - Túpac Amaru - Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", con Código Único Nº 2262078, y tiene como fecha de culminación el 16 de abril de 2022.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 152-2022-GOREMAD/GGR, de fecha 30 de junio del 20222, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 equivalente a 359 días calendario, el mismo que suma un total de 1,477 días calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos - Túpac Amaru - Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", con Código Único Nº 2262078, y tiene como fecha de culminación el 10 de abril de 2023.

Que, mediante Informe N° 321-2023-GOREMAD/GRI-SGSYLO de fecha 11 de abril de 2023 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras eleva a la Gerencia Regional de Infraestructura el Oficio N° 211-2023-GOREMAD/GRI/DRTC, donde solicitan evaluación y opinión técnica respecto a la Ampliación de Plazo Nº 04, para el cumplimiento de objetivos y metas de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora Chorrillos, Túpac Amaru y Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", justificándose en los informes que se adjuntan: O REGIO

ANTECEDENTES: 1.

ANALISIS:

2.1 En tal sentido, el análisis para la solitud de la Ampliación de Plazo Nº 04, teniendo en cuenta los detalles de plazos de ejecución del proyecto que son los siguientes:

: 720 días calendario Plazo de ejecución de Obra Exp. Tèc. > Inicio de Obra : 26 de marzo del 2019

: 14 de marzo del 2021 > Fin de Plazo de Ejecución Obra Exp. Tèc.

> Ampliación de Plazo Nº 01 : 226 días calendarios ➤ Inicio de Ampliación de Plazo Nº 01 : 18 de marzo del 2021

➤ Fin de Ampliación de Plazo Nº 01 : 26 de octubre del 2021

> Causal de la Ampliación de Plazo Nº 01 (...) folio 127.

Ampliación de Plazo Nº 02 : 172 días calendarios ➤ Inicio de Ampliación de Plazo Nº 02 : 27 de octubre del 2021 ➤ Fin de Ampliación de Plazo Nº 02 : 16 de abril del 2022

> Causal de la Ampliación de Plazo Nº 02 (...) folio 126.

> Ampliación de Plazo Nº 03 : 359 días calendarios

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Av. Alfonso Ugarte N° 873 6to Piso – Telefax: (0051) (01) 4244388. asesoriajuridica@regionmadrededios.gob.pe









GOBERNACION REGIONAL

GERENCIA GENERAL REGIONAL

Jr. Túpac Amaru 10G-3 (Ref. Espaldas del Coliseo de Educación) – Puerto Maldonado Telf: (0051) (082) 571199 / 572646 – Fax: (0051) (082) 571199 Website : www.regionmadrededios.gob.pe – E-mail : regionmddp@regionmadrededios.gob.pe



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

➤ Inicio de Ampliación de Plazo Nº 03

: 17 de abril del 2022

> Fin de Ampliación de Plazo Nº 03

: 10 de abril del 2023

➤ Causal de la Ampliación de Plazo Nº 01 (...) folio 126.

- 2.2 Es por ello que la solicitud de la Ampliación de Plazo № 04 a pedido de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Madre de Dios, se encuentra justificada según la Directiva № 001—2012-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI en el Ítem 7.7 Ampliación de Plazo, el cual indica que se justifica una ampliación de Plazo de Ejecución por la siguiente causal:
- a) Demora o Limitaciones causadas por el otorgamiento de recursos financieros. El sustento para lograr la Ampliación de Plazo № 04 por 440 días calendario, que comienza el 11/04/2023 al 23/06/2023, sustentados por los trabajos programados y causales detalladas en el siguiente cuadro: (...) -folio 125,
- 2.3 Se muestra el resumen de las Ampliaciones de plazo aprobadas y la Ampliación de Plazo № 04 en trámite, cuantificando la totalidad de fecha de ejecución acumulada y la fecha de culminación reprogramadas, considerando la fecha de inicio de obra el día 26/03/2019.

AMPLIACIÓN DE PLAZO	CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO				
EXPEDIENTE TECNICO	PEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO				
AMPLIACION DE PLAZO Nº 01	CAUSAL POR PARALIZACION DE OBRA				
	TOTAL AMPLIACION DE PLAZO Nº 01	226			
AMPLIACION DE PLAZO Nº 02	CAUSAL POR PARALIZACION DE OBRA				
	TOTAL AMPLIACION DE PLAZO № 02	172			
AMPLIACION DE PLAZO Nº 03	CAUSAL POR RETRASOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	250			
	CAUSAL POR RETRASO DE LAS CONSTANTES FALLAS DEL EQUIPO MECANICO	109			
	TOTAL AMPLIACION DE PLAZO № 03	359			
AMPLIACION DE PLAZO Nº 04	CAUSAL POR LIMITACION Y DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	440			
	TOTAL AMPLIACION DE PLAZO № 04				
	TOTAL PLAZO DE EJECUCION ACUMULADA	1917			
	DESCRIPCION	FECHAS			
	FECHA DE CULMINACION DE OBRA REPROGRAMADO	23/06/2024			



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ Teniendo en cuenta la solicitud de la Inspección de Obra de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde solicitan la opinión técnica, por lo que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras da su Opinión Favorable a la Ampliación de Plazo № 04 por 440 días caldario, para poder culminar las metes programadas, de tal manera que la nueva fecha de Culminación de la obra corre al día 23 de junio del 2024.
- Se recomienda a la Gerencia Regional de Infraestructura, derivar a quien corresponde el expediente técnico que sustenta la Ampliación de Plazo Nº 04 por Cuatrocientos Cuarenta (440) días calendarios, mediante acto resolutivo, la aprobación de la presente, dado que se viene cumpliendo con los procedimientos indicados en las directivas y lineamientos para la evaluación de las modificaciones en la fase de inversión PIP, por lo que resulta procedente dicha aprobación.



Que, teniendo como base la Directiva Nº 001-2012-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI -"Normas para la Supervisión en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios", aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 551-2012-GOREMAD/PR, de fecha 08 de junio del 2012, que se encuentra en proceso de actualización, donde señala en su inciso 7.7.1 del numeral 7.7. del artículo 7, establece que "Tal como lo establece la norma vigente y en base a un criterio técnico razonable, el Residente de Obra y/o Contratista, puede solicitar ampliación de plazo contractual, por las siguientes causales: a) Demora o limitaciones causadas por el otorgamiento de recursos financieros; b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentado (...), ..."; asimismo, el inciso 7.7.2 de la referida directiva prescribe que "Para que proceda una ampliación de plazo, el Residente de Obra y/o Contratista debe anotar en el Cuaderno de Obra, el hecho que a su juicio amerita una ampliación de plazo y dentro de los quince (15) días de concluido el hecho invocado solicitará y sustentará documentadamente su pedido ante el Supervisor"; el inciso 7.7.3 de la referida directiva prescribe que "Dentro de los siete (7) días siguientes, el Supervisor emitirá un pronunciamiento ante la Entidad contratante, la misma que debe resolver dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días"; el inciso 7.7.4. de la referida directiva prescribe que "El pronunciamiento del Supervisor y/o Inspector es a través de un Informe mediante el cual debe demostrar fehacientemente que se ha producido una ampliación de plazo y debe contener los siguientes documentos: a) Datos Generales, b) Antecedentes, c) Anotaciones del Cuaderno de Obra, d) Sustentación Técnica, (...), lo cual se habría cumplido en el presente caso, ya que para la presentación de la Ampliación de Plazo N° 04,



GOBERNACION REGIONAL

GERENCIA GENERAL REGIONAL



Jr. Túpac Amaru 10G-3 (Ref. Espaldas del Coliseo de Educación) - Puerto Maldonado Telf: (0051) (082) 571199 / 572646 - Fax: (0051) (082) 571199

> "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
> "MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

se adjuntó las respectivas copias del Cuaderno de Obra (en donde se puede observar las justificaciones motivo de la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra: Demora o Limitaciones causadas por el otorgamiento de Recursos Financieros; lo que hace un total de 440 días calendarios; tal como se describe en los Asientos consignados en el Cuaderno de Obra, señalados en los folios N° 069 a Folio N° 075.



Que, de acuerdo al análisis efectuado, se ha determinado que la Ampliación de Plazo N° 04 para la ejecución del proyecto materia de análisis debe concederse por 440 días calendarios, el cual se inicia el 11 de abril del 2023 al 23 de junio del 2024; razón por la cual es pertinente que el acto resolutivo que la apruebe se aplique con eficacia anticipada considerando el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019, que establece lo siguiente: "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción".



Que, el Registro en el Banco de Inversiones de la Ampliación de Plazo Nº 04 por 440 días calendario, del Proyecto: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos -Túpac Amaru - Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", con C.Ú.I. N° 2262078, se realizará una vez sea emitida la Resolución de Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 04, conforme a lo consignado en el numeral 33.2 del artículo 33° -Ejecución física de las inversiones, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01"Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", donde señala: "33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N°08-A: Registro en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión". La Directiva antes acotada es importante debido a que establece las obligaciones de las UEI, con la finalidad de cumplir con los plazos y condiciones establecidos en el expediente técnico, las mismas que se efectúan a través de una supervisión constante de la obra -se adjunta Formato N°8-A.




Que, contando con la documentación técnica sustentatoria, tal como se aprecia en el Informe Nº 001-2023- GOREMAD-DRTC/DIP/RO-HACE de fecha 31 de marzo de 2023, emitido por el Residente de Obra Ing. Henry Antonio Condori Espinoza, así mismo se cuenta con la opinión favorable emitida por el Inspector de Obra Ing. Daysin Franklin Ascencio Coila emitido mediante el Informe N° 002-2023-GOREMAD-GRI-DRTC/DC/IO-DEAC, de fecha 05 de abril de 2023 donde remite opinión favorable a la Ampliación de Plazo Nº 04 por 440 días calendario con eficacia anticipada; asimismo el Director de Caminos -DRTC, Ing. Pablo Víctor Cusi Lujan señala: que Ratifica lo opinado por el Residente de Obra e Inspector de Obra, mediante el Informe Nº 001-2023-GOREMAD-DRTC/DIP/RO-HACE y el Informe Nº 002-2023-GOREMAD-GRI-DRTC/DC/IO-DFAC, respectivamente, opinando que se declare procedente para que el presente expediente prosiga en su trámite de aprobación; asimismo mediante Informe N° 321-2023-GOREMAD/GRI-SGSYLO de fecha 11 de abril de 2023 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras emite opinión favorable a la Ampliación de Plazo Nº 04 por 440 días calendario, señalando como nueva fecha de culminación de la Obra el día 23 de junio del 2024; por lo que mediante Memorando N° 1523-2023-GOREMAD/GRI con fecha de recepción 12 de abril de 2023 la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, señala que habiéndose revisado en la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, emitiéndose opinión favorable, por o que solicita la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 04 con eficacia anticipada, del Proyecto: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora – Chorrillos – Túpac Amaru – Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", con Código Único Nº 2262078,





GOBERNACION REGIONAL

GERENCIA GENERAL REGIONAL





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

por Cuatrocientos Cuarenta (440) días calendarios; justificando la Ampliación de Plazo Nº 04 (justificación técnica cuadro desagregado a folio Nº 101); 1. Se solicita una ampliación de plazo por la causal Demora o Limitaciones causadas por el Otorgamiento de Recursos Financieros establecido en la Directiva Nº 001-2012-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI. Dicha causal se encuentra señalada en las anotaciones del cuademo de Obra, el Residente e Inspector de Obra, pone de conocimiento acerca de las asignaciones presupuestales que se realizan en los respectivos periodos, dando a entender que a través de los años se le ha asignado al 100% de los recursos financieros aprobados en el expediente técnico de S/37`671098.08 soles, por la modalidad de ejecución administración directa aprobado con RGGR Nº 92-2019-GORMAD/GGR. asimismo indicado en la misma resolución la aprobación del presupuesto analítico por S/ 10,000,000.00 sales para el año fiscal 2019 con un plazo de ejecución de 240 días calendarios. Siendo así que esta causal para la ampliación de plazo de ejecución de obra, afecta directamente a la programación de la obra (Ruta Crítica), postergando la culminación de la meta programadas en el expediente. Las que se encuentran registrados en el cuademo de obra en los folios (069 al 075); lo que ha generado 440 días calendario al haberse modificado la ruta crítica (calculo de las actividades de ruta crítica que son afectados a consecuencia de limitaciones causadas por el otorgamiento de Recursos Financieros -folio Nº 115 y folio Nº 116); teniendo en cuenta las anotaciones registradas en los Asientos del Cuaderno de Obra, las modificaciones que surgieron durante la ejecución de la obra con un total de 440 días calendario, tal como se describe en el Cuaderno de Obra, señalados en líneas anteriores.

Que, de acuerdo a lo expuesto y contando con la documentación técnica y legal sustentatoria, tal como se aprecia en el informe técnico presentado por el Residente de Obra; la opinión favorable del Inspector de Obra: la opinión favorable del Director de Caminos -DRTC; así como la opinión favorable por parte del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y lo solicitado por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, recomendando la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 04 por 440 días calendarios con eficacia anticipada, correspondiente a la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos - Túpac Amaru - Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", con Código Único N° 2262078, por todo lo expuesto se puede concluir que el Expediente de Ampliación de Plazo N° 04 por 440 días calendario, inicia el 11 de abril de 2023 y concluye el 23 de junio del 2024, cumplió con los requisitos para otorgarle la ampliación solicitada, con un incremento del Plazo Total de Ejecución en Un Mil Novecientos Diecisiete (1,917) días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución por Administración Directa.

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades conferidas por la Lev N° 27783 – Lev de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. Lev N° 27867 – Lev Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero del 2019;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 11 de abril del 2023 la Ampliación de Plazo Nº 04 por 440 días calendario, para ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora - Chorrillos - Túpac Amaru - Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios", con Código Único Nº 2262078, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución, conforme se detalla:

Nº	CAUSALES Y/O ANTECEDENTES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 04	TOTAL DIAS CALENDARIOS
1	DEMORA O LIMITACIÓN CAUSADAS POR EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	440 D.C
No.	TOTAL, DE DIAS CALENDARIOS DE AMPLIACION DE PLAZO № 04	440 D.C







PENCIA GET



GOBERNACION REGIONAL GERENCIA GENERAL REGIONAL



Website: www.regionmadrededios.gob.pe – E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"


"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el nuevo plazo para la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora – Chorrillos – Túpac Amaru – Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", con Código Único N° 2262078, es de Un Mil Novecientos Diecisiete (1,917) días calendario, con fecha de culminación del Proyecto al 23 de junio del 2024.

ITEM	DESCRIPCION	FECHA		N° DIAS	RESOLUCION	
		INICIO	FINAL			
1	PLAZO DE EXPEDIENTE TECNICO	16/05/2018		360	RGGR N° 087-2018- GOREMAD/GGR	
2	PLAZO DE EXPEDIENTE TECNICO MOFIFICADO I	26/03/2019	14/03/2021	720	RGGR N° 092-2019- GOREMAD/GGR	
3	AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01	18/03/2021	26/10/2021	226	RGGR N° 058-2021- GOREMAD/GGR	
4	AMPLIACION DE PLAZO Nº 02	27/10/2021	16/04/2022	172	RGGR N° 200-2021- GOREMAD/GGR	
5	AMPLIACION DE PLAZO Nº 03	17/04/2022	10/04/2023	359	RGGR N° 152-2022- GOREMAD/GGR	
6	AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 04	11/04/2023	23/06/2024	440	EN TRAMITE	

Vo Bo
The state of the s





ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, para el inicio de las responsabilidades, si tuviera, del requerimiento, elaboración y ejecución de la propuesta técnica de la Ampliación de Plazo N° 04, del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Mejoramiento del Camino Vecinal Centro Pastora – Chorrillos – Túpac Amaru – Tres Islas, Distrito y Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", con Código Único N° 2262078, a fin de determinar las acciones que hubiere lugar, conforme a la normativa vigente.

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR, que el contenido de los documentos que sustentan la presente resolución así como la oportunidad en que se emitieron son de exclusiva responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido, la presente resolución no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni constituye autorización para realizar acciones que se encuentren restringidas o fuera del marco de la Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- Poner en conocimiento a la Gerencia Regional de Infraestructura, y las instancias que correspondan para los fines legales pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GOBIERNO HEGIONAL DE MADRE DE DIOS

Abog Enrique Muñoz Paredes GERENTE GENERAL

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to Piso – Lima 1
Telefax: (0051) (01) 4244388.

Email: ocalgorama diffusione para defeatios con pe

Email: ocalgoremad@regionmadrededios.gob.pe asesoriajuridica@regionmadrededios.gob.pe