



Resolución Subgerencial N° 017-2023 - GORE-ICA-GRINF/SSLP

Ica, 23 de Mayo del 2023

Visto, el informe N°024-2022-SSLP/AFC y demás documentos que se adjuntan a la liquidación de contrato de servicio de Contrato de Consultoría de Obra N°001-2020-GORE-ICA, para la Supervisión de la obra “**MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA**”, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente Resolución;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Adjudicación Simplificada N°002-2020-CS-GORE-ICA, convocando para la Contratación del Servicio de Consultoría para la supervisión de la obra , antes descrita, a los 03 días del mes de Agosto del 2022, el **GOBIERNO REGIONAL DE ICA**, suscribió con el **Ing. William Leoncio Almoradí Carrasco**, el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N°001-2020-GORE-ICA, por un monto de **S/ 84,080.67 (Ochenta y Cuatro Mil Ochenta con 67/100 soles)** con un plazo contractual total de Noventa (90) días calendarios y siendo el sistema mixto.

Que, el **16 de Agosto de 2018** se firma el **Acta de Entrega de Terreno**.

Que, el **16 de Agosto de 2018** se firmó el Acta de inicio el plazo de ejecución de Obra, teniendo como fecha de culminación de obra programada el **12 de Febrero de 2019**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°215-2018-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°01 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 54 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°214-2018-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°02 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 38 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°039-2019-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°03 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 52 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°066-2019-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°04 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 52 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°067-2019-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°05 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 46 días calendarios**.





Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°201-2019-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°09 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 13 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°209-2019-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°10 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 10 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°231-2019-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°11 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 11 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°243-2019-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°12 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 11 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°249-2019-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°13 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 10 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°263-2019-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°14 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 23 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°005-2020-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°15 del contrato de ejecución de obra , **por un plazo de 70 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°052-2020-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°16 del contrato de ejecución de obra, **por un plazo de 15 días calendarios**.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N°076-2020-GORE-ICA/GRAF**, la entidad **aprueba** la ampliación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra, **por un plazo de 175 días calendarios**.

El **30 de Diciembre de 2020** se firma el **Acta de Recepción de Obra**.

Que, mediante **Informe N°024-2022-SSLP/AFC** de **04 de octubre de 2022**, el ing. Ananías Fernández Condori remite a la subgerencia de supervisión y liquidación de proyectos, la liquidación del contrato de Consultoría de Obra, del cual se obtiene un costo total de Supervisión de S/ 45,777.25 (Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Siete con 25/100 soles) y un saldo a cargo del consultor de S/ 5,378.47 (Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho con 47/100 soles).





Asimismo, se tiene un monto retenido de S/ 8,408.07 por concepto de garantía de fiel cumplimiento.

Que, mediante **Oficio N°596-2022-GORE-ICA-SSLP** de **05 de octubre de 2022**, la entidad notifica al ing. William Aldoradin Carrasco su pronunciamiento respecto a la liquidación del contrato de consultoría de obra, esto basándose en lo indicado en **Informe N°024-2022-SSLP/AFC**.

Que, mediante **Carta N°001-2023-CO-ING.WLAC** de **27 de marzo de 2023**, el ing. William Aldoradin Carrasco acepta el cálculo de la liquidación del contrato de supervisión elaborada por la entidad, por lo que recomienda emitir el acto resolutivo.

Que, luego de la revisión de la liquidación elaborada por la entidad y teniendo en consideración que el consultor ing. William Aldoradin Carrasco aprueba dicho cálculo, por consiguiente la liquidación del contrato Supervisión de Obra ha quedado aprobada con costo total de Supervisión de S/ 45,777.25 (Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Siete con 25/100 soles) y un saldo a cargo del consultor de S/ 5,378.47 (Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho con 47/100 soles).; resultando la liquidación del contrato de consultoría como se detalla:

F.- LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "SUPERVISION":

OBRA : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del distrito de Pisco, provincia de Pisco - Ica".

CONTRATISTA DE OBRA : CONSORCIO INGENIERIA PERÚ.

CONTRATISTA DE SUPERVISION : Ing. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO.

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1. AUTORIZADO (con IGV)

| | |
|---|-----------------|
| 1.1.1 Por contrato principal (Suma valoriz. autoriz.) | S/ 37,369.19 |
| 1.1.2 Informe opinado liquid. contrato de obra | <u>8,408.06</u> |
| Total | S/ 45,777.25 |

1.2 PAGADO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1.2.1. Por Contrato Principal | S/ 46,577.99 |
| Saldo en contra del Consultor | S/ <u>800.74</u> |





II.- ADELANTOS

2.1 CONCEDIDOS

2.1.1. Directo

S/ 0.00

2.2 AMORTIZADO

2.2.1. Directo

0.00

Saldo

S/ 0.00

III. OTROS

3.1 AUTORIZADO

3.1.1. Penalidad p/elaboración de liquid. por Entidad S/ (-) 4,577.73

3.2 DESCONTADO

3.2.1. Penalidad p/elaboración de liquid. por Entidad S/ 0.00

Saldo en contra del Consultor S/ (-) 4,577.73

CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION DE SALDOS

| Conceptos | A cargo del contratista | A favor del Consultor S/ | Total en contra S/ |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.- Autorizado y pagado | 800.74 | 0.00 | 800.74 |
| 2.- Adelantos otorgados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.- Otros conceptos | 4,577.73 | 0.00 | 4,577.73 |
| sub total | 5,378.47 | 0.00 | 5,378.47 |

SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR S/ 5,378.47 soles.

Conclusión: Saldo a cargo del Consultor S/ 5,378.47 (Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho con 47/100 soles).

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 170 de la ley de Contrataciones del estado, que indican los plazos para la presentación de la liquidación de Contrato de Consultoría de obra, por parte del contratista a la entidad y, la revisión, corrección y aprobación de esta por parte de la entidad contratante, en este caso del Gobierno Regional de Ica, se ha cumplido en su totalidad por lo que se da la conformidad a la liquidación mencionada.

Que, en consecuencia, debe liquidarse el presente contrato de consultoría por lo que es necesario dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobación por parte de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en merito a que las liquidaciones son funciones propias de esta sub gerencia y a la aceptación de la Gerencia General Regional que esta Dirección emita sus propias resoluciones.

De conformidad con las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica, al amparo de la ley 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", Ley 27867 "Ley Orgánica de los Gobierno Regionales" y su modificatoria, ley 27902, Ley N°30225 Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno





Regional de Ica y la Resolución Gerencial General Regional N°0032-2023-GORE-ICA/GGR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la liquidación de contrato de Supervisión de la Obra “**MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA**”, la misma que determina un costo total de Supervisión de **S/ 45,777.25 (Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Siete con 25/100 soles)**, con un saldo a cargo del Consultor **S/ 5,378.47 (Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho con 47/100 soles)**.

ARTICULO SEGUNDO. – Notificar a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas del Gore Ica, a efectuar el trámite necesario para el cobro del saldo a cargo del contratista, ascendente a **S/ 5,378.47 (Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho con 47/100 soles)**.

ARTICULO TERCERO: Autorizar a través de la Gerencia Regional de Administración y Finanzas a la Oficinas hacer la Devolución de la retención realizada por concepto de garantía de fiel cumplimiento (Contractual) al consultor ing. William Aldoradin Carrasco, por la suma de S/ 8,408.07 por concepto de garantía de fiel cumplimiento, retenidos mediante comprobantes de pago C/P N°398-0001y C/P N°0487-001, para lo cual previo a la devolución, el consultor deberá cancelar el saldo a cargo indicado en el artículo primero de la presente resolución..

ARTICULO CUARTO. - Notificar la presente Resolución a **WILLIAM ALDORADIN CARRASCO**, Contratista de la Consultoría para la supervisión de la Obra en cuestión; con domicilio legal, según contrato, en Urb. Villa del Periodista G10 Etapa III Ica-Ica-Ica, a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, subgerencia de tesorería, subgerencia de contabilidad, subgerencias de abastecimiento, Gerencia Regional de Infraestructura, a la subgerencia de Obras, entre otros.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

Ing. REGULO E. NAVARRETE PAREDES
SUBGERENTE