



# Municipalidad Provincial de Sechura

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 160-2023-MPS/GM

Sechura, 01 de Junio de 2023.

## VISTO:

La Carta N° 013-2023-CS14079/PDSJ-RC, de fecha 12 de abril de 2023, suscrito por la Sra. Priscilla Denisse Saldarriaga Jiménez – Representante Legal Común del CONSORCIO SUPERVISOR 14079, sobre: **APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUS CALENDARIOS N° 04 DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 14079 – DIVINO MAESTRO DEL AA.HH. VICENTE CHUNGA ALDANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA – PIURA”, CUI N° 2517710; y,**

## CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades, son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado y los artículos pertinentes de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Carta N° 12-2023/CONSORCIO SAN SEBASTIAN, de fecha 11 de abril de 2023, el Sr. Augusto Naquiche Yovera – Representante Común de consorcio SAN SEBASTIÁN se dirige al Ing. José Manuel Larraín Tello – Jefe de Supervisión de Obra, alcanzando el Levantamiento de Observaciones del Cronograma de Ejecución, Calendario Valorizado de Ejecución de Obra: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 14079 – DIVINO MAESTRO DEL AA.HH. VICENTE CHUNGA ALDANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA – PIURA”, CUI N° 2517710.

Que, mediante Carta N° 12-2023/JMLT-JEFE SUP, de fecha 12 de abril de 2023, el Ing. José Manuel Larraín Tello – Jefe de Supervisión de Obra se dirige a la Sra. Priscilla Denisse Saldarriaga Jiménez – Representante Legal Común de CONSORCIO SUPERVISOR 14079, alcanzando el Levantamiento de Observaciones de Cronograma Valorizado Reprogramado N° 4 y Cronograma de Ejecución de Obra Actualizado de la Obra: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 14079 – DIVINO MAESTRO DEL AA.HH. VICENTE CHUNGA ALDANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA – PIURA”, CUI N° 2517710.

Que, mediante Carta N° 013-2023-CS14079/PDSJ-RC, de fecha 12 de abril de 2023, la Sra. Priscilla Denisse Saldarriaga Jiménez – Representante Legal Común de CONSORCIO SUPERVISIÓN 14079 se dirige a la Municipalidad Provincial de Sechura alcanzando el Cronograma Valorizado Reprogramado N° 4 y Cronograma de Ejecución de Obra Actualizado de la Obra: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 14079 – DIVINO MAESTRO DEL AA.HH. VICENTE CHUNGA ALDANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA – PIURA”, CUI N° 2517710.



(2) ... Continúa Resolución Gerencial N° 160-2023-MPS/GM

Que, mediante Informe N° 497-2023-MPS-GM-GDU/SGI, de fecha de recepción 19 de abril de 2023, la Sub Gerencia de Infraestructura informa al Gerente de Desarrollo Urbano sobre el Cronograma Valorizado Reprogramado N° 04 y Cronograma de Ejecución de Obra Actualizado concluyendo lo siguiente:

- Que, conforme a la Revisión y Aprobación emitida por la Supervisión, se da la Conformidad de la Programación de Ejecución de Obra y sus calendarios de la Obra: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 14079 - DIVINO MAESTRO DEL AA.HH. VICENTE CHUNGA ALDANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA", CUI N° 2517710, indicando que se han actualizado a la fecha de inicio del Reinicio de Obra N° 3 y que siendo el plazo de ejecución de obra de 300 días calendarios y 121 días calendarios de suspensión de plazo (1era Suspensión: 50 D.C - 2da Suspensión: 8 D.C - 3era Suspensión: 63 D.C), fecha de inicio de obra 06 de junio de 2022 y el fin de la obra será programada para el 31 de julio de 2023, siendo el avance programado de acuerdo al siguiente grafico:

#### MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

| MES       | MONTOS (Con/IGV) |               | PORCENTAJES |           |
|-----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
|           | PARCIAL S/       | ACUMUL. S/    | PARCIAL %   | ACUMUL. % |
| JUNIO     | 383,662.03       | 383,662.03    | 3.46%       | 3.46%     |
| JULIO     | 698,690.38       | 1,082,352.41  | 6.30%       | 9.76%     |
| AGOSTO    | 473,833.88       | 1,556,186.29  | 4.27%       | 14.03%    |
| OCTUBRE   | 520,221.37       | 2,076,407.66  | 4.69%       | 18.72%    |
| NOVIEMBRE | 276,607.92       | 2,353,015.58  | 2.49%       | 21.22%    |
| DICIEMBRE | 441,865.89       | 2,794,881.47  | 3.98%       | 25.20%    |
| MARZO     | 1,068,855.27     | 3,863,736.74  | 9.64%       | 34.84%    |
| ABRIL     | 589,885.02       | 4,453,621.76  | 5.32%       | 40.16%    |
| MAYO      | 1,532,352.47     | 5,985,974.23  | 13.82%      | 53.97%    |
| JUNIO     | 909,125.38       | 6,895,099.61  | 8.20%       | 62.17%    |
| JULIO     | 4,195,766.31     | 11,090,865.86 | 37.83%      | 100.00%   |
| TOTAL     | 11,090,865.86    |               | 100.00%     |           |

- Recomendando se Apruebe el Programa de Ejecución de Obra, Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales y de Utilización de Equipos actualizados a la fecha de reinicio de obra N° 3.

Que, mediante Informe N° 524-2023-MPS-GDU, de fecha 21 de abril de 2023, la Gerencia de Desarrollo Urbano informa al Gerente Municipal en sus conclusiones y recomendaciones lo siguiente:

- Que, se Apruebe la Actualización del Programa de Ejecución de Obra y sus calendarios N° 04 (Calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos) en base a la Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N° 03.

| PROGRAMACION DE OBRA |          |
|----------------------|----------|
| S/ 11,090,865.83     | inc. IGV |

| ITEM | PERIODO | DIAS CALENDARIOS | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO |                  | AVANCE FISICO % PROGRAMADO |           |
|------|---------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|
|      |         |                  | MENSUAL                      | ACUMULADO        | MENSUAL                    | ACUMULADO |
| 01   | Jun-22  | 25.00            | S/ 383,662.03                | S/ 383,662.03    | 3.46%                      | 3.46%     |
| 02   | Jul-22  | 31.00            | S/ 698,690.38                | S/ 1,082,352.41  | 6.30%                      | 9.76%     |
| 03   | Ago-22  | 14.00            | S/ 473,833.92                | S/ 1,556,186.33  | 4.27%                      | 14.03%    |
| 04   | Oct-22  | 28.00            | S/ 520,221.37                | S/ 2,076,407.70  | 4.69%                      | 18.72%    |
| 05   | Nov-22  | 23.00            | S/ 276,607.92                | S/ 2,353,015.62  | 2.49%                      | 21.22%    |
| 06   | Dic-22  | 31.00            | S/ 441,865.89                | S/ 2,794,881.51  | 3.98%                      | 25.20%    |
| 07   | Mar-23  | 26.00            | S/ 1,068,855.27              | S/ 3,863,736.78  | 9.64%                      | 34.84%    |
| 08   | Abr-23  | 30.00            | S/ 589,885.02                | S/ 4,453,621.80  | 5.32%                      | 40.16%    |
| 09   | May-23  | 31.00            | S/ 1,532,352.34              | S/ 5,985,974.14  | 13.82%                     | 53.97%    |
| 10   | Jun-23  | 30.00            | S/ 909,125.38                | S/ 6,895,099.52  | 8.20%                      | 62.17%    |
| 11   | Jul-23  | 31.00            | S/ 4,195,766.31              | S/ 11,090,865.83 | 37.83%                     | 100.00%   |
|      |         | 300.00           | S/ 11,090,865.83             |                  | 100.00%                    |           |



# Municipalidad Provincial de Sechura

(3) ... Continúa Resolución Gerencial N° 160-2023-MPS/GM

Que, mediante Proveído de Ingreso N° 4363-2023, de fecha 24 de abril de 2023, la Gerencia Municipal solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica la elaboración de la respectiva opinión legal.

Que, mediante Informe Legal N° 0347-2023-MPS/GAJ, de fecha de recepción 30 de mayo de 2023, la Gerencia de Asesoría Jurídica informa al Gerente Municipal, en sus conclusiones y recomendaciones lo siguiente:

- Que, se declare Procedente la Actualización del Programa de Ejecución de Obra y sus Calendarios N° 04 (Calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos) en base a la Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N° 03 de la Obra: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 14079 – DIVINO MAESTRO DEL AA.HH. VICENTE CHUNGA ALDANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA – PIURA", CUI N° 2517710, teniendo como fecha de culminación de la obra el día 31 de julio de 2023.

Que, mediante Proveído de Ingreso N° 5657-2023, de fecha 31 de mayo de 2023, la Gerencia Municipal dispone a Secretaría General.

*Que, las municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado y los artículos pertinentes de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.*

*Que, mediante el numeral 1.1, del Artículo IV Título Preliminar de la Ley N° 27444, prescribe que; Principio de Legalidad. - "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidos y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".*

*Que, mediante Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, se modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, mencionado en el artículo 87-A.- Actualización del Programa de Ejecución de Obra: 87-A.1 Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de cinco (5) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica. 87-A.2 El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 87-A.3 El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de cinco (5) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de cinco (5) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 87-A.4 Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 87-A.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos.*



(4) ... Continúa Resolución Gerencial N° 160-2023-MPS/GM

Por lo expuesto, de conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, la conformidad del Gerente Municipal, en uso de las facultades conferidas en el inc. 6) del artículo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas legales afines.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR la ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUS CALENDARIOS N° 04 DE OBRA: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 14079 – DIVINO MAESTRO DEL AA.HH. VICENTE CHUNGA ALDANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA – PIURA”, CUI N° 2517710, teniendo como fecha de culminación el 31 de julio de 2023, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

| PROGRAMACION DE OBRA |         |                     |                                 |                  |                                 |           |
|----------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| S/ 11,090,865.83     |         |                     | Inc. IGV                        |                  |                                 |           |
| ITEM                 | PERIODO | DIAS<br>CALENDARIOS | AVANCE FINANCIERO<br>PROGRAMADO |                  | AVANCE FISICO %<br>% PROGRAMADO |           |
|                      |         |                     | MENSUAL                         | ACUMULADO        | MENSUAL                         | ACUMULADO |
| 01                   | Jun-22  | 25.00               | S/ 383,662.03                   | S/ 383,662.03    | 3.46%                           | 3.46%     |
| 02                   | Jul-22  | 31.00               | S/ 698,690.38                   | S/ 1,082,352.41  | 6.30%                           | 9.76%     |
| 03                   | Ago-22  | 14.00               | S/ 473,833.92                   | S/ 1,556,186.33  | 4.27%                           | 14.03%    |
| 04                   | Oct-22  | 28.00               | S/ 520,221.37                   | S/ 2,076,407.70  | 4.69%                           | 18.72%    |
| 05                   | Nov-22  | 23.00               | S/ 276,607.92                   | S/ 2,353,015.62  | 2.49%                           | 21.22%    |
| 06                   | Dic-22  | 31.00               | S/ 441,865.89                   | S/ 2,794,881.51  | 3.98%                           | 25.20%    |
| 07                   | Mar-23  | 26.00               | S/ 1,068,855.27                 | S/ 3,863,736.78  | 9.64%                           | 34.84%    |
| 08                   | Abr-23  | 30.00               | S/ 589,885.02                   | S/ 4,453,621.80  | 5.32%                           | 40.16%    |
| 09                   | May-23  | 31.00               | S/ 1,532,352.34                 | S/ 5,985,974.14  | 13.82%                          | 53.97%    |
| 10                   | Jun-23  | 30.00               | S/ 909,125.38                   | S/ 6,895,099.52  | 8.20%                           | 62.17%    |
| 11                   | Jul-23  | 31.00               | S/ 4,195,766.31                 | S/ 11,090,865.83 | 37.83%                          | 100.00%   |
| 300.00               |         |                     | S/ 11,090,865.83                |                  | 100.00%                         |           |

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Infraestructura y demás áreas competentes; y ejecutar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución de conformidad con los considerandos del presente acto resolutivo.

**ARTÍCULO TERCERO.** – ORDENAR a la Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática la respectiva publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional ([www.munisechura.gob.pe](http://www.munisechura.gob.pe)).

**ARTÍCULO CUARTO.** – Hacer de conocimiento al CONSORCIO SAN SEBASTIÁN, CONSORCIO SUPERVISOR 14079, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Infraestructura y Oficina de Control Institucional, para conocimiento y fines.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**

JMAA/G.M  
JLJV/Sec.Gral.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SECHURA  
Ing. Juan Manuel Antón Antón  
CIP. N° 87577  
GERENTE MUNICIPAL