



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

1er TRIMESTRE – 2023

ITEM	OBRA	SUPERVISIÓN	DATA	MES
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS – COMPONENTE: ACCESOS – SNIP 383614	Consorcio EKN Supervisor	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°31"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°32"	Febrero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°33"	Marzo
2	"MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – REGIÓN JUNÍN" – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN, ESCENARIO DE EXPOSICIÓN DE MUESTRA CULTURALES Y ESTACIONAMIENTO – INFRAESTRUCTURA– CUI N° 2300618	Consorcio RENACER	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°17"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°18"	Febrero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°19"	Marzo
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - CUI: 2345258 - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ	Consorcio RENACER	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°06"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°07"	Febrero
			-	Marzo
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA - RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CHIVAY SNIP 289798	CONSORCIO SUPERVISOR CHIVAY	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°07"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°08"	Febrero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°09"	Marzo
5	"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO CUI 2325549 – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°03"	Enero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°04"	Febrero
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°05"	Marzo

Firmado digitalmente por:

CHOQUE QUISPE Beatriz

Bisa FAU 20511035997 soft

Motivo: Soy el autor del
documento

Fecha: 12/06/2023 16:00:23-0500



PLAN COPESCO NACIONAL

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 31

PROCESO : CONTRATO N° 13-2020-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM
 OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE: ACCESOS , SNIP N° 383614"
 CONTRATISTA : ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L
 SUPERVISOR : ARQ. EDISON MARCIAL MOREANO SEGOVIA
 RESIDENTE : ING. GILBERT PIZARRO SERVÁN
 FECHA : Del 01 al 31 de enero de 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO SIN IGV	VALORIZACIÓN			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES	S/. 485,307.51	S/. 471,296.82	S/. 0.00	S/. 471,296.82	97.11%	S/. 14,010.63
ESTRUCTURAS	S/. 5,522,885.55	S/. 5,017,942.79	S/. 59,953.19	S/. 5,077,895.98	91.94%	S/. 444,989.34
ARQUITECTURA	S/. 488,641.37	S/. 345,546.62	S/. 870.65	S/. 346,417.27	70.89%	S/. 142,224.12
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 126,338.26	S/. 99,242.66	S/. 265.85	S/. 99,508.51	78.76%	S/. 26,829.78
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 445,904.90	S/. 315,358.98	S/. 27,625.75	S/. 342,984.73	76.92%	S/. 102,920.19
MITIGACIÓN AMBIENTAL	S/. 71,243.76	S/. 64,116.66	S/. 0.00	S/. 64,116.66	90.00%	S/. 7,127.09
TOTAL (A)	S/. 7,140,321.35	S/. 6,313,504.53	S/. 88,715.44	S/. 6,402,219.97		S/. 738,101.15
AVANCE FÍSICO DE OBRA	100.00%	88.42%	1.24%	89.66%		10.34%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	0.00%	100.00%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES		S/. 29,779.85	S/. 0.00	S/. 29,779.85		
ESTRUCTURAS		S/. 434,110.36	S/. 13,309.61	S/. 447,419.97		
ARQUITECTURA		S/. 50,875.55	S/. 178.48	S/. 51,054.03		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 13,264.06	S/. 66.46	S/. 13,330.52		
INSTALACIONES ELECTRICAS		S/. 50,015.42	S/. 4,309.62	S/. 54,325.04		
MITIGACIÓN AMBIENTAL		S/. 7,023.15	S/. 0.00	S/. 7,023.15		
TOTAL (B)		S/. 585,068.39	S/. 17,864.17	S/. 602,932.56		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 42,762.89	S/. 0.00	S/. 42,762.89		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 170,947.40	S/. 0.00	S/. 170,947.40		
TOTAL		S/. 213,710.29	S/. 0.00	S/. 213,710.29		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 6,684,862.63	S/. 106,579.61	S/. 6,791,442.24		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 1,071,048.20	S/. 1,071,048.20	S/. 0.00	S/. 1,071,048.20		S/. 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATER	S/. 1,785,080.34	S/. 1,785,080.34	S/. 0.00	S/. 1,785,080.34		S/. 0.00
TOTAL (C)	S/. 2,856,128.54	S/. 2,856,128.54	S/. 0.00	S/. 2,856,128.54		S/. 0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 3,828,734.08	S/. 106,579.61	S/. 3,935,313.69		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 106,579.61			
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 3,828,734.08	S/. 106,579.61	S/. 3,935,313.69		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 689,172.12	S/. 19,184.33	S/. 708,356.45		
TOTAL (E)		S/. 4,517,906.21	S/. 125,763.94	S/. 4,643,670.15		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/125,763.94			

CONSORCIO EKN SUPERVISOR

Arq. EDISON M. MOREANO SEGOVIA
 CAP 6884
 JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. GILBERT PIZARRO SERVÁN
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 17536



Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo



000032

PLAN COPESCO NACIONAL

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 32

PROCESO : CONTRATO N° 13-2020-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE: ACCESOS, SNIP N° 383614"
CONTRATISTA : ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L
SUPERVISOR : ARQ. EDISON MARCIAL MOREANO SEGOVIA
RESIDENTE : ING. GILBERT PIZARRO SERVÁN
FECHA : Del 01 al 28 de febrero de 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES	S/. 485,307.51	S/. 471,296.82	S/. 0.00	S/. 471,296.82	97.11%	S/. 14,010.63
ESTRUCTURAS	S/. 5,522,885.55	S/. 5,077,895.98	S/. 29,615.07	S/. 5,107,511.05	92.48%	S/. 415,374.27
ARQUITECTURA	S/. 488,641.37	S/. 346,417.27	S/. 93,521.73	S/. 439,939.00	90.03%	S/. 48,702.39
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 126,338.26	S/. 99,508.51	S/. 2,110.14	S/. 101,618.65	80.43%	S/. 24,719.64
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 445,904.90	S/. 342,984.73	S/. 62,666.25	S/. 405,650.98	90.97%	S/. 40,253.94
MITIGACIÓN AMBIENTAL	S/. 71,243.76	S/. 64,116.66	S/. 5,964.75	S/. 70,081.41	98.37%	S/. 1,162.34
TOTAL (A)	S/. 7,140,321.35	S/. 6,402,219.97	S/. 193,877.94	S/. 6,596,097.91		S/. 544,223.21
AVANCE FÍSICO DE OBRA	100.00%	89.66%	2.72%	92.38%		7.62%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	0.00%	100.00%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES		S/. 29,779.85	S/. 0.00	S/. 29,779.85		
ESTRUCTURAS		S/. 447,419.97	S/. 6,752.24	S/. 454,172.21		
ARQUITECTURA		S/. 51,054.03	S/. 19,452.52	S/. 70,506.55		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 13,330.52	S/. 525.42	S/. 13,855.94		
INSTALACIONES ELECTRICAS		S/. 54,325.04	S/. 9,901.27	S/. 64,226.31		
MITIGACIÓN AMBIENTAL		S/. 7,023.15	S/. 1,646.27	S/. 8,669.42		
TOTAL (B)		S/. 602,932.56	S/. 38,277.72	S/. 641,210.28		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 42,762.89	S/. 0.00	S/. 42,762.89		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 170,947.40	S/. 0.00	S/. 170,947.40		
TOTAL		S/. 213,710.29	S/. 0.00	S/. 213,710.29		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 6,791,442.24	S/. 232,155.66	S/. 7,023,597.90		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 1,071,048.20	S/. 1,071,048.20	S/. 0.00	S/. 1,071,048.20		S/. 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATER	S/. 1,785,080.34	S/. 1,785,080.34	S/. 0.00	S/. 1,785,080.34		S/. 0.00
TOTAL (C)	S/. 2,856,128.54	S/. 2,856,128.54	S/. 0.00	S/. 2,856,128.54		S/. 0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 3,935,313.69	S/. 232,155.66	S/. 4,167,469.35		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 232,155.66			
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 3,935,313.69	S/. 232,155.66	S/. 4,167,469.35		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 708,356.45	S/. 41,788.02	S/. 750,144.47		
TOTAL (E)		S/. 4,643,670.15	S/. 273,943.68	S/. 4,917,613.83		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/273,943.68			

CONSORCIO EKN SUPERVISOR

Arq. EDISON M. MOREANO SEGOVIA
C.P. 6894
JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. GILBERT PIZARRO SERVÁN
RESIDENTE DE OBRA
CIP 17536

PLAN COPESCO NACIONAL

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 33

PROCESO : CONTRATO N° 13-2020-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE: ACCESOS, SNIP N° 383614"
CONTRATISTA : ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L
SUPERVISOR : ARQ. EDISON MARCIAL MOREANO SEGOVIA
RESIDENTE : ING. GILBERT PIZARRO SERVÁN
FECHA : Del 01 al 31 de marzo de 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES	S/. 485,307.51	S/. 471,296.82	S/. 9,043.78	S/. 480,340.60	98.98%	S/. 4,966.85
ESTRUCTURAS	S/. 5,522,885.55	S/. 5,107,511.05	S/. 0.00	S/. 5,107,511.05	92.48%	S/. 415,374.27
ARQUITECTURA	S/. 488,641.37	S/. 439,939.00	S/. 3,710.38	S/. 443,649.38	90.79%	S/. 44,992.01
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 126,338.26	S/. 101,618.65	S/. 13,792.10	S/. 115,410.75	91.35%	S/. 10,927.54
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 445,904.90	S/. 405,650.98	S/. 12,654.30	S/. 418,305.28	93.81%	S/. 27,599.64
MITIGACIÓN AMBIENTAL	S/. 71,243.76	S/. 70,081.41	S/. 0.00	S/. 70,081.41	98.37%	S/. 1,162.34
TOTAL (A)	S/. 7,140,321.35	S/. 6,596,097.91	S/. 39,200.56	S/. 6,635,298.47		S/. 505,022.65
AVANCE FÍSICO DE OBRA	100.00%	92.38%	0.55%	92.93%		7.07%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	0.00%	100.00%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES		S/. 29,779.85	S/. 2,333.30	S/. 32,113.15		
ESTRUCTURAS		S/. 454,172.21	S/. 0.00	S/. 454,172.21		
ARQUITECTURA		S/. 70,506.55	S/. 786.60	S/. 71,293.15		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 13,855.94	S/. 3,406.65	S/. 17,262.59		
INSTALACIONES ELECTRICAS		S/. 64,226.31	S/. 2,075.31	S/. 66,301.62		
MITIGACIÓN AMBIENTAL		S/. 8,669.42	S/. 0.00	S/. 8,669.42		
TOTAL (B)		S/. 641,210.28	S/. 8,601.86	S/. 649,812.14		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 42,762.89	S/. 0.00	S/. 42,762.89		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 170,947.40	S/. 0.00	S/. 170,947.40		
TOTAL		S/. 213,710.29	S/. 0.00	S/. 213,710.29		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 7,023,597.90	S/. 47,802.42	S/. 7,071,400.32		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 1,071,048.20	S/. 1,071,048.20	S/. 0.00	S/. 1,071,048.20		S/. 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATER	S/. 1,785,080.34	S/. 1,785,080.34	S/. 0.00	S/. 1,785,080.34		S/. 0.00
TOTAL (C)	S/. 2,856,128.54	S/. 2,856,128.54	S/. 0.00	S/. 2,856,128.54		S/. 0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 4,167,469.35	S/. 47,802.42	S/. 4,215,271.77		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 47,802.42			
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 4,167,469.35	S/. 47,802.42	S/. 4,215,271.77		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 750,144.47	S/. 8,604.44	S/. 758,748.91		
TOTAL (E)		S/. 4,917,613.83	S/. 56,406.86	S/. 4,974,020.69		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/56,406.86			

CONSORCIO EKN SUPERVISOR

Arq. EDISON M. MOREANO SEGOVIA
CAP 6594
JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. GILBERT PIZARRO SERVÁN
RESIDENTE DE OBRA
CIP 17536



RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 17

PROCESO : LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

OBRA : Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, Distrito de Acobamba - Provincia de Tarma - Región Junín - Componente: Centro de Interpretación, Escenario de Exposición y Estacionamiento"

CONTRATISTA : CONSORCIO TURÍSTICO ACOBAMBA

SUPERVISOR : ING. GIANCARLO FERNANDO MEZA TERBULLINO

RESIDENTE : ING. JORGE WASHINGTON RIOS SOTO

FECHA : del 01 al 31 de Enero del 2,023

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 296,175.27	S/. 296,099.00	S/. 0.00	S/. 296,099.00	99.97%	S/. 76.27
ESTRUCTURAS	S/. 2,309,183.90	S/. 2,133,875.57	S/. 88,872.82	S/. 2,222,748.39	96.26%	S/. 86,435.51
ARQUITECTURA	S/. 1,077,507.55	S/. 249,999.16	S/. 5,495.90	S/. 255,495.06	23.71%	S/. 822,012.49
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 459,880.65	S/. 205,706.21	S/. 0.00	S/. 205,706.21	44.73%	S/. 254,174.44
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	S/. 680,885.47	S/. 314,270.94	S/. 0.00	S/. 314,270.94	46.16%	S/. 366,614.53
SUELOS Y PAVIMENTOS	S/. 1,190,678.19	S/. 392,849.88	S/. 31,017.89	S/. 423,867.77	35.60%	S/. 766,810.42
REDES SANITARIAS EXTERIORES	S/. 527,357.48	S/. 522,021.93	S/. 0.00	S/. 522,021.93	98.99%	S/. 5,335.55
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 41,545.20	S/. 40,843.67	S/. 0.00	S/. 40,843.67	98.31%	S/. 701.53
TOTAL (A)	S/. 6,583,213.71	S/. 4,155,666.36	S/. 125,386.61	S/. 4,281,052.97		S/. 2,302,160.74
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	63.13%	1.90%	65.02%		34.98%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	0.00%	100.00%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 31,288.15	S/. 0.00	S/. 31,288.15		
ESTRUCTURAS		S/. 149,489.77	S/. 0.00	S/. 149,489.77		
ARQUITECTURA		S/. 19,501.43	S/. 681.49	S/. 20,182.92		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 16,477.75	S/. 0.00	S/. 16,477.75		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		S/. 32,930.52	S/. 0.00	S/. 32,930.52		
SUELOS Y PAVIMENTOS		S/. 40,008.98	S/. 4,435.56	S/. 44,444.54		
REDES SANITARIAS EXTERIORES		S/. 41,261.53	S/. 0.00	S/. 41,261.53		
MITIGACION AMBIENTAL		S/. 3,635.64	S/. 0.00	S/. 3,635.64		
TOTAL (B)		S/. 334,593.77	S/. 5,117.05	S/. 339,710.82		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 7,756.10	S/. 853.55	S/. 8,609.65		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 23,454.24	S/. 1,977.71	S/. 25,431.95		
TOTAL		S/. 31,210.34	S/. 2,831.26	S/. 34,041.60		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 4,459,049.79	S/. 127,672.40	S/. 4,586,722.19		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 658,321.37	S/. 401,394.43	S/. 12,538.66	S/. 413,933.09		S/. 244,388.28
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,312,214.75	S/. 711,812.52	S/. 32,410.42	S/. 744,222.94		S/. 567,991.82
TOTAL (C)	S/. 1,970,536.13	S/. 1,113,206.95	S/. 44,949.08	S/. 1,158,156.03		S/. 812,380.10
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 3,345,842.84	S/. 82,723.32	S/. 3,428,566.16		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 82,723.32			
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 3,345,842.84	S/. 82,723.32	S/. 3,428,566.16		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 602,251.71	S/. 14,890.20	S/. 617,141.91		
TOTAL (E)		S/. 3,948,094.55	S/. 97,613.52	S/. 4,045,708.07		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/. 97,613.52			


RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 18

PROCESO : LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MINCETUR/DM/COPESCO
OBRA : Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhay, Distrito de Acobamba - Provincia de Tarma - Región Junín - Componente: Centro de Interpretación, Escenario de Exposición y Estacionamiento"
CONTRATISTA : CONSORCIO TURÍSTICO ACOBAMBA
SUPERVISOR : ING. GIANCARLO FERNANDO MEZA TERBULLINO
RESIDENTE : ING. JORGE WASHINGTON RIOS SOTO
FECHA : del 01 al 28 de febrero del 2,023

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 296,175.27	S/. 296,099.00	S/. 0.00	S/. 296,099.00	99.97%	S/. 76.27
ESTRUCTURAS	S/. 2,309,183.90	S/. 2,222,748.39	S/. 29,592.02	S/. 2,252,340.41	97.54%	S/. 56,843.49
ARQUITECTURA	S/. 1,077,507.55	S/. 255,495.06	S/. 88,745.54	S/. 344,240.60	31.95%	S/. 733,266.95
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 459,880.65	S/. 205,706.21	S/. 0.00	S/. 205,706.21	44.73%	S/. 254,174.44
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	S/. 680,885.47	S/. 314,270.94	S/. 129,337.05	S/. 443,607.99	65.15%	S/. 237,277.48
SUELOS Y PAVIMENTOS	S/. 1,190,678.19	S/. 423,867.77	S/. 29,392.29	S/. 453,260.06	38.07%	S/. 737,418.13
REDES SANITARIAS EXTERIORES	S/. 527,357.48	S/. 522,021.93	S/. 0.00	S/. 522,021.93	98.99%	S/. 5,335.55
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 41,545.20	S/. 40,843.67	S/. 0.00	S/. 40,843.67	98.31%	S/. 701.53
TOTAL (A)	S/. 6,583,213.71	S/. 4,281,052.97	S/. 277,066.90	S/. 4,558,119.87		S/. 2,025,093.84
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	65.02%	4.21%	69.23%		30.77%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	0.00%	100.00%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 31,288.15	S/. 0.00	S/. 31,288.15		
ESTRUCTURAS		S/. 149,489.77	S/. 0.00	S/. 149,489.77		
ARQUITECTURA		S/. 20,182.92	S/. 11,004.45	S/. 31,187.37		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 16,477.75	S/. 0.00	S/. 16,477.75		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		S/. 32,930.52	S/. 19,141.88	S/. 52,072.40		
SUELOS Y PAVIMENTOS		S/. 44,444.54	S/. 4,203.10	S/. 48,647.64		
REDES SANITARIAS EXTERIORES		S/. 41,261.53	S/. 0.00	S/. 41,261.53		
MITIGACION AMBIENTAL		S/. 3,635.64	S/. 0.00	S/. 3,635.64		
TOTAL (B)		S/. 339,710.82	S/. 34,349.43	S/. 374,060.25		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 7,756.10	S/. 1,380.12	S/. 9,136.22		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 23,454.24	S/. 701.40	S/. 24,155.64		
TOTAL		S/. 31,210.34	S/. 2,081.52	S/. 33,291.86		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 4,589,553.45	S/. 309,334.81	S/. 4,898,888.26		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 658,321.37	S/. 413,933.09	S/. 27,706.69	S/. 441,639.78		S/. 216,681.59
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,312,214.75	S/. 744,222.94	S/. 26,456.41	S/. 770,679.35		S/. 541,535.41
TOTAL (C)	S/. 1,970,536.13	S/. 1,158,156.03	S/. 54,163.10	S/. 1,212,319.13		S/. 758,217.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 3,431,397.42	S/. 255,171.71	S/. 3,686,569.13		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 255,171.71			
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 3,431,397.42	S/. 255,171.71	S/. 3,686,569.13		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 617,651.54	S/. 45,930.91	S/. 663,582.44		
TOTAL (E)		S/. 4,049,048.96	S/. 301,102.62	S/. 4,350,151.57		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/. 301,102.62			


 Giancarlo F. Meza Terbullino
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. 201147



RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 19

Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, Distrito de Acobamba - Provincia de Tarma - Región Junín - Componente: Centro de Interpretación, Escenario de Exposición y Estacionamiento"

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO SIGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 296,175.27	S/. 296,099.00	S/. 0.00	S/. 296,099.00	99.97%	S/. 76.27
ESTRUCTURAS	S/. 2,309,183.90	S/. 2,252,340.41	S/. 0.00	S/. 2,252,340.41	97.54%	S/. 56,843.49
ARQUITECTURA	S/. 1,077,507.55	S/. 344,240.60	S/. 169,722.92	S/. 513,963.52	47.70%	S/. 563,544.03
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 459,880.65	S/. 205,706.21	S/. 0.00	S/. 205,706.21	44.73%	S/. 254,174.44
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	S/. 680,885.47	S/. 443,607.99	S/. 75,254.77	S/. 518,862.76	76.20%	S/. 162,022.71
SUELOS Y PAVIMENTOS	S/. 1,190,678.19	S/. 453,260.06	S/. 48,064.22	S/. 501,324.28	42.10%	S/. 689,353.91
REDES SANITARIAS EXTERIORES	S/. 527,357.48	S/. 522,021.93	S/. 0.00	S/. 522,021.93	98.99%	S/. 5,335.55
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 41,545.20	S/. 40,843.67	S/. 0.00	S/. 40,843.67	98.31%	S/. 701.53
TOTAL (A)	S/. 6,583,213.71	S/. 4,558,119.87	S/. 293,041.90	S/. 4,851,161.78		S/. 1,732,051.93
AVANCE FISICO DE OBRA		69.23%	4.45%	73.68%		26.32%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA	100.00%					
REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 31,288.15	S/. 0.00	S/. 31,288.15		
ESTRUCTURAS		S/. 149,489.77	S/. 0.00	S/. 149,489.77		
ARQUITECTURA		S/. 31,187.37	S/. 22,573.15	S/. 53,760.52		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 16,477.75	S/. 0.00	S/. 16,477.75		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		S/. 52,072.40	S/. 11,288.22	S/. 63,360.62		
SUELOS Y PAVIMENTOS		S/. 48,647.64	S/. 7,257.70	S/. 55,905.34		
REDES SANITARIAS EXTERIORES		S/. 41,261.53	S/. 0.00	S/. 41,261.53		
MITIGACION AMBIENTAL		S/. 3,635.64	S/. 0.00	S/. 3,635.64		
TOTAL (B)		S/. 374,060.25	S/. 41,119.07	S/. 415,179.32		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 9,136.22	S/. 1,634.31	S/. 10,770.53		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 24,155.64	S/. 380.83	S/. 24,536.47		
TOTAL		S/. 33,291.86	S/. 2,015.14	S/. 35,307.00		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 4,898,888.26	S/. 332,145.83	S/. 5,231,034.10		
AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 658,321.37	S/. 441,639.78	S/. 29,304.19	S/. 470,943.97		S/. 187,377.40
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,312,214.75	S/. 770,679.35	S/. 18,168.34	S/. 788,847.69		S/. 523,367.07
TOTAL (C)	S/. 1,970,536.13	S/. 1,212,319.13	S/. 47,472.53	S/. 1,259,791.66		S/. 710,744.47
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 3,686,569.13	S/. 284,673.30	S/. 3,971,242.44		
RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 284,673.30			
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 3,686,569.13	S/. 284,673.30	S/. 3,971,242.44		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 663,582.44	S/. 51,241.19	S/. 714,823.64		
TOTAL (E)		S/. 4,350,151.57	S/. 335,914.49	S/. 4,686,066.08		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/. 335,914.49			

Ana Isabel Alvarado Barredo
 ING. CIVIL
 N° REG. CIP. 186229

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 06

L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 31 de enero 2023



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/I.G.V.)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	311,440.40	S/ 8,922.42	S/ 320,362.82	82.87%	66,211.16
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	445,238.06	S/ 46,375.69	S/ 491,613.75	48.67%	518,525.92
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	51,095.09	S/ 33,222.26	S/ 84,317.35	10.50%	718,997.78
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	75,709.88
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	439,049.02
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	23,596.55	S/ 7,052.08	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	66,489.45	S/ 10,050.09	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 897,859.55	S/ 105,622.54	S/ 1,003,482.09	35.38%	1,833,025.43
AVANCE FISICO DE OBRA		31.65%	3.72%	35.38%		64.62%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		83.17%	16.83%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		52,875.44	6,759.01	59,634.45		
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		12,552.99	401.51	12,954.50		
ESTRUCTURA		32,538.18	3,385.43	35,923.61		
ARQUITECTURA		2,988.81	1,926.89	4,915.70		
INSTALACIONES SANITARIAS		0.00	0.00	0.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00	0.00	0.00		
MITIGACION AMBIENTAL		1,106.36	401.97	1,508.33		
RESTAURACION Y CONSERVACION		3,689.10	643.21	4,332.31		
C: DEDUCCIONES		2,735.48	342.46	3,077.94		
Deducción del reajuste por adelanto directo		1,390.08	242.51	1,632.59		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		1,345.40	99.95	1,445.35		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		947,999.51	112,039.09	1,060,038.60		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		89,785.96	10,562.25	100,348.21		183,302.54
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		156,842.66	16,537.66	173,380.32		393,921.18
TOTAL	S/ 850,952.25	246,628.62	27,099.91	273,728.53		577,223.72
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		701,370.89	84,939.18	786,310.07		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		701,370.89	S/ 84,939.18	S/ 786,310.07		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		701,370.89	S/ 84,939.18	S/ 786,310.07		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 84,939.18			

CONSORCIO RENACER

Ing. Rodolfo Velásquez
 Reg. N° 66293
 SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 07



L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 28 de febrero 2023



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (S/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	320,362.82	S/ 849.24	S/ 321,212.06	83.09%	65,361.92
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	491,613.75	S/ 78,748.25	S/ 570,362.00	56.46%	439,777.67
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	84,317.35	S/ 52,479.75	S/ 136,797.10	17.03%	666,518.03
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	75,709.88
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	439,049.02
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,003,482.09	S/ 132,077.24	S/ 1,135,559.33	40.03%	1,700,948.19
AVANCE FISICO DE OBRA		35.38%	4.66%	40.04%		59.96%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		59,634.45	9,064.37	68,698.82		
ESTRUCTURA		12,954.50	35.67	12,990.17		
ARQUITECTURA		35,923.61	5,984.87	41,908.48		
INSTALACIONES SANITARIAS		4,915.70	3,043.83	7,959.53		
INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00	0.00	0.00		
MITIGACION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00		
RESTAURACION Y CONSERVACION		1,508.33	0.00	1,508.33		
		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES						
Deducción del reajuste por adelanto directo		3,077.94	764.20	3,842.14		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		1,632.59	327.71	1,960.30		
		1,445.35	436.49	1,881.84		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		1,060,038.60	140,377.41	1,200,416.01		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		100,348.21	13,207.72	113,555.93		170,094.82
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		173,380.32	33,293.46	206,673.78		360,627.72
TOTAL	S/ 850,952.25	273,728.53	46,501.18	320,229.71		530,722.54
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		786,310.07	93,876.23	880,186.30		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		786,310.07	S/ 93,876.23	S/ 880,186.30		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		786,310.07	S/ 93,876.23	S/ 880,186.30		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 93,876.23			

CONSORCIO RENACER

Ing. Rodvelt Medina Velasquez
 Reg. CIP N° 66293
 SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO

SUPERVISOR CHIVAY

646

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°07

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA" RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CHIVAY

UBICACIÓN : CHIVAY-CAYLLOMA-AREQUIPA
 ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
 CONTRATISTA : INGECOL SUCURSAL DE PERÚ
 SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR CHIVAY
 J. SUPERVISOR : ING. JUAN AMERICO ALAMO CHAPOÑAN
 RESIDENTE : ING. LEONEL FELIPE PINTO LOPEZ

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 3'453,215.96
 MONTO CONTRATO CON IGV : S/ 3'363,053.04
 MONTO MODIFICADO 01 CON IGV : S/ 2'946,681.78
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 270 DIAS
 FECHA INICIO DE PLAZO : 05 JUL 2022
 FECHA TERMINO DE PLAZO : 31 MAR 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07 (V):	2,497,187.95	794,316.71	30,835.27	825,151.98	1,672,035.97
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 07		794,316.71	30,835.27	825,151.98	1,672,035.97
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	31.81%	1.23%	33.04%	66.96%
REAJUSTES DEL MES:					
		33,942.55	1,752.96	35,695.51	
TOTAL (R)		33,942.55	1,752.96	35,695.51	
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO		1,761.09	99.67	1,860.76	
POR ADELANTO PARA MATERIALES		95.80	12.77	108.57	
TOTAL (D)		1,665.29	86.90	1,752.19	
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	2,497,187.95	826,593.97	32,507.33	859,095.30	1,638,092.65
AMORTIZACION (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)	285,004.50	79,431.69	3,083.53	82,515.22	202,489.28
POR ADELANTO PARA MATERIALES (10.03%)	285,778.77	156,514.48	9,297.27	165,811.75	119,967.02
TOTAL (A)	570,783.27	235,946.17	12,380.80	248,326.97	322,456.30
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	1,926,404.68	590,647.80	20,120.53	610,768.33	1,315,636.35
RETENCIONES					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)					
PENALIDADES O DESCUENTOS					
TOTAL (C):					
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	1,926,404.68	590,647.80	20,120.53	610,768.33	1,315,636.35
MONTO POR I.G.V. (18 %)	346,752.84	106,316.60	3,621.70	109,938.30	236,814.54
MONTO TOTAL CON I.G.V.	2,273,157.52	696,964.41	23,742.23	720,706.63	1,552,450.89
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			23,742.23		

PARA FACTURAR IGV:	
SUB TOTAL	20,120.53
IGV 18 %	3,621.70
TOTAL A FACTURAR	23,742.23
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	23,742.23

Monto a facturar: Son: Veintitrés Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 23/100 Soles (Inc/IGV)

Domicilio Legal
 Telefono
 E_mail

: Av. Las Américas N° 905 - Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque.
 : 997371667
 : johmson_ing.civil@hotmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR CHIVAY

Ing. Juan Americo Alamo Chapoñan
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP. N° 20874



RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°08

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA" RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CHIVAY

UBICACIÓN : CHIVAY-CAYLLOMA-AREQUIPA
ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : INGECOL SUCURSAL DE PERÚ
SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR CHIVAY
J. SUPERVISOR : ING. JUAN AMÉRICO ALAMO CHAPOÑAN
RESIDENTE : ING. LEONEL FELIPE PINTO LOPEZ

VALOR REFERENCIAL CON IGTV : S/ 3'453,215.96
MONTO CONTRATO CON IGTV : S/ 3'363,053.04
MONTO MODIFICADO 01 CON IGTV : S/ 2'946,681.78
PLAZO DE EJECUCIÓN : 270 DIAS
FECHA INICIO DE PLAZO : 05 JUL 2022
FECHA TÉRMINO DE PLAZO : 31 MAR 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGTV (\$/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (\$/.)
		ANTERIOR (\$/.)	ACTUAL (\$/.)	ACUMULADO (\$/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08 (V):	2,497,187.95	825,151.98	-	825,151.98	1,672,035.97
SUB TOTAL (CD + UII + GG)					
VALORIZACION N° 08		825,151.98	-	825,151.98	1,672,035.97
AVANCE FÍSICO DE OBRA	100.00%	33.04%	0.00%	33.04%	66.96%
REAJUSTES DEL MES:					
		35,695.51	-	35,695.51	
TOTAL (R)		35,695.51	-	35,695.51	-
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO		1,860.76	-	1,860.76	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES		108.57	-	108.57	-
TOTAL (D)		1,752.19	-	1,752.19	
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	2,497,187.95	859,095.30	-	859,095.30	1,638,092.65
AMORTIZACIÓN (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)	285,004.50	82,515.22	-	82,515.22	202,489.28
POR ADELANTO PARA MATERIALES (10.03%)	285,778.77	165,811.75	-	165,811.75	119,967.02
TOTAL (A)	570,783.27	248,326.97	-	248,326.97	322,456.30
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	1,926,404.68	610,768.33	-	610,768.33	1,315,636.35
RETENCIONES					
FONDOS DE GARANTÍA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):		-	-	-	-
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	1,926,404.68	610,768.33	-	610,768.33	1,315,636.35
MONTO POR I.G.V. (18 %)	346,752.84	109,938.30	-	109,938.30	236,814.54
MONTO TOTAL CON I.G.V.	2,273,157.52	720,706.63	-	720,706.63	1,552,450.89
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/0.00		

PARA FACTURAR S/.	
SUB TOTAL	0.00
IGV 18 %	0.00
TOTAL A FACTURAR	0.00
PENALIDADES INC IGTV	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00

Monto a facturar: Son: Cero con 00/100 Soles (Inc/IGV)

CONSORCIO SUPERVISOR CHIVAY

Ing. Juan Américo Alamo Chapoñan
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. N° 209741

Domicilio Legal
Telefono
E_mail

: Av. Las Américas N° 905 – Chiclayo – Chiclayo – Lambayeque.
: 997371667
: johmson_ing.civil@hotmail.com



CONSORCIO

SUPERVISOR CHIVAY

0472

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°09

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 09

DEL 01 DE MARZO AL 20 DE MARZO DEL 2023

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA" RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CHIVAY

UBICACIÓN : CHIVAY-CAYLLOMA-AREQUIPA
ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA: INGECOL SUCURSAL DE PERÚ
SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR CHIVAY
J. SUPERVISOR: ING. JUAN AMÉRICO ALAMO CHAPOÑAN
RESIDENTE : ING. LEONEL FELIPE PINTO LÓPEZ

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 3'453,215.96
MONTO CONTRATO CON IGV : S/ 3'363,053.04
MONTO MODIFICADO 02 CON IGV : S/ 2'788,708.29
PLAZO DE EJECUCIÓN : 270 DÍAS
PLAZO POR SUSPENSIÓN : 23 DÍAS
FECHA INICIO DE PLAZO : 05 JUL 2022
FECHA TÉRMINO VIGENTE : 23 ABR 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA CONTRACTUAL (V):	2,497,187.95	825,151.98	12,833.78	837,985.76	1,659,202.19
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 09		825,151.98	12,833.78	837,985.76	1,659,202.19
AVANCE FÍSICO DE OBRA	100.00%	33.04%	0.51%	33.55%	66.45%
REAJUSTES DEL MES:					
		35,695.51	747.63	36,443.14	
TOTAL (R)		35,695.51	747.63	36,443.14	
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO		1,860.76	36.16	1,896.92	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES		108.57	21.19	129.76	-
TOTAL (D)		1,752.19	14.97	1,767.16	
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	2,477,187.95	857,095.30	13,566.44	872,661.74	1,624,526.21
AMORTIZACIÓN (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)	285,004.50	82,515.22	1,283.38	83,798.60	201,205.90
POR ADELANTO PARA MATERIALES (10.03%)	285,778.77	165,777.75	4,859.33	170,637.08	115,141.69
TOTAL (A)	570,783.27	248,292.97	6,142.71	254,435.68	316,347.59
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	1,926,404.68	610,802.33	7,423.73	618,226.06	1,308,178.62
RETENCIONES					
FONDOS DE GARANTÍA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):					
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	1,926,404.68	610,802.33	7,423.73	618,226.06	1,308,178.62
MONTO POR I.G.V. (18 %)	346,752.84	109,944.42	1,336.27	111,280.69	235,472.15
MONTO TOTAL CON I.G.V.	2,273,157.52	720,746.75	8,760.00	729,506.75	1,543,650.77
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/8,760.00		

PARA FACTURAR S/.	
SUB TOTAL	7,423.73
IGV 18 %	1,336.27
TOTAL A FACTURAR	8,760.00
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	8,760.00

CONSORCIO SUPERVISOR CHIVAY

Ing. Juan Américo Alamo Chapoñan
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP. N° 209741

Monto a facturar: Son: Ocho Mil Seiscientos Sesenta con 00/100 Soles (Inc/IGV)

Domicilio Legal : Av. Las Américas N° 905 - Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque.
Telefono : 997371667
E_mail : johmson_ing.civil@hotmail.com



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

1357

2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°03 - ENERO 2023				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. MICHAEL ESTEBAN ALATA ROMERO			
SUPERVISOR:	ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	S/. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	S/. 3,524,698.23			
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03 - ENERO 2023				
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACIÓN		
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA (S/.)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,698.23	434,662.83	261,660.85	696,323.68
TOTAL CONTRACTUAL		12.33%	7.42%	19.76%
Avances en porcentaje				
REAJUSTES (R)		0.00	0.00	0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		0.00	0.00	0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES		0.00	0.00	0.00
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		434,662.83	261,660.85	696,323.68
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	43,466.29	26,166.08	69,632.37
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARA MATERIALES	831,828.78	3,800.22	59,043.35	62,843.57
RETENCIONES (T)				
RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		47,266.51	85,209.43	132,475.94
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		387,396.33	176,451.42	563,847.75
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA				
EN EFECTIVO (VN)		387,396.33	176,451.42	563,847.75
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)		69,731.34	31,761.25	101,492.59
MONTO TOTAL CON I.G.V.		457,127.67	208,212.67	665,340.34
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 208,212.67		
SON : Doscientos ocho mil doscientos doce con 67/100 SOLES				

Victor Alberto Portilla Bustamante
VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 163592
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°04 - FEBRERO 2023				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. MICHAEL ESTEBAN ALATA ROMERO			
SUPERVISOR:	ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	S/. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	S/. 3,524,698.23			
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04 - FEBRERO 2023				
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACIÓN		
		ADELANTO (S/.)	INTERÉS (S/.)	ACTUALIZADA (S/.)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,698.23	696,323.68	158,160.67	854,484.35
TOTAL CONTRACTUAL Avances en porcentaje		19.76%	4.49%	24.24%
REAJUSTES (R)		0.00	0.00	0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		0.00	0.00	0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES		0.00	0.00	0.00
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		696,323.68	158,160.67	854,484.35
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	69,632.37	15,816.07	85,448.44
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARA MATERIALES	704,939.54	62,843.57	49,870.41	112,713.98
RETENCIONES (T)				
RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		132,475.94	65,686.48	198,162.42
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		563,847.75	92,474.19	656,321.94
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA				
EN EFECTIVO (VN)		563,847.75	92,474.19	656,321.94
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)		101,492.59	16,645.35	118,137.94
MONTO TOTAL CON I.G.V.		665,340.34	109,119.54	774,459.88
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 109,119.54		
SON: Ciento nueve mil ciento diecinueve con 54/100 SOLES				


VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 163592
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

0950

2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°05 - MARZO 2023				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA			
SUPERVISOR:	ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	S/. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	S/. 3,524,698.23			
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05 - MARZO 2023				
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACIÓN		
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA (S/.)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,698.23	854,484.35	151,521.88	1,006,006.23
TOTAL CONTRACTUAL Avances en porcentaje		24.24%	4.30%	28.54%
REAJUSTES (R)		0.00	0.00	0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		0.00	0.00	0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES		0.00	0.00	0.00
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		854,484.35	151,521.88	1,006,006.23
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	85,448.44	15,152.19	100,600.63
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARA MATERIALES	704,939.64	112,713.98	48,018.67	160,732.65
RETENCIONES (T)				
RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		198,162.42	63,170.86	261,333.28
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		656,321.94	88,351.02	744,672.96
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO (VN)		656,321.94	88,351.02	744,672.96
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)		118,137.94	15,903.18	134,041.12
MONTO TOTAL CON I.G.V.		774,459.88	104,254.20	878,714.08
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 104,254.20		
SON : Ciento cuatro mil doscientos cinenta y cuatro con 20/100 SOLES				


VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 163592
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA