

ANEXO 3

ANEXO I

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN – SECHURA – SECHURA - PIURA"
Local	:	I.E.SAN MARTIN
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. 0034-2017-MINEDU/UE-108-PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	CONSORCIO PIURA(Conformado por Constructora San Jorge E.I.R.L., Servan Contratistas Generales S.R.L. y House Bussines E.I.R.L.)

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			753,804.95	135,684.89
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	PENALIDADES			638,981.49	
V	OTROS (Costos arbitrales ordenado por Laudo)			83,137.35	
TOTAL S/		0.00	0.00	1,475,923.79	135,684.89

A Favor del Contratista	S/	1,611,608.68
- En Efectivo	S/	753,804.95
- En IGV	S/	135,684.89
- Devolución de Penalidad	S/	638,981.49
- Costos arbitrales	S/	83,137.35

ANEXO 4

ANEXO II

Obra	:	"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN – SECHURA – SECHURA - PIURA"
Ubicación	:	PIURA SECHURA SECHURA
Proceso	:	L.P. 0034-2017-MINEDU/UE-108-PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	CONSORCIO PIURA(Conformado por Constructora San Jorge E.I.R.L., Servan Contratistas Generales S.R.L. y House Bussines E.I.R.L.)

I AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0	AUTORIZADO			
1.1.1	Contrato Principal		19,886,774.33	
1.1.2	Adicionales de Obra:			
	Adicional de Obra N° 01		1,871,610.55	
	Adicional de Obra N° 02		202,762.91	
	Adicional de Obra N° 03		30,768.53	
	Adicional de Obra N° 04		18,023.77	
	Adicional de Obra N° 05		26,651.58	
	Adicional de Obra N° 06		47,761.25	
	Adicional de Obra N° 07		2,994.88	
	Adicional de Obra N° 08		102,630.66	
1.1.3	Deductivos de Obra:			
	Presupuesto Deductivo Vinculante No. 01		-1,965,748.95	
	Presupuesto Deductivo Vinculante No. 02		-106,417.08	
	Presupuesto Deductivo Vinculante No. 03		-377.02	
	Presupuesto Deductivo Vinculante No. 06		-22,887.08	
	Deductivo de Obra No. 01		-140,132.16	
	Deductivo de Obra No. 02		-1,690.58	
	Deductivo de Obra No. 03		-185,304.26	
	Deductivo de Obra No. 04		-76,341.44	
	Deductivo de Obra No. 05		-143,312.02	
	Deductivo de Obra No. 06		-147,162.60	
	Pago monto: Deductivo 1: Laudo	Fallo PRIMERO:2da Cuestión Controvertida	72,211.81	
	Pago monto: Deductivo3: Laudo	Fallo PRIMERO:1era Cuestión Controvertida	185,304.26	
	Pago monto: Deductivo 5: Laudo	Fallo TERCERO:5ta Cuestión Controvertida	120,975.81	
1.1.4	Reintegros Netos:			
	Reintegro del Contrato Principal		988,463.08	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 01		53,387.44	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 02		12,117.13	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 03		1,910.47	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 04		883.16	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 05		2,265.38	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 06		3,592.33	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 07		143.75	
	Reintegro del Adicional de Obra N° 08		10,497.61	
1.1.5	Mayores Gastos Generales:			
	MGG por demora en Recepcion de Obra 2 (Oficio 1816-2020-UGEO)		356,525.18	
	MGG por Ampliación de Plazo N° 02 Fallo SEGUNDO:4ta Cuestión Controvertida		71,031.20	
1.1.6	Sub Total			21,279,913.88
1.1.7	I.G.V. (18%)			3,830,384.50
1.1.8	TOTAL INVERSIÓN		SI	25,110,298.38
1.2.0	PAGADO			
1.2.1	Contrato Principal		17,097,438.22	
1.2.2	Adicionales de Obra:		2,303,204.12	
	Adicional de Obra N° 01	1,871,610.55		
	Adicional de Obra N° 02	202,762.91		
	Adicional de Obra N° 03	30,768.53		
	Adicional de Obra N° 04	18,023.77		
	Adicional de Obra N° 05	26,651.57		
	Adicional de Obra N° 06	47,761.25		
	Adicional de Obra N° 07	2,994.88		
	Adicional de Obra N° 08	102,630.66		
1.2.3	Reintegros Netos:			
	Contrato Principal		716,178.72	
	Adicionales de Obra:		52,762.69	
	Adicional de Obra N° 01	25,857.31		
	Adicional de Obra N° 02	12,559.31		
	Adicional de Obra N° 03	1,251.22		
	Adicional de Obra N° 04	585.00		
	Adicional de Obra N° 05	1,467.11		
	Adicional de Obra N° 06	4,114.00		
	Adicional de Obra N° 07	52.48		
	Adicional de Obra N° 08	6,876.26		
1.2.4	Mayores Gastos Generales:			
	MGG por demora en Recepcion de Obra 2 (Oficio 1816-2020-UGEO)		356,525.18	
1.2.5	Sub Total			20,526,108.93
1.2.6	I.G.V. (18%)			3,694,699.61
1.2.7	TOTAL PAGADO		SI	24,220,808.54

ANEXO 4

ANEXO II

Obra	:	"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN – SECHURA – SECHURA - PIURA"
Ubicación	:	PIURA SECHURA SECHURA
Proceso	:	L.P. 0034-2017-MINEDU/UE-108-PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	CONSORCIO PIURA(Conformado por Constructora San Jorge E.I.R.L., Servan Contratistas Generales S.R.L. y House Bussines E.I.R.L.)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo	SI.	753,804.95
- I.G.V.	SI.	135,684.89

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo	1,988,677.43	
2.1.2	Materiales	1,988,677.43	3,977,354.86

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1	Directo	1,988,677.43	
2.2.2	Materiales	1,988,677.43	3,977,354.86

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	-
--------------------------------------	-----------	----------

III RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0 RETENIDOS

3.2.0	DEVUELTOS		-
-------	-----------	--	---

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	SI	-
--------------------------------------	-----------	----------

IV PENALIDADES

4.1.0 AUTORIZADA

Otras penalidades	8,300.00
-------------------	----------

4.2.0 DESCONTADA

Otras penalidades	-
-------------------	---

Devolución de penalidad por Mora (Fallo CUARTO: 9na , 11ava y 16ava Cuestión Controvertida) de Laudo)	647,281.49
---	------------

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	638,981.49
--------------------------------------	-----------	-------------------

V OTROS (Costos arbitrales ordenado por Laudo)

6.1.0 AUTORIZADA

Fallo OCTAVO:18ava Cuestión Controvertida	83,137.35
---	-----------

6.2.0 DEVUELTOS

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI	83,137.35
--------------------------------------	-----------	------------------