

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-II TRIMESTRE AÑO 2023

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

información al 30 DE JUNIO DE 2023

CUJ	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deductivo	PERIODO DE EJECUCIÓN					ESTADO SITUACIONAL al 30jun2023	RESIDENTE	SUPERVISOR /Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR OBRA
										Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA	FECHA DE PLEGO DE OBSERVACIONES	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA					
2166434	2166434: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	UP-SM-3-2022-REGION CALLAO-1	240 DC	272 DC	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	023-2022-GRC (05/08/2022)	18,093,242.38	16,286,618.15	1,628,661.82	3,257,323.58	Adicional y Deductivo 01 por S/ 727,496.89; Adicional y Deductivo 02 por S/ 1,205,619.01 ; Reducción de Obra N° 01 de Adicional de Obra 01 por S/ 75,820.73 ; Reducción de Obra 01 del Contrato N° 023-2022-GRC por S/ 151,048.72 ; Reducción de Obra N° 01 del Adicional de Obra N° 02 por S/ 34,310.74 ; Reducción de Obra N° 02 del Contrato N° 023-2022-GRC por S/ 310,791.05	25-Ago-22	1) Amp 1 : 32 dc	Contractual 23/05/2023; Real 20/05/2023	17-Jun-23	13-Jul-23	OBRA EN EJECUCIÓN. INGRESO DE VALORIZACION CONTRACTUALES. 8 VALORIZACION ADIC 01: 4 VALORIZACION ADIC 02: 1	ING. CARLOS FRANCISCO ECHEGARAY VARGAS CIP 20571	INGECOCONSULT CONSULTORIAS S.A.C. Jefe de Supervisión: ING. JOSÉ ANTONIO YOMONA COLLASOS- CIP 140662		ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ
2153330	2153330: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	POR CONTRATA	CONTRATACION DIRECTA N°04-2022-OEC-GORECALLAO	90DC	206 DC	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	058-2022- GRC (29/11/2022) A Suma Alzada	2,729,095.54	2,716,759.62	NO	NO	si 1) Adic 1 = S/ 14,104.17 APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL N°092-2023- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GGR de fecha 09/06/2023	15-Dic-22	1) Ampl 1: 23 dc, 2) Ampl 2: 15 dc, 3) Ampl 3: 15 dc, 4) Ampl 4: 15 dc, 5) Ampl 5: 20 dc, 6) Ampl 6: 15 dc, 7) Ampl 7: 13 dc	9-Jul-23		OBRA EN EJECUCIÓN POR CULMINAR EL 9 JUL 23 DENTRO DEL PLAZO	ING. EDSON KREISLER CRUCINTA GONZÁLES	Jefe de Supervisión: ING. JOSÉ ANTONIO YOMONA COLLASOS- CIP 140662	Inspector: ARQ. JORGE JAVIER VIDAL OLIVERA	ARQ. KARINA CARRANZA QUISEP	
2112478	2112478CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	POR CONTRATA	UP-SM-4-2022-REGION CALLAO-1	360 DC	483 DC	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. RUC: 20173126345	Contrato N°036-2022- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, de fecha 14/09/2022	10,966,599.00	10,962,760.69	1,096,276.07	2,192,552.14	1 Prestación Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01 - S/ 58,698.74 2 Prestación Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°02 - S/ 10,680.02	1-Oct-22	1) Ampl 1: 14 dc, 2) Ampl 2: denegado; 3) Ampl 3: 82 dc; 4) Ampl 4: 27 dc	26-Ene-24		OBRA EN EJECUCION. Avance 28.01%.	ING. PABLO SARMIENTO REYES CIP 40671	ING. JOSE MANUEL HINOSTROZA LIZARRAGA		ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ	
2173444	2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	POR CONTRATA	UP-SM-8-2020-REGION CALLAO-1	395 dc	653	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	010-2021-GRC (17/03/2021) A Suma alzada	10,797,482.86	10,678,710.54	1,067,871.05	2,135,742.10	si 1) Adic 1-deduc 1= S/ 22,540.55; 2)Adic 2-deduc2= S/ 20,540.19 3) Adic N°03, deduc3= S/ 85,700.53 4) Adic N°04, deduc4= S/ 32,130.41	20-Abr-21	1) 30dc; 2) 43dc; 3) Amp 3: denegado 81dc; 4) Ampl 4: denegado; 5) 60 dc denegado; 6) 60 dc; 7) Suspensión:01:12.09.22; 7) 56 dc; 8) 44 dc; 9) 30dc denegado; 10) 12 dc; 11) 13 dc	Contractual 15/01/2023; Real 27/01/2023	22-Feb-23	25abr23	OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA	ING. WILLIAM VIGO VERGARAY	CONSORCIO MILKO. Supervisora: ING. REBECA CARPIO SANDOVAL		ING. MIGUEL ANGEL VINCEN RENTERÍA
2382730	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	UP-SM-4-2020-REGION CALLAO-1	270 dc	364 dc	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por: CONDIAL E.I.R.L. - AAS TRES DIAMANTES EIRL	026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	12,760,967.96	11,484,871.17	1,722,730.68	2,871,217.80	si 1) Adic 1 denegado; 2) Adic 2- deduc 1=S/ 358,847.87; 3) Adic 3 deduc 2= S/ 60,042.79; 4) Aut. M.Metrado 01 y 02 y 03 (val1): S/ 880,086.04; 5) aut M.Metrado 3 y M.Metrado 4 S/ 163,428.92	14-Ene-21	1)Plazo suspendido 11/06 al 21/1 de 2021; 2) Ampl n° 1 y 2 DENEGADO; 3)Amp N° 3: 16dc; 4) Amp N° 4: 21dc; 5) Ampl N° 5: DENEGADO; 6) Ampl N° 6: 2 dc; 7) Ampl N° 7: 55dc	suspensión temporal desde 4/06/2022		OBRA EN EJECUCIÓN, en proceso arbitral, por resolución de contrato por parte del contratista CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 14 (OBRA PRINCIPAL) + 7 (ADIC 2) + 2 (ADIC 3)	ING. ALAIN MAX ROBLES BENAVIDES	CONSORCIO SUPERVISOR SEÑOR DE LOS MILAGROS Supervisor: ING. SANTIAGO ALVAREZ MEDINA		ING. YOLVI JEAN PIERRE AGUILAR VELASQUEZ	
2420291	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B. C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (120 dc)	POR CONTRATA	AS-SM-1-2022-REGION CALLAO-1	120 DC	120 DC	M&S PROYECTS S.A.C.	011-2022-GRC (19/04/2022) A Suma Alzada	1,472,483.23	1,325,234.91	132,523.49	265,046.98	NO	25-May-22	suspensión plazo desde el 20/06/22 hasta el 18/07/2023	20-Jul-23		OBRA EN EJECUCIÓN VALORIZACIONES APROBADAS: 2	ING. NIL ALBERTO BANCALLAN VERONA		Inspector: ING. ANTERO MILAN DIAZ	ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ	
2460643	2460643: REPARACION DE AULA: EN EL(LA) IE 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-033-2022-GRC-CS	90 DC	90 DC	SIADec INGENIEROS S.A.C.	055-2022-GRC (21/11/2022) A Suma Alzada	426,181.10	383,562.99	38,356.29	NO	NO	23-Ene-23	NO	22-Abr-23	8-May-23	15-May-23	OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA	ING. MIGUEL ANGEL AGUILAR ROSARIO	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ		ARQ. KARINA CARRANZA QUISEP
2485752	2485752: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-21-2021-REGION CALLAO-1	90 DC	90 DC	CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II (CRANT INGENIEROS SAC, VYC SERVICIOS GENERALES SAC)	042-2021-GRC (08/11/2021) A Precios Unitarios	1,563,498.86	1,407,148.99	NO	NO	NO	24-Nov-21	suspensión plazo 19feb2022 al 17abr22 (58dc)	20-Abr-22		OBRA EN EJECUCIÓN: con penalidad por atraso. Avance 98%. Se ha solicitado apercibimiento de resolución de contrato.	ING. FIDEL AMÉRICO ARGUEDAS ESCOBEDO (del 18/02/2022 a la actualidad); Ing. Carlos Enrique Vargas Ascarza (del 24/11/2021 al 17/02/2022)	ING. GROVER ALEXANDER BARDON DOMINGUEZ		ARQ. IVÁN GUZMÁN MORENO	
2491549	2491549. REMODELACIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA- DIIRESA CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (saldo de obra)	POR CONTRATA	CONTRATACION DIRECTA 03-2022-OEC	90 DC	90 DC	FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	01-2023-GRC (16/01/2023) a SUMA ALZADA	2,140,278.37	2,140,278.37	214,027.83	NO	NO	7-Feb-23	suspensión plazo desde 07/02/2023	NULIDAD DE CONTRATO		OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO con RER 145 del 02/05/2023. CONCILIACIÓN FINALIZADA SIN ACUERDO. Se reitera a DIIRESA pronunciamiento sobre persistencia de necesidad de ejecución	ING. ROGER ARNAO GARCIA		Inspector: ARQ. GERARDO EDGAR CARHUAS RAMIREZ	ARQ. JOSÉ LUIS CUEVAS RODRIGUEZ	

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-II TRIMESTRE AÑO 2023
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
información al 30 DE JUNIO DE 2023

CU	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deductivo	PERIODO DE EJECUCIÓN			FECHA DE PLEGO DE OBSERVACIONES	FECHA DE RECEPCION DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL al 30/jun/2023	RESIDENTE	SUPERVISOR /Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR OBRA
										Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA							
2494043	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	A5-SM-26-2021-REGION CALLAO-1	60 DC	95 DC	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	052-2021-GRC (16/12/2021) A precios unitarios	1,436,428.43	1,292,785.59	NO	NO	Si Adic1 = S/ 180,505.63	21-Ene-22	Se aprobo Adic. N° 01. Res Ejec.Reg. N°272 (23.09.22). Suspensión plazo 16 al 29mar22; Ampli 1: 6 dc; Ampli 2: 29 dc; plazo suspendido desde 6/05/22 al 24/09/22 por adic 1	A la fecha falta culminar ejecución del adicional de obra			OBRA EJECUTADA. VALORIZACIONES APROBADAS: 4 (obra principal) y 01 adicional n° 1. En evaluación acciones de aperobimiento de resolución de contrato	ING. RICARDO WALTER FLORES GABRIEL	Supervisora: ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ		ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA
2533770	2533770: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N. LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (S/ 247,599.00)	POR CONTRATA	A5-SM-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 4)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R.L	025-2022-GRC (02/09/2022)	275,110.00	247,599.00	24,759.90	NO	NO	7-Oct-22	Suspensión de plazo del 18/11/2022 al 20/03/2023	7-Abr-23			OBRA EN EJECUCIÓN. VALORIZACIONES APROBADAS: 0. Se solicitó recepción de obra y Comité observó y regreso a etapa de ejecución	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP N° 85977 (Del 07/10/2022 a la actualidad); Ing. Gonzalo Román Casavilca Vilca CIP N° 104724 (Del 30/09/2022 al 06/10/2022)		Inspector: ARO. KARINA JANETH CARRANZA QUISPE (20.03.2023)	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
2340326	2340326: SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 9051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	POR CONTRATA	LP-007-2022-REGION CALLAO	330 DC	330 DC	CORPORACION DOMINUS S.A.C.	065-2022-GRC (23/12/2022)	32,601,539.61	32,443,870.01	NO	NO	NO	10-Ene-23	NO	OBRA RESUELTA 21/03/2023			OBRA PARALIZADA. CON CONTRATO RESUELTO CON CARTA N°000099-2023-GRC/GA del 21/03/2023, por incumplimiento de obligaciones del contratista. con fecha 18/07/2023 se realizó la constatación notarial y actualmente a la espera de la autorización para la elaboración del E.T. del saldo de obra	ING. SAMUEL MACARIO GUIMARAY BUSTOS	INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. Supervisor: ING. JOSE ALEJO SAAVEDRA VENTIMILLA		ING. JORGE LUIS PEREZ CASTILLO