

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS****2do TRIMESTRE – 2023**

ITEM	OBRA	SUPERVISIÓN	DATA	MES
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS – COMPONENTE: ACCESOS – SNIP 383614	Consorcio EKN Supervisor	Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°34”	Abril
			-	Mayo
			-	Junio
2	“MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – REGIÓN JUNÍN” – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN, ESCENARIO DE EXPOSICIÓN DE MUESTRA CULTURALES Y ESTACIONAMIENTO – INFRAESTRUCTURA– CUI N° 2300618	Consorcio RENACER	Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°20”	Abril
			Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°21”	Mayo
			Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°22”	Junio
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - CUI: 2345258 - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ	Consorcio RENACER	Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°08”	Abril
			Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°09”	Mayo
			Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°10”	Junio
4	“CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” – CÓDIGO CUI 2325549 – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA	Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°06”	Abril
			Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°07”	Mayo
			Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°08”	Junio
5	SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” (SALDO 2023- ACTUALIZADO)	INSPECTOR DE OBRA, ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA	-	Abril
			-	Mayo
			Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°01”	Junio
6	SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH”	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	-	Abril
			Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°01”	Mayo
			Se adjunta “RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°02”	Junio

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 34

PROCESO : CONTRATO N° 13-2020-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM
 OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE: ACCESOS, SNIP N° 383614"
 CONTRATISTA : ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L.
 SUPERVISOR : ARQ. EDISON MARCIAL MOREANO SEGOVIA
 RESIDENTE : ING. GILBERT PIZARRO SERVÁN
 FECHA : Del 01 al 12 de Abril de 2,023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES	S/. 485,307.51	S/. 480,340.60	S/. 0.00	S/. 480,340.60	98.98%	S/. 4,966.85
ESTRUCTURAS	S/. 5,522,885.55	S/. 5,107,511.05	S/. 0.00	S/. 5,107,511.05	92.48%	S/. 415,374.27
ARQUITECTURA	S/. 488,641.37	S/. 443,649.38	S/. 0.00	S/. 443,649.38	90.79%	S/. 44,992.01
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 126,338.26	S/. 115,410.75	S/. 1,033.91	S/. 116,444.66	92.17%	S/. 9,893.63
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 445,904.90	S/. 418,305.28	S/. 1,130.43	S/. 419,435.71	94.06%	S/. 26,469.21
MITIGACIÓN AMBIENTAL	S/. 71,243.76	S/. 70,081.41	S/. 0.00	S/. 70,081.41	98.37%	S/. 1,162.34
TOTAL (A)	S/. 7,140,321.35	S/. 6,635,298.47	S/. 2,164.34	S/. 6,637,462.81		S/. 502,858.31
AVANCE FÍSICO DE OBRA	100.00%	92.93%	0.03%	92.96%		7.04%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	0.00%	100.00%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES		S/. 32,113.15	S/. 0.00	S/. 32,113.15		
ESTRUCTURAS		S/. 454,172.21	S/. 0.00	S/. 454,172.21		
ARQUITECTURA		S/. 71,293.15	S/. 0.00	S/. 71,293.15		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 17,262.59	S/. 253.31	S/. 17,515.90		
INSTALACIONES ELECTRICAS		S/. 66,301.62	S/. 168.43	S/. 66,470.05		
MITIGACIÓN AMBIENTAL		S/. 8,669.42	S/. 0.00	S/. 8,669.42		
TOTAL (B)		S/. 649,812.14	S/. 421.74	S/. 650,233.88		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 42,762.89	S/. 0.00	S/. 42,762.89		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 170,947.40	S/. 0.00	S/. 170,947.40		
TOTAL		S/. 213,710.29	S/. 0.00	S/. 213,710.29		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 7,071,400.32	S/. 2,586.08	S/. 7,073,986.40		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 1,071,048.20	S/. 1,071,048.20	S/. 0.00	S/. 1,071,048.20		S/. 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,785,080.34	S/. 1,785,080.34	S/. 0.00	S/. 1,785,080.34		S/. 0.00
TOTAL (C)	S/. 2,856,128.54	S/. 2,856,128.54	S/. 0.00	S/. 2,856,128.54		S/. 0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 4,215,271.77	S/. 2,586.08	S/. 4,217,857.85		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 2,586.08			
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 4,215,271.77	S/. 2,586.08	S/. 4,217,857.85		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 758,748.91	S/. 465.49	S/. 759,214.40		
TOTAL (E)		S/. 4,974,020.69	S/. 3,051.57	S/. 4,977,072.26		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/3,051.57			

CONSORCIO EKN SUPERVISOR

Arq. EDISON M. MOREANO SEGOVIA
CAP 6894
JEFE DE SUPERVISIÓN

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 20

000-508

Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, Distrito de Acobamba - Provincia de Tarma - Región Junín -
Componente: Centro de Interpretación, Escenario de Exposición y Estacionamiento"

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 296,175.27	S/. 296,099.01	S/. 0.00	S/. 296,099.01	99.97%	S/. 76.26
ESTRUCTURAS	S/. 2,309,183.90	S/. 2,133,392.21	S/. 0.00	S/. 2,133,392.21	92.39%	S/. 175,791.69
ARQUITECTURA	S/. 1,077,507.55	S/. 513,963.54	S/. 177,978.14	S/. 691,941.68	64.22%	S/. 385,565.87
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 459,880.65	S/. 205,706.20	S/. 73,692.65	S/. 279,398.85	60.75%	S/. 180,481.80
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	S/. 680,885.47	S/. 518,862.75	S/. 39,834.69	S/. 558,697.44	82.05%	S/. 122,188.03
SUELOS Y PAVIMENTOS	S/. 1,190,678.19	S/. 501,324.05	S/. 3,731.27	S/. 505,055.32	42.42%	S/. 685,622.87
REDES SANITARIAS EXTERIORES	S/. 527,357.48	S/. 522,021.92	S/. 0.00	S/. 522,021.92	98.99%	S/. 5,335.56
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 41,545.20	S/. 40,843.70	S/. 0.00	S/. 40,843.70	98.31%	S/. 701.50
TOTAL (A)	S/. 6,583,213.71	S/. 4,732,213.38	S/. 295,236.75	S/. 5,027,450.13		S/. 1,555,763.58
AVANCE FISICO DE OBRA		71.88%	4.48%	76.37%		23.63%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA	100.00%					
REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 31,288.15	S/. 0.00	S/. 31,288.15		
ESTRUCTURAS		S/. 149,489.77	S/. 0.00	S/. 149,489.77		
ARQUITECTURA		S/. 54,930.75	S/. 24,738.96	S/. 79,669.71		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 33,035.95	S/. 12,380.37	S/. 45,416.32		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		S/. 63,983.42	S/. 5,656.53	S/. 69,639.95		
SUELOS Y PAVIMENTOS		S/. 54,224.82	S/. 552.23	S/. 54,777.05		
REDES SANITARIAS EXTERIORES		S/. 41,261.53	S/. 0.00	S/. 41,261.53		
MITIGACION AMBIENTAL		S/. 3,626.06	S/. 0.00	S/. 3,626.06		
TOTAL (B)		S/. 431,840.45	S/. 43,328.09	S/. 475,168.54		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 10,770.53	S/. 1,810.64	S/. 12,581.17		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 24,536.47	S/. 2,617.28	S/. 27,153.75		
TOTAL		S/. 35,307.00	S/. 4,427.92	S/. 39,734.92		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 5,128,746.83	S/. 334,136.92	S/. 5,462,883.75		
AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 658,321.37	S/. 499,288.40	S/. 29,523.68	S/. 528,812.08		S/. 129,509.29
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,312,214.75	S/. 812,446.29	S/. 36,171.31	S/. 848,617.60		S/. 463,597.16
TOTAL (C)	S/. 1,970,536.13	S/. 1,311,734.69	S/. 65,694.99	S/. 1,377,429.68		S/. 593,106.45
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 3,817,012.14	S/. 268,441.93	S/. 4,085,454.07		
RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 268,441.93			
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 3,817,012.14	S/. 268,441.93	S/. 4,085,454.07		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 687,062.19	S/. 48,319.55	S/. 735,381.73		
TOTAL (E)		S/. 4,504,074.33	S/. 316,761.48	S/. 4,820,835.80		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/. 316,761.48			



RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 21

000-95

Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhay, Distrito de Acobamba - Provincia de Tarma - Región Junín
- Componente: Centro de Interpretación. Escenario de Exposición v Estacionamiento"

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 296,175.27	S/. 296,099.01	S/. 0.00	S/. 296,099.01	99.97%	S/. 76.26
ESTRUCTURAS	S/. 2,309,183.90	S/. 2,252,340.45	S/. 9,239.27	S/. 2,261,579.72	97.94%	S/. 47,604.18
ARQUITECTURA	S/. 1,077,507.55	S/. 691,941.67	S/. 9,493.30	S/. 701,434.97	65.10%	S/. 376,072.58
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 459,880.65	S/. 279,398.84	S/. 0.00	S/. 279,398.84	60.75%	S/. 180,481.81
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	S/. 680,885.47	S/. 558,697.44	S/. 9,889.22	S/. 568,586.66	83.51%	S/. 112,298.81
SUELOS Y PAVIMENTOS	S/. 1,190,678.19	S/. 505,055.33	S/. 0.00	S/. 505,055.33	42.42%	S/. 685,622.86
REDES SANITARIAS EXTERIORES	S/. 527,357.48	S/. 522,021.92	S/. 0.00	S/. 522,021.92	98.99%	S/. 5,335.56
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 41,545.20	S/. 40,843.70	S/. 0.00	S/. 40,843.70	98.31%	S/. 701.50
TOTAL (A)	S/. 6,583,213.71	S/. 5,146,398.36	S/. 28,621.79	S/. 5,175,020.15		S/. 1,408,193.56
AVANCE FISICO DE OBRA		78.17%	0.43%	78.60%		21.40%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA	100.00%					
REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 31,288.15	S/. 0.00	S/. 31,288.15		
ESTRUCTURAS		S/. 149,489.77	S/. 1,238.06	S/. 150,727.83		
ARQUITECTURA		S/. 78,499.48	S/. 1,300.58	S/. 79,800.06		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 28,858.12	S/. 0.00	S/. 28,858.12		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		S/. 69,017.15	S/. 1,394.38	S/. 70,411.53		
SUELOS Y PAVIMENTOS		S/. 56,457.57	S/. 0.00	S/. 56,457.57		
REDES SANITARIAS EXTERIORES		S/. 41,261.53	S/. 0.00	S/. 41,261.53		
MITIGACION AMBIENTAL		S/. 3,635.64	S/. 0.00	S/. 3,635.64		
TOTAL (B)		S/. 458,507.41	S/. 3,933.02	S/. 462,440.43		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 12,581.17	S/. 172.14	S/. 12,753.31		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 27,153.75	S/. 1,057.59	S/. 28,211.34		
TOTAL		S/. 39,734.92	S/. 1,229.73	S/. 40,964.65		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 5,565,170.85	S/. 31,325.08	S/. 5,596,495.93		
AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 658,321.37	S/. 500,467.64	S/. 2,862.18	S/. 503,329.82		S/. 154,991.55
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,312,214.75	S/. 825,019.00	S/. 6,638.44	S/. 831,657.44		S/. 480,557.32
TOTAL (C)	S/. 1,970,536.13	S/. 1,325,486.64	S/. 9,500.62	S/. 1,334,987.26		S/. 635,548.87
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 4,239,684.21	S/. 21,824.46	S/. 4,261,508.67		
RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 21,824.46			
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 4,239,684.21	S/. 21,824.46	S/. 4,261,508.67		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 763,143.16	S/. 3,928.40	S/. 767,071.56		
TOTAL (E)		S/. 5,002,827.37	S/. 25,752.86	S/. 5,028,580.23		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/. 25,752.86			

Conforme la cláusula décima quinta penalidades, del contrato de obra N°06-2021-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM.



INCUMPLIMIENTO	PENALIDAD	N° DÍAS	SUBTOTAL
Seguridad y Salud en el Trabajo, Incumplimiento de entrega y reposición de Epps (guantes de maniobra)	0.5 UIT x día verificado	1 día	S/ 2,475.00
Recojo de desmonte y limpieza de la zona de trabajo, Cuando el contratista no cumpla en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo.	0.5 UIT x día verificado	1 día	S/ 2,475.00

TOTAL S/ 4,950.00

El monto neto a pagar para la presente valorizacion es **S/ 20,802.86**

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 22

000-126

Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, Distrito de Acobamba - Provincia de Tarma - Región Junín
- Componente: Centro de Interpretación. Escenario de Exposición v Estacionamiento"

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 296,175.27	S/. 296,099.01	S/. 0.00	S/. 296,099.01	99.97%	S/. 76.26
ESTRUCTURAS	S/. 2,309,183.90	S/. 2,261,579.73	S/. 23,339.40	S/. 2,284,919.13	98.95%	S/. 24,264.77
ARQUITECTURA	S/. 1,077,507.55	S/. 701,434.96	S/. 236,573.09	S/. 938,008.05	87.05%	S/. 139,499.50
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 459,880.65	S/. 279,398.84	S/. 136,997.34	S/. 416,396.18	90.54%	S/. 43,484.47
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	S/. 680,885.47	S/. 568,586.66	S/. 102,048.25	S/. 670,634.91	98.49%	S/. 10,250.56
SUELOS Y PAVIMENTOS	S/. 1,190,678.19	S/. 505,055.33	S/. 51,665.28	S/. 556,720.61	46.76%	S/. 633,957.58
REDES SANITARIAS EXTERIORES	S/. 527,357.48	S/. 522,021.92	S/. 0.00	S/. 522,021.92	98.99%	S/. 5,335.56
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 41,545.20	S/. 40,843.70	S/. 0.00	S/. 40,843.70	98.31%	S/. 701.50
TOTAL (A)	S/. 6,583,213.71	S/. 5,175,020.15	S/. 550,623.36	S/. 5,725,643.51		S/. 857,570.20
AVANCE FISICO DE OBRA		78.61%	8.36%	86.97%		13.03%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA	100.00%					
REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 31,288.15	S/. 0.00	S/. 31,288.15		
ESTRUCTURAS		S/. 150,727.83	S/. 3,640.95	S/. 154,368.78		
ARQUITECTURA		S/. 79,800.06	S/. 31,464.22	S/. 111,264.28		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 28,858.12	S/. 21,782.58	S/. 50,640.70		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		S/. 70,411.53	S/. 12,653.98	S/. 83,065.51		
SUELOS Y PAVIMENTOS		S/. 56,457.57	S/. 0.00	S/. 56,457.57		
REDES SANITARIAS EXTERIORES		S/. 41,261.53	S/. 0.00	S/. 41,261.53		
MITIGACION AMBIENTAL		S/. 3,635.64	S/. 0.00	S/. 3,635.64		
TOTAL (B)		S/. 462,440.43	S/. 69,541.73	S/. 531,982.16		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 12,753.31	S/. 2,782.39	S/. 15,535.70		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 28,211.34	S/. 7,169.02	S/. 35,380.36		
TOTAL		S/. 40,964.65	S/. 9,951.41	S/. 50,916.06		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 5,596,495.93	S/. 610,213.68	S/. 6,206,709.61		
AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 658,321.37	S/. 503,329.82	S/. 55,062.34	S/. 558,392.16		S/. 99,929.21
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,312,214.75	S/. 831,657.44	S/. 121,138.37	S/. 952,795.81		S/. 359,418.95
TOTAL (C)	S/. 1,970,536.13	S/. 1,334,987.26	S/. 176,200.71	S/. 1,511,187.97		S/. 459,348.16
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 4,261,508.67	S/. 434,012.97	S/. 4,695,521.64		
RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 434,012.97			
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 4,261,508.67	S/. 434,012.97	S/. 4,695,521.64		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 767,071.56	S/. 78,122.33	S/. 845,193.90		
TOTAL (E)		S/. 5,028,580.23	S/. 512,135.30	S/. 5,540,715.54		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/. 512,135.30			

Conforme la cláusula décima quinta penalidades, del contrato de obra N°06-2021-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM.

INCUMPLIMINETO	PENALIDAD	N° DÍAS	SUBTOTAL
Especialistas del contratista, no se encuentran en obra	0.5 UIT x día verificado	2 día	S/ 4,950.00
Seguridad y Salud en el Trabajo, Incumplimiento de uso de Epps y señalización	0.5 UIT x día verificado	1 día	S/ 2,475.00

TOTAL S/ 7,425.00

El monto neto a pagar para la presente valorizacion es S/ 504,710.30

"CONSORCIO RENACER"

Ing. Civil Ana Isabel Albuja Barredo
N° CIP 186229
JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO JIREH

000756

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 08 - ABRIL 2023

L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
ENTIDAD : MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
PERIODO : DEL 10 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (S/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ".	S/ 2,836,507.52	1,135,559.33	138,103.17	1,273,662.49	4.87%	1,562,845.03
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	1,135,559.33	138,103.17	1,273,662.50	4.87%	1,562,845.03
AVANCE FISICO DE OBRA		40.04%	4.87%	44.91%		55.09%
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		68,698.82	10,419.96	79,118.78		
Reajuste del presente mes		68,698.82	10,419.96	79,118.78		
Reajuste pendiente del mes anterior		0.00	0.00	0.00		
C: DEDUCCIONES		3,842.14	385.70	4,227.84		
Deducción del reajuste por adelanto directo		1,960.30	391.63	2,351.93		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		1,881.84	-5.93	1,875.91		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		1,200,416.01	148,137.43	1,348,553.44		
ADELANTOS Y AMORTIZACIONES	30%					
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		113,555.93	13,810.32	127,366.25		156,284.51
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		206,673.78	47,027.85	253,701.63		313,599.87
TOTAL (C)	S/ 850,952.25	320,229.71	60,838.17	381,067.88		469,884.38
VALORIZACION NETA (VN=VB-D)		880,186.30	87,299.26	967,485.56		
E: RETENCIONES						
GASTOS DE LICITACION		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)	S/ 2,836,507.52	S/ 880,186.30	S/ 87,299.26	S/ 967,485.56		
EN I.G.V. (EXONERADO)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)	S/ 2,836,507.52	S/ 880,186.30	S/ 87,299.26	S/ 967,485.56		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/.			S/ 87,299.26	S/ 967,485.56		

CONSORCIO RENACER
VICTOR M. ALCAZAR FLOR
INGENIERO CIVIL
CIP: 60820

CONSORCIO JIREH
EULER MALDONADO ZAMORA
REPRESENTANTE COMUN


CONSORCIO JIREH
Ing. Manuel E. Huidobro Rubinos
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 42190

1213

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 09



L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 31 de Mayo 2023



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	321,212.06	S/ 0.00	S/ 321,212.06	83.09%	65,361.92
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	680,360.50	S/ 95,015.14	S/ 775,375.64	76.76%	234,764.03
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	163,005.27	S/ 85,960.03	S/ 248,965.30	30.99%	554,349.83
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	0.00	S/ 14,284.14	S/ 14,284.14	18.87%	61,425.74
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	1,896.50	S/ 16,018.92	S/ 17,915.42	4.08%	421,133.60
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,273,662.50	S/ 211,278.23	S/ 1,484,940.73	52.35%	1,351,566.79
AVANCE FISICO DE OBRA		44.91%	7.45%	52.36%		47.64%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		79,118.78	15,661.48	94,780.26		
ESTRUCTURA		12,990.17	0.00	12,990.17		
ARQUITECTURA		50,598.36	7,506.20	58,104.56		
INSTALACIONES SANITARIAS		9,663.06	5,931.24	15,594.30		
INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00	1,999.78	1,999.78		
MITIGACION AMBIENTAL		26.55	224.26	250.81		
RESTAURACION Y CONSERVACION		1,508.33	0.00	1,508.33		
		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES						
Deducción del reajuste por adelanto directo		4,227.84	341.97	4,569.81		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		2,351.93	565.95	2,917.88		
		1,875.91	(223.98)	1,651.93		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		1,348,553.44	226,597.74	1,575,151.18		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		127,366.25	21,127.82	148,494.07		135,156.68
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		253,701.63	43,758.74	297,460.37		269,841.13
TOTAL	S/ 850,952.25	381,067.88	64,886.56	445,954.44		404,997.81
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		967,485.56	161,711.18	1,129,196.74		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		967,485.56	S/ 161,711.18	S/ 1,129,196.74		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		967,485.56	S/ 161,711.18	S/ 1,129,196.74		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 161,711.18			

CONSORCIO RENACER
 VICTOR M. ALCAZAR FLOR
 INGENIERO CIVIL
 CIP 60820

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 10



L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 30 de Junio 2023



Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (S/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	321,212.06	S/ 11,174.77	S/ 332,386.83	85.98%	54,187.15
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	775,375.64	S/ 133,156.16	S/ 908,531.80	89.94%	101,607.87
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	248,965.30	S/ 64,371.90	S/ 313,337.20	39.01%	489,977.93
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	14,284.14	S/ 0.00	S/ 14,284.14	18.87%	61,425.74
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	17,915.42	S/ 13,571.17	S/ 31,486.59	7.17%	407,562.43
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,484,940.73	S/ 222,274.00	S/ 1,707,214.73	60.19%	1,129,292.79
AVANCE FISICO DE OBRA		52.36%	7.84%	60.20%		39.80%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		94,780.26	15,287.09	110,067.35		
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		12,990.17	469.34	13,459.51		
ESTRUCTURA		58,104.56	10,386.18	68,490.74		
ARQUITECTURA		15,594.30	4,377.29	19,971.59		
INSTALACIONES SANITARIAS		1,999.78	0.00	1,999.78		
INSTALACIONES ELECTRICAS		250.81	54.28	305.09		
MITIGACION AMBIENTAL		1,508.33	0.00	1,508.33		
RESTAURACION Y CONSERVACION		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES		4,569.81	155.67	4,725.48		
Deducción del reajuste por adelanto directo		2,917.88	601.13	3,519.01		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		1,651.93	(445.46)	1,206.47		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		1,575,151.18	237,405.42	1,812,556.60		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		148,494.07	22,227.40	170,721.47		112,929.28
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		297,460.37	49,456.68	346,917.05		220,384.45
TOTAL	S/ 850,952.25	445,954.44	71,684.08	517,638.52		333,313.73
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,129,196.74	165,721.34	1,294,918.08		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		1,129,196.74	S/ 165,721.34	S/ 1,294,918.08		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		1,129,196.74	S/ 165,721.34	S/ 1,294,918.08		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 165,721.34			

CONSORCIO RENACER

 VICTOR M. ALVARADO FLOR
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 60820



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

0691

2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°06 - ABRIL 2023				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA			
SUPERVISOR:	ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	S/. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	S/. 3,524,698.23			
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06 - ABRIL 2023				
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACIÓN		
		INTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA (S/.)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,698.23	1,006,006.23	47,532.85	1,053,539.08
TOTAL CONTRACTUAL Avances en porcentaje		28.54%	1.35%	29.89%
REAJUSTES (R)		0.00	0.00	0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		0.00	0.00	0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES		0.00	0.00	0.00
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		1,006,006.23	47,532.85	1,053,539.08
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	100,600.63	4,753.28	105,353.91
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARA MATERIALES	704,939.64	160,732.65	11,022.84	171,755.49
RETENCIONES (T)				
RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		261,333.28	15,776.13	277,109.41
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		744,672.96	31,756.72	776,429.68
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA				
EN EFECTIVO (VN)		744,672.96	31,756.72	776,429.68
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)		134,041.12	5,716.21	139,757.33
MONTO TOTAL CON I.G.V.		878,714.08	37,472.93	916,187.01
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 37,472.93		
SON: Treinta y siete mil cuatrocientos setenta y dos con 93/100 SOLES				


VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 163592
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

0988

2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°07 - MAYO 2023				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA			
SUPERVISOR:	ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	S/. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	S/. 3,524,698.23			

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07 - MAYO 2023				
DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACION		
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA (S/.)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,698.23	1,053,539.08	107,624.01	1,161,163.09
TOTAL CONTRACTUAL Avances en porcentaje		29.89%	3.05%	32.94%
REAJUSTES (R)		0.00	0.00	0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		0.00	0.00	0.00
POR ADELANTO PARAMATERIALES		0.00	0.00	0.00
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		1,053,539.08	107,624.01	1,161,163.09
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	105,353.91	10,762.40	116,116.31
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARAMATERIALES	704,939.64	171,755.49	22,623.45	194,378.94
RETENCIONES (T)				
RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		277,109.41	33,385.85	310,495.26
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		776,429.68	74,238.16	850,667.84
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA				
EN EFECTIVO (VN)		776,429.68	74,238.16	850,667.84
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)		139,757.33	13,362.87	153,120.20
MONTO TOTAL CON I.G.V.		916,187.01	87,601.03	1,003,788.04
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 87,601.03		
SON : OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UNO CON 03/100 SOLES				


VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 163592
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



CONSORCIO
SUPERVISOR JAUJA

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°08

RESUMEN DE VALORIZACION N°08 - JUNIO 2023									
OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549									
CONTRATISTA RESIDENTE SUPERVISOR		ATENAS INGENIEROS SAC ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA ING. VÍCTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE		PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV) PRESUPUESTO CONTRATADO (sin IGV)					
		SI. 3,672,555.91 SI. 3,524,698.23		PRESUPUESTO REFERENCIAL (con IGV) SI. 4,333,627.77					
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACION			% DE AVANCE ACUMULADO EJEQUADO	SALDO POR VALORIZAR (S/.)			
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA (S/.)					
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	424,673.78	327,250.33	520	327,770.33	77.18%	96,903.45			
02 ESTRUCTURAS	594,853.22	265,162.45	11950	277,112.45	46.59%	317,740.77			
03 ARQUITECTURA	1,175,479.01	182,231.23	40426.5	222,657.73	18.94%	952,821.28			
04 INSTALACIONES SANITARIAS	74,740.62	21,452.91	18172.47	39,625.38	53.02%	35,115.24			
05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	351,530.19	45,675.60	2573.48	48,249.08	13.73%	303,281.11			
06 MITIGACIÓN AMBIENTAL	42,478.93	37,829.86	0	37,829.86	89.06%	4,649.07			
07 SEGURIDAD	6,267.91	0.00	0	0.00	0.00%	6,267.91			
COSTO DIRECTO	2,670,023.66	879,602.38	73,642.45	953,244.83		1,716,778.83			
GASTOS GENERALES	641,072.68	211,192.52	17,681.55	228,874.07		412,198.61			
UTILIDADES	213,601.89	70,368.19	5,891.40	76,259.59		137,342.30			
SUBTOTAL	3,524,698.23	1,161,163.09	97,215.40	1,258,378.49		2,266,319.74			
IGV	634,445.68	209,009.35	17,498.77	226,508.12		407,937.56			
VALORIZACIÓN BRUTA(V)	4,159,143.91	1,370,172.44	114,714.17	1,484,886.61	35.70%	2,674,257.30			
AVANCES PORCENTUALES(%)		32.94%	2.76%	35.70%	35.70%	64.30%			
TOTAL COMPROMISO DE PAGO		SI. 114,714.17							
SON : CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 17/100 SOLES									

VÍCTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 163592
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



MARCOS DIAZ PISCOYA - INGENIERO CIVIL – CIP 43726 - RUC N° 10174016068
Celular:- 972928596 mail: marcosdiazpiscoya@gmail.com

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

6.04.- CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y APROBADAS:

El cuadro resumen de valorizaciones tramitadas y aprobadas a la fecha es como a continuación se indica:

En la presente Valorización de ejecución de Obra N° 01, corresponde a los trabajos realmente ejecutados, durante el periodo comprendido del 13 al 30 de junio del 2023; del cual se presenta la siguiente ficha de resumen:

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES VALORIZACION N° 01

OBRA

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
(Saldo 2023-Actualizado)

UBICACIÓN

CAJAMARCA - CAJAMARCA - BAÑOS DEL INCA

ENTIDAD

: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

SUPERVISION

: ING. WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA - CIP N° 101018

CONTRATISTA

: CONPROVI E.I.R.L

DEL 13 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

DESCRIPCION		RESUMEN DE VALORIZACIONES		
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
VALORIZACION BRUTA		-	192,788.00	192,788.00
Valorizacion del mes		-	193,944.09	193,944.09
- Sub Presupuesto 001	59,727.25	-	-	-
- Sub Presupuesto 002	109,358.62	-	-	-
- Sub Presupuesto 003	14,930.15	-	-	-
- Sub Presupuesto 004	0.00	-	-	-
- Sub Presupuesto 005	0.00	-	-	-
- Sub Presupuesto 006	4,557.16	-	-	-
- Sub Presupuesto 007	0.00	-	-	-
- Sub Presupuesto 008	5,370.90	-	-	-
REAJUSTES		-	(1,156.09)	(1,156.09)
<i>Factor de Reajuste</i>		-	-	-
- Sub Presupuesto 001	0.998	-	(119.45)	(119.45)
- Sub Presupuesto 002	0.992	-	(874.87)	(874.87)
- Sub Presupuesto 003	0.996	-	(59.72)	(59.72)
- Sub Presupuesto 004	0.986	-	-	-
- Sub Presupuesto 005	0.984	-	-	-
- Sub Presupuesto 006	1.000	-	-	-
- Sub Presupuesto 007	0.979	-	-	-
- Sub Presupuesto 008	0.981	-	(102.05)	(102.05)
DEDUCCIONES		-	-	-
Reintegro q'no corresponde por adelanto directo		-	-	-
Reintegro q'no corresponde por adelanto para materiales		-	-	-



Colegio de Ingenieros del Perú



MARCOS DIAZ PISCOYA - INGENIERO CIVIL – CIP 43726 - RUC N° 10174016068
Celular:– 972928596 mail: marcosdiazpiscaya@gmail.com

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Reintegro q'no corresponde por atraso de obra.	-	-	-
	-	-	-
AMORTIZACIONES	-	19,394.41	19,394.41
Amortización de Adelanto Directo	-	19,394.41	19,394.41
Amortización de Adelanto para Materiales	-	-	-
	-	-	-
VALORIZACION NETA (VAL.BRUTA-AMORT.)	-	173,393.59	173,393.59
	-	-	-
VALORIZACIÓN LÍQUIDA	-	173,393.59	173,393.59
I.G.V. 18%	-	31,210.85	31,210.85
MONTO TOTAL	-	204,604.44	204,604.44
Monto Retenido Por Garantía de Fiel Cumplimiento, Incluido el IGV (*)	0.00	0.00	0.00
MONTO TOTAL	0.00	204,604.44	204,604.44

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 44/100 SOLES



Colegio de Ingenieros del Perú

ING. MARCOS DIAZ PISCOYA
CIP. N° 43726



RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 01

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 01

DEL 11 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023

OBRA "SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH
ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY
SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6'975,865.15
MONTO DE CONTRATO CON IGV : S/ 6'627,071.89
PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 DIAS
FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023
FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 06 NOV 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	-	867,539.66	867,539.66	4,748,622.96
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 01		-	867,539.66	867,539.66	- 867,539.66
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	0.00%	15.45%	15.45%	84.55%
REAJUSTES DEL MES:					
TOTAL (R)		-	-	-	-
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES			-	-	-
TOTAL (D)	-	-	-	-	-
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	5,616,162.62	-	867,539.66	867,539.66	4,748,622.96
AMORTIZACION (A):					
- POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)			-	-	-
- POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)			-	-	-
TOTAL (A)	-	-	-	-	-
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	-	867,539.66	867,539.66	4,748,622.96
RETENCIONES					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):		-	-	-	-
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	-	867,539.66	867,539.66	4,748,622.96
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	-	156,157.14	156,157.14	854,752.13
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	-	1,023,696.80	1,023,696.80	5,603,375.09
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/1,023,696.80		

PARA FACTURAR S/:	
SUB TOTAL	867,539.66
IGV 18 %	156,157.14
TOTAL A FACTURAR	1,023,696.80
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	1,023,696.80

JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 43623
Reg. Cons. N° C1182

Ing. Marco Antonio Araya Cienfuegos
CIP N° 51845
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo: jclima70@hotmail.com



RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 02

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH
ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY
SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6'975,865.15
MONTO DE CONTRATO CON IGV : S/ 6'627,071.89
PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 DIAS
FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023
FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 06 NOV 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	867,539.66	548,167.23	1,415,706.89	4,200,455.73
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 02		867,539.66	548,167.23	1,415,706.89	1,415,706.89
AVANCE FÍSICO DE OBRA	100.00%	15.45%	9.76%	25.21%	74.79%
REAJUSTES DEL MES:					
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL (R)		-	-	-	-
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES			-	-	-
TOTAL (D)	-	-	-	-	-
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	5,616,162.62	867,539.66	548,167.23	1,415,706.89	4,200,455.73
AMORTIZACIÓN (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)			-	-	-
TOTAL (A)	-	-	-	-	-
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	867,539.66	548,167.23	548,167.23	5,067,995.39
RETENCIONES:					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):		-	-	-	-
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	867,539.66	548,167.23	548,167.23	5,067,995.39
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	156,157.14	98,670.10	98,670.10	912,239.17
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	1,023,696.80	646,837.33	646,837.33	5,980,234.56
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/646,837.33		


Ing. Marco Antonio Arceyo Restanza
CIP N° 51845
JEFE DE SUPERVISIÓN

PARA FACTURAR S/.	
SUB TOTAL	548,167.23
IGV 18 %	98,670.10
TOTAL A FACTURAR	646,837.33
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	646,837.33



JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 49629
Reg. Cons. N° C1082