



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 179-2023-MDSJB/A

San Juan Bautista, 14 de abril del 2023.

VISTO:

Que, mediante Informe de Gerencia Municipal N°092-2023-MDSJB-/AYAC, de fecha 13 de abril del 2023, por el cual el Gerente Municipal de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LOS VENCEDORES Y AV. HALCÓN SAGRADO 1°, 2° Y 3° CUADRA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2526836, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Informe Técnico N°003-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo al que numeral regulan 11) la y 12) normas que aprueban la ejecución de obras por administración directa del de Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG que, se tiene que, una vez concluida la obra, la Entidad designa una comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos y se encargue de la Liquidación Técnica y Financiera; posterior a la liquidación, se procederá a la entrega del proyecto a la Entidad respectiva especializada para su operación y mantenimiento;

Que, de acuerdo a la "DIRECTIVA N°001-2016-MDSJB/A, DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN, POR LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CONTRATA O CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA", ejecutados por la modalidad de administración directa o encargo, deberá seguir los procedimientos establecidos en la pre citada normativa de la MDSJB;

Informe de Gerencia Municipal N°092-2023-MDSJB-/AYAC, de fecha 13 de abril del 2023, por el cual el Gerente Municipal de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LOS VENCEDORES Y AV. HALCÓN SAGRADO 1°, 2° Y 3° CUADRA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2526836;

Que, visto el Informe Técnico N°003-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 13 de abril del 2023, por el cual el Jefe de Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LOS VENCEDORES Y AV. HALCÓN SAGRADO 1°, 2° Y 3° CUADRA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2526836, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, según el siguiente detalle:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FUNCION	:	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL	:	036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL	:	0074 VÍAS URBANAS
FTE FTO-1	:	5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	:	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PROYECTO	:	"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LOS VENCEDORES Y AV. HALCÓN SAGRADO 1°, 2° Y 3° CUADRA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA, con CUI N° 2526836
UBICACIÓN DEL PROYECTO	:	
Departamento	:	Ayacucho
Provincia	:	Huamanga
Distrito	:	San Juan Bautista
Localidad	:	Av. Los Vencedores
Presupuesto Expediente Técnico Inicial	:	S/. 974,562.93 (novecientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con 93/100 soles)
Presupuesto Expediente Técnico (I etapa)	:	S/. 548,524.90 (Quinientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte y cuatro con 90/100 soles)
Modalidad de ejecución	:	Administración Directa
Residente de Obra	:	Ing. Fran W. Guerrero Gamboa, CIP N° 116593
Supervisor de Obra	:	Ing. Wilmer Bellido Cerda, CIP N° 98717
Acta de Entrega de Terreno	:	15 de agosto del 2022
Plazo de Ejecución Contractual	:	03 meses (90 días calendarios)
Inicio de obra	:	17 de agosto del 2022
Término programado	:	14 de noviembre del 2022
Ampliación de plazo N° 01	:	23 días calendarios
Fecha real de culminación	:	17 de diciembre del 2022
Plazo de ejecución real	:	113 días calendarios
Acta de Recepción Y Verificación de Obra	:	23 de diciembre del 2022

066 313558

www.munisjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Adicional de obra N° 01 por mayores : S/. 261,047.65 soles (Doscientos sesenta y un mil cuarenta y siete con
metrados de partidas nuevas y 65/100 soles)
deductivo vinculante

Gasto Final de Obra (Físico) : S/. 783,537.34 (setecientos ochenta y tres mil quinientos treinta y
siete con 34/100 soles)

Avance Físico Real : 96.78 %

CUADRO DE RESUMEN DE LAS METAS FÍSICAS (METRADOS REALMENTE EJECUTADOS):

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO O OBRA PROGRAMADO	METRADOS EJECUTADOS				TOTAL	DEDUCTIVO METRADOS
				PRINCIPAL	ADICIONAL AL EXP. MATRIZ	ADICIONAL POR MAYORES METRADOS	ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS		
01	ADECUADO PAVIMENTO								
01.01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M (INC. INSTALACION)	und	1.00	1.00				1.00	-
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	3.00	3.00				3.00	-
01.01.03	ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE OBRA	mes	3.00	3.00				3.00	-
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	serv	0.60	0.60				0.60	-
01.02	SEGURIDAD Y SALUD								
01.02.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1.00				1.00	-
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	30.00	30.00				30.00	-
01.02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	1.00				1.00	-
01.03	PAVIMENTO RIGIDO								
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	1,825.99	1,825.99				1,825.99	-
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.03.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	866.16	866.16				866.16	-
01.03.02.02	CORTE ROCA SUELTA	m3	147.12	147.12				147.12	-
01.03.02.03	CORTE ROCA FIJA	m3	245.19	245.19				245.19	-
01.03.02.04	MEJORAMIENTO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m3	0.00	-				-	-
01.03.02.05	CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE	m2	1,825.99	1,825.99				1,825.99	-
01.03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,534.91	1,534.91				1,534.91	-
01.03.03	SUB BASE								
01.03.03.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR (E=0.20 M)	m2	1,825.99	1,825.99				1,825.99	-
01.03.04	CONCRETO SIMPLE								
01.03.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	290.87	290.87				290.87	-
01.03.04.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PAVIMENTO RIGIDO	m3	365.20	365.20				365.20	-
01.03.04.03	CURADO DE CONCRETO	m2	1,825.99	1,825.99				1,825.99	-
01.03.05	JUNTAS								
01.03.05.01	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	842.79	842.79				842.79	0.00
01.03.06	REPOSICION DEL SISTEMA DE DESAGUE								
01.03.06.01	REPOSICION Y CAMBIO DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	pto	6.00	6.00				6.00	-
01.03.06.02	ENCIMADO DE BUZÓN DE CONCRETO EXISTENTE PARA ADECUACION A PAVIMENTACION	und	7.00	7.00				7.00	-
01.03.07	REPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
01.03.07.01	REPOSICION Y CAMBIO DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	pto	7.00	7.00				7.00	-
01.03.07.02	ENCIMADO DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL PARA ADECUACION A PAVIMENTACION	und	2.00	2.00				2.00	-
01.04	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION								
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	11.80	11.80				11.80	1.80
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	0.72	-				-	0.72
01.04.02.02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FIJA	m3	4.00	-				-	4.00
01.04.02.03	RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO	m3	3.75	-				-	3.75
01.04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.71	-				-	2.71
01.04.03	CONCRETO SIMPLE								
01.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	38.86	-				-	38.86
01.04.03.02	CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM.	m3	6.84	-				-	6.84

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Hño de la unidad, la paz y el desarrollo"



01.04.03.03	JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT	m2	0.84	-	-	-	0.84
01.04.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	45.40	-	-	-	45.40
01.05	CONSTRUCCION DE CUNETAS			-	-	-	-
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES			-	-	-	-
01.05.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	383.77	-	-	-	383.77
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			-	-	-	-
01.05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	141.88	-	-	-	141.88
01.05.02.02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA SUELTA	m3	25.04	-	-	-	25.04
01.05.02.03	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FIJA	m3	41.73	-	-	-	41.73
01.05.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10	m2	382.67	-	-	-	382.67
01.05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	261.23	-	-	-	261.23
01.05.03	CONCRETO SIMPLE			-	-	-	-
01.05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	912.58	-	-	-	912.58
01.05.03.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 PARA CUNETAS	m3	115.27	-	-	-	115.27
01.05.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	899.88	-	-	-	899.88
01.05.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	275.70	-	-	-	275.70
01.05.04	CONCRETO ARMADO			-	-	-	-
01.05.04.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	270.27	-	-	-	270.27
01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	5.25	-	-	-	5.25
01.05.04.03	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA TAPA DE CUNETA	m3	1.04	-	-	-	1.04
01.05.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	15.96	-	-	-	15.96
01.06	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD			-	-	-	-
01.06.01	ENSAYO PROCTOR	und	1.00	1.00	-	1.00	-
01.06.02	ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO	und	8.00	8.00	-	8.00	-
01.06.03	DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO	und	3.00	3.00	-	3.00	-
01.06.04	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO	und	24.00	24.00	-	24.00	-
01.07	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL			-	-	-	-
01.07.01	PINTURA EN SARDINELES	m	676.95	676.95	-	676.95	-
01.07.02	PINTURA DE CRUCE PEATONAL Y PAVIMENTOS	m2	114.24	114.24	-	114.24	-
01.07.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	3.00	3.00	-	3.00	-
01.07.04	SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	4.00	-	4.00	-
01.08	MITIGACION AMBIENTAL			-	-	-	-
01.08.01	RIEGO DE OBRA DURANTE EJECUCION	m2	3,273.73	3,273.73	-	3,273.73	-
01.08.02	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES EN EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN OBRA	evt	1.00	1.00	-	1.00	-
01.08.03	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LA OBRA	und	1.00	1.00	-	1.00	-
01.08.04	MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO DEL SUELO (EROSION, CONTAMINACION DEL SUELO)	pbo	1.00	1.00	-	1.00	-
01.08.05	MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO, POLVOS, OLORES Y GASES)	pbo	1.00	1.00	-	1.00	-
01.08.06	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	3,273.73	3,273.73	-	3,273.73	0.00
01.09	CAPACITACIONES			-	-	-	-
01.09.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL	cap	1.00	1.00	-	1.00	-
01.09.02	CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	cap	1.00	1.00	-	1.00	-
02	CONSTRUCCION DE VEREDAS			-	-	-	-
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES			-	-	-	-
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	728.23	728.23	-	728.23	-
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			-	-	-	-
02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	154.75	154.75	-	154.75	-
02.02.02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FIJA	m3	27.31	27.31	-	27.31	-
02.02.03	PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO RICOSO A NIVEL DE SUB RASANTE	m2	728.23	728.23	-	728.23	-
02.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	683.59	683.59	-	683.59	-
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	223.93	223.93	-	223.93	-
02.03	OBRAS DE CONCRETO			-	-	-	-
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	63.07	63.07	-	63.07	-
02.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.10m INCL. ACABADO Y BRUNADO	m3	10.50	10.50	-	10.50	-
02.03.03	RETIRO, REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA PARA REGISTRO DE DESAGUE EN VEREDAS	und	51.00	51.00	-	51.00	-
02.03.04	RETIRO, REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA PARA REGISTRO DE AGUA EN VEREDAS	und	45.00	45.00	-	45.00	-
02.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	100.00	100.00	-	100.00	-
02.03.06	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	258.70	258.70	-	258.70	-

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



01	ADECUADO PAVIMENTO								
01.01.04	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	serv	0.40		0.40			0.40	-
01.02	SEGURIDAD Y SALUD							-	-
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	18.00		18.00			18.00	-
01.03	PAVIMENTO RIGIDO							-	-
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES							-	-
01.03.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	m2	348.00		348.00			348.00	-
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							-	-
01.03.02.05	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE	m2	348.00		348.00			348.00	-
01.03.03	SUB BASE							-	-
01.03.03.01	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR (E=0.20 M)	m2	348.00		348.00			348.00	-
01.03.04	CONCRETO SIMPLE							-	-
01.03.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	58.80		58.80			58.80	-
01.03.04.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PAVIMENTO RIGIDO	m3	69.60		69.60			69.60	-
01.03.04.03	CURADO DE CONCRETO	m2	348.00		348.00			348.00	-
01.03.05	JUNTAS							-	-
01.03.05.01	JUNTAS ASFÁLTICAS E=1"	m	208.00		208.00			208.00	-
01.04	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN							-	-
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES							-	-
01.04.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	m2	1.20					-	1.20
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							-	-
01.04.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	0.48					-	0.48
01.04.02.03	RELLENDO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO	m3	0.10					-	0.10
01.04.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.48					-	0.48
01.04.03	CONCRETO SIMPLE							-	-
01.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	3.20					-	3.20
01.04.03.02	CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM.	m3	0.56					-	0.56
01.04.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	3.60					-	3.60
01.05	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS							-	-
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							-	-
01.05.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	1.65					-	1.65
01.05.02.02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ROCA SUELTA	m3	0.29					-	0.29
01.05.02.03	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ROCA FJA	m3	0.48					-	0.48
01.05.02.04	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	1.10					-	1.10
01.05.02.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.03					-	3.03
01.05.03	CONCRETO SIMPLE							-	-
01.05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	2.67					-	2.67
01.05.03.02	CONCRETO f'c=175 KG/Cm2 PARA CUNETAS	m3	0.33					-	0.33
01.05.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	2.60					-	2.60
01.05.03.04	JUNTAS ASFÁLTICAS E=1"	m	1.20					-	1.20
01.07	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							-	-
01.07.01	PINTURA EN SARDINELES	m	4.45		4.45			4.45	0.00
01.07.02	PINTURA DE CRUCE PEATONAL Y PAVIMENTOS	m2	10.65		10.65			10.65	-
02	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS							-	-
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							-	-
02.02.04	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	44.64		44.64			44.64	-
02.03	OBRAS DE CONCRETO							-	-
02.03.02	CONCRETO f'c=140 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.10m. INCL. ACABADO Y BRUÑADO	m3	62.32		62.32			62.32	-
02.03.04	RETIRO, REPOSICIÓN Y NIVELACIÓN DE CAJA PARA REGISTRO DE AGUA EN VEREDAS	und	6.00		6.00			6.00	-
02.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	628.23		628.23			628.23	-
01	ADECUADO PAVIMENTO							-	-
01.01	PAVIMENTO RIGIDO							-	-
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							-	-
01.01.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	m2	439.97		439.97			439.97	-
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							-	-
01.01.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	225.40		225.40			225.40	-
01.01.02.02	CORTE ROCA SUELTA	m3	38.88		38.88			38.88	-
01.01.02.03	CORTE ROCA FJA	m3	64.80		64.80			64.80	-

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



01.01.02.04	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE	m2	439.97			439.97	439.97	-
01.01.02.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	405.65			405.65	405.65	-
01.01.03	SUB BASE							
01.01.03.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR (E=0.20 M)	m2	439.97			439.97	439.97	-
01.01.04	CONCRETO SIMPLE							
01.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	71.53			71.53	71.53	-
01.01.04.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PAVIMENTO RIGIDO	m3	87.99			87.99	87.99	-
01.01.04.03	CURADO DE CONCRETO	m2	439.97			439.97	439.97	-
01.01.05	JUNTAS							
01.01.05.01	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	215.21					215.21
01.01.06	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE							
01.01.06.01	REPOSICION Y CAMBIO DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	pto	20.00			20.00	20.00	-
01.01.06.02	ENCIMADO DE BUZÓN DE CONCRETO EXISTENTE PARA ADECUACION A PAVIMENTACION	und	20.00			20.00	20.00	-
01.01.07	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
01.01.07.01	REPOSICION Y CAMBIO DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	pto	20.00			20.00	20.00	-
01.02	CONSTRUCCION DE CUNETAS							
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	84.17					84.17
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	31.48					31.48
01.02.02.02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA SUELTA	m3	5.56					5.56
01.02.02.03	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FJA	m3	9.26					9.26
01.02.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	84.17					84.17
01.02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	57.96					57.96
01.02.03	CONCRETO SIMPLE							
01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	136.89					136.89
01.02.03.02	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CUNETAS	m3	22.40					22.40
01.02.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	120.47					120.47
01.02.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	39.79					39.79
01.03								
01.03.01	ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO	und	4.00			4.00	4.00	-
01.03.02	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO	und	11.00			11.00	11.00	-
01.03.03	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL							
01.03.03.01	PINTURA EN SARDINELES	m	138.92					138.92
01.03.03.02	PINTURA DE CRUCE PEATONAL Y PAVIMENTOS	m2	21.00					21.00
01.03.03.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	1.00			1.00	1.00	-
01.03.04	MITIGACIÓN AMBIENTAL							
01.03.04.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	690.74			690.74	690.74	-
02	CONSTRUCCION DE VEREDAS							
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	138.92			138.92	138.92	-
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	29.52			29.52	29.52	-
02.02.02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FJA	m3	5.21			5.21	5.21	-
02.02.03	PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO ROCOSO A NIVEL DE SUB RASANTE	m2	138.92			138.92	138.92	-
02.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	138.92			138.92	138.92	-
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	42.72			42.72	42.72	-
02.03	OBRAS DE CONCRETO							
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	25.54			25.54	25.54	-
02.03.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.10m, INCL. ACABADO Y BRUÑADO	m3	13.89			13.89	13.89	-

066 313558

www.munisjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



02.03.03	RETIRO, REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA PARA REGISTRO DE DESAGUE EN VEREDAS	und	10.00			10.00	10.00	-
02.03.04	RETIRO, REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA PARA REGISTRO DE AGUA EN VEREDAS	und	10.00			10.00	10.00	-
02.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	138.92			138.92	138.92	-
02.03.06	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	47.00			47.00	47.00	-
							-	-
01	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ADICIONAL DE OBRA						-	-
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES						-	-
01.01.01	TRAZO Y REPLANTO INICIAL DEL PROYECTO	m2	689.58			689.58	689.58	-
01.01.02	TRAZO Y REPLANTO EN LINEA MATRIZ DE AGUA	m	185.00			185.00	185.00	-
01.01.03	TRAZO Y REPLANTO EN LINEA MATRIZ DE AGUA INSTALACIONES DOMICILIARIAS	m	146.20			146.20	146.20	-
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-	-
02.01	EXCAVACIONES DE ZANJA EN RED MATRIZ DE AGUA						-	-
02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA MATRIZ	m3	112.11			112.11	112.11	-
02.01.02	EXCAVACION ZANJA AGUA DOMICILIARIA	m	35.06			35.06	35.06	-
02.02	REFINE Y NIVELACION						-	-
02.02.01	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARATUBERIA MATRIZ	m2	169.48			169.48	169.48	-
02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARATUBERIA DE INSTALACION DOMICILIARIA	m2	58.48			58.48	58.48	-
02.03	CAMA DE APOYO						-	-
02.03.01	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. ZARANDEADO PARA MATRIZ E=0.10 m, B=0.40 m.	m	11.10			11.10	11.10	-
02.03.02	CAMA DE APOYO E= 0.15 M PARA TUBERIA INSTAL. DOMICILIARIA CON MATERIAL ZARANDEADO	m	5.85			5.85	5.85	-
02.04	RELLENOS Y COMPACTADO						-	-
02.04.01	RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO ZARANDEADO EN RED MATRIZ	m3	11.10			11.10	11.10	-
02.04.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO EN CONEXION DOMICILIARIA	m3	5.85			5.85	5.85	-
02.04.03	RELLENO Y COMP. CON MATERIAL PROPIO EN MATRIZ	m3	67.20			67.20	67.20	-
02.04.04	RELLENO Y COMP. CON MATERIAL PROPIO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS	m3	11.70			11.70	11.70	-
03	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE						-	-
03.01	TRAZO Y REPLANTO						-	-
03.01.01	TRAZO Y REPLANTO EN TUBERIA MATRIZ E INSTALACIONES DOMICILIARIAS	m	291.60			291.60	291.60	-
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-	-
04.01	EXCAVACIONES MANUAL EN TERRENO SUELTO						-	-
04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA MATRIZ DE DESAGUE	m3	160.00			160.00	160.00	-
04.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CONEXION DOMICILIARIA	m3	131.60			131.60	131.60	-
04.02	REFINE Y NIVELACION						-	-
04.02.01	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARATUBERIA MATRIZ	m2	160.00			160.00	160.00	-
04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARATUBERIA DE INSTALACION DOMICILIARIA	m2	131.60			131.60	131.60	-
04.03	RELLENOS Y COMPACTADO						-	-
04.03.01	RELLENO COMPACTADO MAT. PROPIO ZARANDEADO EN RED MATRIZ	m3	38.40			38.40	38.40	-
04.03.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO EN CONEXION DOMICILIARIA	m3	27.64			27.64	27.64	-
04.03.03	RELLENO Y COMP. CON MATERIAL PROPIO EN MATRIZ	m3	28.80			28.80	28.80	-
04.03.04	RELLENO Y COMP. CON MATERIAL PROPIO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS	m3	19.74			19.74	19.74	-
05	RELLENO EN CASA NUEVA						-	-
05.01	OBRA PRELIMINARES						-	-
05.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTO	m2	72.00			72.00	72.00	-
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-	-
05.02.01	TRASLADO DE MATERIAL PARA RELLENO	m3	86.40			86.40	86.40	-
05.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	14.70			14.70	14.70	-
06	CONSTRUCCION DE CUNETAS						-	-

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



06.01	SEGURIDAD Y SALUD								
06.01.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	und	1.00				1.00	1.00	-
06.02	TRABAJOS PRELIMINARES								-
06.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	418.66				418.66	418.66	-
06.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS								-
06.03.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	156.58				156.58	156.58	-
06.03.02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA SUELTA	m3	27.23				27.23	27.23	-
06.03.03	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FJA	m3	46.05				46.05	46.05	-
06.03.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	418.86				418.86	418.86	-
06.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	288.29				288.29	288.29	-
06.04	CONCRETO SIMPLE								-
06.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	686.95				686.95	686.95	-
06.04.02	CONCRETO F'C= 175 KG/Cm2 PARA CUNETAS	m3	111.09				111.09	111.09	-
06.04.03	CURADO DE CONCRETO	m2	743.92				743.92	743.92	-
06.04.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	193.25				193.25	193.25	-
06.05	CONCRETO CRUCE DE CALLE								-
06.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	18.17				18.17	18.17	-
06.05.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA EN CUNETA	m3	3.01				3.01	3.01	-
06.05.03	CURADO DE CONCRETO	m2	3.01				3.01	3.01	-
07	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD								-
07.01	ENSAYO PROCTOR	und	1.00				1.00	1.00	-
07.02	ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO	und	30.00				30.00	30.00	-
07.03	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO	und	30.00				30.00	30.00	-
08	MITIGACION AMBIENTAL								-
08.01	RIEGO DE OBRA DURANTE EJECUCION	m2	420.00				420.00	420.00	-
08.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	300.00				300.00	300.00	-
09	CAPACITACIONES								-
09.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL	cap	1.00				1.00	1.00	-

CUADRO DE RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA: A. VALORIZACION OBRA PRINCIPAL

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AVANCES					VAL ACUMULADO
			VAL N°01	VAL N°02	VAL N°03	VAL N°04	VAL N°05	
1	COSTO DIRECTO	477,352.36	55,459.84	126,006.81	99,299.35	65,588.80	18,011.03	364,365.82
2	GASTOS GENERALES	52,852.82	6,140.56	13,951.57	10,994.50	7,262.04	1,994.19	40,342.86
3	GASTOS DE SUPERVISION	18,319.72	2,128.42	4,835.86	3,810.89	2,517.15	691.22	13,983.55
	TOTAL	548,524.90	63,728.82	144,794.24	114,104.74	75,367.99	20,696.44	418,692.23
	AVANCE	100%	11.62%	26.40 %	20.80%	13.74%	3.77%	76.33%

B.- VALORIZACION ADICIONAL EXPEDIENTE MATRIZ

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AVANCES			VAL ACUMULADO
			VAL N°01	VAL N°02	VAL N°03	
1	COSTO DIRECTO	79,256.46	6,086.10	72,127.62	319.85	78,533.57
2	GASTOS GENERALES	3,854.00	3,854.00	0.00	0.00	3,854.00
3	GASTOS DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	83,110.46	9,940.10	72,127.62	319.85	82,387.57
	AVANCE	100%	11.96%	86.79%	0.38%	99.13%

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



C.- VALORIZACION DE MAYORES METRADOS

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AVANCES			VAL ACUMULADO
			VAL N°01	VAL N°02	VAL N°03	
1	COSTO DIRECTO	132,399.52	41,478.77	68,713.74	209.62	110,402.13
2	GASTOS GENERALES	14,659.37	4,592.56	7,608.04	23.21	12,223.81
3	GASTOS DE SUPERVISION	5,081.20	1,591.86	2,637.08	8.04	4,236.98
	TOTAL	152,140.09	47,663.19	78,958.86	240.87	126,862.92
	AVANCE	100%	31.33%	51.90%	0.16%	83.39%

D. VALORIZACION DE PARTIDAS NUEVAS

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	AVANCES			VAL ACUMULADO
			VAL N°01	VAL N°02	VAL N°03	
1	COSTO DIRECTO	135,436.40	47,427.60	3,152.62	84,856.19	135,436.40
2	GASTOS GENERALES	14,995.62	5,251.22	349.06	9,395.34	14,995.62
3	GASTOS DE SUPERVISION	5,197.75	1,820.17	120.99	3,256.59	5,197.75
	TOTAL	155,629.77	54,498.99	3,622.67	97,508.12	155,629.77
	AVANCE	100%	35.02%	2.33%	62.65%	100.00%

1) RESUMEN DE LA LIQUIDACION FISICA DEL PROYECTO (PROGRAMADO):

COMPONENTES DEL PROYECTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)

COMPONENTE	DESCRIPCION	PROGRAMADO
01	ADECUADO PAVIMENTO	441,023.25
02	CONSTRUCCION DE VEREDAS	36,329.11
	COSTO DIRECTO	477,352.36
	GASTOS GENERALES	52,852.82
	SUPERVISION	18,319.72
	PRESUPUESTO TOTAL	548,524.90
	PORCENTAJE (%)	100.00 %

COMPONENTES DEL PROYECTO (ADICIONAL MATRIZ)

COMPONENTE	DESCRIPCION	PROGRAMADO
1	ADECUADO PAVIMENTO	51,247.01
2	CONSTRUCCION DE VEREDAS	28,009.45
	COSTO DIRECTO	79,256.46
	GASTOS GENERALES	3,854.00
	SUPERVISION	0.00
	PRESUPUESTO TOTAL	83,110.46
	PORCENTAJE (%)	100.00 %

COMPONENTES DEL PROYECTO (MAYORES METRADOS)

COMPONENTE	DESCRIPCION	PROGRAMADO
01	ADECUADO PAVIMENTO	119,468.46
02	CONSTRUCCION DE VEREDAS	12,931.06
	COSTO DIRECTO	132,399.51
	GASTOS GENERALES	14,659.37
	SUPERVISION	5,081.20
	PRESUPUESTO TOTAL	152,140.08
	PORCENTAJE	100 %

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



COMPONENTES DEL PROYECTO (PARTIDAS NUEVAS)

COMPONENTES DEL PROYECTO	DESCRIPCION	PROGRAMADO
01	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ADICIONAL DE OBRA	1,627.61
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4,083.91
03	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE	288.68
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS	11,900.21
05	RELLENO EN CASA NUEVA	13,541.94
06	CONSTRUCCION DE CUNETAS	99,097.65
07	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD	2,970.00
08	MITIGACION AMBIENTAL	326.40
09	CAPACITACIONES	1,600.00
COSTO DIRECTO		135,436.40
GASTOS GENERALES		14,995.62
SUPERVISION		5,197.75
PRESUPUESTO TOTAL		155,629.77
PORCENTAJE		100 %

2) RESUMEN DE LA LIQUIDACION FISICA DEL PROYECTO (EJECUTADO):

EJECUCION OBRA PRINCIPAL

COMPONENTE	DESCRIPCION	EJECUTADO
01	ADECUADO PAVIMENTO	328,036.71
02	CONSTRUCCION DE VEREDAS	36,329.11
COSTO DIRECTO		364,365.82
GASTOS GENERALES		40,342.86
SUPERVISION		13,983.55
PRESUPUESTO TOTAL		418,692.23
PORCENTAJE		76.33 %

EJECUCION ADICIONAL MATRIZ

COMPONENTE	DESCRIPCION	ADICIONAL MATRIZ
1	ADECUADO PAVIMENTO	50,524.12
2	CONSTRUCCION DE VEREDAS	28,009.45
COSTO DIRECTO		78,533.57
GASTOS GENERALES		3,818.85
SUPERVISION		0.00
PRESUPUESTO TOTAL		82,352.41
PORCENTAJE		99.09 %

EJECUCION ADICIONAL MAYORES METRADOS

COMPONENTE	DESCRIPCION	MAYORES METRADOS
01	ADECUADO PAVIMENTO	97,471.08
0	CONSTRUCCION DE VEREDAS	12,931.06
COSTO DIRECTO		110,402.13
GASTOS GENERALES		12,223.80
SUPERVISION		4,236.99
PRESUPUESTO TOTAL		126,862.92
PORCENTAJE		83.39 %

EJECUCION PARTIDAS NUEVAS

COMPONENTE	DESCRIPCION	PÁRTIDAS NUEVAS
01	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ADICIONAL DE OBRA	1,627.61
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4,083.91
03	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE	288.68
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS	11,900.21
05	RELLENO EN CASA NUEVA	13,541.94
06	CONSTRUCCION DE CUNETAS	99,097.65
07	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD	2,970.00
08	MITIGACION AMBIENTAL	326.40
09	CAPACITACIONES	1,600.00
COSTO DIRECTO		135,436.40

066 313558

www.munisjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



GASTOS GENERALES	14,995.62
SUPERVISION	5,197.75
PRESUPUESTO TOTAL	155,629.77
PORCENTAJE	100.00 %

3) RESUMEN DE LA LIQUIDACION FISICA DEL PROYECTO (PROGRAMADO VS EJECUTADO):

DESCRIPCION	PROGRAMADO	EJECUTADO
COSTO DIRECTO PRINCIPAL	477,352.36	364,365.82
ADICIONAL MATRIZ	79,256.46	78,533.57
PARTIDAS NUEVAS	135,436.40	135,436.40
MAYORES METRADOS	132,399.51	110,402.13
TOTAL COSTO DIRECTO	824,444.73	688,737.92
GASTOS GENERALES	86,361.81	71,381.13
SUPERVISION	28,598.67	23,418.29
TOTAL PROGRAMADO	939,405.21	783,537.34
DEDUCTIVO VINCULANTE	129,832.66	0.00
PRESUPUESTO TOTAL	809,572.55	783,537.34
PORCENTAJE (%)	100.00 %	96.78 %

PRESUPUESTO ORIGINAL (PRESUPUESTO MATRIZ)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO (FISICO)			
PROGRAMADO MATRIZ	PROGRAMADO I ETAPA	EJECUTADO TOTAL (FÍSICO)	SALDO
974,562.93	809,572.56	808,537.34	166,025.59
100.00%	83.07%	82.96%	17.04%

EXPEDIENTE TECNICO

RECURSO	CANTIDAD (HH)	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
OPERARIO	4,337.57	11.95	51,833.91
OFICIAL	6,473.57	10.00	64,735.69
PEON	17,325.48	8.75	151,597.91
			268,167.51

RESUMEN MANO DE OBRA		
PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION
52,503.75	47,340.00	5,163.75
61,733.17	46,960.00	14,773.17
114,407.53	134,330.00	-19,922.47
228,644.45	228,630.00	14.45

OPERARIO
OFICIAL
PEON

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO .-APROBAR, la liquidación física del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LOS VENCEDORES Y AV. HALCÓN SAGRADO 1°, 2° Y 3° CUADRA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N° 2526836, se ha ejecutado durante el año 2022, por

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



la modalidad de administración directa, como ente ejecutor la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, culminando así el 07 de diciembre del año 2022, en cumplimiento de sus metas y objetivos alcanzados es de S/. 783,537.34 (Setecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Siete con 34/100 Soles) alcanzando al 96.78 % (VALORIZACION TOTAL), con respecto al programado actualizado con las siguientes características:

PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO

DESCRIPCION	PROGRAMADO	EJECUTADO
COSTO DIRECTO PRINCIPAL	477,352.36	364,365.82
ADICIONAL MATRIZ	79,256.46	78,533.57
PARTIDAS NUEVAS	135,436.40	135,436.40
MAYORES METRADOS	132,399.52	110,402.13
TOTAL COSTO DIRECTO	824,444.74	688,737.92
GASTOS GENERALES	86,361.81	71,381.14
SUPERVISION	28,598.67	23,418.28
TOTAL PROGRAMADO	939,405.22	783,537.34
DEDUCTIVO VINCULANTE	129,832.66	0.00
PRESUPUESTO TOTAL	809,572.56	783,537.34
PORCENTAJE (%)	100.00%	96.78%

Valorización Principal

S/. 418,692.23 (76.33 %)

Valorización Mayores Metrados

S/. 126,862.92 (83.39 %)

Valorización de Adicionales

S/. 82,352.41 (99.09 %)

Valorización Partidas Nuevas

S/. 155,629.77 (100 %)

Valorización Final del proyecto

S/. 783,537.34 (96.78 %)

PRESUPUESTO PRIMOGENIO (PRESUPUESTO MATRIZ)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO (FISICO)			
PROGRAMADO MATRIZ	PROGRAMADO I ETAPA	EJECUTADO TOTAL (FÍSICO)	SALDO
974,562.93	809,572.56	808,537.34	166,025.59
100.00%	83.07%	82.96%	17.04%

ARTÍCULO SEGUNDO .-APROBAR, la liquidación financiera del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LOS VENCEDORES Y AV. HALCÓN SAGRADO 1°, 2° Y 3° CUADRA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 2526836, tiene una ejecución presupuestal total de S/. 833,906.64 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS MIL CON 64/100 SOLES), equivalente al 103.01 % con el siguiente detalle:

GASTOS POR ESPECIFICA Y COMPONENTES.

DESCRIPCION DEL GASTO	PROGRAMADO TOTAL			EJECUTADO		
	DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVIS.	DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISION
MANO DE OBRA	228,644.46			228,630.00		
MATERIALES DE CONSTRUCCION	353,736.90			353,856.90		
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OBRA/PERSONAL	770.00			6,070.00		
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL	5,720.00			3,275.00	480.00	25.00
VESTIMENTA	6,660.00	1,480.00	330.00	6,660.00	1,000.00	305.00
HERRAMIENTAS	5,646.00			4,070.00		
COMBUSTIBLE	13,795.46			13,795.46		

066 313558

www.munisjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



ACCESORIOS	1,922.00			3,498.00		
LIMPIEZA Y ASEO	4,895.00	631.50		2,151.50		
BOTIQUIN	449.40			449.40		
UTILES DE ESCRITORIO		2,104.38	258.00		1,423.38	1,339.00
SERVICIOS DIVERSOS (ENSAYOS- FOTOCOPIAS, LEGALIZACIONES, PLACAS, ALQUILERES)	8,560.00	4,116.00	638.44	5,560.00	7,116.00	638.00
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS	2,840.00			2,190.00		
ALQUILER DE VEHICULOS (VOLQUETE)	15,025.00			15,025.00		
ALQUILER DE MAQUINARIAS	58,770.00			58,770.00		
ALQUILER DE EQUIPOS MENORES	12,240.00			12,240.00		
SERVICIO DE SUPERVISION			18,833.33			18,833.00
SERVICIO DE RESIDENCIA		18,833.32			18,833.00	
SERVICIO (ASISTENCIA TECNICA Y SOMA)		42,673.33			35,160.00	7,513.00
EXPEDIENTE TECNICO				25,000.00		
	719,674.22	69,838.53	20,059.77	741,241.26	64,012.38	28,653.00
COSTO TOTAL		809,572.52			833,906.64	
PORCENTAJE TOTAL		100.00 %			103.01 %	

RESUMEN MDSJB			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE %
COSTO DIRECTO	719,674.22	741,241.26	91.56 %
GASTOS GENERALES	69,838.53	64,012.38	7.91 %
SUPERVISION	20,059.77	28,653.00	3.54 %
	809,572.52	833,906.64	103.01%

PRESUPUESTO PRIMOGENIO (PRESUPUESTO MATRIZ)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO (FINANCIERO)			
PROGRAMADO MATRIZ	PROGRAMADO I ETAPA	EJECUTADO TOTAL (FINANCIERO)	SALDO
974,562.93	809,572.56	833,906.64	140,656.29
100.00%	83.07%	85.57%	14.43%

ARTÍCULO TERCERO. – APROBAR, la liquidación patrimonial El proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LOS VENCEDORES Y AV. HALCÓN SAGRADO 1°, 2° Y 3° CUADRA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2526836, presenta el siguiente gasto a fin de que la Sub Gerencia de Contabilidad realice la rebaja contable.

PARA REBAJA CONTABLE

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL
1501.0802	INFRAESTRUCTURA VIAL	808,906.64
1501.080202	POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	228,630.00
1501.080203	POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	398,398.64
1501.080204	POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	181,878.00
1505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00
1505.0202	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO	25,000.00
		833,906.64

ARTÍCULO CUARTO. –COMUNIQUESE, a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina de Administración y Finanzas y unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN BAUTISTA
ALCALDIA
Wilmer V. Prado Estrella
ALCALDE

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224