



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO
Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 187-2023-MDSJB/A

San Juan Bautista, 17 de abril del 2023.

VISTO:


Que, mediante Informe de Gerencia Municipal N°093-2023-MDSJB-/AYAC, de fecha 17 de abril del 2023, por el cual el Gerente Municipal de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN MIRAFLORES SECTOR I, LOS MECÁNICOS DE TOROHUICHCCANA Y SAN MELCHOR DE TOROHUICHCCANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con CUI N°2550809, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Informe Técnico N°004-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, Informe N°008-2023-MDSJB/ESLOF-LMBV-SGSLO, CARTA N° 010-2023-MDSJB/FAR-C, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo a la "DIRECTIVA N°001-2016-MDSJB/A, DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN, POR LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CONTRATA O CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN BAUTISTA", ejecutados por la modalidad de administración directa o encargo, deberá seguir los procedimientos establecidos en la pre citada normativa de la MDSJB;

Que, visto la CARTA N° 010-2023-MDSJB/FAR-C, de fecha 04 de abril del año 2023, el consultor presenta el Informe de Liquidación Físico Financiera para su revisión y evaluación bajo acto resolutorio de la ejecución del proyecto "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN MIRAFLORES SECTOR I, LOS MECÁNICOS DE TOROHUICHCCANA Y SAN MELCHOR DE TOROHUICHCCANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con CUI N°2550809;



066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA – AYACUCHO
Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Que, de acuerdo al Informe N°008-2023-MDSJB/ESLOF-LMBV-SGSLO, de fecha 13 de abril del 2023, por el cual el Especialista en Supervisión Financiera, remite el informe correspondiente a la liquidación financiera de la ejecución del proyecto "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN MIRAFLORES SECTOR I, LOS MECÁNICOS DE TOROHUICHCCANA Y SAN MELCHOR DE TOROHUICHCCANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con CUI N°2550809;

Que, visto el Informe Técnico N°004-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 14 de abril del 2023, por el cual el Jefe de Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN MIRAFLORES SECTOR I, LOS MECÁNICOS DE TOROHUICHCCANA Y SAN MELCHOR DE TOROHUICHCCANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con CUI N°2550809, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, según el siguiente detalle:

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FUNCION	:	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL	:	036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL	:	0074 VÍAS URBANAS
FTE FTO-1	:	5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	:	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PROYECTO	:	"CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN MIRAFLORES SECTOR I, LOS MECÁNICOS DE TOROHUICHCCANA Y SAN MELCHOR DE TOROHUICHCCANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" – I ETAPA" con CUI N° 2550809
UBICACIÓN DEL PROYECTO	:	
Departamento	:	Ayacucho.
Provincia	:	Huamanga.
Distrito	:	San Juan Bautista.
Localidad	:	Asociación Miraflores Sector I
Presupuesto Total (I etapa)	:	S/. 1'882,376.18 (un millón ochocientos ochenta y dos mil trescientos setenta y seis con 18/100 soles)
Modalidad de ejecución	:	Administración Directa
Residente de Obra	:	Ing. Sandro Allen Chuchón Prado, CIP N° 100935
Supervisor de Obra	:	Ing. Víctor Augusto de La Cruz Cueto, CIP N° 76572
Acta de Entrega de Terreno	:	04 de Junio de 2022
Plazo de Ejecución Contractual	:	180 días calendarios
Inicio de obra	:	06 de junio del 2022
Termino programado	:	02 de diciembre del 2022
Plazo de ejecución real	:	180 días calendarios
Acta de Recepción Y Verificación de Obra	:	15 de diciembre del 2022
Ampliación Presupuestal del adicional N° 01	:	S/. 75,033.00 soles (setenta y cinco mil treinta y tres con 00/100 soles)



066 313558

www.munisajuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415


"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Gasto Final de Obra (Físico)	:	S/. 2'051,364.07 (Dos millones cincuenta y un mil trescientos sesenta y cuatro con 07/100 Soles),
Avance Físico Final	:	104.10 %
Gasto Final de Obra (Financiero)	:	S/. 1'957,402.85 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Siete mil Cuatrocientos dos con 85/100 Soles),
Avance Financiero Final	:	100.00 %

CUADRO DE RESUMEN DE LAS METAS FÍSICAS (METRADOS REALMENTE EJECUTADOS):

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO OBRA PROGRAMADO	METRADOS EJECUTADOS			TOTAL	METRADOS DEDUCTIVOS
				PRINCIPAL	ADICIONAL	MAYORES METRADOS		
OBRA PRINCIPAL								
01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 x 4.80 m. (INC. INSTALACION)	und	1.00	1.00			1.00	0.00
01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA CAMPAMENTO	mes	6.00	6.00			6.00	0.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	glb	0.50	0.50			0.50	0.00
02.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	8,895.54	8,895.54			8,895.54	0.00
03	PAVIMENTO RIGIDO							
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
03.01.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	2,833.75	2,833.75			2,833.75	0.00
03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA BOTADERO MUNICIPAL)	m3	3,542.19	3,542.19			3,542.19	0.00
03.01.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE	m2	5,421.49	5,421.49			5,421.49	0.00
03.01.04	CONFORMADO Y COMPACTADO DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR (e=0.20m)	m2	5,421.49	5,421.49			5,421.49	0.00
03.02	CONCRETO SIMPLE							
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	793.80	793.80			793.80	0.00
03.02.02	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 PARA PAVIMENTO (e=0.20m).	m3	1,084.30	1,084.30		72.03	1,156.33	0.00
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	5,421.49	5,421.49		204.77	5,626.26	0.00
03.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	2,432.60	2,432.60			2,432.60	0.00
04	SARDINELES							
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	94.09	94.09			94.09	0.00
04.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA BOTADERO MUNICIPAL)	m3	117.61	117.61			117.61	0.00
04.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m2	601.58	601.58		6.78	608.36	0.00
04.02.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SARDINELES	m3	94.09	94.09		42.57	136.66	0.00
04.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	171.07	171.07		1.92	172.99	0.00
04.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	209.08	209.08		2.36	211.44	0.00
05	VEREDAS							
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
05.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	250.37	250.37			250.37	0.00
05.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA BOTADERO MUNICIPAL)	m3	312.96	312.96			312.96	0.00
05.01.03	CONFORMADO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR DE VEREDA (e=0.10m)	m2	166.91	166.91			166.91	0.00
05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
05.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS	m	862.09	862.09		99.64	961.73	0.00
05.02.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN VEREDAS	m3	187.41	187.41		17.28	204.69	0.00
05.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	1,669.11	1,647.46			1,647.46	21.65
05.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	153.31	153.31		6.98	160.29	0.00
06	RAMPAS							
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	17.18	17.18			17.18	0.00
06.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA BOTADERO MUNICIPAL)	m3	21.47	21.47			21.47	0.00
06.01.03	CONFORMADO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR DE RAMPAS (e=0.10m)	m2	7.65	7.65			7.65	0.00
06.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
06.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RAMPAS	m	285.12	104.23			104.23	180.89
06.02.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN RAMPAS	m3	11.00	4.48			4.48	6.52
06.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	76.49	22.84			22.84	53.65
07	MARTILLOS							
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
07.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO	m3	46.64	46.64			46.64	0.00
07.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (HASTA BOTADERO MUNICIPAL)	m3	58.30	58.30			58.30	0.00
07.01.03	CONFORMADO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR DE MARTILLOS (e=0.10m)	m2	257.19	257.19			257.19	0.00



066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO
Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



07.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
07.02.01	ENCORRADO Y DESENCORRADO - MARTILLOS	m	403.07	374.59			374.59	28.48
07.02.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN MARTILLOS	m3	33.78	33.78		1.05	34.83	0.00
07.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	257.19	193.51			193.51	63.69
07.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	2.015.34	1.872.93			1.872.93	142.41
08	SEÑALIZACION							
08.01	SEÑALIZACION DE CALLES							
08.01.01	SEÑAL REGLAMENTARIA	und	18.00	18.00			18.00	0.00
08.02	PINTURAS							
08.02.01	PINTADO DE SEÑALIZACIONES EN CRUCES DE VIAS	m2	326.06	326.06			326.06	0.00
08.02.02	PINTADO DE SEÑALIZACIONES DISCONTINUAS	m	177.85	177.85			177.85	0.00
09	OTROS VARIOS							
09.01	AREA ORNAMENTAL							
09.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
09.01.01.01	HABILITACION DE AREA ORNAMENTAL (MANUAL)	m2	47.06	47.06		490.59	961.65	0.00
09.01.01.02	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	70.00	70.00			70.00	0.00
09.02	SEGURIDAD Y SALUD							
09.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	0.50	0.50			0.50	0.00
09.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL INC./COVID-19	gib	40.00	40.00			40.00	0.00
09.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gib	0.50	0.50			0.50	0.00
09.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	0.50	0.50			0.50	0.00
09.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	0.50	0.50			0.50	0.00
09.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA (DURANTE COVID-19)	gib	0.50	0.50			0.50	0.00
09.03	VARIOS							
09.03.01	NIVELACION DE BUZONES	und	9.00	9.00			9.00	0.00
09.03.02	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS-AGUA	und	120.00	120.00			120.00	0.00
09.03.03	NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE DOMICILIARIAS	und	120.00	120.00			120.00	0.00
09.03.04	REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO	und	8.00	8.00			8.00	0.00
09.03.05	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	0.35	0.00				
09.03.06	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	m2	8.895.54	8.895.54			8.895.54	0.00
09.03.07	PRUEBAS DE COMPACTACION DE SUELOS	gib	150.00	150.00			150.00	0.00
09.03.08	DISEÑOS DE MEZCLAS	gib	2.00	2.00			2.00	0.00
09.03.09	VERIFICACION DE SUB RASANTE	gib	1.00	1.00			1.00	0.00
09.03.10	PRUEBA DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	gib	150.00	150.00			150.00	0.00
09.03.11	PROCTOR MODIFICADO	gib	10.00	10.00			10.00	0.00
10	MEDIO AMBIENTE							
10.01	IMPACTO AMBIENTAL							
10.01.01	MITIGACION DE POLUCION CON RIEGO CONTINUO	gib	0.50	0.50			0.50	0.00
ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS								
01	TUBERIA MATRIZ							
01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	28.80	28.80			28.80	0.00
01.01.01	EXCAVACIONES	m3	126.00	126.00			126.00	0.00
01.01.01.01	EXCAVACION PARA PROFUNDIZACION TUBERIA MATRIZ EN MATERIAL SUELTO							
01.01.01.02	EXCAVACION PARA PROFUNDIZACION TUBERIA MATRIZ EN MATERIAL ROCOSO	m	430.00	430.00			430.00	0.00
01.01.02	REFINE Y NIVELACION							
01.01.02.01	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA DE TUBERIA	m	430.00	430.00			430.00	0.00
01.01.03	RELLENO	m3	77.40	77.40			77.40	0.00
01.01.03.01	CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA 0.10 X 0.60 m	m3	51.60	51.60			51.60	0.00
01.01.03.02	RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL DE PRESTAMO H=30 CM DE LA CLAVE DE TUBO							
01.01.03.03	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	129.00	129.00			129.00	0.00
01.01.04	ELIMINACION DEL DESMONTE Y/D DEL MATERIAL EXCEDENTE	m3	129.00	129.00			129.00	0.00
01.01.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx<=50 M							
01.01.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5.0 KM							
01.02	REDES DE TUBERIA	m	430.00	430.00			430.00	0.00
01.02.01	TUBERIAS							
01.02.01.01	RECONEXION DE TUBERIA EXISTENTE PVC: Diametro 4"	und	18.00	18.00			18.00	0.00



066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA – AYACUCHO
Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



VALORIZACION RESUMIDA TOTAL DE OBRA

EJECUCION OBRA PRINCIPAL

VALORIZACION PRINCIPAL

COMPONENTE	DESCRIPCION POR COMPONENTE	VALORIZACION PRINCIPAL
1	OBRAS PROVISIONALES	6,819.64
2	TRABAJOS PRELIMINARES	15,296.74
3	PAVIMENTO RIGIDO	1,061,268.34
4	SARDINELES	71,850.63
5	VEREDAS	138,751.68
6	RAMPAS	5,440.70
7	MARTILLOS	42,606.86
8	SEÑALIZACION	30,324.75
9	OTROS VARIOS	194,455.13
10	MEDIO AMBIENTE	5,087.50
COSTO DIRECTO DE OBRA		1,571,901.97
GASTOS GENERALES (12.00% CD)		188,628.23
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.60% CD)		88,026.51
EXPEDIENTE TÉCNICO		20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		1,868,556.71
PORCENTAJE %		99.27%

EJECUCION ADICIONAL

COMPONENTE	DESCRIPCION POR COMPONENTE	ADICIONAL DE OBRA
1	TUBERIA MATRIZ	75,033.35
COSTO DIRECTO DE OBRA		75,033.35
GASTOS GENERALES (12.00% CD)		0
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.60% CD)		0
EXPEDIENTE TÉCNICO		0
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		75,033.35
PORCENTAJE (%)		100 %

EJECUCION ADICIONAL MAYORES METRADOS

COMPONENTE	DESCRIPCION POR COMPONENTE	MAYORES METRADOS incidencia cero
1	OBRAS PROVISIONALES	-
2	TRABAJOS PRELIMINARES	-
3	PAVIMENTO RIGIDO	40,312.34
4	SARDINELES	19,770.20
5	VEREDAS	11,455.48
6	RAMPAS	-
7	MARTILLOS	476.88
8	SEÑALIZACION	-
9	OTROS VARIOS	35,759.11
10	MEDIO AMBIENTE	-
COSTO DIRECTO DE OBRA		107,774.00



066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA –AYACUCHO
Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



GASTOS GENERALES (12.00% CD)	0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.60% CD)	0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	107,774.01
PORCENTAJE (%)	100 %

VALORIZACION FINAL DE OBRA (OBRA PRINCIPAL, ADICIONAL Y MAYORES METRADOS-Incidencia Cero)

COMPONENTE	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	OBRAS PROVISIONALES	6,819.64	6,819.64
2	TRABAJOS PRELIMINARES	15,296.74	15,296.74
3	PAVIMENTO RIGIDO	1,061,268.34	1,101,580.68
4	SARDINELES	71,850.63	91,620.83
5	VEREDAS	138,794.33	150,207.16
6	RAMPAS	12,301.09	5,440.70
7	MARTILLOS	44,305.06	43,083.74
8	SEÑALIZACION	30,324.75	30,324.75
9	OTROS VARIOS	197,605.13	230,214.24
10	MEDIO AMBIENTE	5,087.50	5,087.50
1	TUBERIA MATRIZ	75,033.35	75,033.35
COSTO DIRECTO DE OBRA		1,658,686.56	1,754,709.33
GASTOS GENERALES (12.00% CD)		199,042.39	188,628.23
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.60% CD)		92,886.45	88,026.51
EXPEDIENTE TÉCNICO		20,000.00	20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		1,970,615.39	2,051,364.07
% PORCENTAJE DE VARIACION		100.00%	104.10%

RESUMEN PROGRAMADO VS EJECUTADO

PRESUPUESTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	VARIACION
PRESUPUESTO INICIAL	1,970,615.39	2,051,364.07
DEDUCTIVO DE OBRA (SALDO)	13,819.46	13,819.46
TOTAL	1,970,615.39	2,051,364.07
AVANCE PORCENTUAL	100.00%	104.10%

VALORIZACION PRINCIPAL	1,868,556.71	94.82%
VALORIZACION MAYORES METRADOS	107,774.01	5.47%
VALORIZACION ADICIONALES	75,033.35	3.81%
VALORIZACION POR DEDUCTIVOS	13,819.46	0.70%
VALORIZACION TOTAL	2,051,364.07	104.10%

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

En la Ejecución del proyecto, tuvo aporte vecinal por S/. 10,397.20 (Diez Mil Trescientos Noventa y Siete con 20/100 soles).

EJECUCION DE GASTO

DESCRIPCION DEL GASTO	SUELDOS Y SALARIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	BIENES Y SERVICIOS	CAJA CHICA	TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL	MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK	TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES							
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR BIENES	584,400.00	0.00	0.00	0.00	584,400.00		584,400.00

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	32,760.30	0.00	32,760.30	32,760.30
ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,256.09	0.00	3,256.09	3,256.09
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	893,516.16	0.00	0.00	893,516.16	893,516.16
MATERIALES DE CONSUMO	0.00	0.00	11,758.89	0.00	11,758.89	11,758.89
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0.00	0.00	7,698.00	0.00	7,698.00	7,698.00
SERVICIOS						
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	177,934.00	0.00	177,934.00	177,934.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	246,079.41	0.00	246,079.41	246,079.41
TOTAL						1,957,402.85

DESCRIPCION DE ESPECÍFICA DE GASTO-CLASIFICADOR DE GASTO EJECUTADAS.

26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL

Gasto de Personal

26.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES

Materiales de Construcción

Implementos de seguridad personal

Vestimenta

Herramientas

Combustible

Accesorios

Limpieza y Aseo

Botiquín

Útiles de Escritorio

26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS

Servicios Diversos

Supervisor de Obras

Residente de Obra

Alquiler de Equipos Menores

Alquiler de Maquinarias

Alquiler de Equipos Topográficos

Servicio de Asistencia Técnica

26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

Elaboración de Expediente Técnico culminado.

COSTO REAL DE LA OBRA

DESCRIPCION		TOTAL (S/.)
1.-	Total, Ejecución Presupuestal (+)	1,957,402.85
2.-	Saldo Total de Almacén (-)	14,914.10
3 (*)	Total de transferencias realizadas (Aporte Vecinal) (+) o (-)	10,397.20
4.-	Total Activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	-
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4)		1,952,885.95

EJECUCION PATRIMONIAL (PARA REBAJA CONTABLE)

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,957,402.85



066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO
Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



1501.08	Construcción de Estructuras		
1501.0802	Infraestructura Vial		
	1501.080202 Por administración directa - personal	584,400.00	
	1501.080203 Por administración directa - bienes	948,989.44	
	1501.080204 Por administración directa - servicios	424,013.41	
TOTAL			1,957,402.85

SALDO DE ALMACEN

Nº ORD.	DESCRIPCION	O/C	SIAF	CANT.	P.UNIT.	P.PARCIAL
1	GUANTE DE CUERO N° 10 STEELPRO	526	2360	166	S/ 12.00	S/1,992.00
2	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE - CLUTE	526	2360	86	S/ 12.00	S/1,032.00
3	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON - CLUTE	526	2360	103	S/ 6.00	S/618.00
4	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS - RAY PERU	527	2361	1	S/ 58.00	S/58.00
5	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 - ACERO AREQUIPA	530	2365	100	S/ 6.50	S/650.00
6	CLAVO DE FIERRO 2 1/2" in (AL PESO) - ACERO AREQUIPA	530	2365	210	S/ 6.50	S/1,365.00
7	CLAVO DE FIERRO 2 " in (AL PESO) - ACERO AREQUIPA	530	2365	240	S/ 6.50	S/1,560.00
8	CLAVO DE FIERRO 3 " in (AL PESO) - ACERO AREQUIPA	530	2365	195	S/ 6.50	S/1,267.50
9	CLAVO DE FIERRO 4 " in (AL PESO) - ACERO AREQUIPA	530	2365	140	S/ 6.50	S/910.00
10	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in - PAVCO	593	2553	77	S/ 24.50	S/1,886.50
11	ALGODÓN HIDROFILO X 200 Gcrf	586	2544	12	S/ 15.00	S/180.00
12	PAPEL BOND HOMOLOGADO.: SIN ESTUCAR LIBRE DE CLORO ELEMENTAL (ECF) A4 (210 mm x 297mm) 75 RG/M2 ESPESOR : MINIMO 95 UN MAXIMO 120 COLOR : BLANCO G.F.:12 MESES UNIDAD DE DESPACHO RESMA (500 HOJAS DE PAPEL) MARCA . MILLENIUM PAPEL BOND A4 - 75 GR . 3013018752592	573	2465	10	S/ 17.11	S/171.10
13	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m - NACIONAL	781	3373	142	S/ 22.00	S/3,124.00
14	PIEDRA CHANCADA 3/4"	1106	4470	2	S/ 50.00	S/100.00
TOTAL						S/ 14,914.10

Que, visto el informe de la Gerencia Municipal N° 093-2023-MDSJB/AYAC, de fecha 17 de abril del 2023, por el cual se remite la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN MIRAFLORES SECTOR I, LOS MECÁNICOS DE TOROHUICHCCANA Y SAN MELCHOR DE TOROHUICHCCANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con CUI N°2550809;

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO .-APROBAR, la liquidación física del Proyecto CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



MIRAFLORES SECTOR I, LOS MECÁNICOS DE TOROHUICHCCANA Y SAN MELCHOR DE TOROHUICHCCANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con CUI 2550809 , se ha ejecutado durante el año 2022, por la modalidad de administración directa, como ente ejecutor la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, culminando así el 02 de diciembre del año 2022, en cumplimiento de sus metas y objetivos alcanzados es de S/. 2 051,364.07 (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 07/100 SOLES) alcanzando al 104.10 % (VALORIZACION TOTAL), con respecto al programado actualizado (incluye obra principal, adicionales y mayores metrados) con las siguientes características:

COMPONENTE	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	OBRAS PROVISIONALES	6,819.64	6,819.64
2	TRABAJOS PRELIMINARES	15,296.74	15,296.74
3	PAVIMENTO RIGIDO	1,061,268.34	1,101,580.68
4	SARDINELES	71,850.63	91,620.83
5	VEREDAS	138,794.33	150,207.16
6	RAMPAS	12,301.09	5,440.70
7	MARTILLOS	44,305.06	43,083.74
8	SEÑALIZACION	30,324.75	30,324.75
9	OTROS VARIOS	197,605.13	230,214.24
10	MEDIO AMBIENTE	5,087.50	5,087.50
1	TUBERIA MATRIZ	75,033.35	75,033.35
COSTO DIRECTO DE OBRA		1,658,686.56	1,754,709.33
GASTOS GENERALES (12.00% CD)		199,042.39	188,628.23
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.60% CD)		92,886.45	88,026.51
EXPEDIENTE TÉCNICO		20,000.00	20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		1,970,615.39	2,051,364.07
% PORCENTAJE DE VARIACION		100.00%	104.10%

VALORIZACION PRINCIPAL	1,868,556.71	94.82%
VALORIZACION MAYORES METRADOS	107,774.01	5.47%
VALORIZACION ADICIONALES	75,033.35	3.81%
VALORIZACION POR DEDUCTIVOS	13,819.46	0.70%
VALORIZACION TOTAL	2,051,364.07	104.10%

PRESUPUESTO ORIGINAL (PRESUPUESTO MATRIZ)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO (FÍSICO)			
PROGRAMADO MATRIZ	PROGRAMADO I ETAPA	EJECUTADO TOTAL (FÍSICO)	SALDO
9,111,696.58	1,970,615.39	2,051,364.07	7,060,332.52
100.00%	21.63%	22.51%	77.49%

ARTÍCULO SEGUNDO .-APROBAR, la liquidación financiera del proyecto "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN MIRAFLORES SECTOR I, LOS MECÁNICOS DE TOROHUICHCCANA Y SAN MELCHOR DE TOROHUICHCCANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2550809 , tiene una ejecución presupuestal total de S/. 1 957,402.85 (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOSL CON 85/100 SOLES), equivalente al 100.00 % con el siguiente detalle:

GASTOS POR ESPECIFICA Y COMPONENTES.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



DESCRIPCION DEL GASTO	SUELDOS Y SALARIOS	MATERIA LES DE CONSTR UCCION	BIENES Y SERVICIOS	CAJA CHICA	TOTAL EJECUCIO N PRESUPU ESTAL	MATERIAL ES UTILIZAD OS DE STOCK	TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	584,400.00	0.00	0.00	0.00	584,400.00		584,400.00
BIENES							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	32,760.30	0.00	32,760.30		32,760.30
ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,256.09	0.00	3,256.09		3,256.09
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	893,516.16	0.00	0.00	893,516.16		893,516.16
MATERIALES DE CONSUMO	0.00	0.00	11,758.89	0.00	11,758.89		11,758.89
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0.00	0.00	7,698.00	0.00	7,698.00		7,698.00
SERVICIOS							
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	177,934.00	0.00	177,934.00		177,934.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	246,079.41	0.00	246,079.41		246,079.41
TOTAL							1,957,402.85

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
1,970,615.39	1,957,402.85	6.33
100 %	100.00 %	0.00 %

PRESUPUESTO ORIGINAL (PRESUPUESTO MATRIZ)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO MATRIZ (FINANCIERO)			
PROGRAMADO MATRIZ	PROGRAMADO I ETAPA TOTAL	EJECUTADO TOTAL (FINANCIERO)	SALDO
9,111,696.58	1,957,409.18	1,957,402.85	7,154,293.73
100.00%	21.48%	21.48%	78.52%

ARTÍCULO TERCERO. – APROBAR, la liquidación patrimonial del proyecto "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN MIRAFLORES SECTOR I, LOS MECÁNICOS DE TOROHUICHCCANA Y SAN MELCHOR DE TOROHUICHCCANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2550809 presenta el siguiente gasto a fin de que la Sub Gerencia de Contabilidad realice la rebaja contable

PARA REBAJA CONTABLE

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,957,402.85

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA –AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



1501.08	Construcción de Estructuras		
1501.0802	Infraestructura Vial		
	1501.080202 Por administración directa - personal	584,400.00	
	1501.080203 Por administración directa - bienes	948,989.44	
	1501.080204 Por administración directa - servicios	424,013.41	
	TOTAL		1,957,402.85

ARTÍCULO CUARTO. – COMUNIQUESE, a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina de Administración y Finanzas y unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

[Handwritten Signature]
Wilder V. Prado Estrella
ALCALDE



066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224