



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 200-2023-MDSJB/A

San Juan Bautista, 26 de abril del 2023.

### VISTO:

Que, mediante Informe Técnico N°006-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 26 de abril del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2512668, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Informe N°007-2023-MDSJB-SGSLO/ESLOT-FAQJ, Informe N°011-2023-MDSJB/ELOF-LMBV, carta N°007-2023-MDSJB/CONSULTOR, y;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo a la "DIRECTIVA N°001-2016-MDSJB/A, DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN, POR LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CONTRATA O CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA", ejecutados por la modalidad de administración directa o encargo, deberá seguir los procedimientos establecidos en la pre citada normativa de la MDSJB;

Que, de acuerdo a la carta N°007-2023-MDSJB/CONSULTOR, de fecha 24 de abril del 2023, por el cual se remite la liquidación físico financiera de la ejecución de obra "CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2512668, el cual se remite en cumplimiento al contrato N° 050-2023-MDSJB/GM, por lo que solicita su aprobación mediante acto resolutorio;

066 313558

[www.munisjuanbautista.gob.pe](http://www.munisjuanbautista.gob.pe)

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista  
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA –AYACUCHO  
Creado por Ley N° 13415

*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*



Que, visto el Informe N°011-2023-MDSJB/ELOF-LMBV, de fecha 16 de abril del 2023, del Especialista de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, por el cual se remite la liquidación financiera de la ejecución de la obra "CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2512668, recomendando se apruebe mediante acto resolutivo;

Que, de acuerdo al Informe N°007-2023-MDSJB-SGSLO/ESLOT-FAQJ, de fecha 13 de abril del 2023, del especialista en liquidación y supervisión de obras del al MDSJB, por el cual se remite la liquidación física de la ejecución de la obra "CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2512668, recomendando se apruebe mediante acto resolutivo;

Que, visto el Informe Técnico N°006-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 26 de abril del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2512668, cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, según el siguiente detalle:

## DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA  
 FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE  
 DIVISION FUNCIONAL : 046 DEPORTES  
 GRUPO FUNCIONAL : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA  
 META 2021 : 099  
 FTE FTO-1 : 5 RECURSOS DETERMINADOS  
 RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL  
 PROYECTO : "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2512668.

## UBICACIÓN DEL PROYECTO

Departamento : Ayacucho.  
 Provincia : Huamanga.  
 Distrito : San Juan Bautista.  
 I.E. : Señor de Arequipa

Presupuesto Total (a)+(b) : S/.130,000.00 (Ciento treinta mil con 00/100 soles)

- (a) Valor referencial de Obra (Expediente Técnico 2021) : S/. 106,101.47 (Ciento seis mil ciento uno con 47/100 soles)  
 (b) Adicional de obra por incremento de precios) : S/. 23,898.53 (Veinte y tres mil ochocientos noventa y ocho con 53/100 soles)

066 313558

[www.munisanjuanbautista.gob.pe](http://www.munisanjuanbautista.gob.pe)

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA – AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*




Modalidad de ejecución	:	Administración Directa
Residente de Obra	:	ING. JOHNATAN CAVALCANTI, CIP N° 159283
Inspector de Obra	:	ING. WILLIAM RAFAEL ANCCO PAMPA, R.G.M. N°076-2021-MDSJB/GM
Acta de Entrega de Terreno	:	12 de junio de 2021
Plazo de Ejecución Contractual	:	60 días calendarios
Inicio de obra	:	15 de junio de 2021
Termino programado	:	14 de agosto del 2021
Plazo de ejecución real	:	60 días calendarios
Acta de Recepción Y Verificación de Obra	:	21 de octubre del 2021
Gasto Final de Obra (Físico)	:	S/. 130,000.00 (Ciento treinta mil con 00/100 soles)
Avance Físico Real Físico	:	100.00 %
Gasto Final Financiero de Obra	:	S/. 129,933.50 (Ciento veinte y nueve mil novecientos treinta y tres con 50/100 soles)
Avance Físico Real financiero	:	99.95 %

## LIQUIDACION TECNICA:

### 1) CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN TERMINOS GENERALES

#### 1.1. CUADRO DE RESUMEN DE LAS METAS FÍSICAS (METRADOS REALMENTE EJECUTADOS):

Código Partida	Descripción de la Partida	Unidad	Metrado Obra Programado	Metrados Ejecutados		TOTAL	Metrados Deductivos
				Principal	Adicional por Mayores Metrados		
01.00	ESTRUCTURAS						
01.01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	Und.	1.00	1.00	-	1.00	-
01.02	OBRAS PRELIMINARES						
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	14.00	14.00	-	14.00	-
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	14.00	14.00	-	14.00	-
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRA						
01.03.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO CON DISCO E=0.15M.	m2	14.00	14.00	-	14.00	-
01.03.02	EXCAVACION A MANDO EN TERRENO NORMAL	m3	16.80	16.80	-	16.80	-
01.03.03	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	m3	1.78	1.78	-	1.78	-
01.03.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	m3	1.24	1.24	-	1.24	-
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE	m3	17.42	17.42	-	17.42	-
01.04	CONCRETO SIMPLE						
01.04.01	SOLADO E= 3"	m3	1.40	1.40	-	1.40	-
01.04.02	CONCRETO EN ZAPATAS F' C=210 KG/CM2	m3	8.06	8.06	-	8.06	-
01.04.03	CONSTRUCCION DE MURETES HEXAGONALES	m3	2.52	2.52	-	2.52	-
01.04.04	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60°	kg	145.66	145.66	-	145.66	-
01.05	CARPINTERIA METALICA						
01.05.01	COLUMNA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 20X20CM E=4.5MM.	m	100.94	100.94	-	100.94	-
01.05.02	PLANCHA METALICA PARA ANCLAJE COLUMNA Y VIGA METALICA	m2	2.20	2.20	-	2.20	-
01.05.03	VIGA ARCO METALICO DE 2"X2"X2.0MM.	m	641.69	641.69	-	641.69	-
01.05.04	TUBERIA METALICA PARA TIJERA DE 50X50X2.0MM	m	505.13	505.13	-	505.13	-
01.05.05	CORREAS METALICAS DE 40X60X2.0MM	m	420.00	420.00	-	420.00	-
01.05.06	TENSORES DE FIERRO LISO	m	52.00	52.00	-	52.00	-
02.00	ARQUITECTURA						
02.01	COBERTURAS						
02.01.01	COBERTURA METALICA CON ALUZINC	m2	735.00	735.00	-	735.00	-
02.01.02	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DE 6"	m	70.00	70.00	-	70.00	-
02.01.03	BANCHO DE SOPORTE PARA CANALETA	Und.	58.83	58.83	-	58.83	-
02.01.04	TUBERIA PVC DE SAL 4"	m	12.00	12.00	-	12.00	-
02.01.05	CODOS Y ACCESORIOS DE PVC SAL DE 4"	Und.	12.00	12.00	-	12.00	-



066 313558

[www.munisjuanbautista.gob.pe](http://www.munisjuanbautista.gob.pe)

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA – AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



## PRESUPUESTO PROGRAMADO

COMPONENTE	DESCRIPCION	PROGRAMADO
1	ESTRUCTURAS	76,853.28
2	ARQUITECTURA	39,857.59
<b>COSTO DIRECTO DE OBRA</b>		<b>116,713.00</b>
GASTOS GENERALES (11.38 % CD)		13,287.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN		0.00
EXPEDIENTE TECNICO		0.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>		<b>130,000.00</b>
PORCENTAJE TOTAL (%)		100.00%

## VALORIZACIÓN PRINCIPAL DE OBRA

COMPONENTE	DESCRIPCION	PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL
1	ESTRUCTURAS	76,853.28	76,853.28
2	ARQUITECTURA	39,857.59	39,857.59
<b>COSTO DIRECTO DE OBRA</b>		<b>116,713.00</b>	<b>116,713.00</b>
GASTOS GENERALES (11.38 % CD)		13,287.00	13,287.00
GASTOS DE SUPERVISION		0.00	0.00
EXPEDIENTE TECNICO		0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>		<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
PORCENTAJE DE AVANCE (%)		100.00%	100.00%

## VALORIZACION FINAL DE ADICIONALES, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS DE OBRA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL	VALORIZACION TOTAL	DEDUCTIVO DE OBRA
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>116,713.00</b>	<b>116,713.00</b>	<b>116,713.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS GENERALES (11.38% CD)	13,287.00	13,287.00	13,287.00	0.00
GASTOS DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	0.00	0.00	-
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>
PORCENTAJE DE AVANCE (%)	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	S/. 130,000.00	100.00 %
VALORIZACION PRINCIPAL	S/. 130,000.00	100.00 %
ADICIONAL DE OBRA	S/. 0.00	0.00 %
MAYORES METRADOS	S/. 0.00	0.00 %
<b>VALORIZACION TOTAL</b>	<b>S/. 130,000.00</b>	<b>100.00 %</b>
DEDUCTIVO (SALDO)	S/. 0.00	0.00 %

## LIQUIDACION FINANCIERA:

### 1) CARACTERISTICAS FINANCIERAS:

Visto la revisión de la liquidación financiera del "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2512668, se tiene que la liquidación financiera a cumplido con los gastos de acuerdo a las específicas como se detalla según los reportes en los cuadros formulados.


## PRESUPUESTO EJECUTADO

USOS Y FUENTES	EJECUTADO MDSJB	TOTAL
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>117,285.00</b>	<b>117,285.00</b>
MANO DE OBRA	14,480.00	14,480.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	90,780.00	90,780.00
VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	-
HERRAMIENTAS Y BIENES DE CONSUMO	-	-
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	-
SERVICIOS	12,025.00	12,025.00
<b>COSTOS INDIRECTOS (GG+GS)</b>	<b>12,648.50</b>	<b>12,648.50</b>
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	883.00	883.00
MOBILIARIO PARA OFICINA	-	-

066 313558

[www.munisanjuanbautista.gob.pe](http://www.munisanjuanbautista.gob.pe)

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista  
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



COMNUSTIBLE Y LUBRICANTES	-	-
MATERIALES DE ESCRITORIO	365.50	365.50
EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	-
OTROS BIENES	-	-
SERVICIO DE TERCEROS	-	-
SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	11,400.00	11,400.00
ELABORACIÓN DE EXP. TECNICO	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>129,933.50</b>	<b>129,933.50</b>

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANC.	07 FONCOMUN
TOTAL S/.	S/. 130,000.00

## AVANCE FINANCIERO DE OBRA

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
S/. 130,000.00	S/. 129,933.50	S/. 66.50
100.00%	99.95%	0.05%

## EJECUCION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL.

Los gastos que reflejan en las partidas específicas son reportados y verificados del sistema SIAF la cual se corrobora para su ejecución y cumplimiento de gastos.

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO		
		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	TOTAL
26.22.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	14,480.00	0.00	14,480.00
26.22.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	90,780.00	1,248.50	92,028.50
26.22.25	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	12,025.00	11,400.00	23,425.00
26.22.26	SERVICIOS - EXPEDIENTE	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>117,285.00</b>	<b>12,648.50</b>	<b>129,933.50</b>

## GASTOS POR ESPECIFICA Y COMPONENTES.

Estos gastos reflejan de acuerdo a los reportes SIAF en los componentes según APOORTE de las entidades que financian el proyecto con la finalidad de cerrar brechas institucionales.

## CUADRO DE RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL

CUENTA PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1501.0702	INSTALACIONES EDUCATIVAS	129,933.50
1501.070202	POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL	14,480.00
1501.070203	POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES	92,028.50
1501.070204	POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS	23,425.00
<b>MONTO PARA REBAJA CONTABLE</b>		<b>129,933.50</b>

## CUADRO DE ANALITICO PRESUPUESTAL APROBADO Y EJECUTADO

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO			PRESUPUESTO EJECUTADO			
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTO S	TOTAL	%
26.22.23	PERSONAL	14,481.83	0.00	14,481.83	14,480.00	0.00	14,480.00	99.99%
26.22.24	BIENES	90,792.67	1,300.50	92,093.17	90,780.00	1,248.50	92,028.50	99.93%
26.22.25	SERVICIOS	12,025.00	11,400.00	23,425.00	12,025.00	11,400.00	23,425.00	100.00%
26.22.26	SERVICIOS - exp				0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>117,299.50</b>	<b>12,700.50</b>	<b>130,000.00</b>	<b>117,285.00</b>	<b>12,648.50</b>	<b>129,933.50</b>	<b>99.95%</b>



066 313558

[www.munisanjuanbautista.gob.pe](http://www.munisanjuanbautista.gob.pe)

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista  
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



DESCRIPCION DEL GASTO	SUELDOS Y SALARIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	BIENES Y SERVICIOS	CAJA CHICA	TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL	MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK	TOTAL	
ESPECIFICA DE GASTO (*)	PERSONAL Y OBLIGACIONES							
26.22.23	RETRIBUCIONES Y COMPL. CONTRATOS A PLAZO FIJO	14,480.00	-	-	-	14,480.00	-14,480.00	14,480.00
26.22.23	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIENES</b>								
26.22.24	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-
26.22.24	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-
26.22.24	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	91,663.00	-	-	91,663.00	-91,663.00	91,663.00
26.22.24	MATERIALES DE CONSUMO	-	365.50	-	-	365.50	-365.50	365.50
26.22.24	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS</b>								
26.22.25	SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	12,025.00	-	12,025.00	-12,025.00	12,025.00
26.22.25	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
26.22.25	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-11,400.00	11,400.00
<b>SERVICIOS (EXPEDIENTE)</b>								
26.22.26	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>14,480.00</b>	<b>92,028.50</b>	<b>23,425.00</b>	<b>-</b>	<b>129,933.50</b>	<b>-129,933.50</b>	<b>129,933.50</b>

### CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS

N°	DETALLE	EXP. TECNICO MODIFICADO Y ADICIONAL	EJECUCION FINANCIERA	%
1	MANO DE OBRA	14,481.83	14,480.00	1.00
2	MATERIALES	90,792.67	90,780.00	1.00
3	SERVICIOS	12,025.00	12,025.00	1.00
4	EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>117,299.50</b>	<b>117,285.00</b>	<b>1.00</b>
5	GASTOS GENERALES	12,700.50	12,648.50	1.00
6	GASTOS DE SUPERVIS.	0.00	0.00	0.00
7	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>130,000.00</b>	<b>129,933.50</b>	<b>1.00</b>
ADICIONALES Y MAYORES METRADOS		0.00	0.00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>130,000.00</b>	<b>129,933.50</b>	<b>1.00</b>

### COSTO REAL DE LA OBRA

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Total Ejecución Presupuestal (+)	129,933.50
2. Saldo Total de Almacén (-)	0.00
3(*) Total de Transferencias realizadas (+) o (-)	
4. Total de activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	
<b>COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4)</b>	<b>129,933.50</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA  
V°B°  
SECRETARIA GENERAL  
S.J.B

066 313558

[www.munisanjuanbautista.gob.pe](http://www.munisanjuanbautista.gob.pe)

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista  
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA – AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



## RESUMEN DE PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Modificado)	TOTAL EJECUTADO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO (GASTOS GENERALES Y SUPERVISION)
130,000.00	129,933.50	117,285.00	12,648.50
100%	99.95%	90.22%	9.73%

### EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

Del reporte de valorización física que es S/. 130,000.00 soles los gastos ejecutados financieramente es de S/. 129,933.50 soles la cual refleja una diferencia POSITIVA de S/. 66.50

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Costo Total Valorizado Actualizado	130,000.00
2. Costo Total Real de Obra	129,933.50
<b>DIFERENCIA:(1-2) (Positivo o Negativo)</b>	<b>66.50</b>

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO .-APROBAR** la Liquidación Física del Proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI 2512668, se ha ejecutado durante el año 2021, por la modalidad de administración directa, como ente ejecutor la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, culminando así el 14 de agosto del año 2021, en cumplimiento de sus metas y objetivos alcanzados es del 100.00 % (VALORIZACION TOTAL), con las siguientes características:

#### VALORIZACIÓN PRINCIPAL DE OBRA

COMPONENTE	DESCRIPCION	PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL
1	ESTRUCTURAS	76,853.28	76,853.28
2	ARQUITECTURA	39,857.59	39,857.59
	<b>COSTO DIRECTO DE OBRA</b>	<b>116,713.00</b>	<b>116,713.00</b>
	GASTOS GENERALES (11.38 % CD)	13,287.00	13,287.00
	GASTOS DE SUPERVISION	0.00	0.00
	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00
	<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	100.00%	100.00%

#### VALORIZACION FINAL DE ADICIONALES, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS DE OBRA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL	VALORIZACION TOTAL	DEDUCTIVO DE OBRA
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>116,713.00</b>	<b>116,713.00</b>	<b>116,713.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS GENERALES (11.38% CD)	13,287.00	13,287.00	13,287.00	0.00
GASTOS DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	0.00	0.00	-
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO  
Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



PORCENTAJE DE AVANCE (%)	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PRESUPUESTO PROGRAMADO		S/. 130,000.00		100.00 %
VALORIZACION PRINCIPAL		S/. 130,000.00		100.00 %
ADICIONAL DE OBRA		S/. 0.00		0.00 %
MAYORES METRADOS		S/. 0.00		0.00 %
VALORIZACION TOTAL		S/. 130,000.00		100.00 %
DEDUCTIVO (SALDO)		S/. 0.00		0.00 %

**ARTÍCULO SEGUNDO .- APROBAR, la Liquidación Financiera El proyecto " CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI 2512668, tiene Un monto que asciende a S/. 129,933.50 (CINETO VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 SOLES), que representa un 99.95 %.**

### GASTOS POR ESPECIFICA Y COMPONENTES.

DESCRIPCION DEL GASTO	SUELDOS Y SALARIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	BIENES Y SERVICIOS	CAJA CHICA	TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL	MATERIALES UTILIZADOS DE STOCK	TOTAL	
ESPECIFICA DE GASTO (*)	PERSONAL Y OBLIGACIONES							
26.22.23	RETRIBUCIONES Y COMPL	14,480.00	-	-	-	14,480.00	-14,480.00	14,480.00
26.22.23	CONTRATOS A PLAZO FIJO							
26.22.23	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-	-	-
	BIENES							
26.22.24	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-
26.22.24	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-
26.22.24	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	91,663.00	-	-	91,663.00	-91,663.00	91,663.00
26.22.24	MATERIALES DE CONSUMO	-	365.50	-	-	365.50	-365.50	365.50
26.22.24	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS							
26.22.25	SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	12,025.00	-	12,025.00	-12,025.00	12,025.00
26.22.25	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
26.22.25	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-11,400.00	11,400.00
	SERVICIOS (EXPEDIENTE)							
26.22.26	EXPEDIENTE TECNICO	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>14,480.00</b>	<b>92,028.50</b>	<b>23,425.00</b>	<b>-</b>	<b>129,933.50</b>	<b>-129,933.50</b>	<b>129,933.50</b>

### RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Modificado)	TOTAL EJECUTADO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO (GASTOS GENERALES Y SUPERVISION)
130,000.00	129,933.50	117,285.00	12,648.50
100%	99.95%	90.22%	9.73%





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA – AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*



**ARTÍCULO TERCERO. – APROBAR,** la Liquidación Patrimonial del proyecto: " CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 353/38056 "SEÑOR DE AREQUIPA" NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI 2512668, presenta el siguiente gasto a fin de que la Sub Gerencia de Contabilidad realice la rebaja contable por la suma de S/. 129,933.50 (Ciento veinte y nueve mil novecientos treinta y tres con 50/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

CUENTA PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1501.0702	INSTALACIONES EDUCATIVAS	129,933.50
1501.070202	POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL	14,480.00
1501.070203	POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES	92,028.50
1501.070204	POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS	23,425.00
	<b>MONTO PARA REBAJA CONTABLE</b>	<b>129,933.50</b>

**ARTÍCULO CUARTO. – COMUNIQUESE,** a la Unidad de Supervisión y liquidación de Obras, Oficina de Administración y Finanzas y unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

**ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA  
*Wilmer V. Prado Estrella*  
ALCALDE



066 313558

[www.munisanjuanbautista.gob.pe](http://www.munisanjuanbautista.gob.pe)

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista  
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224