



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 40 -2020-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Lima, 28 ENE. 2020

VISTO:

La Hoja de Trámite N° 197887-2019-E de la Carta N° 003-2020/NE CONVENIO N° 062-2019-PIU/VMVU/PNVR/FTC/PRESIDENTE NE, y el Informe N° 059-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT, emitido por el Responsable de la Unidad de Gestión Técnica (e), con relación a la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 01 del Proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados La Peña, Tolingas y otros – Distrito de Huarmaca – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura" (en adelante Proyecto), en el marco del Convenio N° 062-2019-PIU/VMVU/PNVR, y el Informe Legal N° 043-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que el Ministerio tiene por finalidad, normar y promover, el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional, así como facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella población rural o de menores recursos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, que modifica el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;

Que, mediante Carta N° 003-2020/N.E. CONVENIO N° 062-2019-PIU/VMVU/PNVR, recibida con fecha 20 de enero de 2020, los representantes del Núcleo Ejecutor solicitan a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Vivienda Rural, la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 por veintiún (21) días calendario, adjuntando: (1) Informe N° 013-2019-N.E - 062-2019-PIU/VMVU/PNVR/RESIDENTE/JAPN emitido por el Residente de Obra y presentada al Supervisor del Proyecto; y, el (2) Informe N° 010-2019/NE N° 062-2019-PIU/VMVU/PNVR/SUPERVISOR/DCB, emitido por el Supervisor del Proyecto y presentado al presidente del Núcleo Ejecutor;





## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Que, mediante Resolución Directoral N° 059-2019-VIVIENDAMVU-PNVR de fecha 17 de mayo de 2019, se aprueba el Expediente Técnico, entre otros, del Proyecto, indicado en el numeral 13) del anexo adjunto a dicha resolución y el financiamiento para treinta y cinco (35) viviendas; el que conlleva a la suscripción del Convenio N° 062-2019-PIU/MVU/PNVR de fecha 21 de mayo de 2019, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural y los Representantes del Núcleo Ejecutor, para la ejecución del Proyecto, la misma que rige desde su suscripción y culmina con el acto de aprobación de la Liquidación Final;



Que, mediante Informe N° 059-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT, recepcionado el 27 de enero de 2020, el Responsable de la Unidad de Gestión Técnica (e), hace suyo el Informe N° 010-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT-LECB, y aprueba la ampliación de plazo N° 01 por 15 días, siendo la nueva fecha de culminación de obra el 12 de febrero de 2020, por los fundamentos e informes emitidos por el Núcleo Ejecutor y por los profesionales encargados de la verificación y control de la ejecución de la obra, recomendando finalmente se remitan a la Dirección Ejecutiva para el trámite correspondiente;



Que, estando a que la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01, presentada por el presidente del Núcleo Ejecutor, y sus documentos adjuntos han sido presentados el 20 de enero de 2020, es decir dentro del plazo de vencimiento de obra, al igual que los informes emitidos por la profesional que presta los servicios de Monitoreo Regional Técnico y el Responsable de Unidad de Gestión Técnica, es necesario se emita el acto resolutorio que formalice la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01; siendo su nueva fecha de conclusión de obra el 12 de febrero de 2020;



Que, mediante Informe Legal N° 043-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL, de fecha 28 de enero de 2020, el Responsable del Área de Asesoría Legal, concluye que resulta viable la formalización de la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de ejecución de obra N° 01, respecto al Proyecto, por el término de 15 días calendario, indicándose como nueva fecha de terminación de la obra el 12 de febrero de 2020; y, recomienda a la Dirección Ejecutiva suscribir la Resolución Directoral correspondiente;



Que, de conformidad con el artículo 22° del Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, la Unidad de Gestión Técnica (UGT) es la unidad orgánica de línea, responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y políticas del MVCS y, las emitidas por el PNVR; por lo que su informe sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 01 y los documentos que la sustentan, para la suscripción de la Dirección Ejecutiva, es responsabilidad de la UGT;



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

De conformidad con los literales h) y k) del artículo 11 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, son funciones de la Dirección Ejecutiva, emitir resoluciones en el marco de su competencia y aprobar respecto de los proyectos que el PNVR ejecute a través de Núcleos Ejecutores, las ampliaciones de plazo;

Con el visto de la Coordinación Técnica, de los Responsables de la Unidad de Gestión Técnica y del Área de Asesoría Legal;

### SE RESUELVE:

#### Artículo 1.- Formalización de la Ampliación de Plazo

Formalizar la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 01 del Proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados La Peña; Tolingas y otros – Distrito de Huarmaca – Provincia de Huancabamba – Departamento de Piura", en el marco del Convenio N° 062-2019-PIU/MMVU/PNVR, por el termino de 15 días calendario, indicándose como nueva fecha de terminación de obra, el 12 de febrero de 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales.

#### Artículo 2.- Notificación

Encargar a la Unidad de Gestión Técnica la notificación de la presente Resolución Directoral al Núcleo Ejecutor, al Supervisor del Proyecto y al Residente de Obra, a través del representante del PNVR correspondiente, para conocimiento y fines.

#### Artículo 3.- Difusión

Disponer que la Coordinación Técnica, difunda los alcances de la presente Resolución Directoral, para conocimiento y fines de los órganos del Programa Nacional de Vivienda Rural.

**Regístrese y notifíquese.**

  
.....  
**Dg. WÁN RAMOS PASTOR**  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Vivienda Rural  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento