



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N°

391

2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura;

25 OCT 2023

VISTOS, Carta N° 003-2023/GRP-440310-FSCH de fecha 03 de Octubre de 2023, Informe N° 2463-2023/GRP-440310 de fecha 04 de Octubre de 2023, Memorando N° 2122-2023/GRP-440000 de fecha 06 de Octubre de 2023; así como la Carta N° 015-2023/GRP-480100-NMYF de fecha 19 de Octubre del 2023 y el Memorando N° 333-2023/GRP-480100 de fecha 19 de Octubre de 2023 relacionados con la liquidación del contrato de la Obra: **"REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 16.37 KM EN CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE LIMITE URBANO SECTOR NOR OESTE (A.H. OLLANTA HUMALA) - LAS MERCEDES (CIENEGUILLO SUR) - DISTRITO DE PIURA- PROVINCIA DE PIURA CON CODIGO ARCC N° 6897"**.

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Procedimiento de Contratación Pública Especial-PEC-NCPD-PROC-4-2021-GRP-ORA-CS-PEC-1, Sistema de Contratación a Precios Unitarios, con fecha 09 de Noviembre del 2021, se firmó el **Contrato N° 035-2021-GRP**, entre el Gobierno Regional de Piura y el Contratista **CONSORCIO VIAL CIENEGUILLO SUR**, con el objeto de la contratación de la ejecución de la Obra **"REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 16.37 KM EN CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE LIMITE URBANO SECTOR NOR OESTE (A.H. OLLANTA HUMALA) - LAS MERCEDES (CIENEGUILLO SUR) - DISTRITO DE PIURA- PROVINCIA DE PIURA CON CODIGO ARCC N° 6897"**, con un monto de contrato ascendente S/. 17'034,789.85.

Con fecha 07 de Diciembre de 2022, se firma el Acta de Recepción de la Obra **"REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 16.37 KM EN CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE LIMITE URBANO SECTOR NOR OESTE (A.H. OLLANTA HUMALA) - LAS MERCEDES (CIENEGUILLO SUR) - DISTRITO DE PIURA- PROVINCIA DE PIURA CON CODIGO ARCC N° 6897"**.

Que, la Dirección de Obras a través del Informe N° 2463-2023/GRP-440310, de fecha 04 de Octubre del 2023, da la conformidad a toda la documentación legal, administrativa y a la liquidación de la Entidad, que aprueba la liquidación del Contrato de la Ejecución de Obra, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión del acto resolutivo, que formalice lo actuado por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura.

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable en el SIAF de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal	S/	13'218,121.29
- Implementación Plan Covid-19	S/	73,837.26
- Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo	S/	249,341.87
- Deducciones de Reajuste que No corresponden por:		
Adelanto Directo		(182,419.19)
Adelanto de materiales		(378,638.52)
TOTAL ===>	S/	15'279,223.13



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N°

-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

391

Piura;

25 OCT 2023



1.2 PAGADO

Contrato Principal
Reajustes Netos

S/

12'735,181.48
1'346,322.37

TOTAL ==>

S/

14'081,503.85

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/

1'197,719.28

2- ADELANTOS

2.1 DIRECTO S/IGV

Concedido
Amortizado

S/

(1'443,626.26)

S/

1'273,518.14

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA

S/

(170,108.12)

2.2 MATERIALES S/IGV

Concedido
Amortizado

S/

(2'887,252.52)

S/

2'702,607.26

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA

S/

(184,645.26)

3- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

AUTORIZADO
PAGADO

S/

2'750,260.16

S/

(2'598,526.30)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/

151,733.86

4- OTROS

4.1 INTERES LEGAL (S/IGV)

- Por demora Pago de Valorizaciones

5,359.70

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/

5,359.70

4.2 POR COSTO DE ELABORACION
DE LIQUIDACION FINAL

- AUTORIZADO

(10,120.86)

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA

S/

(10,120.86)





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 391 -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura;

25 OCT 2023

RESUMEN (SALDOS)

1.-	Contrato vigente S/IGV	1'197,719.28
2.-	Adelanto (Directo + Materiales)	(354,753.38)
3.-	IGV	151,733.86
	Sub Total - 1	994,699.76
4.-	Otros	
	4.1- Interés Legal	5,356.70
	4.2- Por Costos de Liquidación Final	(10,120.86)
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 989,938.60

Que, existe saldo a favor del contratista por los conceptos de liquidación contractual.

LIQUIDACION CONTRACTUAL:

1.-	Contrato vigente S/IGV	1'197,719.28
2.-	Adelantos (Directo + Materiales)	(354,753.38)
	Sub Total - 1	842,965.90
3.-	IGV	151,733.86
	Sub Total - 2	994,699.76
5.-	Otros (S/IGV) Interés Legal	
	4.1 Interés Legal	5,359.70
	Sub Total - 3	1'000,059.46

Que, se tiene un Saldo en contra del contratista CONSORCIO VIAL CIENEGUILLO SUR, por la elaboración de liquidación final que será descontada de la Liquidación Contractual a favor del Gobierno Regional Piura, Por Costos de Liquidación final (10,120.86)

COSTO TOTAL DE OBRA ASCIENDE

- AUTORIZADO

CONTRATO VIGENTE S/IGV	S/	15'279,223.13
IGV	S/	2'750,260.16
INTERES S/IGV	S/	5,359.70

MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/ 18'034,842.99

Que, si bien esta Oficina Regional de Administración, según documentos de Gestión Interna, aprueba la liquidación del contrato de la Obra, ello no implica que haya participado de la ejecución de la Obra, pues los montos consignados líneas arriba han sido proporcionados por las áreas competentes de la Gerencia Regional de Infraestructura; asumiendo aquellos la responsabilidad por la determinación de los mismos



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 391-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura;

Con, visación de la Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura-GR del 30 de diciembre de 2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 366-2023/Gobierno Regional Piura-GR del 27 de marzo de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato N° 035-2021-GRP de la Ejecución de la Obra: "REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 16.37 KM EN CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE LIMITE URBANO SECTOR NOR OESTE (A.H. OLLANTA HUMALA) - LAS MERCEDES (CIENEGUILLO SUR) - DISTRITO DE PIURA- PROVINCIA DE PIURA CON CODIGO ARCC N° 6897", bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios, cuyo monto total de la Inversión asciende a **DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY DOS CON 99/100 SOLES (S/18'034,842.99)** y para efectos contables se alcanza Anexos adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - La Liquidación Contractual a favor del CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CIENEGUILLO SUR, asciende a UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE CON 46/100 SOLES (1'000,059.46).

ARTICULO TERCERO. - De la Liquidación Contractual Ascendente a UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE CON 46/100 SOLES (1'000,059.46), se le descontara al contratista CONSORCIO VIAL CIENEGUILLO SUR el valor ascendente a DIEZ MIL CIENTO VEINTE CON 86/100 SOLES (10,120.86) a favor del Gobierno Regional Piura, por costo de Elaboración de Liquidación Final, por lo que el nuevo saldo a favor del contratista asciende a **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 60/100 (S/. 989,938.60).**

ARTICULO CUARTO. -La aprobación de la presente liquidación no implica que esta Oficina Regional de Administración concuerde y/o convalide los montos determinados por los órganos de apoyo de la Gerencia Regional de Infraestructura.

ARTICULO QUINTO. - Notifíquese la presente Resolución a las Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría jurídica y Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Contratista ejecutor de la Obra; Correo Electrónico Contratista: serviciosviviana71@hotmail.com.pe, Domicilio: Mz D2 Lote 13 Urb. Jardin Etapa 2 Sullana-Sullana-Piura.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Angel Arturo Caicay Ramos
Jefe



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 391 -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 25 OCT 2023

DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATACION PÚBLICA
SISTEMA CONTRATACIÓN
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA

PROD/PROY

ACT / AL / OBRAS
FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNC.
GRUPO FUNC.
META
CONTRATISTA

RUC (pagos) N° 20483851171
FTE. FTO.
072-6310627761812
UBICACIÓN:

Localidad

Distrito

Provincia

Departamento

Contrato

Fecha del contrato

Fecha de Entrega del Terreno

Fecha Inicio de Plazo

Plazo de Ejecución Contractual

Fecha Terminó de Obra

Ampliación de Plazo N° 01

Ampliación de Plazo N° 02

Plazo de Ejecución Contractual

Nuevo Terminó de Obra

Fecha de Acta de Observaciones

Fecha de Recepción de Obra

: PEC-NCPD-PROC-04-2021-GRP-ORA-CS-PEC-1
: Precios Unitarios
: 457 Gobierno Regional Piura
: 001 Sede Piura
: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
: Rehabilitación de Camino Vecinal-1637 Km en Camino Vecinal Integrador desde Limite Urbano Sector Nor Oeste (A.H. Ollanta Humala)-Las Mercedes (Cieneguillo Sur)-Distrito de Piura- Provincia de Piura
: Rehabilitación de Camino Vecinal
: Transporte.
: Transporte Terrestre.
: Vías Vecinales.
: 0260-2021- 0262-2022.
: CONSORCIO VIAL CIENEGUILLO SUR
: SERVICIOS GENERALES VIVIANA 49%
: EXAOMA MAQUINARIAS Y SERVICIOS EIRL 51%
: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
: 1.19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito.
: A.H. Ollanta Humala
: Piura
: Piura
: Piura
: N° 035-2021-GR
: 25 / 10 / 2021
: 19 / 11 / 2021
: 01 / 12 / 2021
: 180 días calendario
: 29 / 05 / 2022
: 03 d.c. (RGR N° 031-2022/GRP-GRI)
: 45 d.c. (RGR N° 053-2022/GRP-GRI)
: 180 días calendario
: 16 / 07 / 2022
: 11 / 11 / 2022
: 07 / 12 / 2022

PROGRAMA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 PROYECTO REHABILITACION DE CAMINO VECINAL-1637 KM EN CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE LIMITE URBANO SECTOR NOR OESTE (A.H. OLLANTA HUMALA)-LAS MERCEDES(CIENEGUILLO SUR)-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA
 ACT/AL/OBRAS REHABILITACION DE CAMINO VECINAL
 FUNCION TRANSPORTE
 DIVISION FUNC TRANSPORTE TERRESTRE
 GRUPO FUNC VIAS VECINALES
 META 0260-2021
 0262-2022
 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL-1637 KM EN CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE LIMITE URBANO SECTOR NOR OESTE (A.H. OLLANTA HUMALA)-LAS MERCEDES(CIENEGUILLO SUR)-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA. ARCC Nº 6897
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CIENEGUILLO SUR
 CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO Nº 04-2021-GRP-ORA-CS-PEC
 AÑO PRESUPUESTAL: 2021 y 2022
 COSTO 18,034,842.99

MES	C/P Nº	AÑO	VALORIZACIONES			I.G.V.	BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS				PENALIDAD	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
			Nº VALORIZ	CONTRATO ORIGINAL	REALISTES NETOS	ADICIONAL		ADELANTOS DIRECTO	MATERIALES	DETRACCION SUNAT	GARANTIA FIEL CUMPLIM			
24-11-21	1091-193		ADELANTO DIRECTO	-	-	-	259,852.73	-	-	68,139.00	-	-	68,139.00	191,713.73
22-12-21	1135-193		ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	519,705.45	-	-	136,278.00	-	-	136,278.00	383,427.45
28-12-21	1152-193		V-01	910,101.93	57,336.42	-	1,125,195.45	91,010.19	-	41,367.00	-	-	132,377.19	992,818.23
04-01-22	001-193		V-02	256,977.24	21,072.13	-	35,603.23	25,697.72	54,555.94	9,336.00	-	-	89,589.66	224,062.94
21-03-22	056-193		V-03	2,889,887.21	227,547.90	-	458,643.21	288,988.72	280,395.22	120,268.00	-	-	689,651.94	2,886,432.38
23-03-22	067-193		V-04	2,300,354.01	173,008.52	-	313,449.10	230,035.40	501,943.24	82,194.00	-	-	814,172.64	1,972,638.99
09-05-22	136-193		V-05	2,440,563.55	164,472.39	-	306,792.40	244,056.36	656,577.37	80,448.00	-	-	981,081.73	1,930,746.61
17-05-22	156-193		V-06	1,622,053.30	194,324.47	-	230,422.09	162,205.33	374,049.72	60,422.00	-	-	596,677.05	1,450,122.81
21-06-22	205-193		V-07	1,151,843.78	181,362.85	-	157,895.64	115,184.38	340,824.23	41,404.00	-	-	497,412.61	993,689.66
15-07-22	253-193		V-08	805,483.32	186,667.57	-	108,983.47	80,548.33	306,138.81	28,578.00	-	-	415,265.14	665,869.22
18-08-22	334-193		V-09	357,917.14	140,530.12	-	49,415.91	35,791.71	188,122.73	12,958.00	-	-	236,872.44	310,990.73
TOTAL PARCIAL	==>=>			12,735,181.48	1,346,322.37	-	2,598,526.30	1,273,518.14	2,702,607.26	681,392.00	-	-	4,657,517.40	12,022,512.75
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>							1,197,719.28							
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>							151,733.86							
INTERES LEGAL							5,359.70							
COSTO DE INVERSION EN OBRA							18,034,842.99							

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	SI/	12,735,181.48	LIQUIDO PAGADO	SI/	9,423,986.45
REALISTES	SI/	1,346,322.37	TOTAL DESCUENTOS	SI/	4,657,517.40
ADICIONAL	SI/	-	PAGADO (IGV 18 %)	SI/	2,598,526.30
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	SI/	2,598,526.30	MONTOPARCIAL	SI/	16,680,030.15
MONTOPARCIAL ==>	SI/	16,680,030.15	SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	SI/	1,197,719.28
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	SI/	1,197,719.28	SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>	SI/	151,733.86
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>	SI/	151,733.86	OTROS	SI/	5,359.70
OTROS	SI/	5,359.70	COSTO DE INVERSION EN OBRA	SI/	18,034,842.99
COSTO DE INVERSION EN OBRA	SI/	18,034,842.99			



PROGRAMA	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
PROD/PROY	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL-1637 KM EN CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE LIMITE URBANO SECTOR NOR OESTE (A

ACT/AL/OBRAS	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL
FUNCION	TRANSPORTE
DIVISIÓN FUNC	TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNC	VIAS VECINALES
META	0260-2021
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CIENEGUILLA SUR
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 04-2021-GRP-ORA-CS-PEC	
AÑO PRESUPUESTAL:	2021 y 2022
COSTO	18.034.842,99

			MONTO PAGADO
SALDO DE OBRA			
AÑO	2021	META 0260	6.378.021,13
AÑO	2022	META 0262	10.656.762,40
TOTAL	PAGADO		17.034.783,53
SALDO A FAVOR (Autorizado + IGV)			1.349.453,14
SALDO A FAVOR ADELANTO MATERIALES			(354.753,38)
INTERES LEGAL			5.359,70
COSTO DE INVERSION			18.034.842,99

