

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-III TRIMESTRE AÑO 2023
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
información al 30 DE SETIEMBRE DE 2023

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACUMULADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTVO VR	MONTVO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deductivo	PERIODO DE EJECUCIÓN			FECHA DE PAGO DE OBSERVACIONES	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL al 30set/2023	RESIDENTE	SUPERVISOR /Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR OBRA
										Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA							
2153330	2153330: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N°140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	POR CONTRATA	CONTRATACION DIRECTA N°04-2022-OEC-GORECALLAO	90DC	206 DC	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	066-2022-GRC (29/11/2022) A Suma Alzada	2,729,095.54	2,716,759.62	NO	NO	si 1) Adic 1 = S/ 14,104.17 APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL N°092-2023-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GOR de fecha 09/06/2023	15-Dic-22	1) Ampl 1: 23 dc, 2) Ampl 2: 15 dc, 3) Ampl 3: 15 dc, 4) Ampl 4: 15 dc, 5) Ampl 5: 20 dc, 6) Ampl 6: 15 dc, 7) Ampl 7: 13 dc	9-Jul-23	3-Ago-23	15-Ago-23	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA EL 15/06/2023 EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN	ING. EDSON KREISLER CRUCINTA GONZÁLES		Inspector: ARO. JORGE JAVIER VIDAL OLIVERA	ARO. KARINA CARRANZA QUISPE
2112478	2112478:CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	POR CONTRATA	LP-5M-4-2022-REGION CALLAO-1	360 DC	483 DC	YASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. RUC: 20173128345	Contrato N°036-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, de fecha 14/06/2022	10,966,599.00	10,962,760.69	1,096,276.07	2,192,552.14	1.Prestación Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01 - S/ 58,686.74 2.Prestación Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°02 - S/ 10,680.02	1-Oct-22	1) Ampl 1: 14 dc; 2) Ampl 2: denegado; 3) Ampl 3: 82 dc; 4) Ampl 4: 27 dc	26-Ene-24			OBRA EN EJECUCION.- Avance 49.73%.	ING. PABLO SARMIENTO REYES CIP 40671	ING. JOSE MANUEL HINOSTROZA LIZARRAGA		ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
2382730	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	LP-5M-4-2020-REGION CALLAO-1	270 dc	964 dc	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por: CONDIAL E.I.R.L. - AAS TRES DIAMANTES EIRL	026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	12,760,967.96	11,484,871.17	1,722,730.68	2,871,217.80	si 1) Adic 1 denegado; 2) Adic 2: deduc 1=S/ 358,847.87; 3) Adic 3: deduc 2= S/ 60,042.78; 4) Aut. M.Metrado 01 y 02 y 03 (val 1): S/ 880,086.04; 5) aut M.Metrado 3 y M.Metrado 4 S/ 163,428.82	14-Ene-21	1)Plazo suspendido 11/06 al 2/11 de 2021; 2) Ampl n° 1 y 2 DENEGADO; 3)Ampl N° 3: 16dc; 4) Amp N° 4: 21dc; 5) Ampl N° 5: DENEGADO; 6) Ampl N° 6: 2 dc; 7) Ampl N° 7: 55dc	suspensión desde 4/06/2022		OBRA PARALIZADA en proceso arbitral, por resolución de contrato por parte del contratista CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 14 (OBRA PRINCIPAL) + 7 (ADIC 2) + 2 (ADIC 3). Se solicitó su inclusión en la lista priorizada de OBRAS PARALIZADAS para su reactivación de acuerdo a la Ley 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras paralizadas	ING. ALAIN MAX ROBLES BENAVIDES	CONSORCIO SUPERVISOR SEÑOR DE LOS MILAGROS Supervisor: ING. SANTIAGO ALVAREZ MEDINA		ING. YOLVI JEAN PIERRE AGUIAR VELASQUEZ	
2420291	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (120 dc)	POR CONTRATA	A5-5M-1-2022-REGION CALLAO-1	120 DC	120 DC	M&S PROYECTS S.A.C.	011-2022-GRC (19/04/2022) A Suma Alzada	1,472,483.23	1,325,234.91	132,523.49	265,046.98	SI, ADICIONAL 1 - DEDUC 1 = S/ 80,096.84	25-May-22	suspensión plazo desde el 20/06/22 hasta el 18/07/2023	28-Jul-23			OBRA EN TRÁMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO al exceder el contratista la penalidad máxima del 10% por "otras penalidades", conforme a la Cláusula décima quinta del contrato de ejecución de obra	ING. WALTER FRANCISCO GROSSO FERNANDEZ		Inspector: ING. ANTERO MILAN DIAZ	ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ
2510987	2510987: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	LP-5M-2-2023-GRC-ES-1	300 DC	300 DC	20508794063 - INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C	006-2023-GRC (18/07/2023) A precios unitarios	33,560,435.11	33,554,813.60	NO	NO	NO	1-Ago-23		26-May-24			OBRA EN EJECUCION. VALORIZACIONES APROBADAS: Valorización N° 02 del mes de Setiembre con un avance físico del 21.64% por un monto acumulado equivalente a S/ 3,494,708.83 incluido IGV.	Ing. Olgier Espinoza Villanueva (CIP N° 50177)		Ing. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA (hasta 30set23)	ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ
2494043	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	A5-5M-16-2021-REGION CALLAO-1	60 DC	95 DC	INVERSIONES CAMBARI S.A.C.	062-2021-GRC (16/12/2021) A precios unitarios	1,436,428.43	1,292,785.59	NO	NO	Si Adic1 = S/ 180,505.63	21-Ene-22	Se reproba Adic. N° 01, Res.Ejec.Reg. N°272 (23.08.22). Suspensión plazo 18 al 28mar22; Ampl 1: 6 dc; Ampl 2: 29 dc; plazo suspendido desde 6/05/22 al 24/09/22 por adic 1	A la fecha falta culminar ejecución del adicional de obra		OBRA EJECUTADA. VALORIZACIONES APROBADAS: 4 (obra principal) y 01 adicional n° 1. En evaluación acciones de apertamiento de resolución de contrato. Se observó Val 5 edic 1 y se devolvió el contratista	ING. RICARDO WALTER FLORES GABRIEL	Supervisor: Ing. FRANZ QUISPE PORRAS (set 2023); ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ (hasta 31ago2023)		ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA	
2533770	2533770: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ.N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (S/ 247,599.00)	POR CONTRATA	A5-5M-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 4)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHECFUN S.R.L	026-2022-GRC (02/09/2022)	275,110.00	247,599.00	24,759.90	NO	1. Reducción de partidas duplicadas - S/. 163.84 - aprobado con RER N° 0000080-2023-GRC	7-Oct-22	*Suspensión de plazo del 18/11/2022 al 20/03/2023 *Ejecución de obra fuera del plazo contractual con penalidades por mora injustificado del 05/04/2023 al 04/07/2023.	4-Jul-23	14-Jul-23	26-Jul-23	OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA, ENTREGADA A LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA PARA USO Y MANTENIMIENTO. ACTUALMENTE EN PROCESO DE LIQUIDACION EN MARCO DEL ART. 208 DEL RLOE.	*Ing. Gonzalo Román Casavilca Vilca CIP N° 104724 (Del 30/09/2022 al 08/10/2022) *ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGONVIL CIP N° 85877 (Del 07/10/2022 a la actualidad)	*Ing. Michell Antonio Villacorta Uceda (Del 6/10/2023 al 19/03/2023) *Arq. Arq. Guzmán Moreno Iván José (Del 03/06/2023 a la actualidad)	*Ing. Rouven Del Carmen Quispezoza Olguin (Del 07/10/2022 al 28/02/2023) *Arq. Karina Carranza Quispe (Del 20/03/2023 a la 02/08/2023)	*Ing. Belia Flor Alba Santa Cruz CIP N° 205393 (Del 05/08/2022 al 28/02/2023) *Ing. Grover Alexander Bardon (Del 01/03/2023 al 13/03/2023) *Arq. Karina Carranza Quispe (Del 14/03/2023 al 19/03/2023) *Ing. Belia Flor Alba Santa Cruz CIP N° 205393 (Del 31/03/2023 a la actualidad)
2340326	2340326: SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	POR CONTRATA	LP-007-2022-REGION CALLAO	330 DC	330 DC	CORPORACION DOMINUS S.A.C.	066-2022-GRC (23/12/2022)	32,601,539.61	32,443,870.01	NO	NO	NO	10-Ene-23	NO	OBRA RESUELTA 21/03/2023			OBRA PARALIZADA. CON CONTRATO RESUELTO CON CARTA N°000099-2023-GRCICA del 21/03/2023, por incumplimiento de obligaciones del contratista; Con fecha 18/07/2023 se realizó la constatación notaría. Conforme a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Infraestructura se vienen realizando las actuaciones preparatorias para la contratación para elaboración del E.T., del segundo saldo de obra. Debido a la resolución del contrato de ejecución y supervisión de obra, se han presentado situaciones de controversia; habiéndose iniciado los procesos de solución de controversias bajo el mecanismo de arbitraje a través de la Procuraduría Pública Regional	ING. SAMUEL MACARIO GUIMARAY BUSTOS	INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. Supervisor: ING. JOSE ALEJO SAAVEDRA VENTIMILLA		ING. JORGE LUIS PEREZ CASTILLO

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-III TRIMESTRE AÑO 2023
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
información al 30 DE SETIEMBRE DE 2023

CU	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deducivos	PERIODO DE EJECUCIÓN			FECHA DE PLEGO DE OBSERVACIONES	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL al 30/09/2023	RESIDENTE	SUPERVISOR / Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR OBRA
										Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA							
2154528	OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO CUI N° 2154528	POR CONTRATA	LP-011-2022-GRC-CS-1	120 DC	120 DC	OBRAS Y SERVICIOS RAS Y E.I.R.L. (RUC 20516060206)	015-2023-GRC (22/09/2023)	3,484,553.04	3,136,097.74	NO	NO	NO	-	-	-	-	-	OBRA POR INICIAR CON CONTRATO SUSCRITO EL 22/09/2023 POR EL MONTO DE S/ 3,136,097.74, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 DC	ING. ROBERTO JULIAN LLAJA TAFUR	EN PROCESO DE SELECCIÓN, AS-SM-10-2023-GRC-CS-1	POR DESIGNAR	ING. MICHELL ANTONIO VILLACORTA UCEDA
2334699	OBRA DEL PI*CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MI PERÚ - CALLAO - CALLAO* CUI N° 2334699	POR CONTRATA	LP-SM-10-2022-GRC-CS-1	240 DC	240 DC	CONSORCIO VIAL ESCUDERO (2052270127) - CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L., 20565700487 - INOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.)	EN ETAPA CONSENTIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO	17,600,746.73	16,720,709.39									OBRA ADJUDICADA EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO LP 10-2022-GRC-CS-1 POR EL VR S/ 17,600,746.73 Plazo 240 dc.				ING. BRYAN SANTIAGO CHAVEZ MACHACUAY
2510399	OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2510399	POR CONTRATA	LP-006-2023-GRC-CS-1	120 DC	120 DC		en convocatoria	10,128,860.99	en convocatoria									OBRA CONVOCADA EL 27/09/2023 LP6-2023-GRC-CS-1 POR EL VR S/ 10,128,860.99 plazo 120 dc. Fecha probable Buena Pro 13/11/2023. Con Resolución Gerencial Regional N° 00016-2023-GRC/GRI del 8/08/2023 se aprobó el expediente técnico				ING. JOHAN JOSUÉ RAMÍREZ VILLAVICENCIO
2332392	OBRA : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO-II ETAPA CON CUI 2332392	POR CONTRATA	AS-Ley 31728-SM-1-2023-GRC-CS-1	120 DC	120 DC	NO TIENE	SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA	4,259,632.74	en convocatoria									OBRA CONVOCADA EL 25/09/2023 AS-Ley 31728-SM-1-2023-GRC-CS-1 POR EL VR S/ 4,259,632.74 plazo 120 dc. Fecha probable Buena Pro 23/10/2023. Con Resolución Gerencial Regional N° 00015-2023-GRC/GRI del 8/08/2023 se aprobó el expediente técnico				ING. MARCO ANDRES VILLANUEVA ROJAS
2491549	2491549. REMODELACIÓN DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA- DIRESA CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (salido de obra)	POR CONTRATA	CONTRATACION DIRECTA 05-2022-OEC	90 DC	90 DC	FALDON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	01-2023-GRC (16/01/2023) a SUMA ALZADA	2,140,278.37	2,140,278.37	214,027.83	NO	NO	7-Feb-23	suspensión plazo desde 07/02/2023	NULIDAD DE CONTRATO			OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO con RER 145 del 02/05/2023. CONCILIACIÓN FINALIZADA SIN ACUERDO ENTRE LAS PARTES (ENTIDAD Y CONTRATISTA), SE A INICIADO ARBITRAJE	ING. ROGER ARNALD GARCIA		Inspector: ARQ. GERARDO EDGAR CARHUAS RAMIREZ	ING. MIGUEL ÁNGEL BARBOZA DÍAZ

REFERENCIA: INFORME N° 000807-2023-GRC/OTIC
Fuente: Información recopilada en las fichas de obras y de los coordinadores de obra