



Resolución Subgerencial N° 043 -2023 -GORE-ICA-GRINF/SSLP

Ica, 26 de Octubre del 2023

Visto, el INFORME N°137-2023-SSLP/L.W.C.G.-M.O. y demás documentos que se adjuntan a la liquidación del Contrato Ejecución de Obra N°003-2022-GORE-ICA, para la ejecución de la obra “**MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA DISTRITO DE TATE – ICA - ICA**”, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente Resolución;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Licitación Pública LP001-2021-CS-GORE.ICA, convocando para la Contratación de la ejecución de la obra , antes descrita, a los 24 días del mes de Enero del 2022, el **GOBIERNO REGIONAL DE ICA**, suscribió con el **CONSORCIO ARANPAST**, el Contrato de Ejecución de Obra N°003-2022-GORE-ICA, por un monto de S/ 13,881,746.83 (Trece Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 83/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley con un plazo contractual total de Trescientos (300) días calendarios y siendo el sistema de contratación suma alzada y modalidad llave en mano.

Que, el **28 de enero de 2022** se firma el **Acta de Entrega de Terreno**.

Que, el **17 de febrero del 2022** el RESIDENTE DE OBRA Mediante Asiento N°01 del Cuaderno de Obra digital y Tipo de asiento APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL, comunica que se ha dado cumplimiento al último evento que es el pago del adelanto directo para el inicio de obra, lo cual define: “Que hoy 17 de febrero 2022 se da el inicio contractual de la obra en mención”.

El **SUPERVISOR DE OBRA** Mediante **Asiento N°02** del Cuaderno de Obra digital de fecha **17 de febrero del 2022** y Tipo de asiento SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, comunica que el Representante Legal del CONSORCIO SUPERVISOR LA CAPILLA ha presentado las siguientes cartas: “*Carta N.º 005-2022-CSLC del 16/02/2022, en la cual se comunica que el suscrito y la Ing. Sharon Asencio Mejía, Ing. De Seguridad y Medio Ambiente, han resultado positivos en las pruebas COVID 19; Carta N°006.2022-CSLC del 16/02/2022, en la que se solicita la postergación del inicio de obra por los casos positivos de COVID 19 en el Staff de Supervisión; Carta N.º007-2022-CSLC del 17/02/2022, en la cual se comunica al contratista ejecutor que el suscrito y la Ing. Sharon Asencio Mejía, Ing. De Seguridad y Medio Ambiente, han resultado positivos en las pruebas COVID 19; Carta N°008-2022-CSLC del 17/02/2022, en la que se comunica al contratista ejecutor la solicitud de postergación del inicio de obra por los casos positivos de COVID 19 en el Staff de Supervisión a la entidad*”, indicando que han tomado conocimiento del Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N°01.





El **17 de Febrero del 2022** se firma el **Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N°01** debido a que el Supervisor de Obra Ing. Julio Manuel Quispe Domínguez y la Especialista de Seguridad y Medio Ambiente Ing. Sharon Tatiana Asencio Mejía, han dado positivo a Covid-19, por ello corresponde que ambos profesionales deben guardar aislamiento según los plazos y disposiciones del Ministerio de Salud, asimismo indica que el CONTRATISTA y la SUPERVISION manifiesta que tratándose de una Suspensión de Común Acuerdo: No le serán reconocidos los mayores gastos generales.

El **28 de Febrero del 2022** se firma el **Acta de Levantamiento de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N°01** debido haberse culminado el tiempo de descanso médico por parte del Ingeniero Supervisor de Obra, condición que motivo la SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01, el mismo que ya se encuentra operativo para asumir las funciones de Supervisión, lo que hace posible iniciar con la ejecución de la obra de la referencia, por lo que las partes acuerdan reiniciar los trabajos de ejecución de la obra, a partir del día siguiente de suscrita la presente ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01.

El **SUPERVISOR DE OBRA** Mediante **Asiento N°05** del Cuaderno de Obra digital de fecha **01 de marzo del 2022** con Título FINALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA E INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA y Tipo de asiento INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, comunica que, habiéndose determinado el día de ayer, la terminación de la Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N°01, en la fecha se da el inicio de la Obra de la referencia.

El **RESIDENTE DE OBRA** Mediante **Asiento N°07** del Cuaderno de Obra digital de fecha **02 de marzo del 2022** con Título ACTIVIDADES CONSORCIO ARANPAST y Tipo de asiento INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, comunica que, tomando conocimiento del asiento N°05 de la supervisión, se define que habiéndose cumplido con el levantamiento del Acta de Suspensión suscrito por los involucrados del contrato, el día 28.02.2022, se determina que el día 01 de marzo 2022 se da el inicio contractual de la Obra de la I.E. Ricardo Palma del CP la Capilla – Tate – Ica.

Mediante **Resolución Gerencial Regional N°129-2022-GORE-ICA/GRAF**, notificada el **10 de mayo del 2022**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°01 del contrato de ejecución de obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia, **por un plazo de dos (02) días calendario, teniendo como nueva fecha de culminación el 27 de diciembre del 2022**, por los argumentos expuestos en el informe N°045-2022-SSLP/JRGP y el Informe N°190-2022-GORE-ICA-SSLP señalados en la parte considerativa de la presente resolución; solicitado por el contratista **CONSORCIO ARANPAST** por la causal de ampliación de plazo "atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista".

Mediante **OFICIO N°197-2022-GORE ICA-SSLP** de fecha **Ica, 17 de mayo del 2022**, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos **declara improcedente** la solicitud Ampliación de Plazo Parcial N°02 del Contrato de Ejecución de Obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia.





Mediante **Resolución Gerencial Regional N°200-2022-GORE-ICA/GRAF**, notificada el **22 de junio del 2022**, la entidad **declara improcedente** la solicitud ampliación de plazo N°04 del Contrato de Ejecución de Obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia.

Mediante **Resolución Gerencial Regional N°146-2022-GORE-ICA/GRAF**, notificada el **24 de mayo del 2022**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°02 del contrato de ejecución de obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia, **por un plazo de veintitrés (23) días calendario, teniendo como nueva fecha de culminación el 19 de enero del 2023**, por los argumentos expuestos en el informe N°060-2022-SSLP/JRGP y el Informe N°161-2022-GORE-ICA-SSLP señalados en la parte considerativa de la presente resolución; solicitado por el contratista CONSORCIO ARANPAST por la causal de ampliación de plazo "atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista".

Mediante **OFICIO N°037-2023-GORE ICA-SSLP** de fecha **Ica, 12 de enero del 2023**, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos **declara improcedente** la solicitud Ampliación de Plazo Parcial N°03 del Contrato de Ejecución de Obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia.

Mediante **OFICIO N°316-2023-GORE ICA-SSLP** de fecha **Ica, 03 de febrero del 2023**, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos **declara improcedente** la solicitud Ampliación de Plazo Parcial N°05 del Contrato de Ejecución de Obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia.

Mediante **OFICIO N°137-2023-GORE ICA-SSLP** de fecha **Ica, 03 de febrero del 2023**, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos **declara improcedente** la solicitud Ampliación de Plazo Parcial N°07 del Contrato de Ejecución de Obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia.

Mediante **Resolución Gerencial Regional N°030-2023-GORE-ICA/GRAF** de notificada el **16 de febrero del 2023**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo N°06 del contrato de ejecución de obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia, **por un plazo de doce (12) días calendario, teniendo como nueva fecha de culminación el 31 de enero del 2023**, por los argumentos expuestos en el informe N°014-2023-SSLP/JRGP, el Informe N°140-2023-GORE-ICA-SSLP y el Memorando N°136-2023-GORE-ICA-GRINF señalados en la parte considerativa de la presente resolución; solicitado por el contratista CONSORCIO ARANPAST por la causal de ampliación de plazo "atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista".

Mediante **Resolución Gerencial Regional N°034-2023-GORE-ICA/GRAF** de notificada el **21 de febrero del 2023**, la entidad **aprueba** la Ampliación de Plazo Parcial N°07 del contrato de ejecución de obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia, **por un plazo de treinta y ocho (38) días calendario, teniendo como nueva fecha de culminación el 10 de marzo del 2023**, por los argumentos expuestos en el informe N°015-2023-SSLP/JRGP, el Informe N°149-2023-GORE-ICA-SSLP y el Memorando N°157-2023-GORE-ICA-GRINF señalados en la parte considerativa de la presente





resolución; solicitado por el contratista CONSORCIO ARANPAST por la causal de ampliación de plazo "atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista".

Mediante **Resolución Gerencial General Regional N°101-2023-GORE-ICA/GGR**, notificada el **27 de Febrero del 2023**, la entidad **aprueba la Prestación Adicional de Obra N°04** por S/324,174.17 (Trescientos Veinticuatro mil Ciento Setenta y Cuatro con 17/100 soles) y su Presupuesto Deductivo Vinculante N°03 por **S/186,816.20 (Ciento Ochenta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis con 20/100 soles)** resultando un saldo de **S/137,357.97 (Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Siete con 97/100 soles)** incluido gastos generales, utilidades e IGV, a favor del CONSORCIO ARANPAST ejecutor de la obra en referencia, con una incidencia de 0.989% del monto contractual.

Mediante **Resolución Gerencial General Regional N°100-2023-GORE-ICA/GGR** de notificada el **27 de Febrero del 2023**, la entidad **aprueba la Prestación Adicional de Obra N°05** por S/119,896.24 (Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Noventa y Seis con 24/100 soles) y su Presupuesto Deductivo Vinculante N°04 por **S/49,714.43 (Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Catorce con 43/100 soles)** resultando un saldo de **S/70,181.81 (Setenta Mil Ciento Ochenta y Uno con 81/100 soles)** incluido gastos generales, utilidad e IGV, a favor del CONSORCIO ARANPAST ejecutor de la obra en referencia, con una incidencia de 0.506% del monto contractual.

Mediante **Resolución Gerencial Regional N°068-2023-GORE-ICA/GRAF** de notificada el **11 de abril del 2023**, la entidad **aprueba** la ampliación de plazo parcial N°08 del contrato de ejecución de obra N°003-2022-GORE-ICA de la obra en referencia, **por un plazo de cuarenta (40) días calendarios, teniendo como nueva fecha de culminación el 19 de abril del 2023**, por los argumentos expuestos en el informe N°041-2023-SSLP/JRGP, el Informe N°364-2023-GORE-ICA-SSLP y el Memorando N°515-2023-GORE-ICA-GRINF señalados en la parte considerativa de la presente resolución; solicitado por el contratista CONSORCIO ARANPAST por la causal de ampliación de plazo "atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista" y "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra".

Mediante **Resolución Ejecutiva Regional N°166-2022-GORE-ICA/GR** notificada el **21 de Junio del 2022**, la entidad **aprueba la Prestación Adicional de Obra N°01** por S/3,724.37 (Tres mil setecientos veinticuatro con 37/100 soles) incluido gastos generales e IGV, con un porcentaje de incidencia de 0.0268% respecto del monto contractual solicitado por el CONSORCIO ARANPAST, ejecutor de la obra en referencia.

Mediante **Resolución Gerencial General Regional N°169-2022-GORE-ICA/GGR**, notificada el **13 de Setiembre del 2022**, la entidad **aprueba la Prestación Adicional de Obra N°02** por S/22,811.81 (Veintidós Mil Ochocientos Once con 81/100 soles) y su Presupuesto Deductivo Vinculante N°01 por **S/3,403.38 (Tres Mil Cuatrocientos Tres con 38/100 soles)** resultando un saldo de **S/19,408.43 (Diecinueve Mil Cuatrocientos Ocho con 43/100 soles)** incluido gastos generales, utilidades e IGV, que representa el 0.14% del monto contractual a favor de la empresa Contratista **CONSORCIO ARANPAST**, ejecutor de la obra en referencia.





Mediante **Resolución Gerencial General Regional N°170-2022-GORE-ICA/GGR**, notificada el **14 de Setiembre del 2022**, la entidad **aprueba la Prestación Adicional de Obra N°03** por S/3,028.88 (Tres Mil Veintiocho con 88/100 soles) y su Presupuesto Deductivo Vinculante N°02 por **S/3,072.25 (Tres Mil Setenta y Dos con 25/100 soles)** resultando un saldo de **S/43.37 (Cuarenta y Tres con 37/100 soles)** incluido gastos generales, utilidades e IGV, a favor de la entidad, y con un porcentaje de incidencia de -0.0003% del monto contractual solicitado por el **CONSORCIO ARANPAST**, ejecutor de la obra en referencia.

Mediante **Resolución Gerencial General Regional N°087-2023-GORE-ICA/GGR**, notificada el **09 de Febrero del 2023**, la entidad **aprueba la Prestación Adicional de Obra N°06** por S/321.17 (Trescientos Veintiuno con 17/100 soles) y su Presupuesto Deductivo Vinculante N°05 por **S/10,229.96 (Diez Mil Doscientos Veintinueve con 96/100 soles)** resultando un saldo de **S/9,908.79 (Nueve Mil Novecientos Ocho con 79/100 soles)** incluido IGV, a favor de la entidad, y con un porcentaje de incidencia de -0.071% del monto contractual solicitado por el **CONSORCIO ARANPAST**, ejecutor de la obra en referencia.

El **RESIDENTE DE OBRA** Mediante **Asiento N°421** del Cuaderno de Obra digital de fecha **19 de Abril del 2023** con Título TERMINO DE OBRA - SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA y Tipo de asiento CULMINACIÓN DE LA OBRA, comunica al supervisor de obra que, el día de hoy 19 de abril del 2023 se ha culminado con la ejecución de la obra en referencia. Por lo mismo y de acuerdo a lo establecido en el Artículo N°208 de Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el contratista SOLICITA LA RECEPCION EN LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

El **SUPERVISOR DE OBRA** Mediante **Asiento N°423** del Cuaderno de Obra digital de fecha **24 de Abril del 2023** con Título SE SOLICITA RECEPCION DE OBRA POR CONCLUSION DE EJECUCION DE PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TECNICO VIGENTE y Tipo de asiento CULMINACIÓN DE LA OBRA, comunica que, El día 19 de Abril del 2023, el residente de obra mediante anotación N°421 en el Cuaderno de Obra, ha solicitado la Recepción de Obra, por lo cual esta supervisión ha procedido a verificar los trabajos ejecutados, por lo cual se considera concluida la obra de la referencia.

El **19 de abril del 2023** se culmina la obra en referencia.

El **09 de junio del 2023** se firma el **Acta de Recepción de Obra**.

Mediante **CARTA NRO. 038-2023-DKM-DPO** de **08 de agosto del 2023** el **CONSORCIO ARANPAST**, presenta a la entidad, la liquidación del contrato de ejecución de obra, en el cual solicita un saldo a favor de S/. 659,188.57 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Ocho con 57/100 soles).

Mediante **INFORME N°127-2023-SSLP/L.W.C.G.-M.O.** de **05 de octubre de 2023**, el suscrito realizadas observaciones a la liquidación presentada por el **CONSORCIO ARANPAST**, por lo cual recomienda hacer de conocimientos al **CONSORCIO ARANPAST** dichas observaciones, para su pronunciamiento respectivo.





Mediante **Oficio N°1074-2023-GORE.ICA/SSLP** de **05 de octubre de 2023**, la subgerencia de supervisión y liquidación de proyectos comunica al CONSORCIO ARANPAST las observaciones encontradas a la liquidación del contrato de obra, para su pronunciamiento respectivo.

Mediante **DOCUMENTO S/N** con fecha de recepción el día **11 de octubre del 2023** el cual el Ing. David Pastor Orozco representante común del CONSORCIO ARANPAST, dirige al Gobierno Regional de Ica con Atención: al Ing. José Garay Cortez - Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos y en Asunto: **REMITE NO CONFORMIDAD Y OBSERVACIONES A RESULTADO DE LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**; en la cual en su contenido, Observación NRO. 01 indica observación de duplicidad de descuento de reajuste, y Observación NRO. 02 respecto al cobro de los Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo N°08.” (**documento enviado por mesa de partes virtual**).

Mediante **INFORME N°133-2023-SSLP/L.W.C.G.-M.O.** de **19 de octubre de 2023**, el suscrito emite su pronunciamiento respecto a lo indicado por el CONSORCIO ARANPAST, mediante **DOCUMENTO S/N**.

Mediante **OFICIO N°1139-2023-GORE.ICA/SSLP** de **05 de octubre de 2023**, la subgerencia de supervisión y liquidación de proyectos comunica al representante común del CONSORCIO ARANPAST el pronunciamiento realizado en el **INFORME N°133-2023-SSLP/L.W.C.G.-M.O.** para su conocimiento y fines pertinentes.

Mediante **CARTA NRO. 043-2023-CA/DPO-RC** de **23 de octubre de 2023**, el CONSORCIO ARANPAST emite su pronunciamiento respecto al pronunciamiento de la entidad mediante Oficio N°1139-2023-GORE.ICA/SSLP, en la cual queda “**CONFORME**” con los resultados obtenidos por la entidad, y solicita la aprobación resolutive de la liquidación final de la ejecución de obra en referencia.

Que, luego de la revisión de la liquidación presentada por el contratista y de la evaluación realizada por la entidad, el CONSORCIO ARANPAST, acepta el cálculo emitido por la entidad, por lo cual la liquidación del contrato ejecución de Obra se obtiene un costo total de Obra de S/ 15,749,309.35 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 35/100 SOLES) Incluido IGV, con un saldo a favor del contratista de S/ 351,230.93 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 93/100 SOLES) Incluido IGV; resultando la liquidación del contrato de ejecución de Obra como se detalla:





Gobierno Regional de Ica



RESUMEN GENERAL

LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA

(Obra Principal + Adicionales de Obra)

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA DISTRITO DE TATE - ICA"

CONTRATO N° No. 003-2022-GORE-ICA

PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE 300 días calendario

CONTRATISTA CONSORCIO ARAMPAST (DKM EIRL, DAKAP EIRL)

RESIDENTE DE OBRA ING. CRUZ CARDENAS JUSTINIANO

SUPERVISOR DE OBRA ING JULIO M. QUISPE DOMINGUEZ

MONTO DEL CONTRATO S/. 13,881,746.83

CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
	S/IGV	S/IGV	S/IGV
	S/.	S/.	S/.
(A) MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE	11,951,243.43	11,835,496.77	114,746.66
1) Valorizaciones de Presupuesto Principal	11,549,585.26	11,549,585.27	- 0.01
2) Valorizaciones de Adicional de Obra N°01	3,156.25	3,156.25	0.00
3) Valorizaciones de Adicional de Obra N°02	19,332.04	16,447.82	2,884.22
4) Valorizaciones de Adicional de Obra N°03	2,566.85	0.00	2,566.85
5) Valorizaciones de Adicional de Obra N°04	274,723.87	218,303.52	56,420.35
6) Valorizaciones de Adicional de Obra N°05	101,606.98	49,003.91	52,603.07
7) Valorizaciones de Adicional de Obra N°06	272.18	0.00	272.18
(B) INTERESES LEGALES	314.55	0.00	314.55
1) Intereses de Valorización Contrato Principal	0.00	0.00	0.00
2) Valorización N°01 del Adicional N°01 - Julio 2022	6.92	0.00	6.92
3) Valorización N°01 del Adicional N°02 - Nov. 2022	307.63	0.00	307.63
4) Valorización N°01 del Adicional N°06 - Abr. 2023	0.00	0.00	0.00
(C) MONTO POR REAJUSTE DE PRECIOS	1,185,641.13	1,150,473.49	35,167.64
1) Reajustes de Presupuesto Principal	1,144,172.77	1,123,448.72	20,724.05
2) Reajustes de Val. N°01 - Adicional de Obra N°01 Julio 2022	400.84	0.00	400.84
3) Reajustes de Val. N°01 - Adicional de Obra N°02 Noviembre 2022	2,126.52	0.00	2,126.52
4) Reajustes de Val. N°01 - Adicional de Obra N°03 Noviembre 2022	290.05	0.00	290.05
5) Reajustes de Val. N°01 - Adicional de Obra N°04 Febrero 2023	23,980.94	21,830.36	2,150.58
6) Reajustes de Val. N°02 - Adicional de Obra N°04 Marzo 2023	4,001.28	0.00	4,001.28
7) Reajustes de Val. N°01 - Adicional de Obra N°05 Marzo 2023	6,535.38	5,194.41	1,340.97
8) Reajustes de Val. N°02 - Adicional de Obra N°05 Abril 2023	4,133.35	0.00	4,133.35
9) Reajustes de Val. N°01 - Adicional de Obra N°06 Abril 2022	0.00	0.00	0.00
(E) MAYORES GASTOS GENERALES INCLUYENDO REINTEGROS	209,673.22	62,248.75	147,424.47
1) Ampliación de Plazo Nro. 01 mayo del 2022 - Resolución Gerencial General Regional N°129-2022-GORE-ICA/GRAF	5,562.02	4,591.80	970.22
2) Ampliación de Plazo Nro. 02 mayo del 2022 - Resolución Gerencial General Regional N°146-2022-GORE-ICA/GRAF	64,083.08	57,656.95	6,426.13
3) Ampliación de Plazo Nro. 06 Febrero del 2023 - Resolución Gerencial General Regional N°030-2023-GORE-ICA/GRAF	33,447.82	0.00	33,447.82
4) Ampliación de Plazo Nro. 07 Febrero del 2023 - Resolución Gerencial General Regional N°034-2023-GORE-ICA/GRAF	106,580.31	0.00	106,580.31
5) Ampliación de Plazo Nro. 08 Abril del 2023 - Resolución Gerencial General Regional N°068-2023-GORE-ICA/GRAF	0.00	0.00	0.00
(F) ADELANTOS OTORGADOS		3,529,257.66	
1) Adelanto Directo		1,176,419.22	
2) Adelanto de Materiales		2,352,838.44	
(G) AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS OTORGADOS		3,529,257.66	0.00
1) Adelanto Directo		1,176,419.22	0.00
2) Amortización de Adelanto de Materiales		2,352,838.44	0.00
IV.- MONTO FACTURABLE SIN IGV (A+B+C+D+E+F+G)	S/ 13,346,872.33	S/ 13,049,219.00	S/ 297,653.33
II.- TOTAL IGV (18% DE I)	S/ 2,402,437.02	S/ 2,348,859.43	S/ 53,577.60
III.- COSTO TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO IGV	S/ 15,749,309.35	S/ 15,398,078.44	S/ 351,230.93
IV.- COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/ 15,749,309.35		
Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 35/100 SOLES			
V.- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/ 351,230.93	
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 93/100 SOLES			

Conclusión: Saldo a favor del Contratista S/ 351,230.93 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Treinta con 93/100 Soles) Incluido IGV.

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el art.209 del reglamento de la ley N°30225, que indican los plazos para la presentación de la liquidación del Contrato de ejecución de obra, por parte del contratista a la entidad y, la revisión, corrección y aprobación de esta por parte de la entidad contratante, en este caso del Gobierno Regional de Ica, se ha cumplido en su totalidad por lo que se da la conformidad a la liquidación mencionada.

Que, en consecuencia, debe liquidarse el presente contrato de ejecución de Obra por lo que es necesario dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobación por parte de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en merito a que





Gobierno Regional de Ica



las liquidaciones son funciones propias de esta sub gerencia y a la aceptación de la Gerencia General Regional que esta Dirección emita sus propias resoluciones.

De conformidad con las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica, al amparo de la ley 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", Ley 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales" y su modificatoria, ley 27902, Ley N°30225 Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica y la Resolución Gerencial General Regional N°0032-2023-GORE-ICA/GGR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la liquidación de contrato de ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA DISTRITO DE TATE – ICA - ICA", la misma que determina un costo total de Obra de **S/ 15,749,309.35 (Quince Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Nueve con 35/100 Soles) Incluido IGV**, con un saldo a favor del contratista de **S/ 351,230.93 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Treinta con 93/100 Soles) Incluido IGV.**

ARTICULO SEGUNDO. – Notificar a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas del Gore Ica, a efectuar el trámite necesario para el compromiso y pago del saldo a favor del contratista, **ascendente a S/ 351,230.93 (Trescientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Treinta con 93/100 Soles) Incluido IGV.**

ARTICULO TERCERO: Autorizar a través de la Gerencia Regional de Administración y Finanzas a la Oficinas hacer la Devolución de las cartas fianzas por concepto de garantía de fiel cumplimiento (Contractual+ Adicionales) al **CONSORCIO ARANPAST**, por la suma de **S/ 1,411,241.95 (Un Millón Cuatrocientos Once Mil Doscientos Cuarenta y Uno con 95/100 soles).**

ARTICULO CUARTO. - Notificar la presente Resolución a **DAVID PASTOR OROZCO**, representante común del **CONSORCIO ARANPAST**, contratista de la ejecución de la Obra en cuestión; con domicilio legal, según contrato, en Calle Cardos B8, distrito de Ica, Provincia y Departamento de Ica, a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, subgerencia de tesorería, subgerencia de contabilidad, subgerencias de abastecimiento, Gerencia Regional de Infraestructura, a la subgerencia de Obras, entre otros.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

ING JOSÉ GARAY CORTEZ
SUBGERENTE