



RESOLUCION GERENCIAL N° 004 -2014-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 27 JUN. 2014

VISTOS:

La Carta N°005-2014-C.V.R. SUPORP, del Consorcio Vial Rioja; adjuntando el Expediente de Liquidación del Contrato de Supervisión de la obra: **"Mejoramiento del Camino Vecinal SM -502, Tramo EMP.PE- 5N (Div. Rioja), Posic, Provincia de Rioja, San Martín"**.

El Informe N°013-2014-GRSM-PEAM-ELTO, de la Especialista en Liquidaciones Técnicas de Obras.

El Informe N°322-2014-GRSM-PEAM.04.00, del Director de Infraestructura.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de Mayo del 2013, el Proyecto Especial Alto Mayo suscribió el Contrato N°020-2013-GRSM-PEAM.01.00, con el Consorcio Vial Rioja, para los servicios de supervisión de la obra: **"Mejoramiento del Camino Vecinal SM -502, Tramo EMP.PE- 5N (Div. Rioja), Posic, provincia de Rioja, San Martín", por un monto de S/.361,533.56**, incluido IGV, y con un plazo de ejecución del servicio de 150 días calendarios, en 02 etapas: 120 días de supervisión y 30 días de liquidación;

Que, mediante Carta N° 005-2014-C.V.R. SUPORP, el Consorcio Vial Rioja, presenta a esta Gerencia General el Expediente de Liquidación del Contrato de Supervisión de la Obra: **"Mejoramiento del Camino Vecinal SM -502, Tramo EMP.PE-5N (Div. Rioja), Posic, Provincia de Rioja, San Martín"**, la misma que resulta con un saldo a favor de la supervisión de S/.117,306.34 incluido el IGV;

Que, mediante Informe N°013-2014-GRSM-PEAM-ELTO, la Especialista en Liquidaciones Técnicas de Obras, informa que la Empresa Consorcio Vial Rioja, ha presentado a la Entidad la Liquidación de sus servicios de supervisión de la obra: **"Mejoramiento del Camino Vecinal SM -502, Tramo EMP.PE- 5N (Div. Rioja), Posic, Provincia de Rioja, San Martín"**; al respecto, y luego de efectuado la revisión de dicho expediente y al haber conciliado con la Oficina de Contabilidad, manifiesta su conformidad;

Que, mediante Informe N°322-2014-GRSM-PEAM.04.00, el Director de Infraestructura, comunica a esta Gerencia General que, el Consorcio Vial Rioja, ha presentado la Liquidación de sus servicios de supervisión de la obra: **"Mejoramiento del Camino Vecinal SM -502, Tramo EMP.PE- 5N (Div. Rioja), Posic, Provincia de Rioja, San Martín"**; el mismo que fue revisado por personal de esta Dirección, encontrándolo conforme, así como conciliado con Contabilidad; por lo que esta Dirección solicita la aprobación de la mencionada liquidación, por servicios de Supervisión de la indicada Obra, de acuerdo al siguiente detalle:



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



RESOLUCION GERENCIAL N° 204 -2014-GRSM-PEAM.01.00

CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA

REFERENCIA	: CONCURSO PUBLICO N° 001-2013-GRSM-PEAM-CE-Primera Convocatoria	
OBRA	: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502-TRAMO: EMP.PE 5N (DV. RIOJA)-POSIC. PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	
CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	: 020-2013-GRSM-PEAM-01.00	
UBICACIÓN	: Pósic - Rioja - San Martin 4' 363, 933.67 (inc. IGV)	
PPTO. REFERENCIAL	: RECURSOS DETERMINADOS	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: S/. 361,533.56	
PPTO. CONTRATADO	: 24 de Mayo 2013	
FECHA FIRMA DE CONTRATO	: ABRIL 2013	
FECHA DE PRESUPUESTO	: 150 DIAS (30 DIAS DE LIQUIDACION DE OBRA)	
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO	: S/. 71, 522.81	
PRESUPUESTOS ADICIONALES APROBADOS:		
PRESTACION ADICIONAL N° 01	: S/. 71, 522.81	R.G.N° 079-2014-GRSM-PEAM.01.00
MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO	: S/. 53, 108.61	
MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO N° 01	: S/. 25, 156.72	R.G.N° 396-2013-GRSM-PEAM.01.00
MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO N° 02	: S/. 11, 180.75	R.G.N° 399-2013-GRSM-PEAM.01.00
MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO N° 03	: S/. 11, 180.75	R.G.N° 458-2013-GRSM-PEAM.01.00
MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO N° 04	: S/. 5, 590.39	R.G.N° 427-2013-GRSM-PEAM.01.00
MONTO OBRA CONTRACTUAL VIGENTE	: S/. 486,164.98	
PROPIETARIO	: Proyecto Especial Alto Mayo	
CONSULTOR	: CONSORCIO VIAL RIOJA	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	: 24/05/2013	
FECHA DE INICIO DE PLAZO SUPERVISION OBRA	: 25/05/2013	
FECHA INICIAL TERMINO DEL SERVICIO SUPERVISION	: 21/09/2013	
Población beneficiaria	: 25, 048 habitantes	
FECHA TERMINO DE OBRA	: 30 NOVIEMBRE DEL 2013	
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	: 09 Días Calendarios	R.G.N° 345-2013-GRSM-PEAM.01.00
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	: 04 Días Calendarios	R.G.N° 346-2013-GRSM-PEAM.01.00
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	: 04 Días Calendarios	R.G.N° 376-2013-GRSM-PEAM.01.00
AMPLIACION DE PLAZO N° 04	: 09 Días Calendarios	R.G.N° 387-2013-GRSM-PEAM.01.00
AMPLIACION DE PLAZO N° 05	: 05 Días Calendarios	R.G.N° 404-2013-GRSM-PEAM.01.00
AMPLIACION DE PLAZO N° 06	: 05 Días Calendarios	R.G.N° 435-2013-GRSM-PEAM.01.00
AMPLIACION DE PLAZO N° 07	: 33 Días Calendarios	R.G.N° 446-2013-GRSM-PEAM.01.00
FECHA DE TERMINO DE SUPERVISION OBRA	: 30/11/2013	



CONCEPTO	MONTO RECALCULADOS	MONTO PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
A DE LAS VALORIZACIONES			

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



RESOLUCION GERENCIAL N° 204 -2014-GRSM-PEAM.01.00

VALORIZACIÓN CONTRATO PRINCIPAL	284,256.53	284,256.53	0.00
VALORIZACIÓN ADICIONALES DE OBRA	105,619.84	35,532.08	70,087.76
PRESTACION ADICIONAL N° 01	21,319.25	21,319.25	0.00
PRESTACION ADICIONAL N° 02	9,475.21	9,475.21	0.00
PRESTACION ADICIONAL N° 03	9,475.21	0.00	9,475.21
PRESTACION ADICIONAL N° 04	4,737.62	4,737.62	0.00
PRESTACION ADICIONAL N° 05	60,612.55	0.00	60,612.55
VALORIZACION DE LIQUIDACION DE OBRA	22,127.84	0.00	22,127.84
TOTAL	412,004.21	319,788.61	92,215.60
B REAJUSTES DE PRECIOS			
REINTEGRO PRESUPUESTO PRINCIPAL	6,147.54	3,066.11	3,081.43
REINTEGRO PRESUPUESTO ADICIONAL	2,845.18	597.40	2,247.78
REINTEGRO LIQUIDACION DE OBRA	990.80	0.00	990.80
TOTAL	9,983.52	3,663.51	6,320.01
C ADELANTOS OTORGADOS			
ADELANTOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION ADELANTOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
D DEDUCCIONES DE REINTEGROS			
ADELANTOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
E OTROS			
MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
INTERESES POR DEMORA EN CANCELACION DE VALORIZACIONES DE OBRA	876.56	0.00	876.56
REINTREGRO COMPENSACION VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
REINTREGRO COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	876.56	0.00	876.56
TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E)	422,864.29	323,452.12	99,412.17
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	76,115.57	58,221.40	17,894.17
COSTO TOTAL DE LA OBRA	498,979.86	381,673.52	117,306.34

Saldo a favor del consultor: Ciento Diecisiete Mil Trescientos Seis y 34/100 Nuevos Soles

Por lo que se recomienda derivar el presente Informe a la Oficina de Asesoría Jurídica para la proyección de la Resolución Gerencial;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2013-GRSM/PGR, de fecha 02.01.2013, y a lo señalado en el inciso h) del Artículo 15° y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Dirección de Infraestructura, y Oficina de Asesoría Jurídica;





RESOLUCION GERENCIAL N° 204 -2014-GRSM-PEAM.01.00

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-APROBAR, la Liquidación de los servicios de Supervisión de la Obra: **“Mejoramiento del Camino Vecinal SM-502Tramo: EMP.PE 5N (DV. Rioja)-Pòsic, provincia de Rioja, San Martín”**; la misma que se anexa a la presente Resolución y se detalla en lo siguiente:

CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA

REFERENCIA

: CONCURSO PUBLICO N° 001-2013-GRSM-PEAM-CE-Primera Convocatoria

OBRA

: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502-TRAMO: EMP.PE 5N (DV. RIOJA)-POSIC. PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

: 020-2013-GRSM-PEAM-01.00

UBICACIÓN

: Pòsic - Rioja - San Martin
4' 363, 933.67 (inc. IGV)

PPTO. REFERENCIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: RECURSOS DETERMINADOS

PPTO. CONTRATADO

S/. 361,533.56

FECHA FIRMA DE CONTRATO

: 24 de Mayo 2013

: ABRIL

2013

FECHA DE PRESUPUESTO

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

: 150 DIAS (30 DIAS DE LIQUIDACION DE OBRA)

PRESUPUESTOS ADICIONALES APROBADOS:

: S/. 71, 522.81

PRESTACION ADICIONAL N° 01

: S/. 71, 522.81

R.G.N° 079-2014-GRSM-PEAM.01.00

MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO

: S/. 53, 108.61

MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO N° 01

: S/. 25, 156.72

R.G.N° 396-2013-GRSM-PEAM.01.00

MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO N° 02

: S/. 11, 180.75

R.G.N° 399-2013-GRSM-PEAM.01.00

MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO N° 03

: S/. 11, 180.75

R.G.N° 458-2013-GRSM-PEAM.01.00

MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO N° 04

: S/. 5, 590.39

R.G.N° 427-2013-GRSM-PEAM.01.00

MONTO OBRA CONTRACTUAL VIGENTE

S/. 486,164.98

PROPIETARIO

: Proyecto Especial Alto Mayo

CONSULTOR

: CONSORCIO VIAL RIOJA

FECHA FIRMA DEL CONTRATO

: 24/05/2013

FECHA DE INICIO DE PLAZO SUPERVISION OBRA

: 25/05/2013

FECHA INICIAL TERMINO DEL SERVICIO

SUPERVISION

: 21/09/2013

Población beneficiaria

: 25, 048 habitantes

FECHA TERMINO DE OBRA

: 30 NOVIEMBRE DEL 2013

AMPLIACION DE PLAZO N° 01

: 09 Días Calendarios

R.G.N° 345-2013-GRSM-PEAM.01.00

AMPLIACION DE PLAZO N° 02

: 04 Días Calendarios

R.G.N° 346-2013-GRSM-PEAM.01.00

AMPLIACION DE PLAZO N° 03

: 04 Días Calendarios

R.G.N° 376-2013-GRSM-PEAM.01.00

AMPLIACION DE PLAZO N° 04

: 09 Días Calendarios

R.G.N° 387-2013-GRSM-PEAM.01.00

AMPLIACION DE PLAZO N° 05

: 05 Días Calendarios

R.G.N° 404-2013-GRSM-PEAM.01.00

AMPLIACION DE PLAZO N° 06

: 33 Días Calendarios

R.G.N° 435-2013-GRSM-PEAM.01.00

AMPLIACION DE PLAZO N° 07

: 06 Días Calendarios

R.G.N° 446-2013-GRSM-PEAM.01.00

FECHA DE TERMINO DE SUPERVISION OBRA

: 30/11/2013



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



RESOLUCION GERENCIAL N° 204 -2014-GRSM-PEAM.01.00

CONCEPTO	MONTO RECALCULADOS	MONTO PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
A DE LAS VALORIZACIONES			
VALORIZACIÓN CONTRATO PRINCIPAL	284,256.53	284,256.53	0.00
VALORIZACIÓN ADICIONALES DE OBRA	105,619.84	35,532.08	70,087.76
PRESTACION ADICIONAL N° 01	21,319.25	21,319.25	0.00
PRESTACION ADICIONAL N° 02	9,475.21	9,475.21	0.00
PRESTACION ADICIONAL N° 03	9,475.21	0.00	9,475.21
PRESTACION ADICIONAL N° 04	4,737.62	4,737.62	0.00
PRESTACION ADICIONAL N° 05	60,612.55	0.00	60,612.55
VALORIZACION DE LIQUIDACION DE OBRA	22,127.84	0.00	22,127.84
TOTAL	412,004.21	319,788.61	92,215.60
B REAJUSTES DE PRECIOS			
REINTEGRO PRESUPUESTO PRINCIPAL	6,147.54	3,066.11	3,081.43
REINTEGRO PRESUPUESTO ADICIONAL	2,845.18	597.40	2,247.78
REINTEGRO LIQUIDACION DE OBRA	990.80	0.00	990.80
TOTAL	9,983.52	3,663.51	6,320.01
C ADELANTOS OTORGADOS			
ADELANTOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION ADELANTOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
D DEDUCCIONES DE REINTEGROS			
ADELANTOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
E OTROS			
MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
INTERESES POR DEMORA EN CANCELACION DE VALORIZACIONES DE OBRA	876.56	0.00	876.56
REINTREGRO COMPENSACION VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
REINTREGRO COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	876.56	0.00	876.56
TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E)	422,864.29	323,452.12	99,412.17
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	76,115.57	58,221.40	17,894.17
COSTO TOTAL DE LA OBRA	498,979.86	381,673.52	117,306.34

Saldo a favor del consultor: Ciento Diecisiete Mil Trescientos Seis y 34/100 Nuevos Soles

Regístrese, comuníquese y archívese,



Ing. Oswaldo Jiménez Salas
Gerente General