



RESOLUCION GERENCIAL N° 205-2014-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 27 JUN. 2014

VISTO:

El Informe N°175-2014-GRSM-PEAM.04.00, del Director de Infraestructura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N° 404-2007-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 27 de Setiembre del 2007, se aprobó el Expediente Técnico de la obra: **“Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor – Villa Hermosa”**; cuyo costo total asciende a la suma de S/. 2’125,264.78 nuevos soles, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa y con un plazo de ejecución de 08 meses;

Que, mediante Informe N°175-2014-GRSM-PEAM.04.00, el Director de Infraestructura, remite a esta Gerencia General la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: **“Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor – Villa Hermosa”**, señalando lo siguiente:

- 1 El Proyecto Especial Alto Mayo dentro de su Plan Operativo 2008, contempló la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor – Villa Hermosa, en el Distrito de Soritor, Provincia de Moyobamba, en Convenio con la Unidad Especial PL 480 del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la suscripción del Convenio de Traspaso de Recursos N° CTR-005-2007-EF/UEPL480, con financiamiento por parte de la UE-PL 480 S/. 1’996 694.78, el Organismo Ejecutor (PEAM) destinó como Contrapartida la suma de S/. 2’125,264.78.
- 2 El presupuesto referencial de la obra es de S/. 2’125,264.78 incluido Gastos Generales. La ejecución de la obra fue programada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa y contemplaba la Rehabilitación de la carretera vecinal en una longitud de 14.78 km de longitud a nivel de afirmado, construcción de 29 alcantarillas de alivio tipo marco, construcción de 13 alcantarillas de paso tubería metálica corrugada de 36”, construcción de 7 badenes, construcción de 4 pontones de concreto armado y construcción de 01 puente de 15m de luz.
3. La ejecución de obra ha sido programada para 240 días calendario. La obra se inició el 18 de Diciembre del 2007, pero debido a problemas ocasionados por las fuertes precipitaciones pluviales, desabastecimiento de maquinarias, se otorgaron 13 Ampliaciones de Plazo (665 días calendario de ampliación de plazo), concluyéndose la obra el 11 de Diciembre del 2010 y ha sido recepcionada el 14 de Enero del 2011.
4. Con los metrados realmente ejecutados y los gastos realizados con cargo a la obra, la Comisión de Recepción y Liquidación designada mediante Resolución Gerencial N° 374-2010-GRSM-PEAM-01.00, así como personal de la Dirección, la conciliación de la liquidación financiera con Contabilidad y la liquidación técnica por servicio de tercero, se ha determinado la Liquidación Técnica Financiera, ascendiendo el Costo Total Valorizado de Obra Actualizada a S/. 3’109,498.13, mientras que el Costo Total Real de



**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 205 -2014-GRSM-PEAM.01.00

Obra asciende a S/. 2'895,346.03, el mismo que se detalla en la siguiente estructura:

I. HOJA TECNICA INFORMATIVA DE LIQUIDACION DE OBRA

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SORITOR - VILLA HERMOSA

RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA			
(En Nuevos Soles)			
CONCEPTO	COSTO DE OBRA	IGV	TOTALES
I. LIQUIDACION TECNICA	3,109,498.13		3,109,498.13
- Total valorizado obra principal	2,039,134.07		
- Total valorizado Adicional de Obra N° 01	607,454.16		
- Total valorizado Adicional de Obra N° 02	62,439.21		
- Mayores Gastos Generales N° 1 por ampliaciones de Plazo 01,02,03,04,05,06 y 07	305,249.16		
- Mayores Gastos Generales N° 1 por ampliaciones de Plazo 08,09 y 10	95,221.53		
II. LIQUIDACION FINANCIERA	2,895,346.03		2,895,346.03
COSTO REAL DE OBRA	2,895,346.03		
I) Forma de Financiamiento			
<u>I.1) RECURSOS PROVENIENTES DE LA UE- PL - 480:</u>	1,858,116.94		
I.1.1) A nivel de Meta del Ejercicio (Según Reporte de los Comprobantes de Pago)			
I.1.1.1) Inversión en la obra	1,858,116.94		
- Total ejecución Año 2007	163,162.22		
- Total ejecución Año 2008	1,525,094.30		
- Total ejecución Año 2009	169,860.42		
<u>I.2) CONTRAPARTIDA de la Entidad:</u>	1,037,229.09		
I.2.1) Fuente Financiamiento: R.O- Meta 0039 - Año 2007	44,009.53		
I.2.1.1) Inversión en la obra	42,565.33		
I.2.1.2) Materiales provenientes de otras obras	1,444.20		
I.2.2) Fuente Financiamiento: R.O- Meta 0030 - Año 2008	11,916.80		
I.2.2.1) Inversión en la obra	13,631.30		
I.2.2.2) Materiales prestados a otras obras	-3,590.40		
I.2.2.3) Materiales transferidos del Almacén Central	1,875.90		
I.2.3) Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios- Meta 0060 - Año 2008	143,648.02		
I.2.3.1) Inversión en la obra	136,298.02		
I.2.3.2) Materiales prestados a otras obras	-1,050.00		
I.2.3.3) Materiales transferidos del Almacén Central	8,400.00		
I.2.4) Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios- Meta 0026 - Año 2009	331,156.95		
I.2.4.1) Inversión en la obra	330,467.19		
I.2.4.2) Materiales recibidos provenientes de otras obras	168.00		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



RESOLUCION GERENCIAL N°205-2014-GRSM-PEAM.01.00

1.2.4.3) Materiales transferidos del Almacén Central	521.76		
1.2.5) Fuente Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados- Meta 0035 - Año 2010	139,913.42		
1.2.5.1) Inversión en la obra	139,913.42		
1.2.6) Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios- Meta 0035 - Año 2010	366,584.37		
1.2.6.1) Inversión en la obra	371,489.41		
1.2.6.2) Materiales prestados a otras obras	-1,177.00		
1.2.6.3) Saldo total de almacén	-4,097.79		
1.2.6.2) Pecosa N° 88-A de fecha 26/08/2010 (materiales transferidos a la obra)	369.75		
DIFERENCIA DE COSTOS (I - II)	214,152.10		214,152.10
<u>I.3) COSTO DE LA INSPECCION de la Entidad:</u>			53,333.00
I Fuente de Financiamiento: R.O. Meta 0030 -Año 2008 Contra partida a Convenio PL 480 Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa			
1. TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL	2,586.67		
- Total Ejecución Meta 0030 - Año 2008			
- Costo de Inspección de la Obra	2,586.67		
II Fuente de Financiamiento: R.O. Meta 0060 -Año 2008 Contra partida a Convenio PL 480- Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa			
1. TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL	23,412.33		
- Total Ejecución Meta 0060 - Año 2008			
- Costo de Inspección de la Obra	23,412.33		
III Fuente de Financiamiento: R.O. Meta 0035 -Año 2010 Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa y Construcción			
1. TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL	27,334.00		
- Total Ejecución Meta 0035 - Año 2010			
- Costo de Inspección de la Obra	27,334.00		
TOTAL COSTO DE INSPECCION	53,333.00		
COSTO TOTAL A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA	2,948,679.03		



* Con Acta de Entrega de fecha 19/05/2010, fue entregado 110 galones de Petróleo a la Obra "Mejoramiento de Trocha Carrozable Tramo Carrizales - Nuevos Aires" por el importe de S/. 1,177.00, correspondiente a la Meta 0035 - Año 2010 Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa y Construcción

Por lo expuesto esta Dirección solicita la emisión de la Resolución Gerencial, aprobando la Liquidación Técnica - Financiera de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa", de acuerdo a lo siguiente:

- **Primero:** Aprobación de la liquidación de la obra a nivel de meta presupuestaria de acuerdo a la estructura del literal c) del presente Informe.
- **Segundo:** El costo Real de Obra es de S/. 2' 895, 346.03.
- **Tercero:** El costo de Inspección de la Obra de S/. 53, 333.00.



RESOLUCION GERENCIAL N° 205 -2014-GRSM-PEAM.01.00

- **Cuarto:** Se autorice a la Oficina de Administración, registre en la cuenta de gastos el importe de S/. 1,177.00 por ser costo no imputable a la obra y se autorice su reclasificación contable.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2013-GRSM/PGR, de fecha 02.01.2013, y a lo señalado en el inciso h) del Artículo 15° y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Dirección de Infraestructura, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Liquidación Técnica-Financiera de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor – Villa Hermosa”, a nivel de meta presupuestaria; cuyo costo real es de S/. 2’895,346.03; de acuerdo al siguiente detalle:

I. HOJA TECNICA INFORMATIVA DE LIQUIDACION DE OBRA

OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SORITOR - VILLA HERMOSA

RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA			
(En Nuevos Soles)			
CONCEPTO	COSTO DE OBRA	IGV	TOTALES
I. LIQUIDACION TECNICA	3,109,498.13		3,109,498.13
- Total valorizado obra principal	2,039,134.07		
- Total valorizado Adicional de Obra N° 01	607,454.16		
- Total valorizado Adicional de Obra N° 02	62,439.21		
- Mayores Gastos Generales N° 1 por ampliaciones de Plazo 01,02,03,04,05,06 y 07	305,249.16		
- Mayores Gastos Generales N° 1 por ampliaciones de Plazo 08,09 y 10	95,221.53		
II. LIQUIDACION FINANCIERA	2,895,346.03		2,895,346.03
COSTO REAL DE OBRA	2,895,346.03		
I) Forma de Financiamiento			
<u>I.1) RECURSOS PROVENIENTES DE LA UE- PL - 480:</u>	1,858,116.94		
I.1.1) A nivel de Meta del Ejercicio (Según Reporte de los Comprobantes de Pago)			
I.1.1.1) Inversión en la obra	1,858,116.94		
- Total ejecución Año 2007	163,162.22		
- Total ejecución Año 2008	1,525,094.30		
- Total ejecución Año 2009	169,860.42		
<u>I.2) CONTRAPARTIDA de la Entidad:</u>	1,037,229.09		
I.2.1) Fuente Financiamiento: R.O- Meta 0039 - Año 2007	44,009.53		
I.2.1.1) Inversión en la obra	42,565.33		



**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 205 -2014-GRSM-PEAM.01.00

1.2.1.2) Materiales provenientes de otras obras	1,444.20		
1.2.2) Fuente Financiamiento: R.O.- Meta 0030 - Año 2008	11,916.80		
1.2.2.1) Inversión en la obra	13,631.30		
1.2.2.2) Materiales prestados a otras obras	-3,590.40		
1.2.2.3) Materiales transferidos del Almacén Central	1,875.90		
1.2.3) Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios- Meta 0060 - Año 2008	143,648.02		
1.2.3.1) Inversión en la obra	136,298.02		
1.2.3.2) Materiales prestados a otras obras	-1,050.00		
1.2.3.3) Materiales transferidos del Almacén Central	8,400.00		
1.2.4) Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios- Meta 0026 - Año 2009	331,156.95		
1.2.4.1) Inversión en la obra	330,467.19		
1.2.4.2) Materiales recibidos provenientes de otras obras	168.00		
1.2.4.3) Materiales transferidos del Almacén Central	521.76		
1.2.5) Fuente Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados- Meta 0035 - Año 2010	139,913.42		
1.2.5.1) Inversión en la obra	139,913.42		
1.2.6) Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios- Meta 0035 - Año 2010	366,584.37		
1.2.6.1) Inversión en la obra	371,489.41		
1.2.6.2) Materiales prestados a otras obras	-1,177.00		
1.2.6.3) Saldo total de almacén	-4,097.79		
1.2.6.2) Pecosá N° 88-A de fecha 26/08/2010 (materiales transferidos a la obra)	369.75		
DIFERENCIA DE COSTOS (I - II)	214,152.10		214,152.10
<u>I.3) COSTO DE LA INSPECCION de la Entidad:</u>			53,333.00
I Fuente de Financiamiento: R.O. Meta 0030 -Año 2008 Contra partida a Convenio PL 480 Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa			
1. TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL	2,586.67		
- Total Ejecución Meta 0030 - Año 2008			
- Costo de Inspección de la Obra	2,586.67		
II Fuente de Financiamiento: R.O. Meta 0060 -Año 2008 Contra partida a Convenio PL 480- Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa			
1. TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL	23,412.33		
- Total Ejecución Meta 0060 - Año 2008			
- Costo de Inspección de la Obra	23,412.33		
III Fuente de Financiamiento: R.O. Meta 0035 -Año 2010 Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa y Construcción			
1. TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL	27,334.00		
- Total Ejecución Meta 0035 - Año 2010			
- Costo de Inspección de la Obra	27,334.00		
TOTAL COSTO DE INSPECCION	53,333.00		
COSTO TOTAL A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA	2,948,679.03		



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



RESOLUCION GERENCIAL N° 205-2014-GRSM-PEAM.01.00

* Con Acta de Entrega de fecha 19/05/2010, fue entregado 110 galones de Petróleo a la Obra "Mejoramiento de Trocha Carrozable Tramo Carrizales - Nuevos Aires" por el importe de S/. 1,177.00, correspondiente a la Meta 0035 - Año 2010 Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa y Construcción.

Los 16 anillados que conforma la referida Liquidación Técnica- Financiera se anexan y forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- APROBAR el Costo de Inspección de la obra: "**Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Soritor - Villa Hermosa**", el cual asciende a la suma de S/. 53, 333.00. El cual se detalla en el cuadro del Artículo Primero.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración, registre en la cuenta de gastos el importe de S/. 1,177.00, por ser costo no imputable a la obra y su reclasificación contable.

Regístrese, comuníquese y archívese,



Ing. Oswaldo Jiménez Salas
Gerente General