



**RESOLUCION GERENCIAL N° 238-2014-GRSM-PEAM.01.00**

Moyobamba,

01 AGO. 2014

**VISTOS:**

El Informe N° 017-2014-GRSM-PEAM-ELTO, de la Especialista en Liquidaciones Técnicas de Obras.

El Informe N°383-2014-GRSM-PEAM.04.00, del Director de Infraestructura.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Convenio Específico N° 002-2009-GRSM-PEAM, de fecha 01 de Diciembre del 2009, suscrito entre el Proyecto Especial Alto Mayo y la Facultad de Ingeniería civil de la Universidad Nacional de San Martín, el cual tiene como objeto el desarrollo de la Supervisión de la Obra: **“Mejoramiento del Camino Vecinal: Bajo Naranjillo - San Francisco - Puerto La Balsa del Mayo, en el Distrito de Awajun, Provincia Rioja, Región San Martín”**, con un plazo de ejecución de 5.5 meses; el mismo que fue ampliado en varias oportunidades, mediante Adendas;

Que, mediante Informe N° 017-2014-GRSM-PEAM-ELTO, la Especialista en Liquidaciones Técnicas de Obras, hace de conocimiento lo siguiente:

1. Con fecha 01 de Diciembre del 2009, la Entidad suscribió el Convenio Específico de cooperación Inter institucional N° 002-2009-GRSM-PEAM, con la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Martín para la supervisión de la obra: *“Mejoramiento del Camino Vecinal Bajo Naranjillo-Puerto La Balsa del Mayo, en el distrito de Awajun, provincia de Rioja, región San Martín”*, por el monto de S/. 147, 763.42, para la etapas de supervisión y liquidación de obra.
2. El jefe de supervisión ha presentado el expediente de su liquidación de servicio de supervisión, con un saldo a favor de S/. 2,500.00.
3. De la verificación de los documentos técnicos y administrativos, corrobora la liquidación presentada por la Supervisión de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
<b>A AVANCE EJECUTADO</b>			
VALORIZACIÓN SERVICIOS SUPERVISION	145,263.62	145,263.62	0.00
VAL 01	24,210.60	24,210.60	0.00
VAL 02	30,021.14	30,021.14	0.00
VAL 03	27,115.87	27,115.87	0.00
VAL 04	30,021.14	30,021.14	0.00
VAL 05	29,052.72	29,052.72	0.00
VAL 06	4,842.15	4,842.15	0.00
VAL POR AMP. PLAZO 01, 02 y 03 ( ADENDA N° 04 )	50,358.05	50,358.05	0.00
.VAL N° 01	24,210.60	24,210.60	0.00
.VAL N° 02	26,147.45	26,147.45	0.00
VAL POR AMP. PLAZO 05 y 06 ( ADENDA N° 05 )	20,336.90	20,336.90	0.00
.VAL N° 01	2,905.27	2,905.27	0.00
.VAL N° 02	17,431.63	17,431.63	0.00
COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA	2,500.00	0.00	2,500.00





**RESOLUCION GERENCIAL N°238-2014-GRSM-PEAM.01.00**

TOTAL	218,458.57	215,958.57	2,500.00
<b>B REAJUSTES DE PRECIOS</b>			
REINTEGRO PRESUPUESTO PRINCIPAL			0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>C ADELANTOS OTORGADOS</b>			
ADELANTOS EN EFECTIVO			0.00
AMORTIZACION ADELANTOS EN EFECTIVO			0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>D DEDUCCIONES DE REINTEGROS</b>			
ADELANTOS EN EFECTIVO			0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>E OTROS</b>			
PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO	-2,068.71	-2,068.71	0.00
DEDUCCION POR AUSENCIA DE TECNICO DE SUELOS	-4,666.70	-4,666.70	0.00
REINTREGRO COMPENSACION VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
TOTAL	-6,735.41	-6,735.41	0.00
TOTAL GENERAL ( A + B + C + D + E )	211,723.16	209,223.16	2,500.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (NO AFECTO)	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA	211,723.16	209,223.16	2,500.00
MAYOR COSTO DE SUPERVISION A CARGO DEL CONTRATISTA (R.G. 313-2010-GRSM-PEAM.01.00)	12,589.51	12,589.51	
TOTAL COSTO DE SUPERVISION	224,312.67	221,812.67	

Nota: Saldo a favor del consultor: S/. 2,500 Dos Mil Quinientos y 00/100 Nuevos soles

Que, mediante Informe N°383-2014-GRSM-PEAM.04.00, el Director de Infraestructura, remite a esta Gerencia General la Liquidación de los servicios de Supervisión de la Obra: **“Mejoramiento del Camino Vecinal: Bajo Naranjillo - San Francisco - Puerto La Balsa del Mayo, en el distrito de Awajun, provincia Rioja, Región San Martín”**, con un saldo a su favor de S/.2,500.00; señalando que personal de la Dirección ha presentado el recalcule de la indicada liquidación. Por lo que, solicita la aprobación de la mencionada liquidación de los servicios de Supervisión de la referida obra, de acuerdo al siguiente detalle:

**CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA**

REFERENCIA	: CONVENIO ESPECIFICO N° 002-2009-GRSM-PEAM-CE- Primera Convocatoria
OBRA	: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO BAJO NARANJILLO-SAN FRANCISCO- PUERTO LA Balsa
UBICACIÓN	: Awajun - Rioja - San Martín
FECHA PRESUPUESTO	: Mayo - 2009
MONTO DE CONVENIO	147,763.42
ADENDA N° 04	50,358.05
ADENDA N° 05	20,336.90
MONTO ADICIONAL DE SUPERVISION	70,694.95
MONTO ACTUALIZADO	218,458.37
MAYOR COSTO SUPERVISION POR CAUSA CONTRATISTA	12589.51
TOTAL COSTO SUPERVISION	231,047.88
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO	: 01/12/2009
FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO	: 07/12/2009
FECHA DE INICIO DE PLAZO OBRA	: 08/12/2009
PLAZO CONTRACTUAL	: 150 Días Calendarios
FECHA PROGRAMADA CULMINACION	: 06/05/2010
DIAS DE AMPLIACIONES DE PLAZO	: 73
FECHA PROGRAMADA CULMINACION	: 18/07/2010
FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA	: 31/07/2010
DIAS DE RETRASO EN TERMINO DE OBRA	: 13 Días



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



**RESOLUCION GERENCIAL N°238-2014-GRSM-PEAM.01.00**

CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
<b>A AVANCE EJECUTADO</b>			
VALORIZACION SERVICIOS SUPERVISION	145,263.62	145,263.62	0.00
VAL 01	24,210.60	24,210.60	0.00
VAL 02	30,021.14	30,021.14	0.00
VAL 03	27,115.87	27,115.87	0.00
VAL 04	30,021.14	30,021.14	0.00
VAL 05	29,052.72	29,052.72	0.00
VAL 06	4,842.15	4,842.15	0.00
VAL POR AMP. PLAZO 01, 02 y 03 ( ADENDA N° 04 )	50,358.05	50,358.05	0.00
VAL N° 01	24,210.60	24,210.60	0.00
VAL N° 02	26,147.45	26,147.45	0.00
VAL POR AMP. PLAZO 05 y 06 ( ADENDA N° 05 )	20,336.90	20,336.90	0.00
VAL N° 01	2,905.27	2,905.27	0.00
VAL N° 02	17,431.63	17,431.63	0.00
COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA	2,500.00	0.00	2,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>218,458.57</b>	<b>215,958.57</b>	<b>2,500.00</b>
<b>B REAJUSTES DE PRECIOS</b>			
REINTEGRO PRESUPUESTO PRINCIPAL			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C ADELENTOS OTORGADOS</b>			
ADELENTOS EN EFECTIVO			0.00
AMORTIZACION ADELENTOS EN EFECTIVO			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D DEDUCCIONES DE REINTEGROS</b>			
ADELENTOS EN EFECTIVO			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E OTROS</b>			
PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO	-2,068.71	-2,068.71	0.00
DEDUCCION POR AUSENCIA DE TECNICO DE SUELOS	-4,666.70	-4,666.70	0.00
REINTREGRO COMPENSACION VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>-6,735.41</b>	<b>-6,735.41</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL ( A + B + C + D + E )</b>	<b>211,723.16</b>	<b>209,223.16</b>	<b>2,500.00</b>
<b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (NO AFECTO)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>211,723.16</b>	<b>209,223.16</b>	<b>2,500.00</b>
<b>MAYOR COSTO DE SUPERVISION A CARGO DEL CONTRATISTA (R.G. 313-2010-GRSM-PEAM.01.00)</b>	<b>12,589.51</b>	<b>12,589.51</b>	
<b>TOTAL COSTO DE SUPERVISION</b>	<b>224,312.67</b>	<b>221,812.67</b>	

Nota: Saldo a favor del consultor: S/. 2,500 Dos Mil Quinientos y 00/100 Nuevos soles

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2013-GRSM/PGR, de fecha 02.01.2013, y a lo señalado en el inciso h) del Artículo 15° y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visas de la Dirección de Infraestructura, y Oficina de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Único.- APROBAR,** la Liquidación de Servicios de Supervisión de la Obra: **“Mejoramiento del Camino Vecinal Naranjillo-Puerto La Balsa del Mayo, en el distrito de Awajun, provincia de Rioja, Región San Martín”;** de acuerdo al siguiente detalle:



**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



**RESOLUCION GERENCIAL N° 238-2014-GRSM-PEAM.01.00**

**CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA**

REFERENCIA	: CONVENIO ESPECIFICO N° 002-2009-GRSM-PEAM-CE- Primera Convocatoria
OBRA	: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO BAJO NARANJILLO-SAN FRANCISCO- PUERTO LA Balsa
UBICACIÓN	: Awajun - Rioja - San Martin
FECHA PRESUPUESTO	: Mayo - 2009
MONTO DE CONVENIO	147,763.42
ADENDA N° 04	50,358.05
ADENDA N° 05	20,336.90
MONTO ADICIONAL DE SUPERVISION	70,694.95
MONTO ACTUALIZADO	218,458.37
MAYOR COSTO SUPERVISION POR CAUSA CONTRATISTA	12589.51
TOTAL COSTO SUPERVISION	231,047.88
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO	: 01/12/2009
FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO	: 07/12/2009
FECHA DE INCIO DE PLAZO OBRA	: 08/12/2009
PLAZO CONTRACTUAL	: 150 Dias Calendarios
FECHA PROGRAMADA CULMINACION	: 06/05/2010
DIAS DE AMPLIACIONES DE PLAZO	: 73
FECHA PROGRAMADA CULMINACION	: 18/07/2010
FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA	: 31/07/2010
DIAS DE RETRASO EN TERMINO DE OBRA	: 13 Dias

CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
<b>A AVANCE EJECUTADO</b>			
VALORIZACION SERVICIOS SUPERVISION	145,263.62	145,263.62	0.00
VAL 01	24,210.60	24,210.60	0.00
VAL 02	30,021.14	30,021.14	0.00
VAL 03	27,115.87	27,115.87	0.00
VAL 04	30,021.14	30,021.14	0.00
VAL 05	29,052.72	29,052.72	0.00
VAL 06	4,842.15	4,842.15	0.00
VAL POR AMP. PLAZO 01, 02 y 03 ( ADENDA N° 04 )	50,358.05	50,358.05	0.00
.VAL N° 01	24,210.60	24,210.60	0.00
.VAL N° 02	26,147.45	26,147.45	0.00
VAL POR AMP. PLAZO 05 y 06 ( ADENDA N° 05 )	20,336.90	20,336.90	0.00
.VAL N° 01	2,905.27	2,905.27	0.00
.VAL N° 02	17,431.63	17,431.63	0.00
COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA	2,500.00	0.00	2,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>218,458.57</b>	<b>215,958.57</b>	<b>2,500.00</b>
<b>B REAJUSTES DE PRECIOS</b>			
REINTEGRO PRESUPUESTO PRINCIPAL			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C ADELENTOS OTORGADOS</b>			
ADELANTOS EN EFECTIVO			0.00
AMORTIZACION ADELANTOS EN EFECTIVO			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D DEDUCCIONES DE REINTEGROS</b>			
ADELANTOS EN EFECTIVO			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E OTROS</b>			
PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO	-2,068.71	-2,068.71	0.00
DEDUCCION POR AUSENCIA DE TECNICO DE SUELOS	-4,666.70	-4,666.70	0.00
REINTEGRO COMPENSACION VACACIONAL	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>-6,735.41</b>	<b>-6,735.41</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL ( A + B + C + D + E )</b>	<b>211,723.16</b>	<b>209,223.16</b>	<b>2,500.00</b>



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



**RESOLUCION GERENCIAL N° 38-2014-GRSM-PEAM.01.00**

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (NO AFECTO)	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA	211,723.16	209,223.16	2,500.00
MAYOR COSTO DE SUPERVISION A CARGO DEL CONTRATISTA (R.G. 313-2010-GRSM-PEAM.01.00)	12,589.51	12,589.51	
<b>TOTAL COSTO DE SUPERVISION</b>	<b>224,312.67</b>	<b>221,812.67</b>	

Nota: Saldo a favor del consultor: S/. 2,500 Dos Mil Quinientos y 00/100 Nuevos soles



**Regístrese, comuníquese y archívese,**



  
**Ing. Oswaldo Jiménez Salas**  
**Gerente General**