



RESOLUCION GERENCIAL N° 0139-2013-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 08 ABR. 2013

VISTO:

El Informe N°001-2013-GRSM-PEAM/WEBP-PCRLO-CCCRW, del Presidente de la Comisión de Recepción-Liquidación de la obra **"Continuación Construcción Canal de Riego Winge I Etapa-2005"**, adjuntando la Liquidación Técnica Financiera de la obra en referencia.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N° 300-2004-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 30 de diciembre del 2004, se aprobó el Expediente Técnico de la obra: **"Continuación Construcción Canal de Riego Winge I Etapa 2005"**; cuyo valor referencial asciende a la suma de S/.2'320,660.55 nuevos soles, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios y bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, mediante Resolución Gerencial N°213-2006-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 19 de Setiembre del 2006, se designó al **Ing. Wilson Eleuterio Becerra Pérez** como Presidente de la Comisión de Recepción-Liquidación de la Obra **"Continuación Construcción Canal de Riego Winge I Etapa -2005"**, en reemplazo del Ing. Juan Carlos Páucar Guerra; quedando conformada la referida Comisión de la siguiente manera:

- Presidente : Ing. Wilson Eleuterio Becerra Pérez.
- Miembro : Ing. Róger Meléndez Ganoza.
- Miembro : Ing. Daniel Del Águila Vela.
- Miembro : CPC. Robert Arévalo Vargas.

Que el Presidente de la Comisión de Recepción-Liquidación de la obra: **"Continuación Construcción Canal de Riego Winge I Etapa-2005"** mediante Informe N° 001-2013-GRSM-PEAM/WEBP-PCRLO-CCCRW, presenta a esta Gerencia General la Liquidación Técnica Financiera de la referida obra; al respecto señala lo siguiente:

- a. La Entidad contempló dentro de su Plan Operativo 2005 la ejecución de la mencionada obra, por encargo del Gobierno Regional de San Martín, con un presupuesto referencial ascendente a S/.544,791.73, incluido Gastos Generales y de Inspección; la ejecución de la obra fue programada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa y contempla la construcción y revestimiento del Canal principal de las siguientes progresivas:
 - Km. 0+118.60 – Km. 0+417.20
 - Km. 4+700 – Km. 5+907.70
 - Km. 5+915.60 – Km. 6+220.00
- b. La ejecución de obra ha sido programada para 120 días calendario, pero se otorgaron 27 días calendario de ampliación de plazo. La obra se inició el 04 de Febrero del 2005, concluyéndose el 16 de Julio del 2005, la obra se culminó 16 días después del plazo vigente. En esta etapa de liquidación de





RESOLUCION GERENCIAL N° 0139-2013-GRSM-PEAM.01.00

obra, se tiene los inconvenientes que no se ubica al Residente e Inspector de obra, así como al Administrador de obra, por lo tanto los formatos finales de liquidación solo cuentan con las firmas de los integrantes de la comisión de recepción y liquidación de obra.

- c. Con los metrados realmente ejecutados y los gastos realizados con cargo a la obra, la Comisión de Recepción y Liquidación designada mediante Resolución Gerencial N° 213-GRSM-PEAM-01.00, procedió a la elaboración de la Liquidación Técnica Financiera, ascendiendo el Costo Total Valorizado de Obra actualizada a S/.574,322.80, mientras que el Costo Total Real de Obra asciende a S/.539,018.17, existiendo una diferencia a favor de S/./35, 304.63.
- d. Por lo que se solicita la aprobación de la liquidación de la obra, de acuerdo al siguiente resumen:

META: 00434 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO				
OBRA: CONTINUACION CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO WINGE I ETAPA - 2005				
Ubicación:				
Región	:	San Martín		
Provincia	:	Picota		
Distrito	:	Picota		
Localidades	:	Winge		
Fuente de financiamiento		:	FONCOR	
Modalidad de ejecución		:	Ejecución Presupuestaria Directa (EPD)	
Sistema de ejecución		:	A precios unitarios	
Presupuesto referencial por Ejecución Presupuestaria Directa - Obra		:	S/. 498 281.73	
Gastos de Inspección referencial		:	S/. 46 510.00	
Presupuesto referencial total de la meta		:	S/. 544 791.73	
Presupuesto asignado para la meta		:	S/. 544 606.00	
Fecha de inicio de obra		:	04 de Febrero del 2005	
Plazo de ejecución inicial		:	120 días calendario	
Ampliación de plazo otorgado		:	27 Días calendario	
Plazo de ejecución vigente		:	147 días calendario	
Fecha de término de obra vigente		:	30 de Junio del 2005	
Fecha de término de obra		:	16 de Julio del 2005	
Duración de ejecución de obra		:	163 días calendario	
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TECNICA - FINANCIERA				
CONCEPTO		COSTO DE LA META SIN IGV	IGV	TOTALES



RESOLUCION GERENCIAL N°0139 -2013-GRSM-PEAM.01.00

I. COSTOS Y GASTOS REFERENCIALES A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA	574,322.80		574,322.80
COSTO REFERENCIAL DE OBRA:	527,812.80		
- Total valorizado reajustado obra principal	481,077.28		
- Total valorizado mayores metrados	8,866.47		
- Total Valorizado por Obras complementarias	37,869.05		
GASTO REFERENCIAL DE INSPECCION:	46,510.00		
- Total valorizado	46,510.00		
II. COSTOS Y GASTOS REALES A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA	538,534.13	484.04	539,018.17
COSTO REAL DE OBRA:	491,875.20		
- Total de ejecución presupuestaria	497,131.59	484.04	
- Transferencia de materiales recibidos de otras obras	9,640.53		
- Saldo de almacén	-29,236.50		
- Pago de Beneficios sociales por la obra: Continuación Construcción Canal de Riego	14,339.58		
Winge I Etapa 2005 km. 3+620.55-km. 8+196.90			
GASTO REAL DE INSPECCION:	46,658.93		
- Total de ejecución presupuestaria	46,658.93		
DIFERENCIA DE COSTOS (I - II)	35,788.67		35,304.63

Por lo expuesto, esta Comisión de Recepción y Liquidación de Obra solicita la emisión de la Resolución Gerencial que aprueba la Liquidación Técnica – Financiera de la obra: **“Continuación Construcción Canal de Riego Winge I Etapa-2005”**;

Que, estando a la Liquidación Técnica-Financiera efectuada por la Comisión de Recepción y Liquidación designada por Resolución Gerencial N° 213-2006-GRSM-PEAM.01.00, es procedente aprobar la Liquidación en referencia, de la obra: **“Continuación Construcción Canal de Riego Winge I Etapa-2005”**, practicada de conformidad a la Guía N°01-2004-GRSM denominada “Aprobación de Expedientes Técnicos, Ejecución y Liquidación de Obras realizadas por Ejecución Presupuestaria Directa” (EPD), dispositivo legal vigente en el presente caso; teniendo así que la Liquidación Técnica-Financiera establece un costo total de valorizaciones actualizada de S/. 35,304.63 nuevos soles;

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°001-2013-GRSM/PGR, de fecha 02.01.2013 y a lo señalado por el inciso h) del Artículo 15° y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Dirección de Infraestructura y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Liquidación Técnica-Financiera de la obra: **“Continuación Construcción Canal de Riego Winge I Etapa-2005”**, cuyo resumen es el siguiente:





RESOLUCION GERENCIAL N° 0139-2013-GRSM-PEAM.01.00



RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TECNICA - FINANCIERA			
CONCEPTO	COSTO DE LA META SIN IGV	IGV	TOTALES
I. COSTOS Y GASTOS REFERENCIALES A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA			
COSTO REFERENCIAL DE OBRA:	574,322.80		574,322.80
- Total valorizado reajustado obra principal	481,077.28		
- Total valorizado mayores metrados	8,866.47		
- Total Valorizado por Obras complementarias	37,869.05		
GASTO REFERENCIAL DE INSPECCION:	46,510.00		
- Total valorizado	46,510.00		
II. COSTOS Y GASTOS REALES A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA	538,534.13	484.04	539,018.17
COSTO REAL DE OBRA:	491,875.20		
- Total de ejecución presupuestaria	497,131.59	484.04	
- Transferencia de materiales recibidos de otras obras	9,640.53		
- Saldo de almacén	-29,236.50		
- Pago de Beneficios sociales por la obra: Continuación Construcción Canal de Riego	14,339.58		
Winge I Etapa 2005 km. 3+620.55-km. 8+196.90			
GASTO REAL DE INSPECCION:	46,658.93		
- Total de ejecución presupuestaria	46,658.93		
DIFERENCIA DE COSTOS (I - II)	35,788.67		35,304.63

Regístrese, comuníquese y archívese.


Ing. Oswaldo Jiménez Salas
GERENTE GENERAL