



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

VISTO:

Carta N° 024-2023/CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN, recepcionada el 23 de octubre del 2023, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 26 de octubre del 2023, Informe N° 95-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-PLGM., recepcionada el 20 de noviembre del 2023, Informe N° 2760-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGC-SG., recepcionada el 22 de noviembre del 2023, Memorando N° 4426-2023/GOB. REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 01 de diciembre del 2023, Memorando N° 056-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 04 de diciembre del 2023, Informe N° 083-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 11 de diciembre del 2023, Carta N° 126-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-JOGF., de fecha 12 de diciembre del 2023, Informe N° 780-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 14 de diciembre del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Adjudicación Simplificada N° 012-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N° 006-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 02 de diciembre del 2022, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N° 20484003883, a quien en adelante se le denominara "**LA ENTIDAD**", con domicilio legal en Av. La Marina N° 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. **LENIN HAROLD AVILA SILVA**, identificado con DNI N° 40946071 y de la otra parte **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN** (conformado por la empresa **CONSTRUCTORA MACIZA E.I.R.L.**, con RUC N° 20484033952, con 60% de participaciones; y, la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.**, con RUC N° 20409401113 con 40% de participaciones, siendo el **OPERADOR TRIBUTARIO**, la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.**, con RUC N° 20409401113), con domicilio en legal en **MZ. B LOTE 1 AAHH. PUEBLO NUEVO, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION DE TUMBES (CON REFERENCIA EN GRIFO GIRASOL)**, debidamente representado por su representante Común **EDGAR RUDDY PANTA DIOSES** con DNI 40847401, a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**" para la Ejecución de la OBRA: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES**", por un monto Contratado de **S/ 423,006.07 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEIS CON 07/100 SOLES)**, con un plazo de Ejecución de **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS**.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 21 DIC 2023

Que, mediante R.G.R N° 000294-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 18 de agosto del 2023, se resuelve **CONFORMAR**, el Comité de Recepción de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, integrado por los siguientes profesionales, **Arq. JOSE EDUARDO PALACIOS PANTA** –presidente, **Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE** - Miembro, **Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS** – Miembro, **Arq. PATRICIA LINDSAY GONZALES MURO**- Asesor Técnico, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra., de fecha 13 de septiembre del 2023, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, integrado por los siguientes profesionales, **Arq. JOSE EDUARDO PALACIOS PANTA** –presidente, **Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE** - Miembro, **Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS** – Miembro, **Arq. PATRICIA LINDSAY GONZALES MURO**- Asesor Técnico y los señores **Arq. ALVARADO M. MENDOZA JICARO**- Residente, y **SR EDGAR RUDDY PANTA DIOSES**, Representante Común de la empresa Contratista **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**, luego de haber realizado el recorrido en todo el lugar de la obra, así como verificando la operatividad de la infraestructura en relación a las partidas según Expediente Técnico, se da por culminada y recepcionada la obra sin Observaciones, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Carta N° 024-2023/CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN, recepcionada el 23 de octubre del 2023, el Representante Común de la empresa contratista **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, determinado un costo total de la Obra de **S/ 512,861.02 (QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 02/100 SOLES)**, y un saldo a favor de **S/ 49,471.36 (CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 36/100 SOLES)**, y la devolución de la garantía de Fiel cumplimiento de Adiciona de Obra N° 01 del contrato principal a través de Retenciones por el importe de **S/ 3,422.34 (TRES MIL CUATROCIENTOS VINTIDOS CON 34/100 SOLES)**, de acuerdo al siguiente detalle:



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

RESUMEN DE LIQUIDACION:

CÁLCULOS FINALES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

ENTIDAD:

Gobierno Regional de Tumbes

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS Y RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO
A) DE LAS VALORIZACIONES			
Ppto. Principal	358,479.72	244,030.11	114,449.61
Ppto. Deductivo N° 01:	-114,403.66	0.00	-114,403.66
Ppto. Adicional N° 01:	148,673.00	148,673.00	0.00
TOTAL VALORIZADO	392,749.06	392,703.11	45.95
B) REAJUSTES DE PRECIOS			
Ppto. Principal	8,613.81	0.00	
Adicional N° 01	-103.62	0.00	
TOTAL DE REAJUSTE	8,510.19	0.00	8,510.19
C) ADELANTOS OTORGADOS			
ADELANTO DIRECTO	35,847.97		
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO		35,847.98	0.01
ADELANTO MATERIALES	0.00		
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES		0.00	0.00
TOTAL ADELANTOS	35,847.97	35,847.98	0.01
D) DEDUCCIONES DE REAJUSTES			
ADELANTO DIRECTO	-132.01		
ADELANTO MATERIALES	0.00		
TOTAL DEDUCCIONES DE REAJUSTES	-132.01	0.00	-132.01
E) OTROS			
Análisis de Gastos Generales por Suspension y Ampliacion de Plazo	33,500.75		
Penalidad por Mora			
TOTAL	33,500.75	0.00	33,500.75
F) TOTAL GENERAL (A+B+C-D+E)	434,627.98	392,703.11	41,924.88
G) IMPUESTO GRL. A LAS VENTAS 18%			
TOTAL IGV	78,233.04	70,686.56	7,546.48
H) COSTO TOTAL DE LA OBRA	512,861.02	463,389.67	49,471.36
J) DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO - ADICIONAL DE OBRA N°01			
Monto a Devolver al Contratista			3,422.34
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO = SI/			3,422.34
I) MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
Monto a favor del contratista			41,924.88
Por Impuestos Gr. a las ventas (18%)			7,546.48
Devolucion de Retencion de la Garantia de Fiel Cumplimiento (INC/IGV)			3,422.34
TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA =			SI. 52,893.70

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

RESUMEN RECÁLCULO DE VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL:

RECÁLCULO DE VALORIZACIONES - CONTRATO PRINCIPAL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES"

Entidad = Gobierno Regional de Tumbes

Contratista = CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

MONTO CONTRATADO = S/ 423,006.07

PLAZO CONTRATADO = 45 dc

DEDUCTIVO VINCULANTE N°01= S/ -135,050.54 R.G.R. N°253-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (12.07.2023)

MONTO CONTRATADO (AFECTO CON DEDUCTIVO) S/ 287,955.53

ADICIONAL N°01= S/ 175,434.14 R.G.R. N°253-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (12.07.2023)

NUEVO MONTO CONTRATADO S/ 287,955.53

DESCRIPCION	TOTAL VALOR REFERENCIAL (con/IGV)	TOTAL CONTRATADO (con/IGV)	DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01 (con/IGV)	NUEVO VALOR CONTRATADO (con/IGV)	VALO 01 (sin/IGV)	VALO 02 (sin/IGV)	VALO 03 (sin/IGV)	SUB TOTAL	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)	TOTAL RECALCULADO (con/IGV)	SALDO (con/IGV)
001.- ARQUITECTURA MODULO 1 - 2 - 3	48,456.04	48,436.41	0.00	48,436.41	26,725.48	418.87	13,903.46	41,047.81	7,388.61	48,436.41	0.00
002.- ARQUITECTURA INICIAL	24,167.85	24,158.06	156.02	24,002.04	8,167.34	1,569.96	10,603.34	20,340.65	3,661.32	24,001.96	0.07
003.- OBRAS EXTERIORES	43,700.81	43,683.11	0.00	43,683.11	19,465.19	3,188.54	14,365.88	37,019.61	6,663.53	43,683.13	-0.02
004.- PARTIDAS NUEVAS	32,061.75	32,048.77	1,039.03	31,009.74	12,031.50	1,345.65	12,901.89	26,279.04	4,730.23	31,009.27	0.47
005.- ELECTRICAS	57,288.54	57,265.33	0.00	57,265.33	2,008.82	34,081.22	12,439.91	48,529.95	8,735.39	57,265.34	0.00
	205,674.98	205,591.68	1,195.05	204,396.63	68,398.34	40,604.25	64,214.48	173,217.05	31,179.07	204,396.12	0.52
006.- MOBILIARIO (con/IGV)	217,502.49	217,414.39	133,801.27	83,613.12	0.00	0.00	70,858.58	70,858.58	12,754.54	83,613.12	0.00
TOTAL (con/IGV)	423,177.47	423,006.07	134,996.32	288,009.75	68,398.34	40,604.25	135,073.06	244,075.62	43,933.61	288,009.24	0.52

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000439-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

RESUMEN DE RECALCULO DE VALORIZACIONES DE ADICIONAL DE OBRA Nº 01

RECALCULO DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA Nº01 001. ESTRUCTURA METALICA

PART.	DESCRIPCION	UNID.	METR.	COSTOS		VALORIZACIONES										% AVANCE
				PRECIO SI.	PARCIAL	VALOR ANTERIOR		VALOR ACTUAL		VALOR ACUMULADA		SALDO				
						METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL			
01	ARQUITECTURA															
01.01	CARPINTERIA METALICA															
01.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA METALICA V-1, 1.70x3.30m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	1.00	577.44	577.44	0.00	0.00	1.00	577.44	1.00	577.44	0.00	0.00	100.00%		
01.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA METALICA V-1, 1.70x3.485m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	1.00	588.25	588.25	0.00	0.00	1.00	588.25	1.00	588.25	0.00	0.00	100.00%		
01.01.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA METALICA V-1, 1.70x3.465m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	1.00	585.88	585.88	0.00	0.00	1.00	585.88	1.00	585.88	0.00	0.00	100.00%		
01.01.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA METALICA V-1, 1.70x3.335m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	1.00	574.61	574.61	0.00	0.00	1.00	574.61	1.00	574.61	0.00	0.00	100.00%		
01.01.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA METALICA V-1, 0.50x3.56m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	1.00	425.79	425.79	0.00	0.00	1.00	425.79	1.00	425.79	0.00	0.00	100.00%		
01.01.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA METALICA V-1, 0.50x3.56m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	1.00	430.42	430.42	0.00	0.00	1.00	430.42	1.00	430.42	0.00	0.00	100.00%		
01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA METALICA V-1, 0.50x3.57m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	1.00	449.50	449.50	0.00	0.00	1.00	449.50	1.00	449.50	0.00	0.00	100.00%		
01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA METALICA V-1, 0.50x3.27m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	1.00	430.97	430.97	0.00	0.00	1.00	430.97	1.00	430.97	0.00	0.00	100.00%		
01.01.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE PUERTA P-1, 1.15x2.16m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	2.00	556.74	1,113.48	0.00	0.00	2.00	1,113.48	2.00	1,113.48	0.00	0.00	100.00%		
01.01.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO DE 2.23x2.71m (PAB.01-3ER NIVEL)	UND	1.00	987.91	987.91	0.00	0.00	1.00	987.91	1.00	987.91	0.00	0.00	100.00%		
	COSTO DIRECTO				6,173.26		0.00		6,173.26		6,173.26			0.00		
	Gastos Generales	10.00%			617.33		0.00		617.33		617.33			0.00		
	Utilidad	9.90%			611.15		0.00		611.15		611.15			0.00		
	SUB TOTAL				7,401.73		0.00		7,401.73		7,401.73			0.00		
	IGV	18.00%			1,332.31		-		1,332.31		1,332.31			-		
	TOTAL VALORIZADO				8,734.04		-		8,734.04		8,734.04			-		
	% VALORIZADO						0.00%		100.00%		100.00%			0.00%		
	% VALORIZADO TOTAL						0.00%		100.00%							



Nº000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

[illegible]



k = 0.416*(MOr / MOo) + 0.161*(PLMnr / PLMNo) + 0.068*(ASCPLr / ASCPLo) + 0.188*(DMEIr / DMEIo) + 0.167*(GGIr / GGGo)													
VAL. N°	MES DE REAJUSTE	AVANCE				FACTOR DE REAJUSTE MES/PAGO %K	REAJUSTE				REAJUSTE BRUTO AUTORIZADO		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO (Sin/IGV)	EJECUTADO (Sin/IGV)	ACUMULADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO		ACUMULADO	MES	
				PROG.	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO			
01	Feb-23	S/. 41,047.81	S/. 26,725.48	S/. 41,047.81	S/. 26,725.48	1.079	S/. 3,242.78	S/. 2,111.31	S/. 3,242.78	S/. 2,111.31	S/. 2,111.31	S/. 2,111.31	
02	Mar-23	S/. 0.00	S/. 418.87	S/. 41,047.81	S/. 27,144.35	1.077	S/. 0.00	S/. 32.25	S/. 3,242.78	S/. 2,143.56	S/. 2,143.56	S/. 32.25	
03	Ago-23	S/. 0.00	S/. 13,903.46	S/. 41,047.81	S/. 41,047.81	1.103	S/. 0.00	S/. 1,432.06	S/. 3,242.78	S/. 3,575.62	S/. 3,575.62	S/. 1,432.06	
TOTAL		S/. 41,047.81	S/. 41,047.81				S/. 3,242.78	S/. 3,575.62			S/. 3,575.62	S/. 3,575.62	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 27 DIC 2023

FORMULA POLINOMICA 02: ARQUITECTURA INICIAL

$$k = 0.322*(MOr / MOo) + 0.389*(MPCr / MPCo) + 0.122*(DMENr / DMENo) + 0.167*(GGUr / GGUo)$$

VAL. N°	MES DE REAJUSTE	AVANCE				FACTOR DE REAJUSTE MES/PAGO *K	REAJUSTE				REAJUSTE BRUTO AUTORIZADO		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO (Sin/IGV)	EJECUTADO (Sin/IGV)	ACUMULADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO		ACUMULADO	MES	
				PROG.	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO			
01	Feb-23	S/. 19,980.81	S/. 8,167.34	S/. 19,980.81	S/. 8,167.34	1.066	S/. 1,318.73	S/. 539.04	S/. 1,318.73	S/. 539.04	S/. 539.04	S/. 539.04	S/. 539.04
02	Mar-23	S/. 492.12	S/. 1,560.96	S/. 20,472.93	S/. 9,737.30	1.066	S/. 32.48	S/. 103.62	S/. 1,351.21	S/. 642.66	S/. 642.66	S/. 103.62	S/. 103.62
03	Ago-23	S/. 0.00	S/. 10,603.34	S/. 20,472.93	S/. 20,340.65	1.086	S/. 0.00	S/. 911.89	S/. 1,351.21	S/. 1,554.55	S/. 1,554.55	S/. 911.89	S/. 911.89
TOTAL		S/. 20,472.93	S/. 20,340.65				S/. 1,351.21	S/. 1,554.55				S/. 1,554.55	S/. 1,554.55

FORMULA POLINOMICA 03: OBRAS EXTERIORES

$$k = 0.183*(MOr / MOo) + 0.073*(AFPLTr / AFPLTo) + 0.577*(DMENr / DMENo) + 0.167*(GGUr / GGUo)$$

VAL. N°	MES DE REAJUSTE	AVANCE				FACTOR DE REAJUSTE MES/PAGO "K	REAJUSTE				REAJUSTE BRUTO AUTORIZADO		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO (Sin/IGV)	EJECUTADO (Sin/IGV)	ACUMULADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO		ACUMULADO	MES	
				PROG.	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO			
01	Feb-23	S/. 11,047.50	S/. 19,465.19	S/. 11,047.50	S/. 19,465.19	1.068	S/. 751.23	S/. 1,323.63	S/. 751.23	S/. 1,323.63	S/. 1,323.63	S/. 1,323.63	S/. 1,323.63
02	Mar-23	S/. 25,972.08	S/. 3,188.54	S/. 37,019.58	S/. 22,653.73	1.065	S/. 1,688.19	S/. 207.25	S/. 2,439.42	S/. 1,530.88	S/. 1,530.88	S/. 207.25	S/. 207.25
03	Ago-23	S/. 0.00	S/. 14,365.88	S/. 37,019.58	S/. 37,019.61	1.073	S/. 0.00	S/. 1,048.71	S/. 2,439.42	S/. 2,579.59	S/. 2,579.59	S/. 1,048.71	S/. 1,048.71
TOTAL		S/. 37,019.58	S/. 37,019.61				S/. 2,439.42	S/. 2,579.59				S/. 2,579.59	S/. 2,579.59

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000439-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

FORMULA POLINOMICA 04: PARTIDAS NUEVAS

$$k = 0.182*(MOr / MOo) + 0.143*(ASPLCr / A SPLCo) + 0.084*(Tr / To) + 0.424*(DMEIr / D MEIo) + 0.167*(GGUr / G GUo)$$

k = 0.182*(MOr / MOo) + 0.143*(ASPLCr / A SPLCo) + 0.084*(IF / Io) + 0.424*(DMEH / D MEH) + 0.167*(CSP / C Co),												
VAL. N°	MES DE REAJUSTE	AVANCE				FACTOR DE REAJUSTE MES/PAGO "K"	REAJUSTE				REAJUSTE BRUTO AUTORIZADO	
		PROGRAMADO (Sin/IGV)	EJECUTADO (Sin/IGV)	ACUMULADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO		ACUMULADO	MES
				PROG.	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO		
01	Feb-23	S/. 0.00	S/. 12,031.50	S/. 0.00	S/. 12,031.50	1.069	S/. 0.00	S/. 830.17	S/. 0.00	S/. 830.17	S/. 830.17	S/. 830.17
02	Mar-23	S/. 27,159.97	S/. 1,345.65	S/. 27,159.97	S/. 13,377.16	1.063	S/. 1,711.08	S/. 84.78	S/. 1,711.08	S/. 914.95	S/. 914.95	S/. 84.78
03	Ago-23		S/. 12,901.89	S/. 27,159.97	S/. 26,279.05	1.070	S/. 0.00	S/. 903.13	S/. 1,711.08	S/. 1,818.08	S/. 1,818.08	S/. 903.13
TOTAL		S/. 27,159.97	S/. 26,279.05				S/. 1,711.08	S/. 1,818.08				S/. 1,818.08

FORMULA POLINOMICA 05: INSTALACIONES ELECTRICAS

$$k = 0.345*(MOr / MOo) + 0.100*(AAITAr / AAITAo) + 0.226*(Cr / Co) + 0.162*(Dr / Do) + 0.167*(GGUr / GGUo)$$

k = 0.345*(MOr / MOo) + 0.100*(AAITAr / AAITAo) + 0.226*(Cr / Co) + 0.162*(Dr / Do) + 0.167*(GGOr / GGOb)												
VAL. N°	MES DE REAJUSTE	AVANCE				FACTOR DE REAJUSTE MES/PAGO *K	REAJUSTE				REAJUSTE BRUTO AUTORIZADO	
		PROGRAMADO (Sin/IGV)	EJECUTADO (Sin/IGV)	ACUMULADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO			
				PROG.	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO	MES
01	Feb-23	S/. 35,601.02	S/. 2,008.82	S/. 35,601.02	S/. 2,008.82	0.985	S/. -534.02	S/. -30.13	S/. -534.02	S/. -30.13	S/. -30.13	S/. -30.13
02	Mar-23	S/. 12,928.93	S/. 34,081.22	S/. 48,529.95	S/. 36,090.04	0.981	S/. -245.65	S/. -647.54	S/. -779.67	S/. -677.67	S/. -677.67	S/. -647.54
03	Ago-23	S/. 0.00	S/. 12,439.91	S/. 48,529.95	S/. 48,529.95	0.981	S/. 0.00	S/. -236.36	S/. -779.67	S/. -914.03	S/. -914.03	S/. -236.36
TOTAL		S/. 48,529.95	S/. 48,529.95				S/. -779.67	S/. -914.03				S/. -914.03

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Tumbes, 21 JUL 2023

RESUMEN DE REAJUSTES AUTORIZADOS - CONTRACTUAL									
	VALORIZACIONES		DEDUCTIVO	SALDO DE OBRA	REAJUSTES		REAJUSTE NETO AUTORIZADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO			
FORMULA POLINOMICA 01: ARQUITECTURA MODULO 1-2-3	S/ 41,047.81	S/ 41,047.81	S/ -	S/ -0.00	S/ 3,242.78	S/ 3,575.62	S/ 3,575.62		
FORMULA POLINOMICA 02: ARQUITECTURA INICIAL	S/ 20,472.93	S/ 20,340.65	S/ 132.22	S/ 0.06	S/ 1,351.21	S/ 1,554.55	S/ 1,554.55		
FORMULA POLINOMICA 03: OBRAS EXTERIORES	S/ 37,019.58	S/ 37,019.61	S/ -	S/ -0.03	S/ 2,439.42	S/ 2,579.59	S/ 2,579.59		
FORMULA POLINOMICA 04: PARTIDAS NUEVAS	S/ 27,159.97	S/ 26,279.05	S/ 880.53	S/ 0.39	S/ 1,711.08	S/ 1,818.08	S/ 1,818.08		
FORMULA POLINOMICA 05: INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 48,529.95	S/ 48,529.95	S/ -	S/ -0.00	S/ -779.67	S/ -914.03	S/ -914.03		
SUB TOTAL - ESPECIALIDADES	S/ 174,230.24	S/ 173,217.07	S/ 1,012.75	S/ 0.41	S/ 7,964.82	S/ 8,613.81	S/ 8,613.81		
IMPUESTOS 18.00%	S/ 31,361.44	S/ 31,179.07	S/ 182.30	S/ 0.08	S/ 1,433.67	S/ 1,550.49	S/ 1,550.49		
SUB TOTAL - ESPECIALIDADES	S/ 205,591.68	S/ 204,396.14	S/ 1,195.05	S/ 0.49	S/ 9,398.49	S/ 10,164.30	S/ 10,164.30		
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	S/ 217,414.39	S/ 83,613.12	S/ 133,801.27	S/ 0.48					
TOTAL CONTRATADO	S/ 423,006.07	S/ 288,009.26	S/ 134,996.33	S/ 0.97					

$$k = 0.234 * (Mr / Mo) + 0.320 * (M_{Cr} / M_{Co}) + 0.068 * (Pr / Po) + 0.378 * (Tr / To)$$

k = 0.234*(Mr / Mo) + 0.320*(Mcr / MCo) + 0.068*(Pr / Po) + 0.378*(H / Ho)													
VAL N°	MES DE REAJUSTE	AVANCE				FACTOR DE REAJUSTE MES/PAGO *K	REAJUSTE				REAJUSTE BRUTO AUTORIZADO		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO (Sin/IGV)	EJECUTADO (Sin/IGV)	ACUMULADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO		ACUMULADO	MES	
				PROG.	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO			
01	Ago-23	S/. 7,401.73	S/. 7,401.73	S/. 7,401.73	S/. 7,401.73	0.986	S/. -103.62	S/. -103.62	S/. -103.62	S/. -103.62	S/. -103.62	S/. -103.62	S/. -103.62
							S/. -103.62	S/. -103.62				S/. -103.62	S/. -103.62
TOTAL		S/. 7,401.73	S/. 7,401.73				S/. -103.62	S/. -103.62				S/. -103.62	S/. -103.62

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000439-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

RESUMEN DE REAJUSTES AUTORIZADOS - CONTRACTUAL

	VALORIZACIONES		SALDO DE OBRA	REAJUSTES		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
	PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
FORMULA POLINOMICA 01: ESTRUCTURAS METALICAS	S/ 7,401.73	S/ 7,401.73	S/ -	S/ -103.62	S/ -103.62	S/ -103.62
SUB TOTAL	S/ 7,401.73	S/ 7,401.73	S/ -	S/ -103.62	S/ -103.62	S/ -103.62
IMPUESTOS 18.00%	S/ 1,332.31	S/ 1,332.31	S/ -	S/ -18.65	S/ -18.65	S/ -18.65
TOTAL	S/ 8,734.04	S/ 8,734.04	S/ -	S/ -122.27	S/ -122.27	S/ -122.27

DEDUCCIÓN POR Adelanto en Efectivo (Reintegro que no corresponde)

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
CONTRATISTA : CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

MONTO CONT.(con/IGV) = S/ 423,006.07 Soles
MONTO CONT.(sin/IGV) = S/ 358,479.72 Soles
ADEL. EFECT.(con/IGV) = S/ 42,300.61 Soles 10.00%
ADEL. EFECT.(sin/IGV) = S/ 35,847.97 Soles 10.00%
Pago de Adelanto Directo = 03 de Enero de 2023

DESCRIPCION	MONTOS S/IGV		Ka
	ADELANTO EN EFECTIVO	DEL CONTRATO	
	A	C	
TOTALES	42,300.61	423,006.07	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000439-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

FORMULA POLINOMICA 01: ARQUITECTURA MODULO 1 - 2 - 3

VALORIZACION			ADELANTO	Coeficientes del Mes		DEDUCCION $D = V * A/C * (K / Ka-1)$
No.	MES	MONTO	Monto Amortizado	Rejeste	Pago del Adel. Efectivo Ka	D
FORMULA 01		V	S/	K		
1	Feb/2023	26,725.48	6,857.72	1.079	1.073	14.94
2	Mar/2023	418.87	4,057.99	1.077	1.073	0.16
3	Ago/2023	13,903.46	24,932.27	1.103	1.073	38.87
TOTAL		41,047.81	35,847.98			53.97

FORMULA POLINOMICA 02: ARQUITECTURA INICIAL

VALORIZACION			ADELANTO	Coeficientes del Mes		DEDUCCION $D = V * A/C * (K / Ka-1)$
No.	MES	MONTO	Monto Amortizado	Rejeste	Pago del Adel. Efectivo Ka	D
FORMULA 02		V	S/	K		
1	Feb/2023	8,167.34	6,857.72	1.066	1.080	-10.59
2	Mar/2023	1,569.96	4,057.99	1.066	1.080	-2.04
3	Ago/2023	10,603.34	24,932.27	1.086	1.080	5.89
TOTAL		20,340.65	35,847.98			-6.73

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N°000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

FORMULA POLINOMICA 03: OBRAS EXTERIORES

VALORIZACION			ADELANTO	Coeficientes del Mes		DEDUCCION $D = V * A/C * (K / Ka-1)$
No.	MES	MONTO	Monto Amortizado	Rejuste	Pago del Adel. Efectivo Ka	D
FORMULA 03		V	S/	K		
1	Feb/2023	19,465.19	6,857.72	1.068	1.060	14.69
2	Mar/2023	3,188.54	4,057.99	1.065	1.060	1.50
3	Ago/2023	14,365.88	24,932.27	1.073	1.060	17.62
TOTAL		37,019.61	35,847.98			33.81

FORMULA POLINOMICA 04: PARTIDAS NUEVAS

VALORIZACION			ADELANTO	Coeficientes del Mes		DEDUCCION $D = V * A/C * (K / Ka-1)$
No.	MES	MONTO	Monto Amortizado	Rejuste	Pago del Adel. Efectivo Ka	D
FORMULA 04		V	S/	K		
1	Feb/2023	12,031.50	6,857.72	1.069	1.061	9.07
2	Mar/2023	1,345.65	4,057.99	1.063	1.061	0.25
3	Ago/2023	17,901.89	24,932.27	1.070	1.061	10.94
TOTAL		26,279.05	35,847.98			20.27

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

FORMULA POLINOMICA 05: INSTALACIONES ELECTRICAS						
VALORIZACION			ADELANTO	Coeficientes del Mes		DEDUCCION
No.	MES	MONTO	Monto Amortizado	Rejuste	Pago del Adel. Efectivo Ka	D = V * A/C * (K / Ka-1)
FORMULA 05		V	S/	K		D
1	Feb/2023	2,008.82	6,857.77	0.985	0.975	2.06
2	Mar/2023	34,081.22	4,057.99	0.981	0.975	20.97
3	Ago/2023	12,439.91	24,932.27	0.981	0.975	7.66
TOTAL		48,529.95	35,847.98			30.69
TOTAL						132.01

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

01.00	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ -
	TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS :						
02.00	GASTOS GENERALES VARIABLES (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)						
02.01	GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA:						
02.01.01	PERSONAL:						
	Residente Obras - Ing. Civil	Cant.	Jornada	Periodo	S/ (45 dias)	Costo S/	
		1	100.0%	149	Suspension	8,250.00	27,316.67
		1	100.0%	16	Ampliacion	8,250.00	2,933.33
	Ing. Especialista en Seguridad e higiene ocupacion	1	50.0%	149	Suspension	2,250.00	3,725.00
		1	50.0%	61	Ampliacion	2,250.00	1,525.00
02.01.02	GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS						
02.01.02.01	Fianzas: Renovaciones						
	Renovación de Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento			Del 11/05/2023 al 16/09/2023		2,015.44	
	Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo			Del 06/03/2023 al 06/07/2023		2,015.44	
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES :						S/ 39,530.88	
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES (1 y 2):						S/ 39,530.88	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000439-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

No.	C/P N°	Fecha	MONTO PAGADO CON IGV	V. BRUTA	AMORTIZACIONES				RETENCIONES			MONTO A PAGAR						
				Monto Bruto S/IGV Valoriz.	Adelanto Directo S/IGV (a)	Por IGV (1)	Adelanto Materiales S/IGV (b)	Por IGV (2)	FIEL CUMPLIM. 10% (c)	POR IGV. (3)	TOTAL	Liquido Pagado (d)	POR IGV. (4)	TOTAL	Monto (a)+(b)+(c)+(d)	Total IGV (1)+(2)+(3)+(4)	Total Liquido Solicitado	
Detrac.	3943	29-12-22	A. Directo	1,692.00		-	-	-	-				35,847.97	6,452.64	42,300.61	35,847.97	6,452.64	42,300.61
Ad. Directo	3944	29-12-22		40,608.61														
		10.00%		42,300.61	35,847.97													
Detrac.			A. Materiales	0.00		-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
				0.00														
		0.00%		0.00	-													
Detrac.	117	31/01/2023	Val N° 01	2,912.00														
Val N° 01	116	23-02-2023		69,900.82	6,857.72	1,234.39	0.00	0.00	-	-	-	61,705.78	11,107.04	72,812.82	68,563.50	12,341.43	80,904.93	
Retencion 10%		23-02-2023		0.00														
				72,812.82	68,563.50													
Detrac.	432	28/02/2023	Val N° 02	1,724.00		4,057.99	730.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,528.01	6,576.20	43,104.11	40,586.00	7,306.64	47,002.54	
Val N° 02	431	03-04-2023		41,380.11														
Retencion 10%		03-04-2023		0.00														
				43,104.11	40,586.90													
Detrac.	1507	31/07/2023	Val N° 03	5,190.00		24,932.27	4,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	109,947.44	19,790.54	129,737.98	134,879.71	24,278.35	159,158.06	
Val N° 03	1508	25-08-2023		124,547.98														
		25-08-2023																
				129,737.98	134,879.71													
Detrac.	1716	31/07/2023	Val N° 01 - Adic. 01	5,402.00														
Val N° 01 - Adic. 01	1718	07-09-2023		125,610.18			0.00		0.00	3,422.34	616.02	4,038.36	145,250.66	26,145.12	171,395.78	148,673.00	26,761.14	175,434.14
Retencion 10%	1717	07-09-2023		4,038.36														
Val N° 01 - Adic. 01	3145	07-09-2023		38,768.60														
Detrac.	3144	07-09-2023		1,615.00														
				175,434.14	148,673.00													
Total Parcial:				421,089.05	392,703.11	35,847.98	6,452.64	0.00	0.00	3,422.34	616.02	4,038.36	389,280.76	70,070.54	459,351.30	392,703.11	70,686.56	463,389.67



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000439-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 26 de octubre del 2023, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**, para su revisión e informe.

Que, mediante Informe N° 95-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-PLGM. recepcionada el 20 de noviembre del 2023, el Inspector de Obra, **Arq. Patricia Lindsay Gonzales Muro** alcanza a Sub Gerencia de Obras la Revisión de la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, determinando un costo de obra por el importe de **S/ 471,988.08 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 08/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor del contratista de **S/ 8,598.42 (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES)**, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	MONTO FINAL RECALCULADO S/.	MONTOS PAGADOS S/.	DIFERENCIA A PAGAR S/.
I. LIQUIDACION DE LA OBRA			
A MONTO DE VALORIZACIÓN	392,703.13	392,703.10	0.03
CONTRATO PRINCIPAL (I)	244,030.13	244,030.10	0.03
VAL N°01 Enero 2023	68,563.62	68,563.50	0.12
VAL N°02 Febrero 2023	40,586.87	40,586.90	-0.03
VAL N°03 Julio 2023	134,879.64	134,879.70	-0.06
PRESTACION ADICIONAL N°01	148,673.00	148,673.00	0.00
VAL N°01 Julio 2023	148,673.00	148,673.00	0.00
B REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA	7,448.71	0.00	7,448.71
Contrato Principal de Obra	7,552.33	0.00	7,552.33
Prestacion Adicional N°01	-103.62	0.00	-103.62
C DEDUCCIÓN POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	161.94	0.00	161.94
Por Adelanto Directo (II)	161.94	0.00	161.94
Por Adelanto de Materiales (III)	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

D	ADELANTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00
	Adelanto Directo		35,847.97	
	Amortizacion de Adelanto Directo		-35,847.97	
	Adelanto de Materiales		0.00	
	Amortizacion de Adelanto de Materiales		0.00	
E	INTERES POR PAGO DE VALORIZACION	0.00	0.00	0.00
	Contrato Principal de Obra	0.00	0.00	0.00
F	MAYORES GASTOS GENERALES (IV)	0.00	0.00	0.00
G	SUB TOTAL (A+B+C+E+F)	399,989.90	392,703.10	7,286.80
H	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	71,998.18	70,686.56	1,311.62
I	COSTO TOTAL DE OBRA	471,988.08	463,389.66	8,598.42
COSTO TOTAL DE OBRA INCLUIDO IGV				S/ 471,988.08
OTROS: APLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA INCLUIDO IGV				S/ 0.00
OTROS: OTRAS PENALIDADES APLICADAS				0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INCLUIDO IGV				S/ 8,598.42

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES

(I): Se considera lo calculado por esta inspección, debido a que el contratista a tomado erróneamente el monto del presupuesto deducible aprobado con RGR 253-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, el cual es por un monto de S/ 135,050.54 C/IGV (S/ 114,449.61 S/IGV) y no S/ 134,996.32 C/IGV (S/ 114,403.66 S/IGV).

(II): Se considera lo calculado por esta inspección, debido a que el contratista a cometido errores en el cálculo de las deducciones, debido al mal cálculo en el cálculo de los K, como por ejemplo en el Sub presupuesto de "Instalaciones Eléctricas", donde en el segundo monomio emplea para su cálculo % de participación e IU del sub presupuesto "nuevas partidas", lo cual generaría una deficiencia en el cálculo de deducciones.

(III): No fue tomado en cuenta, puesto que no han sido solicitados por el contratista.

(IV): Se considera cero (0), debido a que el contratista a solicitado el pago de Gastos Generales sin ser debidamente acreditados. Además en función a la acta de suspensión N°01, que a letra dice (...) la misma que no generará derecho a reconocimiento y pago de mayores gastos generales de ningún tipo (...).

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

CUADRO DE CONTROL DE PAGOS DE VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACIONES			Reajuste Concedido (B)	Monto Bruto Valorizado C= A+B	AMORTIZACIONES (D)		Valorizacion Neta VN= C-D	Fondo de Garantia (E)	Deducciones (F)		LIQUIDO PAGADO				Fecha Pago	Total Facturado		
N° Val.	Monto S/. (A)	MES			Adelanto Directo	Adelanto Materiales			A.D	A.M	Efectivo VN - E - F	IGV	MOBILIARIO	TOTAL		N°	Concepto	TOTAL
01	68,563.50	ene.23	0.00	68,563.50	6,837.72	0.00	61,705.78	0.00	0.00	0.00	61,705.78	11,107.04		72,812.82	23/02/2023	116	Valorizacion	69,900.82
															23/02/2023	117	Detraccion	2,912.00
																		72,812.82
02	40,586.90	Feb. 23	0.00	40,586.90	4,057.99	0.00	36,528.91	0.00	0.00	0.00	36,528.91	6,575.20		43,104.11	3/04/2023	431	Valorizacion	41,380.11
															3/04/2023	432	Detraccion	1,724.00
																		43,104.11
03	134,879.70	Jul.23	0.00	134,879.70	24,932.26	0.00	109,947.44	0.00	0.00	0.00	109,947.44	19,790.54		129,737.98	25/08/2023	1507	Detraccion	5,190.00
															25/08/2023	1508	Valorizacion	124,547.98
																		129,737.98
OTA	244,030.10		0.00	244,030.10	35,847.97	0.00	208,182.13	0.00	0.00	0.00	208,182.13	37,472.78		245,654.91				245,654.91

CUADRO DE CONTROL DE PAGOS DE VALORIZACIONES DEL ADICIONAL

VALORIZACIONES			Reajuste Concedido (B)	Monto Bruto Valorizado C= A+B	AMORTIZACIONES (D)		Valorizacion Neta VN= C-D	Fondo de Garantia (E)	Deducciones (F)		LIQUIDO PAGADO			Fecha Pago	Total Facturado		
Nº Valo.	Monto S/. (A)	MES			Adelanto Directo	Adelanto Materiales			A.D	A.M	Efectivo VN - E - F	IGV	TOTAL		Nº	Concepto	TOTAL
01	148,673.00	Jul.23	0.00	148,673.00	0.00	0.00	148,673.00	3,422.34	0.00	0.00	145,250.66	26,145.12	171,395.78	7/09/2023	1716	Detraccion	5,402.00
														7/09/2023	1717	Retencion	4,038.36
														7/09/2023	1718	Valorizacion	125,610.18
														7/09/2023	3144	Detraccion	1,615.00
														7/09/2023	3145	Valorizacion	38,768.60
																175,434.14	
TOTAL	148,673.00		0.00	148,673.00	0.00	0.00	148,673.00	3,422.34	0.00	0.00	145,250.66	26,145.12	171,395.78				175,434.14

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS POR SUB-PRESUPUESTOS CONTRATO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	SUBTOTAL PRESUPUESTO S/.	VAL N°01 Enero 2023	VAL N°02 Febrero 2023	VAL N°03 Julio 2023	SUB TOTALES	SALDO TOTAL S/.
01	ARQ. MOD. 1,2,3	41,030.22	26,714.02	418.70	13,897.50	41,030.22	0.00
02	ARQ. INICIAL	20,464.16	8,163.85	1,569.30	10,598.80	20,331.95	132.21
03	OBRAS EXTERIORES	37,003.72	19,456.85	3,187.16	14,359.71	37,003.72	0.00
04	PARTIDAS NUEVAS	27,148.34	12,026.34	1,345.09	12,896.37	26,267.80	880.54
05	INSTALACIONES ELECTRICAS	48,509.15	2,202.56	34,066.62	12,239.97	48,509.15	0.00
06	MOBILIARIO	184,324.14	0.00	0.00	70,887.29	70,887.29	113,436.86
SUBTOTAL		358,479.73	68,563.62	40,586.87	134,879.64	244,030.13	114,449.61
IGV 18%		64,528.35	12,311.45	7,305.64	24,278.33	43,925.42	20,600.93
TOTAL		423,006.08	80,905.07	47,892.51	159,157.97	287,955.55	135,050.54

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS POR SUB-PRESUPUESTOS ADICIONAL DE OBRA N°01

ITEM	DESCRIPCION	SUBTOTAL PRESUPUESTO S/.	VAL N°01 Julio 2023	SUB TOTALES	SALDO TOTAL S/.
01	ESTRUCTURA METALICA	7,401.73	7,401.73	7,401.73	0.00
02	MOBILIARIO	141,271.27	141,271.27	141,271.27	0.00
SUBTOTAL		148,673.00	148,673.00	148,673.00	0.00
IGV 18%		26,761.14	26,761.14	26,761.14	-
TOTAL		175,434.14	175,434.14	175,434.14	-

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000439-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

CALCULO DE REAJUSTES RECALCULADOS- CONTRATO PRINCIPAL

FORMULA POLINOMICA N°01: ARQ. MODULO 1,2,3

FORMULA POLINOMICA														
VAL Nº	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		R= reajuste Vx (k-1)				Reajustes	
		Programado		Ejecutado			Mes de Pago Valorizacion	K	Programado		Ejecutado		Mes	Reajuste Reconocido
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	r= Vx(k-1)	Acumulado
VAL 01	Enero-23	41,030.22	41,030.22	26,714.02	26,714.02	Atrasada	Feb-23	1.079	3,241.39	3,241.39	2,110.41	2,110.41	2,110.41	2,110.41
VAL 02	Febrero-23	0.00	41,030.22	418.70	27,132.72	Atrasada	Mar-23	1.077	0.00	3,241.39	32.24	2,142.65	32.24	2,142.65
VAL 03	Julio-23	0.00	41,030.22	13,897.50	41,030.22	Adelantada	Ago-23	1.103	0.00	3,241.39	1,431.44	3,574.09	1,098.74	3,241.39
										3,241.39		3,574.09	SUBTOTAL	3,241.39
			41,030.22		41,030.22									
COMUNICACION Nº 02: APO. INICIAL														

FORMULA POLINOMICA N°02: ARQ. INICIAL

FORMULA POLINOMICA N° 2														
VAL N°	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		R= reajuste Vx (k-1)				Reajustes	
		Programado		Ejecutado			Mes de Pago Valorizacion	K	Programado		Ejecutado		Mes	Reajuste Reconocido
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	r= Vx(k-1)	Acumulado
VAL 01	Enero-23	19,972.24	19,972.24	8,163.85	8,163.85	Atrasada	Feb-23	1.088	1,757.56	1,757.56	718.42	718.42	718.42	718.42
VAL 02	Febrero-23	491.92	20,464.16	1,569.30	9,733.15	Atrasada	Mar-23	1.090	44.27	1,801.83	141.24	859.66	141.24	859.66
VAL 03	Julio-23	0.00	20,464.16	10,598.80	20,331.95	Atrasada	Ago-23	1.108	0.00	1,801.83	1,144.67	2,004.33	942.17	1,801.83
										1,801.83		2,004.33	SUBTOTAL	1,801.83
			20,464.16		20,331.95									

FORMULA POLINOMICA N°03: OBRAS EXTERIORES

FORMULA POLINOMICA N.º 1														
VAL	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		R= reajuste Vx (k-1)				Reajustes	
		Programado		Ejecutado			Mes de Pago Valorizacion	K	Programado		Ejecutado		Mes	Reajuste Reconocido
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado		
VAL 01	Enero-23	11,042.77	11,042.77	19,456.85	19,456.85	Adelantada	Feb-23	1.068	750.91	750.91	1,323.07	1,323.07	750.91	750.91
VAL 02	Febrero-23	25,960.95	37,003.72	3,187.16	22,644.01	Atrasada	Mar-23	1.065	1,687.46	2,438.37	207.17	1,530.24	207.17	958.08
VAL 03	Julio-23	0.00	37,003.72	14,359.71	37,003.72	Adelantada	Ago-23	1.073	0.00	2,438.37	1,048.26	2,578.50	1,480.29	2,438.37
										2,438.37		2,578.50	SUBTOTAL	2,438.37
			37,003.72		37,003.72									

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 27 DIC 2023

FORMULA POLINOMICA Nº04: PARTIDAS NUEVAS

FORMULA POLINOMICA N°04: PARTIDAS NOVIAS														
VAL N°	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		R= reajuste Vx (k-1)				Reajustes	
		Programado		Ejecutado			Mes de Pago Valorizacion	K	Programado		Ejecutado		Mes	Reajuste Reconocido
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	r= Vx(k-1)	Acumulado
							Feb-23	1.059	0.00	0.00	829.82	829.82	0.00	0.00
							Mar-23	1.063	1,710.35	1,710.35	84.74	914.56	84.74	84.74
							Ago-23	1.070	0.00	1,710.35	902.75	1,817.31	1,625.61	1,710.35
										1,710.35		1,817.31	SUBTOTAL	1,710.35
VAL 01	Enero-23	0.00	0.00	12,026.34	12,026.34	Adelantada								
VAL 02	Febrero-23	27,148.34	27,148.34	1,345.09	13,371.43	Atrasada								
VAL 03	Julio-23	0.00		12,896.37	26,267.80	Atrasada								
			27,148.34		26,267.80									

FORMULA POLINOMICA Nº04: INST. ELECTRICAS

FORMULA POLINOMICA N°04: INST. ELECTRICAS														
VAL N°	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		R= reajuste Vx (k-1)				Reajustes	
		Programado		Ejecutado			Mes de Pago Valorizacion	K	Programado		Ejecutado		Mes	Reajuste Reconocido
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	r= Vx(k-1)	Acumulado
VAL 01	Enero-23	35,585.76	35,585.76	2,202.56	2,202.56	Atrasada	Feb-23	1.039	1,387.84	1,387.84	85.90	85.90	85.90	85.90
VAL 02	Febrero-23	12,923.40	48,509.16	34,066.62	36,269.18	Atrasada	Mar-23	1.033	426.47	1,814.31	1,124.20	1,210.10	1,124.20	1,210.10
VAL 03	Julio-23	0.00	48,509.16	12,239.97	48,509.15	Atrasada	Ago-23	1.032	0.00	1,814.31	391.68	1,601.78	391.68	1,601.78
			48,509.16		48,509.15					1,814.31		1,601.78	SUBTOTAL	1,601.78
TOTAL														10,793.72

CALCULO DE REAJUSTES RECALCULADOS- PRESTACIONA ADICIONAL DE OBRA Nº 01

FORMULA POLINOMICA Nº01: ESTRUCTURA METALICA

FORMULA POLINOMICA N-01. ESTRUCTURA MENSA														
VAL N°	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		R= reajuste Vx (k-1)				Reajustes	
		Programado		Ejecutado			Mes de Pago Valorizacion	K	Programado		Ejecutado		Mes	Reajuste Reconocido
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	r= Vx(k-1)	Acumulado
VAL 01	Julio-23	7,401.73	7,401.73	7,401.73	7,401.73	Adelantada	Ago-23	0.986	(103.62)	(103.62)	(103.62)	(103.62)	(103.62)	(103.62)

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0004392023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

FORMULA :

$$D=A*V/C*(Kr/Ka-1)$$

donde:

MONTO CONTRATADO (C) =

S/. 423,006.07

C/ IGV

S/. 358,479.72

S/ IGV

MONTO DEL ADELANTO DIRECTO (A) =

S/. 42,300.61

C/ IGV

S/. 35,847.97

S/ IGV

Pagado: ENERO-2023

VAL N°	SUB PRESUPUESTO	PERIODO		VALORIZACION		Kr	Ka Ene-23	DEDUCCION MENSUAL PARCIAL
		MES DE VAL	MES DE PAGO REGULARIZACION	(V)	FACTOR (A* V/C)			
01	ARQ MOD 1,2,3	Enero-23	Febrero-23	26,714.02	2,671.40	1.079	1.073	14.94
	ARQ INICIAL			8,163.85	816.39	1.088	1.080	6.05
	OBRAS FXT			19,456.85	1,945.69	1.068	1.060	14.68
	PARTIDAS NUEVAS			12,026.34	1,202.63	1.069	1.061	9.07
	ELECTRICAS			2,202.56	220.26	1.039	1.029	2.14
	ACUMULADO			68,563.62	6,856.36			46.88
02	ARQ MOD 1,2,3	Febrero-23	Marzo-23	418.70	41.87	1.077	1.073	0.16
	ARQ INICIAL			1,569.30	156.93	1.090	1.080	1.45
	OBRAS EXT			3,187.16	318.72	1.065	1.060	1.50
	PARTIDAS NUEVAS			1,345.09	134.51	1.063	1.061	0.25
	ELECTRICAS			34,066.62	3,406.66	1.033	1.029	13.24
	ACUMULADO			40,586.87	4,058.69			16.60
03	ARQ MOD 1,2,3	Julio-23	Agosto-23	13,897.50	1,389.75	1.103	1.073	38.86
	ARQ INICIAL			10,598.80	1,059.88	1.108	1.080	27.48
	OBRAS EXT			14,359.71	1,435.97	1.073	1.060	17.61
	PARTIDAS NUEVAS			12,896.37	1,289.64	1.070	1.061	10.94
	ELECTRICAS			12,239.97	1,224.00	1.032	1.029	3.57
	ACUMULADO			63,992.35	6,399.24			98.46
TOTAL				173,142.84	17,314.29			161.94



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 21 DIC 2023

Que, mediante Informe N° 2760-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 22 de noviembre del 2023, el Subgerente de Obras Ing. Fleming Jhair Dioses Sandoval, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la OBRA **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, determinando como costo de obra el importe de **S/ 471,988.08 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 08/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista de **S/ 8,598.42 (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES)**.

Que, mediante Memorando N° 4426-2023/GOB. REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 01 de diciembre del 2023, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la OBRA **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutivo.

Que, mediante Memorando N° 056-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 04 de diciembre del 2023, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Edson Junior Armanza Chinguel, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes, otorgándole un plazo de Cinco (05) días hábiles, a partir de recepcionada la presente.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

Que, mediante Informe N° 083-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 11 de diciembre del 2023, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**, a través del operador tributario **PROYECTOS Y CONTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.**, el importe ascendente a **S/ 463,389.66 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 66/100 SOLES)**, que representa lo pagado durante el año 2022 y 2023 en conformidad a los reportes de contabilidad. Así mismo se ha determinado un saldo de Certificación de Crédito Presupuestario N° 255-2023, por el importe de **S/ 0.01 (CERO CON 01/100 SOLES)**, de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°000003170-2022	425,177.47	2.5.2.2.22	42,300.61	380,876.36
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°000000255-2023	380,705.46	2.6.2.2.22	380,705.45	0.01
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000005566-2023	40,383.60	2.6.2.2.22	40,383.60	0.00
TOTAL		SALDO AÑO 2023		
				463,389.66
				0.01

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	ADICIONAL DE OBRA N° 01 (Aprobado mediante R.G.R. N° 253-2023/GRT-GRI-GR)	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 (Aprobado mediante R.G.R. N° 253-2023/GRT-GRI-GR)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2023	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO DE OBRA N° 008-2022/GOB.REG. TUMBES-GRI-GR. (02.12.2022)	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (Conformado por CONSTRUCTORA MACIZA EIRL Y PROYECTOS Y CONTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.)	PROYECTOS Y CONTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	423,006.07	175,434.14	135,050.54	463,389.67	42,300.61	421,089.05	463,389.66	0.01
TOTAL			423,006.07			463,389.67			463,389.66	0.01
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA										99.999999%



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE CONTRATO		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000004504	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	3943	29/12/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCIÓN 4% DEL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES- REGION TUMBES, SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 006-2022/GRT.GRI.GR Y MEMO N° 2897-2022/GRT.GGR.GRI.GR- MEMO N° 2329-2022/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1379266	18	2.6.2.2.22	1,692.00
0000004504	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	3944	29/12/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES- REGION TUMBES, SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 006-2022/GRT.GRI.GR Y MEMO N° 2897-2022/GRT.GGR.GRI.GR- MEMO N° 2329-2022/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1379266	18	2.6.2.2.22	40,608.61
0000000329	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	116	23/02/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS POR EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA E. JULIO OLIVERA PAREDES DEL DIST. PROV. Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR. MEMO N° 255-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, MEMO N° 0410-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, INFORME N° 285-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES	15	2.6.2.2.22	69,900.82
0000000329	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	117	23/02/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCIÓN DE LA FACTURA N° E001-15 POR EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA E. JULIO OLIVERA PAREDES DEL DIST. PROV. Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR. MEMO N° 019-2023/GRT.GGR.GRI.GR Y MEMO 086-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N° 1409636, AUTORIZADO CON MEMO N° 270-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, MEMO N° 255-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, MEMO N° 0410-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR	15	2.6.2.2.22	2,912.00
0000000329	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	431	3/04/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VALORIZACIÓN N° 02 DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA E. JULIO OLIVERA PAREDES DEL DIST. PROV. Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR. MEMO N° 0803-2023/GRT.GGR.GRI.GR Y MEMO N° 0590-2023/GRT.GGR.ORA- SISGEDO N° 1457633, AUTORIZADO CON MEMO N° 601-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, MEMO N° 590-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, MEMORANDO N° 0803-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, INFORME N° 543-2023/GOBIERNO	15	2.6.2.2.22	41,380.11
0000000329	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	432	3/04/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCIÓN DEL 4% DE LA FACTURA N° E001-19, DE LA VALORIZACIÓN N° 02 DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA E. JULIO OLIVERA PAREDES DEL DIST. PROV. Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR. MEMO N° 0803-2023/GRT.GGR.GRI.GR Y MEMO N° 0590-2023/GRT.GGR.ORA- SISGEDO N° 1457633, AUTORIZADO CON MEMO N° 601-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, MEMO N° 590-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, MEMORANDO N° 0803-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, INFORME N° 543-2023/GOBIERNO	15	2.6.2.2.22	1,724.00
0000000329	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	1507	25/08/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCIÓN DEL 4% DE LA FACTURA N° E001-23 DE VALORIZACIÓN N° 03 DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA E. JULIO OLIVERA PAREDES DEL DIST. PROV. Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR. MEMO N° 2712-2023/GRT.GGR.GRI.GR, MEMO N° 1741-2023/GRT.GGR.ORA AUTORIZADO CON MEMO N° 1760-2023/GRT.GGR.ORA- SISGEDO N° 1569447 EXPED. N° 1335402	15	2.6.2.2.22	5,900.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE CONTRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTE	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000000329	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	1508	25/08/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 03 DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E. JULIO OLIVERA PARDES DEL DIST. PROVY DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR, MEMO N° 2712-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1741-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1760-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1569447 EXPED. N° 1335402	15	2.6.2.2.22	124,547.96
0000000329	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	1716	7/09/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCIÓN DE LA FACTURA N° E001-24, PARA PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACIÓN ÚNICA DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E. JULIO OLIVERA PARDES DEL DIST. PROVY DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR, MEMO N° 2762-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1815-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1934-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1583418 EXPED. N° 1339353	15	2.6.2.2.22	5,402.03
0000000329	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	1717	7/09/2023	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR LA RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO DE PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACIÓN ÚNICA DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E. JULIO OLIVERA PARDES DEL DIST. PROVY DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR, MEMO N° 2762-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1815-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1934-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1583418 EXPED. N° 1339353	15	2.6.2.2.22	4,038.36
0000000329	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	1718	7/09/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACIÓN ÚNICA DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E. JULIO OLIVERA PARDES DEL DIST. PROVY DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR, MEMO N° 2762-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1815-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1934-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1583418 EXPED. N° 1339353	15	2.6.2.2.22	125,610.18
0000005384	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	3144	7/09/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCIÓN DE LA FACTURA N° E001-25, PARA PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACIÓN ÚNICA DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E. JULIO OLIVERA PARDES DEL DIST. PROVY DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR, MEMO N° 2762-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1815-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1934-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1583418 EXPED. N° 1339353	18	2.6.2.2.22	1,615.00
0000005384	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 06-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2/12/2022	3145	7/09/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACIÓN ÚNICA DE LA OBRA MEJ. SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E. JULIO OLIVERA PARDES DEL DIST. PROVY DEPARTAMENTO DE TUMBES, SEGÚN CONTRATO N° 006-2022/GRT.GRI.GR, MEMO N° 2762-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1815-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1934-2023/GRT.GRI.GR, MEMO N° 1583418 EXPED. N° 1339353	18	2.6.2.2.22	38,758.60
TOTAL									SI. 463,389.56



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 DIC 2023

Que, mediante Carta N° 126-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-JOGF., de fecha 12 de diciembre del 2023, el Ing. Civil José Olegario García Flores, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la revisión de la liquidación Técnica de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera y a la notificación del contratista mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que mediante, Informe N° 780-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 14 de diciembre del 2023, el Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Enrique A. Maceca Nicolini remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, con un costo total de Obra ascendente a **S/ 471,988.08 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 08/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista de **S/ 8,598.42 (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES)**.

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 0068-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 13.01.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 029-2020/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 28.01.20, que aprueba la Directiva N° 008-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.....





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 006-2022/GOB.REG TUMBES-GRI-GR correspondiente a la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**, ejecutada por la Empresa Contratista **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**, con un Costo Total de Obra ascendente a **S/ 471,988.08 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 08/100 SOLES)**, un Saldo a favor de contratista por liquidación final ascendente a **S/ 8,598.42 (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES)**, debidamente sustentada con los cálculos detallados, consignada en el informe conformidad técnica a través del Informe N° 2760-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, e Informe N° 780-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 02 de la Presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO- SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de **S/ 8,598.42 (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES)**, todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO. – AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**, el saldo por concepto de liquidación final ascendente a **S/ 8,598.42 (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES)**, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 006-2022/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA TUMBES-REGIÓN TUMBES"**. Siempre que la Liquidación quede firmemente consentida. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000439 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente resolución a la empresa contratista **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN, (MZ. B LOTE 1 AAHH. PUEBLO NUEVO, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION DE TUMBES (CON REFERENCIA EN GRIFO GIRASOL y Correo Electrónico proyectoyconstruccionestumbes@gmail.com)** Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0004392023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 27 DIC 2023

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA TUMBES - REGION TUMBES"

CONTRATISTA
CONTRATO

: CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (Conformado por CONSTRUCTORA MACIZA EIRL Y PROYECTOS Y CONTRUCCIONES TUMBES E.I.R.L.)
: 006-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.

CONTRATO

006-2022GOB.REG.TUMBES-GRIGR.

VALORIZACIONES																
FECHA	C/P N°	CONCEPTO	CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV VAL.	IGV EFFECT.	IGV. MAT.	MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES EFFECTIVO	MATERIAL	RETENCIO Y OTROS	TOTAL AMOR-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO EFFECTIVO		IGV	
23/02/2023	116	VALORIZACION N°01	68,563.50	0.00	10,662.84	1,234.39	0.00	80,460.73	6,857.72	0.00	0.00	6,857.72	59,237.98		11,897.23	
23/02/2023	117				0.00	444.20	0.00	444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.80		444.20	
3/04/2023	431	VALORIZACION N°02	40,586.90	0.00	6,312.22	730.44	0.00	47,629.56	4,057.99	0.00	0.00	4,057.99	35,067.89		7,042.66	
3/04/2023	432				0.00	262.98	0.00	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.02		262.98	
25/08/2023	1507	VALORIZACION N°03	134,879.71	0.00	791.69	4,487.81	0.00	140,159.21	24,932.26	0.00	0.00	24,932.26	4,398.31		5,279.50	
25/08/2023	1508				0.00	18,998.84	0.00	18,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	105,549.14		18,998.84	
7/09/2023	1716	VALORIZACION N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01		0.00	824.03	0.00	0.00	824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.97		824.03	
7/09/2023	1717			0.00	616.02	0.00	0.00	616.02	0.00	0.00	3,422.34	3,422.34	0.00	616.02		616.02
7/09/2023	1718		148,673.00	0.00	19,160.87	0.00	0.00	167,833.87	0.00	0.00	0.00	0.00	106,449.31		19,160.87	
7/09/2023	3144			0.00	246.36	0.00	0.00	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.64		246.36	
7/09/2023	3145			0.00	5,913.85	0.00	0.00	5,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32,854.75		5,913.85	
			392,703.11	0.00	64,233.92	6,462.63	0.00	463,389.67	35,847.97	0.00	3,422.34	39,270.31	363,432.79		70,686.56	

C. PRINCIPAL
REINTEGRO
I.G.V.
MONTO PARCIAL
AUTORIZ. Y PAGADO
ADELANTOS
I.G.V.
COSTO TOTAL DE OBRA

392,703.11
0.00
70,686.56
463,389.66
7,286.80
0.00
1,311.62
471,988.08

EFFECTIVO
AMORTIZAC. Y DSCTOS
I.G.V.
MONTO PARCIAL
AUTORIZ. Y PAGADO
ADELANTOS
I.G.V.
COSTO TOTAL DE OBRA

353,432.79
39,270.31
70,686.56
463,389.66
7,286.80
0.00
1,311.62
471,988.08



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 000439-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 DIC 2023

ANEXO Nº 02

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA TUMBES - REGION TUMBES".

CONTRATISTA : CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (Conformado por CONSTRUCTORA MACIZA EIRL Y PROYECTOS Y CONTRUCCIONES TUMBES EIRL)
 CONTRATO DE : 006-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR
 OBRA Nº

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		399,989.90
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL	244,030.13	
1.1.2.- ADICIONAL DE OBRA Nº 01 (F.G.R Nº253-2023/GRT-GRI-GR)	148,673.00	
1.1.3.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	7,552.33	
1.1.4.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 01	-103.62	
1.1.5.- DEDUCCIÓN POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE AD	-161.94	
1.2.- PAGADO		392,703.10
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL	244,030.10	
1.2.2.- ADICIONAL DE OBRA Nº 01 (R.G.R Nº253-2023/GRT-GRI-GR)	148,673.00	
1.2.3.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
1.2.4.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 01	0.00	
1.2.5.- DEDUCCIÓN POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE AD	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN		7,285.80

II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS

2.1.- CONCEDIDOS		3.00
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
2.2.- AMORTIZADO		0.00
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN		0.00

III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

3.1.- AUTORIZADO		71,998.18
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	71,998.18	
3.2.- PAGADO		70,686.56
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	70,686.56	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN		1,311.62

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	7,285.80
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	1,311.62
TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	S/. 8,596.42

Los Importes consignados en el ítem 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe Nº 2760-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 22 de noviembre del 2023 e Informe Nº 95-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-PLGM, de fecha 20 de noviembre del 2023.

