

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS****3er TRIMESTRE – 2023**

ITEM	OBRA	SUPERVISIÓN	DATA	MES
1	"MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – REGIÓN JUNÍN" – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN, ESCENARIO DE EXPOSICIÓN DE MUESTRA CULTURALES Y ESTACIONAMIENTO – INFRAESTRUCTURA– CUI N° 2300618	Consorcio RENACER	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°23"	Julio
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°24"	Agosto
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°25"	Septiembre
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - CUI: 2345258 - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ	Consorcio RENACER	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°11"	Julio
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°12"	Agosto
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°13"	Septiembre
3	"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO CUI 2325549 – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°09"	Julio
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°10"	Agosto
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°11"	Septiembre
4	SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" (SALDO 2023- ACTUALIZADO)	INSPECTOR DE OBRA, ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°02"	Julio
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°03"	Agosto
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°04"	Septiembre
5	SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°03"	Julio
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°04"	Agosto
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°05"	Septiembre
6	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHANCHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	PAMPALIBRE	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°01"	Julio
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°02"	Agosto
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°03"	Septiembre



RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 23

Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Murahuay, Distrito de Acobamba - Provincia de Tarma - Región Junín
- Componente: Centro de Interpretación. Escenario de Exposición v Estacionamiento"

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 296,175.27	S/. 296,099.01	S/. 0.00	S/. 296,099.01	99.97%	S/. 76.26
ESTRUCTURAS	S/. 2,309,183.90	S/. 2,284,919.12	S/. 0.00	S/. 2,284,919.12	98.95%	S/. 24,264.78
ARQUITECTURA	S/. 1,077,507.55	S/. 938,008.08	S/. 0.00	S/. 938,008.08	87.05%	S/. 139,499.47
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 459,880.65	S/. 416,396.21	S/. 0.00	S/. 416,396.21	90.54%	S/. 43,484.44
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	S/. 680,885.47	S/. 670,634.92	S/. 0.00	S/. 670,634.92	98.49%	S/. 10,250.55
SUELOS Y PAVIMENTOS	S/. 1,190,678.19	S/. 556,720.62	S/. 0.00	S/. 556,720.62	46.76%	S/. 633,957.57
REDES SANITARIAS EXTERIORES	S/. 527,357.48	S/. 522,021.92	S/. 0.00	S/. 522,021.92	98.99%	S/. 5,335.56
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 41,545.20	S/. 40,843.70	S/. 0.00	S/. 40,843.70	98.31%	S/. 701.50
TOTAL (A)	S/. 6,583,213.71	S/. 5,725,643.58	S/. 0.00	S/. 5,725,643.58		S/. 857,570.13
AVANCE FISICO DE OBRA		86.97%	0.00%	86.97%		13.03%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA	100.00%					
REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 31,288.15	S/. 0.00	S/. 31,288.15		
ESTRUCTURAS		S/. 150,727.83	S/. 0.00	S/. 150,727.83		
ARQUITECTURA		S/. 79,800.06	S/. 0.00	S/. 79,800.06		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 28,858.12	S/. 0.00	S/. 28,858.12		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		S/. 70,411.53	S/. 0.00	S/. 70,411.53		
SUELOS Y PAVIMENTOS		S/. 56,457.57	S/. 0.00	S/. 56,457.57		
REDES SANITARIAS EXTERIORES		S/. 41,261.53	S/. 0.00	S/. 41,261.53		
MITIGACION AMBIENTAL		S/. 3,635.64	S/. 0.00	S/. 3,635.64		
TOTAL (B)		S/. 462,440.43	S/. 0.00	S/. 462,440.43		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 12,753.31	S/. 0.00	S/. 12,753.31		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 28,211.34	S/. 0.00	S/. 28,211.34		
TOTAL		S/. 40,964.65	S/. 0.00	S/. 40,964.65		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 6,147,119.36	S/. 0.00	S/. 6,147,119.36		
AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 658,321.37	S/. 503,329.82	S/. 0.00	S/. 503,329.82		S/. 154,991.55
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,312,214.75	S/. 831,657.44	S/. 0.00	S/. 831,657.44		S/. 480,557.32
TOTAL (C)	S/. 1,970,536.13	S/. 1,334,987.26	S/. 0.00	S/. 1,334,987.26		S/. 635,548.87
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 4,812,132.10	S/. 0.00	S/. 4,812,132.10		
RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 0.00			
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 4,812,132.10	S/. 0.00	S/. 4,812,132.10		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 866,183.78	S/. 0.00	S/. 866,183.78		
TOTAL (E)		S/. 5,678,315.88	S/. 0.00	S/. 5,678,315.88		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/. 0.00			

Conforme la cláusula décima quinta penalidades, del contrato de obra N°06-2021-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM.

INCUMPLIMINETO	PENALIDAD	N° DÍAS	SUBTOTAL
Especialistas del contratista, no se encuentran en obra	0.5 UIT x día verificado	2 día	S/ 4,950.00
Seguridad y Salud en el Trabajo, Incumplimiento de uso de Epps y señalización	0.5 UIT x día verificado	1 día	S/ 2,475.00

TOTAL S/ 7,425.00

El monto neto a pagar para la presente valorización es

S/ 7,425.00

Ing. Civil Ana Isabet Albuja Barredo
N° CIP 186229
JEFE DE SUPERVISIÓN


RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 24

 Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, Distrito de Acobamba - Provincia de Tarma - Región Junín
 - Componente: Centro de Interpretación. Escenario de Exposición v Estacionamiento"

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 296,175.27	S/. 296,099.01	S/. 0.00	S/. 296,099.01	99.97%	S/. 76.26
ESTRUCTURAS	S/. 2,309,183.90	S/. 2,284,919.12	S/. 0.00	S/. 2,284,919.12	98.95%	S/. 24,264.78
ARQUITECTURA	S/. 1,077,507.55	S/. 938,008.08	S/. 0.00	S/. 938,008.08	87.05%	S/. 139,499.47
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 459,880.65	S/. 416,396.21	S/. 0.00	S/. 416,396.21	90.54%	S/. 43,484.44
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	S/. 680,885.47	S/. 670,634.92	S/. 0.00	S/. 670,634.92	98.49%	S/. 10,250.55
SUELOS Y PAVIMENTOS	S/. 1,190,678.19	S/. 556,720.62	S/. 0.00	S/. 556,720.62	46.76%	S/. 633,957.57
REDES SANITARIAS EXTERIORES	S/. 527,357.48	S/. 522,021.92	S/. 0.00	S/. 522,021.92	98.99%	S/. 5,335.56
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 41,545.20	S/. 40,843.70	S/. 0.00	S/. 40,843.70	98.31%	S/. 701.50
TOTAL (A)	S/. 6,583,213.71	S/. 5,725,643.58	S/. 0.00	S/. 5,725,643.58		S/. 857,570.13
AVANCE FISICO DE OBRA		86.97%	0.00%	86.97%		13.03%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA	100.00%					
REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 31,288.15	S/. 0.00	S/. 31,288.15		
ESTRUCTURAS		S/. 150,727.83	S/. 0.00	S/. 150,727.83		
ARQUITECTURA		S/. 79,800.06	S/. 0.00	S/. 79,800.06		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 28,858.12	S/. 0.00	S/. 28,858.12		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		S/. 70,411.53	S/. 0.00	S/. 70,411.53		
SUELOS Y PAVIMENTOS		S/. 56,457.57	S/. 0.00	S/. 56,457.57		
REDES SANITARIAS EXTERIORES		S/. 41,261.53	S/. 0.00	S/. 41,261.53		
MITIGACION AMBIENTAL		S/. 3,635.64	S/. 0.00	S/. 3,635.64		
TOTAL (B)		S/. 462,440.43	S/. 0.00	S/. 462,440.43		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 12,753.31	S/. 0.00	S/. 12,753.31		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 28,211.34	S/. 0.00	S/. 28,211.34		
TOTAL		S/. 40,964.65	S/. 0.00	S/. 40,964.65		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 6,147,119.36	S/. 0.00	S/. 6,147,119.36		
AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 658,321.37	S/. 503,329.82	S/. 0.00	S/. 503,329.82		S/. 154,991.55
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,312,214.75	S/. 831,657.44	S/. 0.00	S/. 831,657.44		S/. 480,557.32
TOTAL (C)	S/. 1,970,536.13	S/. 1,334,987.26	S/. 0.00	S/. 1,334,987.26		S/. 635,548.87
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 4,812,132.10	S/. 0.00	S/. 4,812,132.10		
RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 0.00			
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 4,812,132.10	S/. 0.00	S/. 4,812,132.10		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 866,183.78	S/. 0.00	S/. 866,183.78		
TOTAL (E)		S/. 5,678,315.88	S/. 0.00	S/. 5,678,315.88		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/. 0.00			

Conforme la cláusula décima quinta penalidades, del contrato de obra N°06-2021-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM.

INCUMPLIMINETO	PENALIDAD	N° DÍAS	SUBTOTAL
Se identifico personal sin SCTR	0.5 UIT x día verificado	1	S/ 2,475.00

TOTAL S/ 2,475.00 (*)

(*) Monto de penalidad retenida

El monto neto a pagar para la presente valorización es S/ -

"CONSORCIO RENACER"

 Ing. Civil Ana Isabet Albuja Barredo
 N° CIP 186229
 JEFE DE SUPERVISIÓN



RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 25

Mejoramiento y Creación de los Servicios Turísticos Públicos en el Santuario Señor de Muruhuay, Distrito de Acobamba - Provincia de Tarma - Región Junín
- Componente: Centro de Interpretación. Escenario de Exposición v Estacionamiento"

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 296,175.27	S/. 296,099.01	S/. 0.00	S/. 296,099.01	99.97%	S/. 76.26
ESTRUCTURAS	S/. 2,309,183.90	S/. 2,284,919.12	S/. 0.00	S/. 2,284,919.12	98.95%	S/. 24,264.78
ARQUITECTURA	S/. 1,077,507.55	S/. 938,008.08	-S/. 487.98	S/. 937,520.10	87.01%	S/. 139,987.45
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 459,880.65	S/. 416,396.21	S/. 10,523.72	S/. 426,919.93	92.83%	S/. 32,960.72
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	S/. 680,885.47	S/. 670,634.92	S/. 3,130.56	S/. 673,765.48	98.95%	S/. 7,119.99
SUELOS Y PAVIMENTOS	S/. 1,190,678.19	S/. 556,720.62	S/. 0.00	S/. 556,720.62	46.76%	S/. 633,957.57
REDES SANITARIAS EXTERIORES	S/. 527,357.48	S/. 522,021.92	S/. 0.00	S/. 522,021.92	98.99%	S/. 5,335.56
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 41,545.20	S/. 40,843.70	S/. 0.00	S/. 40,843.70	98.31%	S/. 701.50
TOTAL (A)	S/. 6,583,213.71	S/. 5,725,643.58	S/. 13,166.30	S/. 5,738,809.88		S/. 844,403.83
AVANCE FISICO DE OBRA		86.97%	0.20%	87.17%		12.83%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA	100.00%					
REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES		S/. 31,288.15	S/. 0.00	S/. 31,288.15		
ESTRUCTURAS		S/. 150,727.83	S/. 0.00	S/. 150,727.83		
ARQUITECTURA		S/. 79,800.06	S/. 0.00	S/. 79,800.06		
INSTALACIONES SANITARIAS		S/. 28,858.12	S/. 1,789.03	S/. 30,647.15		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		S/. 70,411.53	S/. 400.71	S/. 70,812.24		
SUELOS Y PAVIMENTOS		S/. 56,457.57	S/. 0.00	S/. 56,457.57		
REDES SANITARIAS EXTERIORES		S/. 41,261.53	S/. 0.00	S/. 41,261.53		
MITIGACION AMBIENTAL		S/. 3,635.64	S/. 0.00	S/. 3,635.64		
TOTAL (B)		S/. 462,440.43	S/. 2,189.74	S/. 464,630.17		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		S/. 12,753.31	S/. 64.58	S/. 12,817.89		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		S/. 28,211.34	S/. 14.95	S/. 28,226.29		
TOTAL		S/. 40,964.65	S/. 79.53	S/. 41,044.18		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		S/. 6,147,119.36	S/. 15,276.51	S/. 6,162,395.87		
AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 658,321.37	S/. 572,564.37	S/. 1,316.63	S/. 573,881.00		S/. 84,440.37
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 1,312,214.75	S/. 976,394.41	S/. 1,391.87	S/. 977,786.28		S/. 334,428.47
TOTAL (C)	S/. 1,970,536.13	S/. 1,548,958.78	S/. 2,708.50	S/. 1,551,667.28		S/. 418,868.85
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		S/. 4,598,160.58	S/. 12,568.01	S/. 4,610,728.59		
RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
TOTAL (D)		S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		
VALORIZACION NETA			S/. 12,568.01			
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		S/. 4,598,160.58	S/. 12,568.01	S/. 4,610,728.59		
EN I.G.V. (18%*VN)		S/. 827,668.90	S/. 2,262.24	S/. 829,931.15		
TOTAL (E)		S/. 5,425,829.48	S/. 14,830.25	S/. 5,440,659.74		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			S/. 0.00			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			S/. 14,830.25			

"CONSORCIO-RENACER"

Ing. Civil Ana Isabet Albuja Barredo
N° CIP 186229
JEFE DE SUPERVISION

00000971

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 11



L.P. N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 31 de Julio 2023



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	332,386.83	S/ 0.00	S/ 332,386.83	85.98%	54,187.15
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.87	908,531.80	S/ 35,443.47	S/ 943,975.27	93.45%	66,164.60
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	313,337.20	S/ 67,278.25	S/ 380,615.45	47.38%	422,699.68
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	14,284.14	S/ 0.00	S/ 14,284.14	18.87%	61,425.74
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	31,486.59	S/ 67,822.28	S/ 99,308.87	22.62%	339,740.15
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.88	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 86,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	88.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,707,214.73	S/ 170,544.00	S/ 1,877,758.73	66.20%	958,748.79
AVANCE FISICO DE OBRA		60.20%	6.01%	66.21%		33.79%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		110,067.35	6,249.31	116,316.66		
ESTRUCTURA		13,459.51	0.00	13,459.51		
ARQUITECTURA		68,480.74	2,622.82	71,113.56		
INSTALACIONES SANITARIAS		19,971.59	4,440.36	24,411.95		
INSTALACIONES ELECTRICAS		1,999.78	0.00	1,999.78		
MITIGACION AMBIENTAL		305.09	-813.87	-508.78		
RESTAURACION Y CONSERVACION		1,508.33	0.00	1,508.33		
		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES						
Deducción del reajuste por adelanto directo		4,725.48	-1,684.52	3,040.96		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		3,519.01	258.51	3,787.52		
		1,206.47	(1,863.03)	(746.56)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		1,812,586.60	178,477.83	1,991,034.43		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		170,721.47	17,054.40	187,775.87		95,874.88
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		346,917.05	45,329.00	392,246.05		175,055.45
TOTAL	S/ 850,952.25	517,638.52	62,383.40	580,021.92		270,930.33
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,294,918.08	116,094.43	1,411,012.51		
F: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (F)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-F)		1,294,918.08	S/ 116,094.43	S/ 1,411,012.51		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (G)		1,294,918.08	S/ 116,094.43	S/ 1,411,012.51		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 116,094.43			

VICTOR M. ALCÁZAR FLOR
 INGENIERO CIVIL
 C.O.T. 1081

00000896

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 12



L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 31 de Agosto 2023



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	332,386.83	S/ 0.00	S/ 332,386.83	85.98%	54,187.15
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	943,975.27	S/ 8,214.40	S/ 952,189.67	94.26%	57,950.00
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	380,615.45	S/ 34,732.12	S/ 415,347.57	51.70%	387,967.56
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	14,284.14	S/ 0.00	S/ 14,284.14	18.87%	61,425.74
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	99,308.87	S/ 18,701.28	S/ 118,010.15	26.88%	321,038.87
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,877,758.73	S/ 61,647.80	S/ 1,939,406.53	68.37%	897,100.99
AVANCE FISICO DE OBRA		66.20%	2.17%	68.37%		31.63%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		116,316.66	2,401.86	118,718.52		
ESTRUCTURA		13,459.51	0.00	13,459.51		
ARQUITECTURA		71,113.56	550.36	71,663.92		
INSTALACIONES SANITARIAS		24,411.95	2,188.12	26,600.07		
INSTALACIONES ELECTRICAS		1,999.78	0.00	1,999.78		
MITIGACION AMBIENTAL		-508.78	-336.62	-845.40		
RESTAURACION Y CONSERVACION		1,508.33	0.00	1,508.33		
		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES		3,040.96	-595.04	2,445.92		
Deducción del reajuste por adelanto directo		3,787.52	96.91	3,884.43		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		(746.56)	(691.95)	(1,438.51)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		1,991,034.43	64,644.70	2,055,679.13		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		187,775.87	6,164.78	193,940.65		89,710.10
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		392,246.05	15,500.40	407,746.45		159,555.05
TOTAL	S/ 850,952.25	580,021.92	21,665.18	601,687.10		249,265.15
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,411,012.51	42,979.52	1,453,992.03		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		1,411,012.51	S/ 42,979.52	S/ 1,453,992.03		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		1,411,012.51	S/ 42,979.52	S/ 1,453,992.03		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 42,979.52			

CONSORCIO RENACER
 VICTOR M. ALCAZAR FLOR
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 60620

0000 588

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 13



L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 30 de Setiembre 2023



Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	332,386.83	S/ 0.00	S/ 332,386.83	85.98%	54,187.15
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	952,189.67	S/ 8,591.36	S/ 960,781.03	95.11%	49,358.64
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	415,347.57	S/ 0.00	S/ 415,347.57	51.70%	387,967.56
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	14,284.14	S/ 483.43	S/ 14,767.57	19.51%	60,942.31
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	118,010.15	S/ 0.00	S/ 118,010.15	26.88%	321,038.87
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,939,406.53	S/ 9,074.79	S/ 1,948,481.32	68.69%	888,026.20
AVANCE FISICO DE OBRA		68.37%	0.32%	68.69%		31.31%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		118,718.52	774.96	119,493.48		
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		13,459.51	0.00	13,459.51		
ESTRUCTURA		71,683.92	713.08	72,377.00		
ARQUITECTURA		26,600.07	0.00	26,600.07		
INSTALACIONES SANITARIAS		1,999.78	61.88	2,061.66		
INSTALACIONES ELECTRICAS		-845.40	0.00	-845.40		
MITIGACION AMBIENTAL		1,508.33	0.00	1,508.33		
RESTAURACION Y CONSERVACION		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES		2,445.92	-31.28	2,414.64		
Deducción del reajuste por adelanto directo		3,884.43	25.07	3,909.50		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		(1,438.51)	(56.35)	(1,494.86)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		2,055,679.13	9,881.03	2,065,560.16		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		193,940.65	907.48	194,848.13		88,802.62
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		407,746.45	1,193.02	408,939.47		158,362.03
TOTAL	S/ 850,952.25	601,687.10	2,100.50	603,787.60		247,164.65
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,453,992.03	7,780.53	1,461,772.56		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		1,453,992.03	S/ 7,780.53	S/ 1,461,772.56		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		1,453,992.03	S/ 7,780.53	S/ 1,461,772.56		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 7,780.53			

CONSORCIO RENACER

Arq. Carlos Martín Márquez Flores
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

0577

2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°09 - JULIO 2023				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA			
SUPERVISOR:	ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	S/. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	S/. 3,524,698.23			

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 09 - JULIO 2023				
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (B/)	VALORIZACIÓN		
		ANTERIOR (B/)	ACTUAL (S/)	ACUMULADA (B/)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,698.23	1,258,378.49	386,435.01	1,844,813.50
TOTAL CONTRACTUAL		35.70%	10.96%	46.67%
Avances en porcentaje				
REAJUSTES (R)		0.00	0.00	0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		0.00	0.00	0.00
POR ADELANTO PARAMATERIALES		0.00	0.00	0.00
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		1,258,378.49	386,435.01	1,844,813.50
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	125,837.85	38,643.50	164,481.35
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARAMATERIALES	704,939.64	209,838.13	147,380.44	357,218.57
RETENCIONES (T)				
RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		335,675.99	186,023.94	521,699.93
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		922,702.51	200,411.07	1,123,113.58
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO (VN)		922,702.51	200,411.07	1,123,113.58
MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18)		166,086.44	36,073.99	202,160.43
MONTO TOTAL CON I.G.V.		1,088,788.95	236,485.06	1,325,274.01
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 236,485.06		
SON : DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 06/100 SOLES				

VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 163592
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

0616

	DE ACERO				
07.03	SEÑALETICA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00%
07.03.01	PICTOGRAMAS ACCESIBLES DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	und	0.00	0.00	0.00%

2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°10 - AGOSTO 2023				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA			
SUPERVISOR:	ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	S/. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	S/. 3,524,898.23			

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 10 - AGOSTO 2023				
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	VALORIZACIÓN		
		ANTERIOR (S/)	ACTUAL (S/)	ACUMULADA (S/)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,898.23	1,644,813.50	106,419.18	1,751,232.68
TOTAL CONTRACTUAL		46.67%	3.02%	49.68%
Avances en porcentaje				
REAJUSTES (R)		0.00	57,805.76	0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		0.00	665.25	665.25
POR ADELANTO PARA MATERIALES		0.00	-2,342.30	-2,342.30
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		1,644,813.50	165,901.99	1,810,715.49
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	164,481.35	10,641.92	175,123.27
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARA MATERIALES	704,939.64	357,218.57	21,374.96	378,593.53
RETENCIONES (T)				
RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		521,699.93	32,016.87	553,716.80
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		1,123,113.58	133,885.12	1,256,998.70
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO (VN)		1,123,113.58	133,885.12	1,256,998.70
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.16)		202,160.43	24,099.32	226,259.75
MONTO TOTAL CON I.G.V.		1,325,274.01	157,984.44	1,483,258.45
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 157,984.44		
SON : CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 44/100 SOLES				

Monto a facturar: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 44/100 SOLES


VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 163592
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

0559

	DE ACERO				
07.03	SEÑALETICA EN GENERAL		0.00	0.00	0.00%
07.03.01	PICTOGRAMAS ACCESIBLES DE SERVICIOS HIGIENICOS	und	0.00	0.00	0.00%

2.2.2 RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO VALORIZACIÓN N°11 - SETIEMBRE 2023				
OBRA:	OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, CUI N° 2325549			
CONTRATISTA:	ATENAS INGENIEROS SAC			
RESIDENTE:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA			
SUPERVISOR:	ING. VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE			
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV):	S/. 3,672,565.91			
PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin IGV):	S/. 3,524,698.23			

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 11 - SETIEMBRE 2023				
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	VALORIZACIÓN		
		ANTERIOR (S/)	ACTUAL (S/)	ACUMULADA (S/)
VALORIZACIÓN (V)	3,524,698.23	1,751,232.88	195,842.74	1,947,075.42
TOTAL CONTRACTUAL		49.66%	5.56%	55.24%
Avances en porcentaje				
REAJUSTES (R)		57,805.76	0.00	57,805.76
DEDUCCIONES DE REINTEGROS (D)				
POR ADELANTO EN EFECTIVO		665.25	405.16	1,070.41
POR ADELANTO PARA MATERIALES		-2,342.30	25.89	-2,316.41
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		1,810,715.49	195,411.69	2,006,127.18
AMORTIZACIONES (A)				
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO	352,469.82	175,123.27	19,584.27	194,707.54
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARA MATERIALES	704,939.64	378,593.53	72,890.87	451,484.40
RETENCIONES (T)				
RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO -10%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		553,716.80	92,475.15	646,191.95
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A - T)		1,256,998.70	102,936.54	1,359,935.24
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA EN EFECTIVO (VN)		1,256,998.70	102,936.54	1,359,935.24
MONTO POR I.G.V. (VN x 0.18)		226,259.75	18,528.58	244,788.33
MONTO TOTAL CON I.G.V.		1,483,258.45	121,465.12	1,604,723.57
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 121,465.12		
SON: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 12/100 SOLES				

Monto a facturar: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 12/100 SOLES

[Firma]
VICTOR ALBERTO PORTILLA BUSTAMANTE
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIF. N° 163592
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

VALORIZACION DE OBRA N°02

(Julio 2023)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" (Saldo 2023 - Actualizado)

SISTEMA: PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD: MINCETUR / PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MONTO CONTRATADO: S/. 2,134,403.50 SIN. IG V

MONTO CONTRATADO: S/. 2,518,596.13 CON. IG V

CONTRATISTA: CONPROVI E.I.R.L.


RESIDENTE: ING° MARCOS DIAZ PISCOYA

INSPECTOR: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACION

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL		SIN. IG V	S/. 588,406.65
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/.	13,975.75	
ESTRUCTURAS	S/.	431,575.25	
ARQUITECTURA	S/.	111,774.08	
INSTALACIONES SANITARIAS	S/.	17,496.36	
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/.	3,012.30	
PAVIMENTOS Y ACCESOS	S/.	1,220.85	
EQUIPAMIENTO	S/.	0.00	
MITIGACION AMBIENTAL	S/.	9,352.06	
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)		SIN. IG V	-S/. 6,256.00
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/.	-300.90	
ESTRUCTURAS	S/.	-5,293.90	
ARQUITECTURA	S/.	-621.84	
INSTALACIONES SANITARIAS	S/.	263.51	
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/.	0.00	
PAVIMENTOS Y ACCESOS	S/.	-5.89	
EQUIPAMIENTO	S/.	0.00	
MITIGACION AMBIENTAL	S/.	-296.97	
VALORIZACION BRUTA			S/. 582,150.65
AMORTIZACIONES		SIN. IG V	S/. 200,741.86
ADELANTO DIRECTO	S/.	58,840.67	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	141,901.20	
DEDUCCIONES (DQNC)		SIN. IG V	S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/.	0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	0.00	
VALORIZACION NETA			S/. 381,408.78
I. G. V (18.00%)			S/. 68,653.58
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 450,062.36

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y DOS con 36/100 SOLES


WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 101018

 **Colegio de Ingenieros del Perú**
ING. MARCOS DIAZ PISCOYA
CIP. N° 13726

VALORIZACION DE OBRA N°03

(Agosto 2023)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" (Saldo 2023 - Actualizado)

SISTEMA: PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD: MINCETUR / PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MONTO CONTRATADO: S/. 2,134,403.50 SIN. IG

MONTO CONTRATADO: S/. 2,518,596.13 CON. IG

CONTRATISTA: CONPROVI E.I.R.L.

RESIDENTE: ING° MARCOS DIAZ PISCOYA

INSPECTOR: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACION

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL		SIN. IG	S/. 447,135.81
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/.	15,626.21	
ESTRUCTURAS	S/.	143,952.65	
ARQUITECTURA	S/.	251,403.89	
INSTALACIONES SANITARIAS	S/.	4,845.69	
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/.	0.00	
PAVIMENTOS Y ACCESOS	S/.	4,136.73	
EQUIPAMIENTO	S/.	7,646.39	
MITIGACION AMBIENTAL	S/.	19,524.25	
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)		SIN. IG	-S/. 4,533.69
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/.	-96.56	
ESTRUCTURAS	S/.	-1,928.10	
ARQUITECTURA	S/.	-1,846.56	
INSTALACIONES SANITARIAS	S/.	97.10	
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/.	0.00	
PAVIMENTOS Y ACCESOS	S/.	-13.23	
EQUIPAMIENTO	S/.	-226.89	
MITIGACION AMBIENTAL	S/.	-519.44	
VALORIZACION BRUTA			S/. 442,602.12
AMORTIZACIONES		SIN. IG	S/. 113,285.63
ADELANTO DIRECTO	S/.	44,713.58	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	68,572.04	
DEDUCCIONES (DQNC)		SIN. IG	-S/. 470.82
ADELANTO DIRECTO	S/.	-134.18	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/.	-336.65	
VALORIZACION NETA			S/. 329,787.32
I. G. V (18.00%)			S/. 59,361.72
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA			S/. 389,149.04

SON : **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE con 04/100 SOLES**

ING. WILLIAM A. TASAYCO GARCIA
CIP 101018
INSPECTOR DE OBRA

Coloquio de Ingenieros del Perú
ING. MARCOS DIAZ PISCOYA
CIP 43726

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°04

(Setiembre 2023)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" (Saldo 2023 - Actualizado)

SISTEMA: PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD: MINCETUR / PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

MONTO CONTRATADO: S/. 2,134,403.50 SIN. IG V

MONTO CONTRATADO: S/. 2,518,596.13 CON. IG V

CONTRATISTA: CONPROVI E.I.R.L.

RESIDENTE: ING° MARCOS DIAZ PISCOYA

INSPECTOR: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACION

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL			SIN. IG V	
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			S/.	20,966.26
ESTRUCTURAS			S/.	54,670.46
ARQUITECTURA			S/.	278,931.96
INSTALACIONES SANITARIAS			S/.	316,593.87
INSTALACIONES ELECTRICAS			S/.	21,376.54
PAVIMENTOS Y ACCESOS			S/.	8,981.21
EQUIPAMIENTO			S/.	93,285.49
MITIGACION AMBIENTAL			S/.	1,475.35
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)			SIN. IG V	S/.
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			S/.	443.24
ESTRUCTURAS			S/.	571.94
ARQUITECTURA			S/.	4,928.92
INSTALACIONES SANITARIAS			S/.	9,756.85
INSTALACIONES ELECTRICAS			S/.	-3,268.86
PAVIMENTOS Y ACCESOS			S/.	-28.72
EQUIPAMIENTO			S/.	-2,768.07
MITIGACION AMBIENTAL			S/.	-39.25
VALORIZACION BRUTA				S/.
AMORTIZACIONES			SIN. IG V	S/.
ADELANTO DIRECTO			S/.	90,491.59
ADELANTO PARA MATERIALES			S/.	206,632.71
DEDUCCIONES (DQNC)			SIN. IG V	S/.
ADELANTO DIRECTO			S/.	1,867.76
ADELANTO PARA MATERIALES			S/.	1,359.42
VALORIZACION NETA				S/.
I. G. V (18.00%)				S/.
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA				S/.

SON : QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS QUINIENTOS VEINTE CON 34/100 SOLES

WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 101018

Colegio de Ingenieros del Perú
ING. MARCOS DIAZ PISCOYA
CIP N° 43726



JUAN CARLOS LIMA LEANDRES

Supervisión de Obras y servicios de Consultoría en General

1398

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 03

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH
ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY
SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
JFE DE SUP. : ING. MARCO ANTONIO ARROYO MESTANZA
RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6'975,865.15
MONTO DE CONTRATO CON IGV : S/ 6'627,071.89
PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 DIAS
FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023
FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 06 NOV 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IG V (\$/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (\$/.)
		ANTERIOR (\$/.)	ACTUAL (\$/.)	ACUMULADO (\$/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	1,415,706.76	439,478.50	1,855,185.26	3,760,977.36
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 03		1,415,706.76	439,478.50	1,855,185.26	- 1,855,185.26
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	25.21%	7.83%	33.03%	66.97%
REAJUSTES DEL MES:					
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL (R)		-	-	-	-
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES			-	-	-
TOTAL (D)	-	-	-	-	
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	5,616,162.62	1,415,706.76	439,478.50	1,855,185.26	3,760,977.36
AMORTIZACION (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)			-	-	-
TOTAL (A)	-	-	-	-	-
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	1,415,706.76	439,478.50	439,478.50	5,176,684.12
RETENCIONES					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):		-	-	-	-
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	1,415,706.76	439,478.50	439,478.50	5,176,684.12
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	254,827.22	79,106.13	79,106.13	931,803.14
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	1,670,533.98	518,584.63	518,584.63	6,108,487.26
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/518,584.63		

PARA FACTURAR S/:	
SUB TOTAL	439,478.50
IGV 18 %	79,106.13
TOTAL A FACTURAR	518,584.63
PENALIDADES INC IG V	-
TOTAL A PAGAR	518,584.63

JUAN CARLOS LIMA LEANDRES

Ing. Marco Antonio Arroyo Mestanza
CIP N° 51845
JEFE DE SUPERVISIÓN



JUAN CARLOS LIMA LEANDRES

Supervisión de Obras y servicios de Consultoría en General

1921

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 04

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH

ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL

CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY

SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES

JFE DE SUP. : ING. MARCO ANTONIO ARROYO MESTANZA

RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6'975,865.15

MONTO DE CONTRATO CON IGV : S/ 6'627,071.89

PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 DIAS

FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023

FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 06 NOV 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	1,855,185.28	566,729.32	2,421,914.60	3,194,248.02
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 03		1,855,185.28	566,729.32	2,421,914.60	2,421,914.60
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	33.03%	10.09%	43.12%	56.88%
REAJUSTES DEL MES:					
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL (R)		-	-	-	-
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES			-	-	-
TOTAL (D)		-	-	-	-
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	5,616,162.62	1,855,185.28	566,729.32	2,421,914.60	3,194,248.02
AMORTIZACION (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)			-	-	-
TOTAL (A)		-	-	-	-
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	1,855,185.28	566,729.32	566,729.32	5,049,433.30
RETENCIONES					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):		-	-	-	-
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	1,855,185.28	566,729.32	566,729.32	5,049,433.30
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	333,933.35	102,011.28	102,011.28	908,897.99
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	2,189,118.63	668,740.60	668,740.60	5,958,331.29
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/668,740.60		

PARA FACTURAR S/:	
SUB TOTAL	566,729.32
IGV 18 %	102,011.28
TOTAL A FACTURAR	668,740.60
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	668,740.60



JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 49629
Reg. Cons. N° C1082

Ing. Marco Antonio Arroyo Mestanza
CIP N° 51845
JEFE DE SUPERVISIÓN



JUAN CARLOS LIMA LEANDRES

Supervisión de Obras y servicios de Consultoría en General

1872

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 05

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05

DEL 01 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH
ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY
SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
JFE DE SUP. : ING. MARCO ANTONIO ARROYO MESTANZA
RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6975,865.15
MONTO DE CONTRATO CON IGV : S/ 6'627,071.89
PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 DÍAS
FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023
FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 06 NOV 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	2,421,914.60	379,936.70	2,801,851.30	2,814,311.32
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 03		2,421,914.60	379,936.70	2,801,851.30	- 2,801,851.30
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	43.12%	6.77%	49.89%	50.11%
REAJUSTES DEL MES:					
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL (R)		-	-	-	-
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES			-	-	-
TOTAL (D)	-	-	-	-	-
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	5,616,162.62	2,421,914.60	379,936.70	2,801,851.30	2,814,311.32
AMORTIZACIÓN (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)			-	-	-
TOTAL (A)	-	-	-	-	-
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	2,421,914.60	379,936.70	379,936.70	5,236,225.92
RETENCIONES:					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):		-	-	-	-
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	2,421,914.60	379,936.70	379,936.70	5,236,225.92
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	435,944.63	68,388.61	68,388.61	942,520.67
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	2,857,859.23	448,325.31	448,325.31	6,178,746.59
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/448,325.31		

Ing. Marco Antonio Arroyo Mestanza
CIP N° 51845
JEFE DE SUPERVISIÓN

PARA FACTURAR S/:	
SUB TOTAL	379,936.70
IGV 18 %	68,388.61
TOTAL A FACTURAR	448,325.31
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	448,325.31



JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 49629
Reg. Cons. N° C1082

OBRA: *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIKAN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD*; CON CIU N°2411303

ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

CONTRATISTA: ODISEA PERUS S.A.C.

SUPERVISIÓN: PAMPALIBRE S.A.C.

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 CIGV S/ 8,415,676.22 SIGV

P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.60 Cct-22


PLAZO EJECUCIÓN: 225

FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023

FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N° 01: DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/.	VALORIZACION ANTERIOR S/.	VALORIZACION ACTUAL S/.	VALORIZACION ACUMULADA S/.	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD	1,065,884.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,065,884.97
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,505,394.07
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,109,322.65
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	155,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,536.75
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	437,265.54
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	142,272.24
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,415,676.22
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94		0.00%	0.00%		100.00%
AVANCE PROGRAMADO			1.13%	1.13%		
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD	-	0.00	0.00	0.00		
02 ESTRUCTURAS	-	0.00	0.00	0.00		
03 ARQUITECTURA	-	0.00	0.00	0.00		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	-	0.00	0.00	0.00		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	0.00	0.00	0.00		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	0.00	0.00	0.00		
TOTAL REAJUSTES		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (SIGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		0.00	0.00	0.00		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		0.00	0.00	0.00		
I.G.V. 18%)		0.00	0.00	0.00		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		0.00	0.00	0.00		
TOTAL COMPROMISO	S/		0.00			



006579

ANÁLISIS

a) Del Cumplimiento del procedimiento y plazos indicado en la norma

De conformidad con el procedimiento descrito en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado;

"El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior a al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo."

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CU N°2411303				
ENTIDAD:	PLAN COPESCO NACIONAL - MNCETUR				
CONTRATISTA:	ODSEA PERUS S.A.C.				
SUPERVISIÓN:	PAMPALIBRE S.A.C.				
MODALIDAD:	A SUMA ALZADA				
P. CONTRATO:	S/ 9.930.497,94	C/GV:	S/ 8.415.676,22	SIGV:	
P. REFERENCIAL:	S/ 11.033.888,60	Oct-22			
PLAZO EJECUCIÓN:	225				
FECHA DE INICIO:	25 de Julio de 2023				
FECHA DE FIN:	5 de Marzo de 2024				

AGOSTO

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N° 01: DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/.	VALORIZACION ANTERIOR S/.	VALORIZACION ACTUAL S/.	VALORIZACION ACUMULADA S/.	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1.065.884,97	0,00	110.256,85	110.256,85	10,34%	955.628,12
02 ESTRUCTURAS	3.505.394,07	0,00	361.951,88	361.951,88	10,33%	3.143.442,19
03 ARQUITECTURA	3.109.322,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.109.322,65
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	155.536,75
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	437.265,54
06 MITIGACION AMBIENTAL	142.272,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	142.272,24
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8.415.676,22	0,00	472.208,73	472.208,73	5,61%	7.943.467,48
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9.930.497,94		0,00%	0,00%		94,39%
AVANCE PROGRAMADO			1,13%	1,13%		
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	0,00	-3.087,19	0,00		
02 ESTRUCTURAS	-	0,00	-12.305,36	0,00		
03 ARQUITECTURA	-	0,00	0,00	0,00		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	0,00	0,00	0,00		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	0,00	0,00	0,00		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	0,00	-1,43	0,00		
TOTAL REAJUSTES		0,00	-15.394,98	0,00		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		0,00	456.813,75	472.208,73		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (SIGV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ADELANTO PARA MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		0,00	456.813,75	472.208,73		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EFECTIVO (VN)		0,00	456.813,75	472.208,73		
I.G.V. 18%		0,00	82.226,47	84.997,57		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		0,00	539.040,22	557.206,30		
TOTAL COMPROMISO	S/		539.040,22			

PAMPALIBRE S.A.C.

ENRIQUE ALBERTO VAN HEURCK RAMIREZ
JEFE DE SUPERVISION
Reg. CIP N° 42747

PAMPALIBRE S.A.C. - RUC Nro.: 20607718076
Dirección: Cooperativa Residencial La Ensenada Mza. R1 Lt. 07; Puente Piedra - Lima - Lima
Email: pampalibresac@gmail.com



775

ANÁLISIS**a) Del Cumplimiento del procedimiento y plazos indicado en la norma**

De conformidad con el procedimiento descrito en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado;

"El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior a al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo."

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK'AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; CON CU N°2411303
ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR
CONTRATISTA: OOSEA PERUS S.A.C.
SUPERVISIÓN: PAMPALIBRE S.A.C.
MODALIDAD: A. SUMA ALZADA
P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/SGV S/ 8,415,676.22 S/SGV
P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.00 O-1-22
PLAZO EJECUCIÓN: 225
FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023
FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°03 - DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/.	VALORIZACION ANTERIOR S/.	VALORIZACION ACTUAL S/.	VALORIZACION ACUMULADA S/.	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	110,256.85	96,556.66	206,813.51	9.06%	969,328.31
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	361,951.88	347,417.88	709,369.76	9.91%	3,157,976.19
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	0.00	328.00	329.00	0.01%	3,108,993.65
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	155,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,536.75
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	0.00	54,240.94	54,240.94	12.40%	383,024.60
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	79.35	126.46	205.81	0.09%	142,145.77
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	472,288.68	498,670.94	970,959.02	5.93%	7,917,005.28
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	5.61%	5.93%	11.54%		94.07%
AVANCE PROGRAMADO		4.84%	9.46%	14.30%		85.70%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	-3,087.19	-482.78	-3,569.98		
02 ESTRUCTURAS	-	-12,306.36	-12,854.46	-25,160.83		
03 ARQUITECTURA	-	0.00	-1.97	-1.97		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	-	0.00	0.00	0.00		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	0.00	-867.86	-867.86		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	-1.43	4.30	2.87		
TOTAL REAJUSTES		-15,394.98	-14,202.77	-29,597.76		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		456,893.09	484,468.17	941,361.26		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (SIGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		456,893.09	484,468.17	941,361.26		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		456,893.09	484,468.17	941,361.26		
I.G.V. 18%)		82,240.76	87,204.27	169,445.03		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		539,133.85	571,672.44	1,110,806.29		
TOTAL COMPROMISO	S/		571,672.44			

PAMPALIBRE S.A.C.
ENRIQUE ALBERTO SAN ROMÁN RAMÍREZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 46147