



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1216-2023-MDK/GM.

Kimbiri, 14 de Noviembre de 2023.

### VISTO:

El Informe N° 3372-2023-MDK/GM/OGSEI/YALV-D; Informe N° 0481-2023-MDK/DGSEI/OLI/CAH-J(e); Carta N° 040-2023-MDK-GI-OSEI/MCHJ-SO; Carta N° 792-2023-MDK/GM/OGSEI/YALV-D; respecto a la Liquidación Técnica o Física-Financiera del Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE HUARMAMAYO, VILLA PASARELA, AGUA VIVA, DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"; se anexan documentos que forman parte integrante de la presente resolución en (3584) folios, y;

### CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Perú como señala el Art. 194° que a la letra dice: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. //..."; Art. 195° que dice: "Los gobiernos locales promueve el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competencias para: 1.- Aprobar su organización interna y su presupuesto//..."

Que, mediante Carta N° 792-2023-MDK/GM/OGSEI/YALV-D; de fecha 12 de Setiembre de 2023 el Director de la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones; remite al Ing. Marino Chávez Jeri, Supervisor de Obra, el cumplimiento del Contrato N° 237-2022-MDK-GM/ABAST; Supervisión de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE HUARMAMAYO, VILLA PASARELA, AGUA VIVA, DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" DE CUI N° 2513150, según el procedimiento indicado en el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias:

Que, mediante Carta N° 040-2023-MDK-GI-OSEI/MCHJ-SO; de fecha 12 de Octubre de 2023 el Ing. Marino Chávez Jeri; Supervisor de Obra, remite al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Kimbiri con atención al Director de la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones, la Liquidación Técnica – Financiera del Contrato de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE HUARMAMAYO, VILLA PASARELA, AGUA VIVA, DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" DE CUI N° 2513150. Habiendo evaluado y verificado el informe de liquidación técnica del contratista CONSORCIO INGENIEROS emitida a la entidad mediante CARTA N° 224-2023/CINGENIEROS/RBT/RC esta supervisión realizó el INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRA de acuerdo a la establecido en el Art. 209. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA del RLCE presentando a detalle el sustenta y cuantificación de las metas del proyecto, por lo cual se da por aprobada la LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Que, mediante Informe N° 0481-2023-MDK/DGSEI/OLI/CAH-J(e); de fecha 06 de Noviembre de 2023 el Ing. Carlos Antonio Hernández, Jefe (e) de la Oficina de Liquidación de Inversiones, remite al Director de la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones; el Informe final favorable sobre la



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90



Liquidación Técnico o Física – Financiera del Contrato de Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE HUARMAMAYO, VILLA PASARELA, AGUA VIVA, DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" DE CUI N° 2513150, se concluye con OPINION FAVORABLE a la liquidación final de contrato de obra, CONTRATO N 063-2021-MDK-GM/LOG presentado por el Representante Común del CONSORCIO INGENIEROS; ejecutor de la obra; con CUI N° 2513150. Así mismo se tiene un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA de la empresa CONSORCIO INGENIEROS la suma de S/. 619,661.67 soles (con I.G.V), donde resulta en este caso un saldo a favor al contratista. Así mismo la retención de fiel cumplimiento será devuelta a la aprobación de la liquidación de contrato mediante acto resolutorio, la suma de S/. 522,263.53 soles (con I.G.V).

## RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

ÍTEM	CONCEPTO	META	MONTO REAL EJECUTADO DE OBRA	MONTOS PAGADOS VALORIZADOS	SALDO
<b>I. AVANCE EJECUTADO</b>					
1.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 121,498.60	S/ 121,498.60	S/ 0.00
2.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 147,546.15	S/ 147,546.15	S/ 0.00
3.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 339,426.84	S/ 339,426.84	S/ 0.00
4.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 277,708.31	S/ 277,708.31	S/ 0.00
5.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 246,390.56	S/ 246,670.92	-S/ 280.36
6.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 472,453.17	S/ 472,453.17	S/ 0.00
7.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 274,498.15	S/ 274,498.15	S/ 0.00
8.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 305,816.57	S/ 305,816.57	S/ 0.00
9.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 09	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 604,951.58	S/ 604,951.58	S/ 0.00
10.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 10	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 521,104.26	S/ 521,166.79	-S/ 62.53
11.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 11	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 463,750.48	S/ 465,479.02	-S/ 1,728.54
12.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 12	EJECUCIÓN PRINCIPAL	S/ 112,564.77		S/ 112,564.77
<b>TOTAL (A)</b>			<b>S/ 3,887,709.44</b>	<b>S/ 3,777,216.10</b>	<b>S/ 110,493.34</b>
			<b>INC. I.G.V.</b>	<b>S/ 4,587,497.14</b>	
<b>II. ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO</b>					
1.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01	ADICIONAL N° 01	S/ 54,587.35	S/ 54,587.35	S/ 0.00
2.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	ADICIONAL N° 01	S/ 9,191.26	S/ 9,191.26	S/ 0.00
1.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01	ADICIONAL N° 02	S/ 83,232.51	S/ 82,033.97	S/ 1,198.54
2.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	ADICIONAL N° 02	S/ 323,624.22	S/ 327,200.75	-S/ 3,576.53
3.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03	ADICIONAL N° 02	S/ 28,357.13	S/ 30,952.83	-S/ 2,595.70
1.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01	ADICIONAL N° 03	S/ 104,534.09	S/ 104,534.09	S/ 0.00
2.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	ADICIONAL N° 03	S/ 28,539.20	S/ 28,539.20	S/ 0.00
<b>TOTAL (B)</b>			<b>S/ 632,065.76</b>	<b>S/ 637,039.45</b>	<b>-S/ 4,973.69</b>
<b>III. MAYORES MEIRADOS</b>					
1.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01	MAYORES MEIRADOS N° 01	S/ 121,270.66	S/ 0.00	S/ 121,270.66
2.-	VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	MAYORES MEIRADOS N° 02	S/ 47,416.02	S/ 0.00	S/ 47,416.02
<b>TOTAL (C)</b>			<b>S/ 168,686.68</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>S/ 168,686.68</b>
<b>IV. REAJUSTE DE PRECIOS</b>					
<b>REINTEGROS</b>					
- OBRA PRINCIPAL			S/ 257,273.62	S/ 0.00	S/ 257,273.62
- ADICIONAL N° 01			S/ 6,295.13	S/ 0.00	S/ 6,295.13
- ADICIONAL N° 02			S/ 37,385.21	S/ 0.00	S/ 37,385.21
- ADICIONAL N° 03			S/ 11,834.23	S/ 0.00	S/ 11,834.23
- MAYORES MEIRADOS N° 01			S/ 11,156.90	S/ 0.00	S/ 11,156.90
<b>TOTAL (D)</b>			<b>S/ 323,945.09</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>S/ 323,945.09</b>



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90



<b>V. ADELANTOS OTORGADOS</b>			
ADELANTO DIRECTO	S/ 442,536.22	S/ 442,536.22	S/ 0.00
- AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO	-S/ 442,536.22	-S/ 442,536.22	S/ 0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 885,192.43	S/ 885,192.43	S/ 0.00
- AMORTIZACIÓN DE ADELANTO PARA MATERIALES	-S/ 885,192.43	-S/ 885,192.43	S/ 0.01
<b>TOTAL (E)</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>-S/ 0.01</b>	<b>S/ 0.01</b>
<b>VI. DEDUCCIÓN DE REINTEGROS</b>			
DEDUCCIÓN DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO			
OBRA PRINCIPAL	-S/ 25,670.03	S/ 0.00	-S/ 25,670.03
DEDUCCIÓN DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES			
OBRA PRINCIPAL	-S/ 75,616.77	S/ 0.00	-S/ 75,616.77
<b>TOTAL (F)</b>	<b>-S/ 101,286.80</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>-S/ 101,286.80</b>
<b>VII. OTROS</b>			
- GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO			
- INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIÓN	S/ 11,492.72	S/ 0.00	S/ 11,492.72
- FACTOR DE LIQUIDACIÓN "F" CONTRACTUAL			
- FACTOR DE LIQUIDACIÓN "V" CONTRACTUAL			
<b>TOTAL (G)</b>	<b>S/ 11,492.72</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>S/ 11,492.72</b>
<b>VIII. COSTO DIRECTO DE OBRA (A+ B+ C+ D+ E+ F+ G)</b>			
I.G.V. (18.00%)	S/ 886,070.32	S/ 794,566.00	S/ 91,504.32
<b>SUB TOTAL (1)</b>	<b>S/ 5,808,683.21</b>	<b>S/ 5,208,821.54</b>	<b>S/ 599,861.67</b>
<b>IX. OTRAS PENALIDADES</b>			
1.- INF. N° 00789-2022-MDK-GDTI/WRH-Q/VALOR PRINC. N° 04-ABF	-S/ 2,300.00	-S/ 2,300.00	S/ 0.00
2.- INF. N° 01278-2022-MDK-GDTI/WRH-Q/VALOR PRINC. N° 06-JUN	-S/ 6,166.79	-S/ 6,166.79	S/ 0.00
3.- INF. N° 01714-2022-MDK-GDTI/VEDA-Q/VALOR PRINC. N° 07-AGO	-S/ 2,300.00	-S/ 2,300.00	S/ 0.00
4.- INF. N° 2495-2022-MDK-GDTI/VEDA-Q/VALOR PRINC. N° 10-NOV	-S/ 3,344.53	-S/ 3,344.53	S/ 0.00
5.- INF. N° 292-2023-MDK-GDTI/NFDL-G/VALOR PRINC. N° 11-DIC	S/ 0.00	-S/ 19,800.00	S/ 19,800.00
6.- INF. N° 01724-2022-MDK-GDTI/VEDA-Q/VAL. 01_ADIC. N° 02-AGO	-S/ 1,198.54	-S/ 1,198.54	S/ 0.00
<b>X. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			
<b>MONTO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			<b>S/ 619,661.67</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 67/100 SOLES</b>			
<p><small>Sobre el INF. N° 292-2023-MDK-GDTI/NFDL-G. Se aplicó indebidamente la penalidad N°11 y N°12 en la valorización N°11 correspondiente al mes de diciembre de 2022 del contratista; dado que no se cumplió con el procedimiento establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES, Incumpliendo el Contrato de Ejecución de Obra N° 063-2021-MDK-GM/LOG suscrito entre las partes. Por tanto, en el marco de la OPINIÓN Nro.163-2019/DTN al haberse verificado una causa de justificación, no corresponde aplicar la misma, por lo cual se solicita el reembolso del monto de S/19,800.00</small></p>			

Que, mediante Informe N° 3372-2023-MDK/GM/OGSEI/YALV-D; de fecha 13 de Noviembre de 2023, el Director de la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones; remite a la Gerencia Municipal el Informe final favorable sobre la Liquidación Técnico o Física – Financiera del Contrato de Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE HUARMAMAYO, VILLA PASARELA, AGUA VIVA, DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" DE CUI N° 2513150, concluyendo por las consideraciones expuestas y en merito a lo establecido en el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se concluye con **OPINION FAVORABLE** a la liquidación final de contrato de obra, **CONTRATO N 063-2021-MDK-GM/LOG** presentado por el Representante Común del CONSORCIO INGENIEROS; ejecutor de la obra; con CUI N° 2513150. Así mismo se tiene un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** de la empresa **CONSORCIO INGENIEROS** la suma de **S/. 619,661.67 soles (con I.G.V)**, donde resulta en este caso un saldo a favor al contratista. Así



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90



mismo la retención de fiel cumplimiento será devuelta a la aprobación de la liquidación de contrato mediante acto resolutivo, la suma de **S/. 522,263.53 soles (con I.G.V.)**.

Que, en atención al numeral 1°, artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S N° 004-2019-JUS, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 272-2023-MDK/A, de fecha 20 de Octubre de 2023, donde se delega facultades administrativas y resolutivas al Gerente Municipal, todo ello con la finalidad y atribuciones de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal;

Estando el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S N° 004-2019-JUS; en virtud de los considerandos expuestos, la delegación de facultades y las atribuciones de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de las normas vigentes;

## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR**, la Liquidación Técnico o Física – Financiera del Contrato de Obra N° 063-2021-MDK-GM/LOG “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE HUARMAMAYO, VILLA PASARELA, AGUA VIVA, DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO**” DE CUI N° 2513150, con un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** de la empresa **CONSORCIO INGENIEROS** la suma de **S/. 619,661.67 soles (con I.G.V.)**; en sujeción a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR**, a la Oficina General de Administración, realizar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento la suma de **S/. 522,263.53 soles (con I.G.V.)**, una vez aprobada la liquidación mediante acto resolutivo del Contrato N° 063-2021-MDK-GM/LOG.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR** el presente Acto Resolutivo a la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones; Oficina General de Administración, Oficina de Liquidación de Inversiones para que implementen las acciones técnicas y administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente disposición gerencial.

**ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFIQUESE** el presente Acto Resolutivo a la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones; Oficina General de Administración, Oficina de Liquidación de Inversiones; y al Sr. Rafael Bajalqui Tenorio, representante común del CONSORCIO INGENIEROS; para su conocimiento y fines correspondientes.

**ARTÍCULO QUINTO. - PRECISAR** que la presente Resolución se ampara en el Principio de Confianza y Presunción de Veracidad, ya que esta se emite en mérito a los Informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo responsabilidad cada uno de los informantes y firmantes de las unidades orgánicas y externos, por la fundamentación, informes, cartas de notificación, opiniones y la sustentación de la documentación que genera la presente Resolución, entre otros, existiendo en todos ellos una responsabilidad solidaria de carácter administrativo, civil y penal.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI  
LA CONVENCION - CUSCO  
GERENTE MUNICIPAL