

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 204-2022-GRU-GGR**

Pucallpa,

18 MAYO 2022

**VISTO:** La CARTAS N° 030-2022-CC, CARTA N° 018-2022-ARMV/RO-CC, CARTA N° 035-2022-CSG-RL, INFORME TECNICO N° 012-2022-AVB/J.SUP-CSC; INFORME N° 023-2022-GRU-GRI-SGO-ADCS, INFORME N° 2560-2022-GRU-GRI-SGO, OFICIO N° 2032-2022-GRU-GGR-GRI, INFORME LEGAL N° 0115-2022-GRU-GGR-ORAJ/DRP, OFICIO N° 295-2022-GRU-GGR-ORAJ, demás antecedentes y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 17 enero de 2022, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO CAHUIDE" integrada por las empresas VICDA E.I.R.L; INVERSIONES JACOG y, ESTORAQUE E.I.R.L, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 027-2021-GRU-GGR, para la contratación de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. CAHUIDE (DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. MARISCAL CASTILLA) DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2435197, por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 90/100 SOLES (S/ 6'639,587.90) excluido IGV, fijándose Ciento Ochenta (180) días calendario como plazo de ejecución contractual;

Que, con fecha 17 enero de 2022, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO SUPERVISOR CAHUIDE" integrada por SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L y, CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L, suscribieron el CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2022-GRU-GGR para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. CAHUIDE (DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. MARISCAL CASTILLA) DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2435197, por la suma de Ciento Cincuenta y Un Mil Doscientos Cuatro y 50/100 Soles (S/ 151,204.50) excluido IGV, fijándose Doscientos Diez (210) días calendario, como plazo de ejecución de la prestación;

Que, cabe indicar que los referidos contratos se encuentran regulados por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento);

Que, mediante CARTA N° 030-2022-CC, recibida por la supervisión de obra con fecha 03 de mayo de 2022, el Representante Común del "CONSORCIO CAHUIDE", presentó la CARTA N° 018-2022-ARMV/RO-CC, emitido por el Residente de Obra, que contiene la solicitud de aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 por Cuatro (04) días calendario, invocando como causal el literal a) del Artículo 197° del Reglamento "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", generado por precipitaciones pluviales y sus consecuencias, que afectaron la ruta crítica del calendario de obra vigente en lo referido a la Partida 02.00.00 PAVIMENTOS; 02.01.00 Movimiento de tierra; el cual fue anotado por el Residente de Obra y el Supervisor de Obra en los Asientos N° 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 del Cuaderno de Obra, adjuntando para tal efecto, copia de los asientos del cuaderno de obra, informe técnico de control de humedad realizada en obra y; paneles fotográficos; precisando además que de ser aprobada la solicitud de ampliación de plazo renunciará a los mayores gastos generales;

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA GENERAL REGIONAL



*"Año del Fortalecimiento de la Gobernancia Nacional"*

Que, mediante CARTA N° 035-2022-CSG-RL, recibida con fecha 09 de mayo de 2022, el Representante Común del "CONSORCIO SUPERVISOR CAHUIDE" remitió a la Entidad el INFORME TECNICO N° 012-2022-AVB/J.SUP-CSC, de fecha 06 de mayo de 2022, emitido por el Jefe de Supervisión quien previa revisión y análisis concluyó y recomendó a la Entidad aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por Cuatro (04) días calendario, por lo siguiente: i) "De la revisión y evaluación de la solicitud de ampliación de plazo se desprende que el suelo estuvo efectivamente saturado los días 15/04/2022, 16/04/2022, 17/04/2022 y 18/04/2022, de acuerdo a los asientos del Cuaderno de Obra número 79 del Residente de Obra de fecha 15/04/2022, número 80 de la Supervisión de fecha 15/04/2022; número 81 del Residente de Obra de fecha 16/04/2022, número 82 del Residente de Obra de fecha 17/04/2022, número 83 del Residente de Obra de fecha 17/04/2022, número 84 del Residente de Obra de fecha 18/04/2022 y, número 85 de la Supervisión de fecha 18/04/2022 y, al Informe Técnico de Control de Humedad Método de Carburo de Calcio "Speedy", realizado por el Laboratorio de Mecánica de Suelos Geotécnica EIRL el día 16/04/2022, en el que se determina que el material de relleno contenía una humedad del 27.10%, el día 17/04/2022 en el que se determina que el material de relleno contenía una humedad del 25.05% y, el día 18/04/2022 en el que se determina que el material de relleno contenía una humedad del 21.40%, siendo todos muy superiores a la humedad óptima del 14.10%, habiéndose suspendido toda actividad en obra durante los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2022"; ii) "Respecto a la afectación de la Ruta Crítica del Diagrama de Gantt que forma parte del Calendario de Avance de Obra vigente, realizada la revisión del mismo en las fechas indicadas, se desprende que dicha paralización modifica "LA RUTA CRITICA" entre otras las Partidas Genéricas 02 PAVIMENTOS, 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (...);

Que, asimismo, mediante INFORME N° 023-2022-GRU-GRI-SGO-ADCS, de fecha 11 de mayo de 2022, la Administradora de Proyecto concluye que la supervisión de obra ha verificado el inicio y final de la causal originado por las precipitaciones pluviales del 15 y 18 de abril de 2022 las cuales provocaron saturación en todas las zonas de trabajo los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2022; por lo que recomendó a la Entidad aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por Cuatro (04) días calendario; el cual fue asumido por la Sub Gerencia de Obras a través del INFORME N° 2560-2022-GRU-GRI-SGO, de fecha 11 de mayo de 2022 y, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante OFICIO N° 2032-2022-GRU-GGR-GRI, de fecha 11 de mayo de 2022; documentos que tienen carácter vinculante para el trámite de la presente solicitud de ampliación de plazo;


Que, cabe señalar que, conforme Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra", del cual se concluye que la ruta crítica del programa de ejecución de obra está relacionado con la programación de las actividades constructivas de carácter técnico, es decir, planos de Ingeniería, y Diagrama PERT. CPM, etc, cuya responsabilidad de revisar y evaluar corresponde al Supervisor y/o Inspector de Obra y, el área usuaria, para determinar la afectación de la ruta crítica, además de indicar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo solicitado por el contratista; por ser trabajos de ingeniería, no correspondiendo realizar un análisis jurídico al respecto;

Que, asimismo, es importante señalar que la causal invocada y sustento técnico presentado por el contratista en la presente ampliación de plazo, ha sido previamente inspeccionado in situ en la ejecución de la obra por parte del área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyos informes técnicos son vinculantes para el presente trámite, por ser trabajos de carácter técnico (INGENIERIA EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES), quienes determinaron la procedencia de la solicitud de la ampliación de plazo;

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"





# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA GENERAL REGIONAL



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

pronunciamiento respecto a los hechos y el sustento contenidos en la solicitud de ampliación de plazo presentados por el contratista dentro del plazo previsto en la normativa; siendo que, de no emitirse pronunciamiento por parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; en consecuencia y teniendo en consideración los informes técnicos del área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, corresponde declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 formulada por el contratista;

Que, asimismo, la referida Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°130-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.5 que: "Por otro lado resulta pertinente mencionar que el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, diferencia los actos administrativos de los demás actos que emite la Entidad, a los denomina "cualquier otra declaración administrativa". En este punto, es importante considerar que el acto mediante el cual una Entidad se pronuncia sobre una solicitud de ampliación de plazo- que declara improcedente o aprueba la solicitud ampliación de plazo – emitido por el funcionario u órgano facultado para ello, se efectúa dentro de las actuaciones relativas a la ejecución de los contratos de la administración pública, por tanto, correspondería a una manifestación de voluntad de la Entidad o a una declaración administrativa", en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que manifieste el pronunciamiento de la entidad ante lo solicitado por el contratista;

Que, el Artículo 199°, numeral 199.7 del mencionado Reglamento, en lo referido a los efectos de la modificación del plazo contractual en la ejecución de obras, señala expresamente que "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal"; asimismo mediante OPINIÓN N° 046-2009-DTN y OPINIÓN N° 035-2010-DTN, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, ha señalado que "Cuando se apruebe una ampliación de plazo del contrato de ejecución de obra, corresponde a la Entidad ampliar el plazo de la supervisión sin condicionar tal ampliación a determinado procedimiento a cargo del contratista, ya que el contrato de supervisión de obras es un contrato vinculado al contrato de ejecución de la misma", en consecuencia y siendo que en el presente caso el CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2022-GRU-GGR suscrito con el "CONSORCIO SUPERVISOR CAHUIDE", se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de obra, se debe ampliar el plazo del referido contrato por Cuatro (04) días calendario;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y, de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en los numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra y, el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Administradora de Proyecto y, la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo de Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 017-2022-GRU-GR, de fecha 14 de enero de 2022 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;


### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Declarar **PROCEDENTE** la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO** N° 02 por **CUATRO (04) días calendario**, en el **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 027-2021-GRU-GGR** para la contratación de la ejecución de la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL JR.**"

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

CAHUIDE (DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. MARISCAL CASTILLA) DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2435197, formulada por el contratista.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE** oportunamente el presente acto resolutivo al "CONSORCIO CAHUIDE" integrada por las empresas VICDA E.I.R.L; INVERSIONES JACOG y, ESTORAQUE E.I.R.L, en su domicilio consignado en el contrato conforme lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

**ARTICULO TERCERO.- AMPLIAR** el plazo del CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 003-2022-GRU-GGR suscrito con el "CONSORCIO SUPERVISOR CAHUIDE" por CUATRO (04) días calendario, en estricta aplicación del Artículo 199°, numeral 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE** oportunamente con la presente resolución al "CONSORCIO SUPERVISOR CAHUIDE" integrada por SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L y, CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L y, la Gerencia Regional de Infraestructura para los fines que correspondan.

**REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
  
Lic. Adm. Tania Lozano Vargas  
GERENTE GENERAL REGIONAL



Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**