



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
GERENCIA GENERAL REGIONAL



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 573-2022-GRU-GGR**

Pucallpa,

**VISTO:** La CARTA N° 029-2022/CONSORCIO INTEGRAL MANANTAY-RL, INFORME N° 003-2022/CIM-RESIDENTE DE OBRA/JKNR, CARTA N° 047-2022/SUPERVISOR/CSM/PRC, INFORME N° 020-2022-CSM/NDVB/JS, INFORME N° 043-2022-GRU-GRI-SGO-JJMS, INFORME N° 7324-2022-GRU-GRI-SGO, OFICIO N° 6060-2022-GRU-GGR-GRI, INFORME LEGAL N° 0278-2022-GRU-GGR-ORAJ/RAB, OFICIO N° 779-2022-GRU-GGR-ORAJ, demás antecedentes y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 26 agosto de 2022, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO INTEGRAL MANANTAY" integrada por las empresas CONSTRUCTORA EL HALCON S.A.C y, DAYAN CONTRATISTAS S.A.C, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 026-2022-GRU-GGR, para la contratación de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA I.E INTEGRAL PRIMARIA (64026) – SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY - DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO- UCAYALI", con Código Único N° 2244774, por la suma de Dieciséis Millones Ochocientos Siete Mil Cuarenta y Cinco y 61/100 Soles (S/ 13'089,720.87) incluido IGV, fijándose Trescientos Noventa (390) días calendario como plazo de ejecución contractual;

Que, con fecha 19 de noviembre de 2021, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO SUPER MANANTAY" integrada por PERCY RIOS COHEN y MARCO ANTONIO VILLAR BERNUY, suscribieron el CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 025-2021-GRU-GGR, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA I.E INTEGRAL PRIMARIA (64026) – SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY - DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO- UCAYALI", con Código Único N° 2244774, SNIP N° 294963, por la suma de Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Ochenta y Siete y 99/100 Soles (S/ 647,087.99), excluido IGV, fijándose Cuatrocientos Veinte O(420) días calendario, como plazo de ejecución de la prestación;

Que, cabe indicar que los referidos contratos se encuentran regulados por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento);

Que, mediante CARTA N° 029-2022/CONSORCIO INTEGRAL MANANTAY-RL, recibida por la Supervisión de Obra con fecha 28 de noviembre de 2022, el Representante Legal del "CONSORCIO INTEGRAL MANANTAY", presentó el INFORME N° 003-2022/CIM-RESIDENTE DE OBRA/JKNR, de fecha 25 de noviembre de 2022, emitido por el Residente de Obra, que contiene la solicitud de aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03 por Dos (02) días calendario, invocando como causal el literal a) del Artículo 197° del Reglamento "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", generado por precipitaciones pluviales y sus consecuencias ocurrida el día 22/11/2022, que afectaron la ruta crítica en lo referido a la Partida: 01.02.01.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO; 01.02.01.04.03.02 ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2 GRADO 60 (SOBRECIMIENTO); el cual fue anotado por el Residente de Obra y el Supervisor de Obra en los Asientos N° 160, 161, 162, 164, 165, 166 y 167 del Cuaderno de Obra; adjuntando para tal efecto, copia de los asientos del cuaderno de obra, informe técnico de control de humedad, partida afectada según cronograma GANTT y, paneles fotográficos;

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"





PERÚ

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



Ucayali  
Región de Oportunidades

*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

Que, mediante CARTA N° 047-2022/SUPERVISOR/CSM/PRC, recibida con fecha 05 de diciembre de 2022, el Representante Común del CONSORCIO SUPER MANANTAY remitió a la Entidad el INFORME N° 020-2022-CSM/NDVB/JS, de fecha 30 de noviembre de 2022, emitido por el Jefe de Supervisión, quien previa revisión y evaluación concluyó que es PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por Un (01) día calendario, por lo siguiente:

i) "La imposibilidad de no poder trabajar el día 22/11/2022 por la fuerte lluvia y viento que se produjo en la ciudad de Pucallpa se inició después del medio día (12.30 m). Es decir, el Contratista ha desarrollado normalmente su trabajo durante la mañana del día 22/11/2022. Por lo tanto, solo afectó el normal avance de la obra por la tarde, paralizándose los trabajos a partir de la 1.30 pm a las 5.30 pm. El inicio de las lluvias se puede corroborar en el asiento N° 160 del suscrito"; ii) "Las consecuencias de las lluvias no han permitido ejecutar los trabajos debido a la saturación del suelo e inundación de las zanjas en zapatas y sobrecimientos. Los efectos de las lluvias han producido derrumbes laborales y contaminación de lodo en los fierros de refuerzo tanto en sobrecimientos, columnas, etc. Lo cual fue necesario al siguiente día, primeramente, eliminar las aguas de lluvia, luego retirar el lodo y material saturado dentro de los aceros del sobrecimiento y columnas. Limpieza adecuada para poder realizar la colocación del acero horizontal y luego el encofrado de dicho sobrecimiento y finalmente el concreto y partidas subsiguientes"; iii) "Es decir, no ha permitido el normal desarrollo o ejecución de las partidas programadas – críticas y no críticas – en consecuencia, se ha producido ATRASOS por CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, causal contemplada en el artículo 197. Causales de ampliación de plazo (...); iv) "(...) la paralización de los trabajos en obra a consecuencia de las intensas lluvias a afectado a todo el programa de ejecución de obra, esto es ruta crítica y no críticas debido a que imposibilita la obtención de recursos de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecución de dichas partidas pendientes"; iv) "Así mismo se puede observar en el calendario de avance de obra vigente que ha afectado la ruta crítica. Dicho calendario fue aprobado por la Entidad mediante CARTA N° 0113-2022-GRU-GGR-GRI, de fecha 26/09/2022"; v) "Esta paralización de trabajos en la obra afecta la ruta crítica del calendario de avance de obra, específicamente en las Partidas 01.02.01.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO que tiene su inicio el día 19/11/2022 y termina el día 03/12/2022 y; 01.02.01.04.03.02 ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2 GRADO 60 (SOBRECIMIENTO) que tiene su inicio el 17/11/2022 y termina el 28/11/2022";

Que, asimismo, mediante INFORME N° 043-2022-GRU-GRI-SGO-JJMS, de fecha 06 de diciembre de 2022, el Monitor en Ejecución Física y Financiera de Proyecto, fundamentándose en la opinión técnica favorable de la supervisión de obra, recomendó a la Entidad declarar PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por Un (01) día calendario, "(...) a razón que las partidas afectadas 01.02.01.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO y ACERO DE REFUERZO F'Y = 4,200 KG/CM2 GRADO 60 (SOBRECIMIENTO) tenían fecha de comienzo el 19 de noviembre de 2022 hasta el 03 de diciembre de 2022 y 17 de noviembre de 2022 hasta el 28 de noviembre de 2022, como lo indica el Calendario Programado de Obra (...) ocurriendo el suceso (precipitación pluvial) la fecha 22 de noviembre de 2022, encontrándose dentro de la programación mencionada, por el cual se realiza la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, teniendo en cuenta lo expuesto, se considera la afectación de UN (01) día calendario dentro de la ejecución programada de las partidas mencionadas, ambas consideradas dentro de la ruta crítica de ejecución de proyecto"; informe técnico que fue asumido por la Sub Gerencia de Obras a través del INFORME N° 7324-2022-GRU-GRI-SGO, de fecha 06 de diciembre de 2022 y, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante OFICIO N° 6060-2022-GRU-GGR-GRI, de fecha 06 de diciembre de 2022; documentos que tienen carácter vinculante para el trámite de la presente solicitud de ampliación de plazo;

Que, cabe señalar que, conforme Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



PERÚ

# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI GERENCIA GENERAL REGIONAL



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

**el plazo total de ejecución de la obra",** del cual se concluye que la ruta crítica del programa de ejecución de obra está relacionado con la programación de las actividades constructivas de carácter técnico, es decir, planos de Ingeniería, y Diagrama PERT. CPM, etc, cuya responsabilidad de revisar y evaluar corresponde al Supervisor y/o Inspector de Obra y, el área usuaria, **para determinar la afectación de la ruta crítica, además de indicar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo solicitado por el contratista; por ser trabajos de ingeniería,** no correspondiendo realizar un análisis jurídico al respecto;

Que, asimismo, es importante señalar que la causal invocada y sustento técnico presentado por el contratista en la presente ampliación de plazo, ha sido previamente inspeccionado in situ en la ejecución de la obra por parte del área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyos informes técnicos son vinculantes para el presente trámite, por ser trabajos de carácter técnico (INGENIERIA EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES), quienes determinaron la procedencia en parte de la solicitud de la ampliación de plazo;

Que, el Artículo 187°, numeral 187.1 del Reglamento señala que *"La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista (...)"*; normatividad que en el presente caso se ha cumplido, por cuanto mediante CARTA N° 047-2022/SUPERVISOR/CSM/PRC, recibida con fecha 05 de diciembre de 2022, el Representante Común del CONSORCIO SUPER MANANTAY remitió a la Entidad el INFORME N° 020-2022-CSM/NDVB/JS, de fecha 30 de noviembre de 2022, emitido por el Jefe de Supervisión que contiene la opinión técnica para la procedencia en parte de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por Un (01) día calendario, el mismo que fue considerado por la Entidad;

Que, el Artículo 34°, numeral 34.9 de la Ley, establece que *"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento"*; el cual es concordante con el Artículo 198°, numeral 198.1 del acotado Reglamento, al establecer que *"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente"*; asimismo, el numeral 198.2 señala que *"El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe"*; por lo que se puede establecer que el contratista ha cumplido con las formalidades indicadas en el mencionado Reglamento;



Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*


Que, la Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°074-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.3 lo siguiente *"Como se aprecia, tanto la regulación anterior como la vigente, establecen los supuestos por los que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, el procedimiento para la tramitación de dicha solicitud y el plazo que tiene la Entidad para pronunciarse al respecto. De ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliación de plazo debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo adicional que resulte necesario para culminar su prestación; y en función de ello, la Entidad evalúa la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo. En virtud de lo expuesto, atendiendo al tenor de la consulta materia de análisis y sus antecedentes, debe señalarse que tanto en la regulación anterior como en la vigente se establecen los supuestos por los cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo en los contratos de bienes, servicios y ejecución de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse que corresponde a la Entidad (a través de los órganos responsables de revisar la solicitud) evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud. En consecuencia, la Entidad debe emitir pronunciamiento respecto a los hechos y el sustento contenidos en la solicitud de ampliación de plazo presentados por el contratista dentro del plazo previsto en la normativa; siendo que, de no emitirse pronunciamiento por parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; en consecuencia y teniendo en consideración los informes técnicos del del área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, corresponde declarar procedente en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por Un (01) día calendario;*

Que, asimismo, la referida Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°130-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.5 que: *"Por otro lado resulta pertinente mencionar que el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, diferencia los actos administrativos de los demás actos que emite la Entidad, a los denomina "cualquier otra declaración administrativa". En este punto, es importante considerar que el acto mediante el cual una Entidad se pronuncia sobre una solicitud de ampliación de plazo- que declara improcedente o aprueba la solicitud ampliación de plazo - emitido por el funcionario u órgano facultado para ello, se efectúa dentro de las actuaciones relativas a la ejecución de los contratos de la administración pública, por tanto, correspondería a una manifestación de voluntad de la Entidad o a una declaración administrativa", en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que manifieste el pronunciamiento de la entidad ante lo solicitado por el contratista;*

Que, el Artículo 199°, numeral 199.7 del mencionado Reglamento, en lo referido a los efectos de la modificación del plazo contractual en la ejecución de obras, señala expresamente que *"En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal";* asimismo mediante OPINIÓN N° 046-2009-DTN y OPINIÓN N° 035-2010-DTN, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, ha señalado que *"Cuando se apruebe una ampliación de plazo del contrato de ejecución de obra, corresponde a la Entidad ampliar el plazo de la supervisión sin condicionar tal ampliación a determinado procedimiento a cargo del contratista, ya que el contrato de supervisión de obras es un contrato vinculado al contrato de ejecución de la misma",* en consecuencia y siendo que en el presente caso el CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 025-2021-GRU-GGR, suscrito con el "CONSORCIO SUPER MANANTAY" se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de obra, se debe ampliar el plazo del referido contrato por Un (01) día calendario;

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
 Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y, de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en los numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra y, el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura a través del Monitor en Ejecución Física y Financiera de Proyecto y, la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo de Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 017-2022-GRU-GR, de fecha 14 de enero de 2022 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Declarar **PROCEDENTE EN PARTE** la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03** por UN (01) día calendario, en el **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 026-2022-GRU-GGR**, para la contratación de la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA I.E INTEGRAL PRIMARIA (64026) – SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY - DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO- UCAYALI"**, con Código Único N° 2244774.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** NOTIFÍQUESE oportunamente el presente acto resolutivo al **"CONSORCIO INTEGRAL MANANTAY"** integrada por las empresas **CONSTRUCTORA EL HALCON S.A.C** y **DAYAN CONTRATISTAS S.A.C**, en su domicilio consignado en el contrato conforme lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General y, en caso de negativa en recibir la notificación por parte del contratista excepcionalmente deberá notificarse por conducto notarial.

**ARTICULO TERCERO.-** **AMPLIAR** el plazo del **CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 025-2021-GRU-GGR**, suscrito con el **"CONSORCIO SUPER MANANTAY"** por UN (01) día calendario, en estricta aplicación del Artículo 199°, numeral 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

**ARTICULO CUARTO.-** NOTIFÍQUESE oportunamente con la presente resolución al **"CONSORCIO SUPER MANANTAY"** y, la Gerencia Regional de Infraestructura para los fines que correspondan.

**REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

*Tania Lozano Vargas*  
 Mag. Adm. Tania Lozano Vargas  
 GERENTE GENERAL REGIONAL

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
 Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**