

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 015 -2024-GM/MDSA

San Antonio de Huarochirí, **13 de marzo de 2024.**

VISTO:

El Informe N° 103-2024-SGOP/GDU/MDSA/H de fecha 07 de febrero de 2024, elaborado por el Sub Gerente de Obras Públicas; el Memorando N° 133-2024-GDU-MDSA/H, de fecha 15 de febrero de 2024, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano; el Memorando N° 0296-2024-GAF/MDSA de fecha 15 de febrero de 2024, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas; el Informe N° 123-2024-SGL-GAF-MDSA/H de fecha 19 de febrero de 2024, emitido por el Sub Gerente de Logística; y el Informe N° 049-2024-GAJ, elaborado por el Gerente de Asesoría Jurídica de fecha 13 de marzo de 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú en concordancia con los artículos II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el sub numeral 4.1 del numeral 4 del artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, sobre las funciones específicas compartidas de las Municipalidades Distritales:

"(...)

4.1 Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la Municipalidad provincial respectiva";

Que, el **artículo 108 del Reglamento de Organización y Funciones** de la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí, establece como **funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano**, entre otras, las siguientes:

"(...)

22. Organizar, coordinar y supervisar el desarrollo de los estudios y diseños de proyectos de obras públicas.

23. Supervisar el cumplimiento del plan de inversiones en obras públicas y su respectiva asignación de los recursos asignados.

24. Supervisar el cumplimiento de la normatividad específica para proyectos de obras públicas";

Que, asimismo, el **artículo 114 del citado ROF**, establece como **funciones de la Sub Gerencia de Obras Públicas**, entre otras, las siguientes:

"(...)

2. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la ejecución y supervisión de obras públicas municipales.

"(...)

6. Supervisar y/o inspeccionar la ejecución de obras en áreas de uso público, ejecutadas por administración directa o por terceros.

"(...)

34. Supervisar la ejecución de obras públicas en cualquiera de sus modalidades";



Que, de los antecedentes, se advierte que mediante **Contrato N° 06-2023-MDSA-GAF** de fecha **31 de julio de 2013**, LA MUNICIPALIDAD, suscribió contrato con el **Consorcio SAN ANTONIO** integrado por las empresas ORFAM Contratistas Generales SRL con RUC: 20477460357, e inversiones CARRANZA MCY S.A.C., con RUC: 20601597773, con Representante Legal Común: Ing. JUAN MANUEL LLANOS ACERO, para la **Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del Distrito de San Antonio -Provincia de Huarochirí -Región Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565"**, derivado de la **Licitación Pública -LP-SM-1-2023-CS-MDSA-1**; con un monto contractual de **S/ 9,124,574.53** (Nueve Millones Ciento Veinticuatro Mil, Quinientos Setenta y Cuatro con 53/100 Soles) incluido los impuestos de ley y todo costo de la ejecución de la obra, con un plazo de ejecución de **120 días calendarios**; siendo el **inicio de plazo contractual** a partir del **05 de agosto del 2023**; y la **fecha programada de término** de la obra es hasta el **01 de marzo de 2024**;

Que, mediante **CARTA N° 003-2024-RC/SO/CVS** (Representante Supervisor) de fecha 04 de enero 2024, ingresada con **Expediente N° 182-24** con fecha **09 de enero de 2024**, el representante Común del **CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL**, Supervisor de la citada obra, solicita a la Entidad, la **revisión de la Valorización N° 06** correspondiente al **periodo 21 al 31 de diciembre 2023** por la suma de **S/ 43,588.27** (incluido IGV);

Que, mediante **Informe N° 103-2024-SGOP/GDU/MDSA/H** de fecha **07 de febrero de 2024**, el **Sub Gerente de Obras Públicas**, informa y recomienda a la Gerencia de Desarrollo Urbano, atender la solicitud de **Pago** del Contratista: **CONSORCIO SAN ANTONIO** que corresponde a la **Valorización de Obra N° 06 del Contrato N° 006-2023-MDSA-GAF** para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del Distrito de San Antonio -Provincia de Huarochirí -Región Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565"**, correspondiente al **periodo 21 al 31 de diciembre 2023** por la suma de **S/ 43,588.27** (incluido IGV), así como **evaluar el pago** por concepto de **Reajuste** correspondiente a la Valorización N° 06 del citado periodo, conforme al **artículo 195°** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en cuyo **ANÁLISIS** señala, entre otros, lo siguiente:

4.2 Se menciona que el **Supervisor** de Obra, ha dado **conformidad técnica** a la conformación de monomios de la **fórmula polinómica**, conforme la consulta del **Cuaderno de obra N° 47**, a la fecha se ha gestionado la modificación convencional mediante adenda correspondiente, a fin de que se pueda aplicar, el reajuste correspondiente, por lo que se debe considerar: la fórmula polinómica forma parte del contrato de ejecución de obra;

4.3 Según la **Resolución de Gerencia Municipal N°068-2023-GM/MDSA** de fecha **21 de diciembre de 2023**, aprobó la **fórmula polinómica** donde se **actualizaron los valores de los monomios** a fin de cumplir con lo dispuesto en el **Decreto Supremo N° 011-79-VC** y sus **normas modificatorias, ampliatorias y complementarias**;

(...)
Por lo tanto, el Contratista ha cumplido con presentar la documentación requerida para el sustento de sus **reajustes mensuales**, por lo que, al ser un **pago a cuenta**, el **monto final se determinará en la Liquidación Final de la obra**;

4.5 De la revisión de la **valorización** de obra **presentada y aprobada por la Supervisión de Obra**, se advierte que la misma contiene la documentación mínima requerida, la misma que luego de efectuar la revisión de los cálculos, los mismos que fueron elaborados por el Supervisor de obra: **CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL**, se obtuvo como resultado lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
A.- VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (S/IGV)	7,732,690.28	6,722,318.70	36,286.06	6,758,604.76	974,085.52
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		86.93%	0.47%	87.40%	12.60%
B.- REAJUSTE (+C - D)					
Mes de diciembre 2023		119,507.95	653.15	120,161.10	
C.- REINTEGRO					
Mes de diciembre 2023		119,507.95	653.15	120,161.10	
D.- DEDUCCIONES					
E.- AMORTIZACIONES					
F.- VALORIZACIÓN BRUTA (A + C - D - E)	7,732,690.28	6,841,826.61	36,939.21	6,878,765.86	974,085.52
G.- IGV (18%)	1,391,884.25	1,231,528.79	6,649.06	1,238,177.85	175,335.39
H.- MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA	9,124,574.53	8,073,355.40	43,588.27	8,116,943.71	1,149,420.91
I.- RETENCIONES					
FIEL CUMPLIMIENTO 10%		912,457.46	-	912,457.46	
J.- VALORIZACIÓN BRUTA A FACTURAR (H - I)		7,240,395.20	43,588.27	7,283,983.47	
L.- MONTO A PAGAR		7,240,395.20	43,588.27	7,283,983.47	

4.6 El monto total Valorizado por el Supervisor de Obra asciende a: **S/ 43,588.27** (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 27/100 soles), con IGV, correspondiente a la **Valorización de obra N° 06 segundo periodo** por los trabajos realizados en el periodo del **21 al 31 de diciembre de 2023**;

La valorización neta asciende a **S/ 43,588.27 (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 27/100 Soles)** cuyo monto se debe **cancelar al contratista**;

4.7 La Cláusula Décima Tercera, establece penalidades en caso de incumplimiento del contratista. Dicha cláusula establece penalidad por mora y otras penalidades;

4.8 En el caso de penalidad por mora, se indica que la ejecución de la obra se encuentra dentro del plazo de ejecución, por lo que, **no corresponde aplicar penalidad**. Respecto a otras penalidades, dicha cláusula establece los supuestos para la aplicación de penalidades, los cuales detallan e indica que **no advierte y/o informa incumplimiento alguno**;

4.9 Igualmente, la valorización está sustentado en los metrados realmente ejecutados, que han sido aprobados por el Supervisor de Obra y ratificados en su **Informe N°003-2024-IOEG/SO/CVS** de fecha 04 de enero 2024, elaborado por el **Ing. Iván Orlando Encarnación Giraldo, Jefe de Supervisión** de la referida obra;

Que, el referido Informe CONCLUYE:

5.1 El suscrito revisó los cálculos de la **Valorización de obra N° 06** encontrando que el monto asciende al Subtotal de **S/. 36,939.21**, el cual incluido con e IGV **S/. 6,649.06** se determina un MONTO TOTAL del contrato principal que asciende a **S/. 43,588.27** (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho Con 27/100 Soles);

5.2 De la revisión de la **valorización de obra N° 06** encontrando que el monto asciende a Subtotal de **S/. 36,286.06**, el cual incluido con el IGV **S/. 6,531.49** se determina un MONTO TOTAL del contrato principal que asciende la suma de **S/. 42,817.55** (Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Diecisiete con 55/100 Soles);

5.3 En la presente valorización se realizó el cálculo de reajuste con los índices unificados de precios, cuyo monto es **S/. 653.15**, por lo tanto, el **Sub Total asciende a S/. 36,939.21**, el cual incluido con el IGV **S/. 6,649.06** se determina un monto TOTAL de **S/. 43,588.27** (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 27/100 Soles) correspondiente a la Valorización N° 06 – segundo periodo por los trabajos ejecutados del 21 al 31 de diciembre de 2023;

5.4 El cálculo de reajuste contractual hasta la Valorización N° 06 (segundo periodo del 21 al 31 de diciembre 2023) se tiene el monto acumulado que asciende la suma de: **S/ 120,161.10** Soles (SIN IGV) y el monto de **S/ 141,790.10** (Ciento Cuarenta y Uno Mil Setecientos Noventa con 10/100 Soles) incluido IGV. De acuerdo al cuadro de cálculo de resumen de reajuste contractual elaboradas en su informe de conformidad por parte de la Supervisión;

5.5 Producto de la **Valorización N° 06**, se concluye que el monto a pagar al CONTRATISTA EJECUTOR CONSORCIO SAN ANTONIO, SERÁ DE: **S/. 43,588.27** (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 27/100 Soles);

5.6 De la revisión de la documentación del contrato **no se advierte incumplimiento del contratista que origine la aplicación de penalidades por mora u otras penalidades;**

5.7 Del monto determinado en la valorización, corresponde realizar una deducción por concepto de retención del monto de fiel cumplimiento, el mismo que será retenido por la entidad en montos similares en el 50% del número de valorizaciones de obra; en este proyecto corresponde el pago de 8 valorizaciones al contratista, por tanto se deberá efectuar las deducciones del monto total valorizado en 04 valorizaciones, para el caso de **DICIEMBRE NO CORRESPONDE** realizar las deducciones, debido a que **se ha cubierto el 100% del monto de retención:**

Valorización 1 = S/ 228,114.36 - descontado valorización 01
 Valorización 2 = S/ 228,114.36 - descontado valorización 02
 Valorización 3 = S/ 228,114.36 - descontado valorización 03
 Valorización 4 = S/ 228,114.37 = descontada valorización 04

5.8 En el presente periodo **no se advierte incumplimientos del contratista**, sin embargo, se vienen implementando las recomendaciones de la Contraloría conforme su visita del mes de octubre del 2023;

5.9 El avance físico acumulado para la presente valorización ha sido de 87.40% versus 82.12% programado acumulado, consecuentemente la obra se encuentra ADELANTADA en 5.28%.

Que, asimismo, con **Memorando N° 133-2024-GDU/MDSA/H** de fecha **15 de febrero de 2024**, el **Gerente de Desarrollo Urbano**, remite a la Gerencia de Administración y Finanzas, la CONFORMIDAD del Informe Mensual -**Valorización N° 06** correspondiente al **Segundo Periodo del 21 al 31 de diciembre del 2023** del **Contrato N° 006-2023-MDSA-GAF** para la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del Distrito de San Antonio -Provincia de Huarochirí –Región Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565"**, conforme a los detalles consignados en el **Informe N° 103-2024-SGOP/GDU/MDSA/H** del Sub Gerente de Obras Públicas, en continuidad y ejecución presupuestal, programación y priorización en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM 2023), previa conformidad otorgada y revisada por el Ing. Iván Orlando Encarnación Giraldo, Supervisor de Obra del Consorcio Supervisión Vial, correspondiente al periodo de 21 al 31 de diciembre de 2023, a favor del contratista Consorcio San Antonio, solicita continuar con el trámite de pago correspondiente, conforme se detalla:

DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
VALORACIÓN CONTRACTUAL (SIN IGV)	36,286.06

Deducciones	0.00
Reajuste	653.15
MONTO BRUTO VALORIZADO	36,939.21
Impuesto IGV 18%	6,649.08
MONTO NETO A FACTURAR	43,588.27
Retención de fiel cumplimiento 10%	0.00
MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA	43,588.27
(Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 27/100 Soles)	

Que, al respecto, los **numerales 38.3 y 38.4 del artículo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**¹, sobre la **Formulas de Reajuste del Contrato** señalan lo siguiente:

38.3 En el caso de contratos de obra pactados en **moneda nacional**, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo **coeficiente de reajuste "K"** que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los **Índices Unificados de Precios de la Construcción** que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática **-INEI**, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias;

38.4 Tanto en la elaboración como la aplicación de las formulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el **Decreto Supremo N° 011-79-VC** y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias";

Que, asimismo, el **artículo 195°** del mismo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre **Reajustes** señala:

195.1 En el caso de **obras**, los **reajustes se calculan** aplicando el **coeficiente de reajuste "K"** conocido al momento de la valorización, siendo **un reajuste a cuenta**;

195.2 Conforme se conozcan los **Índices Unificados de Precios** que corresponden al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste "K" hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularización de reajustes que se puede ir calculando y **pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses**";

Que, de otro lado, el **numeral 194.1 del artículo 194°** del citado **Reglamento -RLCE**, señala que: **"Las Valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases, por el Inspector o Supervisor y el Contratista"**;

Que, a mayor abundamiento a través de la **Opinión N° 109-2022-DTN** de fecha **06 de diciembre de 2022**, emitida por la Dirección Técnico Normativa del Órgano de Supervisión de Contrataciones del Estado -OSCE, en sus **conclusiones** señala lo siguiente:

¹ Aprobado por **Decreto Supremo N° 344-2018-EF** y sus modificatorias.

3.1 Los reajustes se calculan en el modo indicado por los artículos 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora si los montos por reajustes (a cuenta o definitivos) no hubiesen sido calculados de acuerdo con la forma y oportunidad en que señalan los referidos dispositivos reglamentarios, estos, una vez calculados, en la medida de que el contratista tiene derecho a percibirlos, podrán ser pagados en las valorizaciones pendientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses";

3.2 El contratista tiene derecho de percibir, y la entidad la obligación de pagar, el monto correspondiente por reajustes, los cuales se deben calcular y pagar en el modo indicado por los artículos 38° y 195° del Reglamento. (...);

Que, en el presente caso, tanto el **Supervisor de la Obra como la Sub Gerencia de Obras,** prueban el cálculo del pago y reajuste de las valorizaciones, conforme a los siguientes cuadros:

CÁMERA GEOGRÁFICA 2

NOMINC.	DESCRIPCION	ID	INDICE BASE		INDICES DE PRECIOS							
			FEBRERO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	
M	Mano de Obra Inc. Leyes Sociales	47	704.78	738.61	738.61	738.61	738.61					
A	Asfalto	13	3141.12	3095.61	3201.43	3245.53	3181.63					
M	Maquinaria y Equipo Importado	49	431.15	422.94	427.34	440.33	431.83					
C	Concreto Prc Mezclado	80	121.30	125.84	125.83	125.37	125.27					
A	Agregado Grueso	05	260.10	259.58	260.01	258.42	257.95					
I	Indice de Precios al Consumidor	39	544.99	560.08	560.17	558.37	557.45					

REAJUSTE POR INDICE "K"				
Nº	FECHA	VALORIZACIÓN BRUTA (SIN I.G.V.)	INDICE "K-1" (UTILIZADO)	REAJUSTE BRUTO
01	Agosto 2023	2,150,383.22	1.010	21,503.83
02	Septiembre 2023	1,442,291.74	1.019	27,403.54
03	Octubre 2023	1,585,220.59	1.027	42,800.96
04	Noviembre 2023	319,263.97	1.018	5,746.75
05	Diciembre 2023 (del 01 al 20 de Dic)	1,225,159.14	1.018	22,052.86
06	Diciembre 2023 (del 21 al 31 de Dic)	36,288.06	1.018	653.15
TOTAL		6,758,604.72		120,161.10

$$K = 0.148*(Mr / Mo) + 0.209*(Ar / Ao) + 0.219*(Mr / Mo) + 0.163*(Cr / Co) + 0.123*(Ar / Ao) + 0.138*(Ir / Io)$$

Indice	ELEMENTO	Símbolo	Coeficiente de Incidencia	Porcentaje de Participación	I BASE FEB-23	INDICES DE PRECIOS						
						Agro-23	Set-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24
47	Mano de Obra Inc. Leyes Sociales	M	0.148	100.000%	704.78	738.61	738.61	738.61	738.61			
13	Asfalto	A	0.209	100.000%	3141.12	3095.61	3201.43	3245.53	3181.63			
49	Maquinaria y Equipo Importado	M	0.219	100.000%	431.15	422.94	427.34	440.33	431.83			
80	Concreto Prc Mezclado	C	0.163	100.000%	121.30	125.84	125.83	125.37	125.27			
05	Agregado Grueso	A	0.123	100.000%	260.10	259.58	260.01	258.42	257.95			
39	Indice de Precios al Consumidor	I	0.138	100.000%	544.99	560.08	560.17	558.37	557.45			
TOTAL:					K =	1.010	1.019	1.027	1.018			

CONSORCIO SAN ANTONIO
JUAN MANUEL LAMOS ACCRO
INGENIERO RESIDENTE
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SAN ANTONIO
JESUS ALBERTO TRIVISALDO
INGENIERO RESIDENTE
CIP N° 43308

CONSORCIO SAN ANTONIO
JUAN MANUEL LAMOS ACCRO
INGENIERO RESIDENTE
REG. CIP. N° 96291

Que, de otro lado, mediante **Informe N° 016-2024-MDSA/GPP** de fecha **29 de febrero de 2024**, elaborado por la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, en su **numerales 3.5 y 3.7** señala que conforme al artículo 15° de la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2024, y los **“Lineamientos para la aplicación del Fondo para la continuidad de inversiones de los Gobiernos Locales”**, señala que con **Oficio N° 042-2024-ALC-MDSA**, se solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público, recursos con cargo al Fondo de Inversiones para el Proyecto: **“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del Distrito de San Antonio - Provincia de Huarochirí -Región Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565”**, por lo que, se ha incorporado mayores ingresos públicos por la transferencia de partidas en el Presupuesto Institucional de la Entidad, y que luego fuera aprobado mediante **Resolución de Alcaldía N° 028-2024-ALC** de fecha **01 de marzo de 2024**, por ende, se cuenta con **Disponibilidad Presupuestal** para el **Pago de la Valorización N° 06 periodo del 21 al 31 de diciembre del 2023 del Contrato N° 06-2023-GAF/MDSA** por la suma de **S/. 43,588.27** (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 27/100 Soles);

Que, asimismo, con **Informe N° 188-2024-MDSA/GPP** de fecha **28 de febrero de 2024**, la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, procedió emitir la **Certificación de Crédito Presupuestario N° Nota N° 00000324** de la misma fecha, por la suma de **S/ 770.73** (Setecientos Setenta con 73/100 Soles) por concepto de **Reajuste de Pago de la Valorización N° 06 periodo del 21 al 31 de diciembre de 2023**, derivado del **Contrato N° 06-2023-MDSA/GAF** para la ejecución de la mencionada obra;

Que, tanto el **Informe N° 103-2024-SGOP/GDU/MDSA/H** de fecha **07 de febrero de 2024**, elaborado por el Sub Gerente de Obras Públicas como el **Memorando N° 133-2024-GDU-MDSA/H** de fecha **15 de febrero de 2024**, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano; y el **Informe N° 123-2024-SGL/GAF** de fecha **19 de febrero de 2024**, elaborado por **Sub Gerente de Logística**; quienes previo análisis sustentan la viabilidad técnica, otorgando la **CONFORMIDAD al Pago de la Valorización N° 06 periodo del 21 al 31 de diciembre del 2023 del Contrato N° 06-2023-GAF/MDSA** para la ejecución de la **Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del Distrito de San Antonio -Provincia de Huarochirí -Región Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565”**, por la suma de **S/. 43,588.27** (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 27/100 Soles) y para el **Pago de Reajuste** por el monto de **S/ 770.72** incluido IGV 18%, correspondiente a la Valorización N° 06 – Segundo periodo del 21 al 31 diciembre de 2023 de la ejecución de la mencionada obra, conforme a lo solicitado por el Contratista Ejecutor de la obra y con opinión favorable del Supervisor de la misma obra; conforme a lo previsto en los **numerales 38.3 y 38.4 del artículo 38°** y los **numeral 195.1 y 195.2 del artículo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por **Decreto Supremo N° 344-2018-EF**, concordante con el **Decreto Supremo N° 011-79-VC** y la **Opinión N° 109-2022-DTN** de fecha 06 de diciembre de 2022; a fin de cumplir con la finalidad del contrato, lo cual no varía el objeto del contrato ni modifica las características de las prestaciones objeto del contrato; montos que cuentan con la Disponibilidad Presupuestal y la Certificación Presupuestal respectivamente.

Que, de otro lado, debemos indicar que mediante Resolución de Alcaldía N° 105-2023-ALC/MDSA de fecha 17 de febrero de 2023, en virtud del artículo 80 del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, resolvió en su artículo primero, DELEGAR FACULTADES al GERENTE MUNICIPAL, entre otras, las siguientes:

“(...)

1. Suscribir contratos, adendas, adicionales y complementarios derivados de los procesos de selección en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones, su Reglamento y modificatorias”;

Que, mediante **Informe N° 049-2024-GAJ/MDSA** de fecha 13 de marzo de 2024, elaborado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que resulta PROCEDENTE que la Municipalidad Distrital de San Antonio de Huarochirí, **apruebe el PAGO de la VALORIZACIÓN N° 06** correspondiente al **Segundo Periodo del 21 al 31 de diciembre de 2023 del Contrato N° 06-2023-GAF/MDSA** para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del Distrito de San Antonio -Provincia de Huarochirí – Región Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565"**, a favor del CONSORCIO SAN ANTONIO por la suma de **S/. 43,588.27** (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 27/100 Soles). Así como el **Pago de Reajuste** por el monto de **S/ 770.72** incluido IGV 18%, correspondiente a la Valorización N° 06 – Segundo periodo del 21 al 31 diciembre de 2023 de la ejecución de la mencionada obra; siendo potestad de la Entidad abonarlo en la presente valorización o al momento de la liquidación final de la obra; conforme a los numerales 38.3 y 38.4 del artículo 38° y los numeral 195.1 y 195.2 del artículo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, concordante con el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificaciones;

Que, estando a los considerandos referidas y de conformidad con las facultades previstas en la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, y la Resolución de Alcaldía N° 105-2023-ALC/MDSA, así como las funciones previstas en el numeral 9 del artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Huarochirí, aprobado por Ordenanza Municipal N° 006-A-2023-MDSA, y las visaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Sub Gerencia de Obras Públicas, la Sub Gerencia de Logística, y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:


ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la APROBACIÓN del pago de la Valorización N° 06 correspondiente al Segundo Periodo del 21 al 31 de diciembre de 2023 del Contrato N° 06-2023-GAF/MDSA para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del Distrito de San Antonio -Provincia de Huarochirí – Región Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565"**, a favor del contratista ejecutor de la obra: CONSORCIO SAN ANTONIO por la suma de **S/. 43,588.27** [Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 27/100 Soles].

ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR PROCEDENTE la APROBACIÓN del pago de Reajuste por el monto de **S/ 770.72** incluido IGV 18%, correspondiente a la **Valorización N° 06** – Segundo periodo del 21 al 31 diciembre de 2023 derivado del Contrato N° 06-2023-MDSA-GAF para la ejecución de la mencionada obra; siendo potestad de la Entidad abonarlo en la presente valorización o al momento de la liquidación final de la obra.

ARTICULO TERCERO. - SE REMITA el presente expediente a la Gerencia de Administración y Finanzas, a fin de que se continúe con las gestiones para los pagos correspondientes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística; Gerencia de Desarrollo Urbano, y a la Sub Gerencia de Obras Públicas, a fin que continúen con el trámite correspondiente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN ANTONIO


SAUL SANDI BERNALTA LANDA
Gerente Municipal