

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 019-2024-GM/MDSA**

San Antonio de Huarochirí, **20 de marzo de 2024.**

**VISTO:**

El Informe N° 0304-2024-SGOP/GDU/MDSA/H de fecha 19 de marzo de 2024, elaborado por el Sub Gerente de Obras Públicas; el Informe N° 039-2024-GDU-MDSA/H, de fecha 20 de marzo de 2024, elaborado por el Gerente de Desarrollo Urbano; y el Informe N° 054-2024-GAJ, elaborado por el Gerente de Asesoría Jurídica de fecha 20 de marzo de 2024, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú en concordancia con los artículos II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el sub numeral 4.1 del numeral 4 del artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, sobre las funciones específicas compartidas de las Municipalidades Distritales:

"(...)

**4.1 Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la Municipalidad provincial respectiva";**

Que, el **artículo 108 del Reglamento de Organización y Funciones** de la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí, establece como **funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano**, entre otras, las siguientes:

"(...)

22. Organizar, coordinar y supervisar el desarrollo de los estudios y diseños de proyectos de obras públicas.

23. Supervisar el cumplimiento del plan de inversiones en obras públicas y su respectiva asignación de los recursos asignados.

24. Supervisar el cumplimiento de la normatividad específica para proyectos de obras públicas"

Que, asimismo, el **artículo 114** del citado **ROF**, establece como **funciones de la Sub Gerencia de Obras Públicas**, entre otras, las siguientes:

"(...)

2. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la ejecución y supervisión de obras públicas municipales.

(...)



6. Supervisar y/o inspeccionar la ejecución de obras en áreas de uso público, ejecutadas por administración directa o por terceros.

(...)

34. Supervisar la ejecución de obras públicas en cualquiera de sus modalidades";

Que, el concepto de **Mayores Metrados**, según el **Anexo Único "ANEXO DE DEFINICIONES"** del **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado con **Decreto Supremo N° 344-2018-EF** y modificado por **Decretos Supremos** números 377-2019-EF; 168-2020-EF y 250-2020-EF, indica por **Mayores Metrados**, es el **"Incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería"**;

Que, el numeral 194.1 del artículo 194° del citado **Reglamento -RLCE**, señala que: **"Las Valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases, por el Inspector o Supervisor y el Contratista"**;

Que, asimismo, el numeral 194.2 del artículo 194° del referido **RLCE**, sobre **Valorizaciones a precios unitarios**: **"En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a ese monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no deben considerar gastos generales. Cuando la ejecución de mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199°"**;

Que, a mayor abundamiento, mediante **Opinión 051-2022/DTN** del **OSCE**, indica: **"En atención a la naturaleza del sistema de contratación a precios unitarios, pueden producirse situaciones en las cuales los trabajos realizados por el contratista superen los metrados referencialmente consignados para cada partida en el expediente técnico de obra, generando así la ejecución de "Mayores Metrados"**;

Que, en el presente caso, se aplica los **numerales 205.10 y 205.12 del artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por **Decreto Supremo N° 344-2018-EF**, modificado por **Decreto Supremo N° 308-2022-EF**, señala lo siguiente:

**"205.10 Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución"**;

(...)

**205.12 No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su procedimiento de pago. El encargo de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función"**;

Que, en esos mismos términos se ha pronunciado a través de la **Opinión N° 050-2023-DTN** de fecha **08 de mayo de 2023**, elaborado por la **Dirección Técnica Normativa del OSCE**, cuya copia se adjunta al presente;

Que, de los antecedentes, se advierte que mediante **CONTRATO N° 06-2023-MDSA-GAF** de fecha **31 de julio de 2023**, LA MUNICIPALIDAD suscribió contrato con el **CONSORCIO SAN ANTONIO** integrado por las empresas **ORFAM Contratistas Generales SRL** e **Inversiones Carranza MCY S.A.C.**, con Representante Legal Común: Ing. Juan Manuel



Llanos Acero, para la **Ejecución de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del Distrito de San Antonio -Provincia de Huarochirí – Región Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565”**, derivado de la **Licitación Pública -LP-SM-1-2023-CS-MDSA-1**; con un monto contractual de **S/ 9,124,574.53** (Nueve Millones Ciento Veinticuatro Mil, Quinientos Setenta y Cuatro con 53/100 Soles) incluido los impuestos de ley y todo costo de la ejecución de la obra, con un plazo de ejecución de **120 días calendarios**, que se inició el **05 de agosto de 2023**<sup>1</sup>, el cual fue **SUSPENDIDO del 26 al 31 de enero de 2024**, reiniciada el **01 de febrero de 2024** y **fecha de término del plazo contractual: 07 de marzo de 2024**;

Que, se advierte que según el **Asiento 75 del Cuaderno Digital de la Obra** de fecha **21 de setiembre de 2023**, el **Residente** de la mencionada obra, deja constancia que el **Contratista: Consorcio San Antonio**, solicita la **necesidad de ejecución de mayores metrados solicitando su aprobación**, mediante **Asiento N° 178** del Cuaderno de Obra, de fecha **30 de diciembre de 2023**, el Supervisor de la obra, solicitó al Contratista autorización para mayores metrados, según el **Asiento N° 179** del Cuaderno de Obra de la misma fecha, el **Residente de obra**, deja constancia de la presentación del Informe Técnico que sustenta la necesidad de ejecutar mayores metrados. Finalmente, según el **Asiento N° 216 del Cuaderno de Obra Digital** de fecha **27 de febrero de 2024**, el Supervisor de obra **AUTORIZA** la ejecución de mayores metrados 02;

Que, mediante **Carta N°018-2024-FAAC/RC/CSV** de fecha **07 de marzo de 2024**, ingresada con **Expediente N° 1890-2024** de la misma fecha, el Representante Común del Consorcio **Supervisión Vial** presenta a la Entidad, la **APROBACIÓN del Levantamiento de las Observaciones de la Valorización N°01 de Mayores Metrados 02**, para lo cual adjunta el **Informe N°010-2024-FIRSJR/JS/CSV** de la misma fecha, elaborado por el Jefe de Supervisión de obra, el cual presenta el levantamiento de observaciones a la Valorización N°01 de Mayores Metrados 02 aprobada, por la suma total de **S/ 750,031.78** incluido IGV, **otorgando su conformidad**, conforme al **artículos 194° y 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**;

Que, mediante **Informe N° 0304-2024-SGOP/GDU/MDSA/H** de fecha **19 de marzo de 2024**, elaborado por la **Sub Gerencia de Obras Públicas**, quien previa evaluación, concluye y recomienda al Gerente de Desarrollo Urbano, la **APROBACIÓN de la Valorización N° 01 por Mayores Metrados 02** para la ejecución de la mencionada obra por el costo total de **S/ 750,031.78** (Setecientos Cincuenta Mil Treinta y Uno con 78/100 Soles) incluye IGV, que representa un porcentaje de incidencia acumulado del **8.22% del monto inicial del Contrato N° 06-2023-MDSA-GAF**, para la ejecución de la mencionada obra; en cuyo **análisis** señala, entre otros, lo siguiente:

**“5.12 Conforme el resumen de la valorización aprobada por la Supervisión corresponde realizar el pago a favor del CONSORCIO SAN ANTONIO, producto de la Valorización N° 01 de Mayores Metrados 02 por el Importe de S/ 750,031.78 (Setecientos Cincuenta Mil Treinta y Uno con 78/100 Soles) incluye IGV”;**

<sup>1</sup> Numeral 176.1 del Art. 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

**5.13 RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 POR MAYORES METRADOS 01**

ITEM	DESCRIPCION	ACUMULADO ANTERIOR	MONTO MENSUAL	ACUMULADO ACTUAL	SALDO
A	MONTO VALORIZADO S/IGV (V)				
	OBRA	0.00	635,620.15	635,620.15	S/. 0.00
	% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
B	REAJUSTES (R)	0.00	0.00	0.00	
C	VALORIZACION BRUTA (VB= V+R)	0.00	635,620.15	635,620.15	0.00
D	AMORTIZACIONES (A)	0.00	0.00	0.00	0.00
	AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
E	VALORIZACION NETA (VN= VB-A)	0.00	635,620.15	635,620.15	0.00
F	MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA				
	EN EFECTIVO (VN)	0.00	635,620.15	635,620.15	0.00
	IMPUESTOS IGV = VN x 18 %	0.00	114,411.63	114,411.63	0.00
G	MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA	0.00	750,031.78	750,031.78	0.00
H	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
I	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA		S/. 750,031.78		
	MONTO A CANCELAR POR IGV		114,411.63		

Que, el mencionado Informe de la Subgerencia de Obras Públicas, **concluye:**

✓ De acuerdo a la revisión efectuada, se indica que la **Valorización N° 01 de Mayores Metrados 02** se encuentra aprobada por el **Supervisor** de obra "quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra" teniendo como costo de **S/ 750,031.78** (Setecientos Cincuenta Mil Treinta y Uno con 78/100 Soles) **incluye IGV**, cuyo **porcentaje acumulado** de la **Valorización N° 01** de Mayores Metrados 02, es de **8.22** del monto contractual;

✓ Que, el **Porcentaje de Incidencia** de la **Valorización N°01 de Mayores Metrados 02**, según lo aprobado por el Supervisor: **S/ 750,031.78 incluye IGV**, representa el **8.22%** del monto contractual inicial, dicho porcentaje es menor al 15%, que está dentro del marco normativo del artículo 205° del RLCE;

✓ Por lo que, el Sub Gerente de Obras Públicas **otorga la conformidad** a la **Valorización N° 01 de Mayores Metrados 02**, presentada por el **Supervisor** de la mencionada obra.

✓ Por lo que, se adjunta el **Memorando N° 235-2024-MDSA/GPP** mediante el cual, la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, otorga la **Disponibilidad Presupuestal** para la **Valorización N° 01 de Mayores Metrados 02**.

✓ Finalmente adjunta el **Cuadro Resumen de Pago al Contratista:**



**Palacio municipal: Óvalo central de Jicamarca Mz. N-1 lote 16 Anexo 8  
Agencia anexo 22: Av. Huayna Cápac Mz. AX lote 5 Sector El Cercado**

**CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA**

MARZO 2024

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA ETAPA II CON CUI N° 2599565

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

LOCALIDAD: SAN ANTONIO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO

RESIDENTE: ING. CIRO ALEGRIA ALVARON

SUPERVISOR: ING. FLORENCIO IGNACIO RAMIREZ SAL Y ROSAS

CONCEPTO	S/
<b>A. MONTOS VALORIZADOS EN EL PRESENTE MES</b>	
VALORIZACIÓN N° 01: DE M.M 02 - MARZO 2024	635,620.15
	635,620.15
<b>B. MONTOS POR REAJUSTE DE PRECIOS - FORMULA POLINOMICA</b>	
REAJUSTE VALORIZACIÓN N° 01: DE M.M 02 - MARZO 2024	0.00
	0.00
<b>C. AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO EN EFECTIVO EN EL PRESENTE MES</b>	
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00
DEL REAJUSTE DEL ADELANTO DIRECTO	0.00
<b>D. AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES EN EL PRESENTE MES</b>	
POR ADELANTO DIRECTO	0.00
REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE - ADELANTO DE MATERIALES	0.00
	0.00
<b>I. MONTO FACTURABLE (SIN I.G.V.)</b>	635,620.15
<b>III. I.G.V. 18%</b>	114,411.63
<b>IV. MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA (III + IV) SIN RETENCIÓN</b>	\$/ 750,031.78
<b>V. MONTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)</b>	0.00
<b>VI. VALORIZACION A PAGAR (IV-V), CON RETENCIÓN</b>	\$/ 750,031.78



*[Signature]*  
Florencio Ignacio Ramirez Sal y Rosas  
INGENIERO SUPERVISOR  
CIP N° 439618

CONSORCIO SAN ANTONIO  
*[Signature]*  
Ciro Alegria Alvaron  
INGENIERO INDEPENDIENTE  
CIP N° 37762

CONSORCIO SAN ANTONIO  
*[Signature]*  
JUAN MONTELLANO ACERO  
INGENIERO INDEPENDIENTE  
CIP N° 41617764  
REPRESENTANTE COMUN

Que, asimismo, Informe N° 039-2024-GDU-MDSA/H, de fecha 20 de marzo de 2024, el Gerente de Desarrollo Urbano, informa y solicita a la Gerencia Municipal, entre otros, lo siguiente:

"(...) respecto a la solicitud de aprobación de pago mediante acto resolutivo por la Valorización N° 01 de Mayores Metrados N° 02, de la ejecución de la mencionada obra, conforme lo detalla la Subgerencia de Obras Públicas en su Informe N° 0304-2024-SGOP/GDU/MDSA-H con registro de pedido en el Cuaderno de Obra Digital en el Asiento 66 y respuesta de autorización por el Supervisor en el Asiento 178, conforme a lo previsto en el numeral 205.7 del Art. 205° del RLCE;

(...)

Del análisis, se destaca que los mayores metrados son resultantes del replanteo y cuantificación real respecto a las partidas consideradas en el expediente técnico que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería (disposición incorporada en el numeral 2.2 del artículo 2° del Decreto Supremo N° 308-2022-EF); refrendado por el OSCE en su Opinión N° 051-2022, que en



sistema de contratación de precios unitarios se pueden producir estas situaciones y el artículo 205° del RLCE, establece que no se requiere la aprobación previa por la Entidad para la ejecución y sí para el procedimiento de pago.

Finalmente, mediante **Carta N° 018-2024-FAAC/RC/CSV**, el **Supervisor otorga la conformidad** y presenta la **Valorización N° 01 de Mayores Metrados 02** por la suma de **S/ 750,031.78**, conforme le faculta el **Art. 194° del RLCE**, y con **Memorando N° 235-2024-MDSA/GPP** se nos informa la disponibilidad presupuestal; que entre ambos mayores metrados representa el **14.83%** de incidencia respecto al monto del contractual del **Contrato N° 06-2023-MDSA-GAF**, esto es, sin superar el 15% del monto contractual, conforme lo establece los numerales 205.10 y 205.12 del **artículo 205°** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **que cuenta con la evaluación y conformidad del Área Usuaria (...)**;

Que, mediante **Memorando N° 0547-2024-GAF-MDSA** de fecha **20 de marzo de 2024**, la **Gerencia de Administración y Finanzas**, remite el **Informe N° 280-2024-SGL-GAF-MDSA/H** de la misma fecha, elaborado por la **Sub Gerente de Logística**; el cual **concluye**: "Que el análisis de los documentos presentados revela que las autorizaciones de pago para la **Valorización N° 01 y 02 de Mayores Metrados N° 01 se encuentran dentro de los límites permitidos. La Valorización N°01** asciende a la suma de **S/ 356,832.00** que representa el **3.911 %** del monto inicial del **Contrato N° 06-2023-MDSA-GAF** y la **Valorización N° 02** asciende a la suma de **S/ 246,745.86** que representa el **2.70419030705204%** del monto inicial del citado contrato. La suma de ambas valorizaciones es de **S/ 603,577.86** que representa el **6.6148603205%** del monto del Contrato N° 06-2023-MDSA/GAF, porcentaje que se sitúa por debajo del límite establecido del **15%** del monto del contrato original, cumpliendo con los parámetros permitidos;

En cuanto, a la autorización de pago de la **Valorización N° 01 de Mayores Metrados 2**, el monto asciende a **S/ 750,031.78** que representan el **8.21990962465%** del Contrato N° 06-2023-MDSA-GAF; por ende, al sumar las tres (03) Valorizaciones de Mayores Metrados N°01 y N°02, el monto total asciende a **S/ 1,353,609.64** que representa el **14.8347699451%** del Contrato N° 06-2023-MDSA/GAF, este porcentaje se encuentra por debajo del límite establecido del 15% del monto del contrato original, cumpliendo con los parámetros permitidos por la norma. Por lo que, recomienda la **aprobación de pago de la Valorización N° 02 de Mayores Metrados 1** para la ejecución de la mencionada obra. Por tanto, concluye que las solicitudes de pago están en orden y pueden proceder según lo previsto en el numeral 205.12 del artículo 205° del RLCE";

Que, mediante **Memorando N° 235-2024-MDSA/GPP** de fecha **19 de marzo de 2024**, la **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**, a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Urbano, otorga la **Disponibilidad Presupuestal** hasta por la suma de **S/ 750,031.78** (Setecientos Cincuenta Mil Treinta y Uno con 78/100 Soles) incluye IGV, por concepto de **pago de la Valorización N° 02 de Mayores Metrados 1** para la ejecución de la mencionada obra, conforme se detalla en la siguiente cadena de gasto:

Fuente de Financiamiento: 1 "Recursos Ordinarios"

Genérica de Gastos: 2.6 "Adquisición de activos no financieros"

Rubro: 00

Meta Presupuestal: 09";

Que, tanto la **Carta N°018-2024-FAAC/RC/CSV** de fecha **07 de marzo de 2024**, emitida por el Ing. Florentino Antonio Antunez Celmi, **Consultor y Supervisor** de la mencionada obra, quien remite el **Informe N° 010-2024-FIRSYR/IS/CSV** de fecha 04 de marzo de 2024,



elaborado por el Ing. Civil Florencio Ignacio Ramírez Sal y Rosas, Jefe de Supervisión, quien concluye otorgando su conformidad al pago de la Valorización N°01 de Mayores Metrados 02 para la ejecución de la obra, correspondiente al mes de marzo 2024 a favor del Consorcio SAN ANTONIO por la suma de \$/ 750,031.78 incluido IGV; el Informe N° 0304-2024-SGOP/GDU/MDSA/H de fecha 19 de marzo de 2024, elaborado por el Sub Gerente de Obras Públicas, como el Informe N° 039-2024-GDU-MDSA/H de fecha 20 de marzo de 2024, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano, asimismo, Memorando N° 0547-2024-GAF-MDSA de fecha 20 de marzo de 2024, la Gerencia de Administración y Finanzas, remite el Informe N° 304-2024-SGL-GAF-MDSA/H de la misma fecha, elaborado por la Sub Gerencia de Logística; los cuales dan la viabilidad técnica y la conformidad al pago de la Valorización N° 01 de Mayores Metrados 02 para la ejecución de la mencionada obra, los cuales sustentan la necesidad de la ejecución de Mayores Metrados así como la autorización del pago de la Valorización N° 01 por Mayores Metrados N° 02 para la ejecución de la mencionada obra, a fin de cumplir con la meta física, finalidad pública y objetivos del proyecto, cuyo monto asciende a \$/ 750,031.78 (Setecientos Cincuenta Mil Treinta y Uno con 78/100 Soles) incluye IGV, con un porcentaje de incidencia que representa el 8.22% del monto del contrato original, el cual cuenta con la Disponibilidad Presupuestal correspondiente otorgada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

Que, cabe indicar, que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 067-2023-GM/MDSA de fecha 18 de diciembre de 2023, aprobó el pago de la Valorización N° 01 por Mayores Metrados del Contrato N° 06-2023-MDSA-GAF para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del Distrito de San Antonio -Provincia de Huarochirí –Región Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565”, por la suma de \$/ 356,832.00 con un porcentaje incidencia que representa el 3.911 % del monto del contrato original. Asimismo, con Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2024-GM/MDSA de fecha 13 de marzo de 2024, aprobó el pago de la Valorización N° 02 por Mayores Metrados N° 01 del mencionado contrato para la ejecución de la citada obra, por la suma de \$/ 246,745.86 con un porcentaje incidencia que representa el 2.70419030705204% del monto del contrato original;

Que, sin embargo, en el presente caso, se trata del pago de la Valorización N° 01 de Mayores Metrados 2 del mismo contrato, periodo del mes de marzo de 2024, por la suma de \$/ 750,031.78 cuya incidencia acumulada representa el 8.21990962465% del monto contractual inicial; por ende; la suma de las tres (03) Valorizaciones de Mayores Metrados N°01 y N°02, el monto total asciende a \$/ 1,353,609.64 que representa el 14.8347699451% del monto del Contrato N° 06-2023-MDSA/GAF, este porcentaje se encuentra por debajo del límite establecido del 15% del monto del contrato original, cumpliendo con los parámetros permitidos por la norma. Por lo que, corresponde aprobar el pago de la Valorización N° 01 de Mayores Metrados 2 para la ejecución de la mencionada obra conforme, a lo previsto en el numeral 205.12 del artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, de otro lado, debemos indicar que mediante Resolución de Alcaldía N° 105-2023-ALC/MDSA de fecha 17 de febrero de 2023, en virtud del artículo 80 del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, resolvió en su artículo primero, DELEGAR FACULTADES al GERENTE MUNICIPAL, entre otras, las siguientes:

“(...)”

1. Suscribir contratos, adendas, adicionales y complementarios derivados de los procesos de selección en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones, su Reglamento y modificatorias”;

Que, mediante **Informe N° 054-2024-GAJ/MDSA** de fecha 20 de marzo de 2024, elaborado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que resulta PROCEDENTE que la Municipalidad Distrital de San Antonio de Huarochirí, **apruebe el pago de la Valorización N° 01 por Mayores Metrados 02 del Contrato N° 06-2023-MDSA-GAF** para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 Anexo 08 del distrito de San Antonio -Provincia de Huarochirí -Departamento de Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565"**, correspondiente al mes de marzo de 2024, cuyo costo total asciende a la suma de **S/ 750,031.78** (Setecientos Cincuenta Mil Treinta y Uno con 78/100 Soles) **incluye IGV**, con un porcentaje de incidencia que representa el **8.21990962465%** del monto contractual inicial, porcentaje acumulado que es inferior al límite del 15% del monto original del contrato, conforme a lo previsto en el numeral **34.4 del artículo 34° del T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por **Decreto Supremo N° 082-2019-EF** y los numerales **205.10, 2.11 y 205.12 del artículo 205° de su Reglamento**, aprobado por **Decreto Supremo N° 344-2018-EF** y sus modificatorias;

Que, estando a los considerandos referidas y de conformidad con las facultades previstas en la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, y la Resolución de Alcaldía N° 105-2023-ALC/MDSA, así como las funciones previstas en el numeral 9 del artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Huarochirí, aprobado por Ordenanza Municipal N° 006-A-2023-MDSA, y las visaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Sub Gerencia de Obras Públicas, y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la APROBACIÓN del pago de la Valorización N° 01 por Mayores Metrados 02 del Contrato N° 06-2023-MDSA-GAF** para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Internas de la Zona 06 del Anexo 08 del distrito de San Antonio - Provincia de Huarochirí -Departamento de Lima -Etapa II con C.U.I. N° 2399565"**, correspondiente al mes de marzo de 2024, cuyo costo total asciende a la suma de **S/ 750,031.78** (Setecientos Cincuenta Mil Treinta y Uno con 78/100 Soles) incluye IGV, con un porcentaje de incidencia que representa el **8.21990962465%** del monto contractual, que es inferior al 15% del monto original del contrato; conforme a la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO. - SE REMITA** el presente expediente a la Gerencia de Administración y Finanzas, a fin que continúen con las gestiones para el pago correspondiente.

**ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR** la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística; Gerencia de Desarrollo Urbano, y a la Sub Gerencia de Obras Públicas, a fin que continúen con el trámite correspondiente.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE SAN ANTONIO

SAÚL SANDI PERALTA LANDA  
Gerente Municipal