



PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Despacho Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

4to TRIMESTRE – 2023

ITEM	OBRA	SUPERVISIÓN	DATA	MES
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - CUI: 2345258 - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ	Consorcio RENACER	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°14"	Octubre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°15"	Noviembre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°16"	Diciembre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°17"	
2	"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO CUI 2325549 – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°12"	Octubre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°13"	Noviembre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°14"	Diciembre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°15"	
3	SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°06"	Octubre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°07"	Noviembre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°08"	Diciembre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°09"	
4	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHANCHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	PAMPALIBRE	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°04"	Octubre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°05"	Noviembre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°06"	Diciembre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°07"	
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°08"	
5	SALDO DE OBRA: "REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44-0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA"	CARBAO S.A.C.	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°01"	Diciembre
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°02"	

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 14




L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 31 de Octubre 2023



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	332,386.83	S/ 0.00	S/ 332,386.83	85.98%	54,187.15
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	960,781.03	S/ 0.00	S/ 960,781.03	95.11%	49,358.64
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	415,347.57	S/ 50,801.77	S/ 466,149.34	58.03%	337,165.79
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	14,767.57	S/ 0.00	S/ 14,767.57	19.51%	60,942.31
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	118,010.15	S/ 0.00	S/ 118,010.15	26.88%	321,038.87
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,948,481.32	S/ 50,801.77	S/ 1,999,283.09	70.48%	837,224.43
AVANCE FISICO DE OBRA		68.69%	1.79%	70.48%		29.52%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		118,718.52	4,064.14	123,557.62		
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		13,459.51	0.00	13,459.51		
ESTRUCTURA		72,377.00	0.00	72,377.00		
ARQUITECTURA		26,600.07	4,064.14	30,664.21		
INSTALACIONES SANITARIAS		2,061.66	0.00	2,061.66		
INSTALACIONES ELECTRICAS		-845.40	0.00	-845.40		
MITIGACION AMBIENTAL		1,508.33	0.00	1,508.33		
RESTAURACION Y CONSERVACION		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES		2,445.92	104.38	2,519.02		
Deducción del reajuste por adelanto directo		3,909.50	236.29	4,145.79		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		(1,494.86)	(131.91)	(1,626.77)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		2,064,753.92	54,761.53	2,120,321.69		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		194,848.13	5,080.18	199,928.31		83,722.44
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		408,939.47	7,401.34	416,340.81		150,960.69
TOTAL	S/ 850,952.25	603,787.60	12,481.52	616,269.12		234,683.13
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,460,966.32	42,280.01	1,504,052.57		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		1,460,966.32	S/ 42,280.01	S/ 1,504,052.57		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		1,460,966.32	S/ 42,280.01	S/ 1,504,052.57		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 42,280.01			

CONSORCIO RENACER

Arq. Carlos Martín Márquez Flores
 SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 15						
						
L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER PERIODO : del 01 al 30 de Noviembre 2023						
  						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	332,386.83	S/ 0.00	S/ 332,386.83	85.98%	54,187.15
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	960,781.03	S/ 2,831.94	S/ 963,612.97	95.39%	46,526.70
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	466,149.34	S/ 29,822.27	S/ 495,971.61	61.74%	307,343.52
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	14,767.57	S/ 0.00	S/ 14,767.57	19.51%	60,942.31
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	118,010.15	S/ 234,182.16	S/ 352,192.31	80.22%	86,856.71
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 1,999,283.09	S/ 266,836.37	S/ 2,266,119.46	79.89%	570,388.06
AVANCE FISICO DE OBRA		70.48%	9.41%	79.89%		20.11%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		123,557.62	4,680.22	128,237.84		
ESTRUCTURA		13,459.51	0.00	13,459.51		
ARQUITECTURA		72,377.00	271.87	72,648.87		
INSTALACIONES SANITARIAS		30,664.21	2,534.89	33,199.10		
INSTALACIONES ELECTRICAS		2,061.66	0.00	2,061.66		
MITIGACION AMBIENTAL		-845.40	1,873.46	1,028.06		
RESTAURACION Y CONSERVACION		1,508.33	0.00	1,508.33		
		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES						
Deducción del reajuste por adelanto directo		2,519.02	-3,424.49	-905.47		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		4,145.79	519.32	4,665.11		
		(1,626.77)	(3,943.81)	(5,570.58)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)						
		2,120,321.69	274,941.08	2,395,262.77		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		199,928.31	26,683.64	226,611.95		57,038.80
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		416,340.81	42,111.77	458,452.58		108,848.92
TOTAL	S/ 850,952.25	616,269.12	68,795.41	685,064.53		165,887.72
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)						
		1,504,052.57	206,145.67	1,710,198.24		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		1,504,052.57	S/ 206,145.67	S/ 1,710,198.24		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		1,504,052.57	S/ 206,145.67	S/ 1,710,198.24		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.						
			S/ 206,145.67			

CONSORCIO RENACER


 Arg. Carlos Martín Márquez Flores
 SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 16



L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 15 de Diciembre 2023



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	332,386.83	S/ 0.00	S/ 332,386.83	85.98%	54,187.15
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	963,612.97	S/ 6,009.08	S/ 969,622.05	95.99%	40,517.62
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	495,971.61	S/ 18,851.47	S/ 514,823.08	64.09%	288,492.05
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	14,767.57	S/ 0.00	S/ 14,767.57	19.51%	60,942.31
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	352,192.31	S/ 23,842.92	S/ 376,035.23	85.65%	63,013.79
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 2,266,119.46	S/ 48,703.47	S/ 2,314,822.93	81.61%	521,684.59
AVANCE FISICO DE OBRA		79.89%	1.72%	81.61%		18.39%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		128,237.84	2,369.98	130,607.82		
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		13,459.51	0.00	13,459.51		
ESTRUCTURA		72,648.87	576.87	73,225.74		
ARQUITECTURA		33,199.10	1,602.37	34,801.47		
INSTALACIONES SANITARIAS		2,061.66	0.00	2,061.66		
INSTALACIONES ELECTRICAS		1,028.06	190.74	1,218.80		
MITIGACION AMBIENTAL		1,508.33	0.00	1,508.33		
RESTAURACION Y CONSERVACION		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES		-905.47	-295.07	-1,200.54		
Deducción del reajuste por adelanto directo		4,665.11	159.16	4,824.27		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		(5,570.58)	(454.23)	(6,024.81)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		2,395,262.77	51,368.52	2,446,631.29		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		226,611.95	4,870.35	231,482.30		52,168.45
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		458,452.58	1,872.10	460,324.68		106,976.82
TOTAL	S/ 850,952.25	685,064.53	6,742.45	691,806.98		159,145.27
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,710,198.24	44,626.07	1,754,824.31		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		1,954,511.87	S/ 44,626.07	S/ 1,754,824.31		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		1,954,511.87	S/ 44,626.07	S/ 1,754,824.31		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 44,626.07			

CONSORCIO RENACER

 Arq. Carlos Martín Márquez Flores
 SUPERVISOR DE OBRA

00000555

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 17



L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 16 al 31 de Diciembre 2023



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	332,386.83	S/ 0.00	S/ 332,386.83	85.98%	54,187.15
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	969,622.05	S/ 0.00	S/ 969,622.05	95.99%	40,517.62
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	514,823.08	S/ 2,720.10	S/ 517,543.18	64.43%	285,771.95
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	14,767.57	S/ 5,541.83	S/ 20,309.40	26.83%	55,400.48
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	376,035.23	S/ 4,908.83	S/ 380,944.06	86.77%	58,104.96
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 0.00	S/ 30,648.63	90.91%	3,063.23
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	76,539.54	S/ 0.00	S/ 76,539.54	86.97%	11,468.44
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 2,314,822.93	S/ 13,170.76	S/ 2,327,993.69	82.07%	508,513.83
AVANCE FISICO DE OBRA		81.62%	0.46%	82.08%		17.92%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		130,607.82	998.95	131,606.78		
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		13,459.51	0.00	13,459.51		
ESTRUCTURA		73,225.74	0.00	73,225.74		
ARQUITECTURA		34,801.47	212.17	35,013.64		
INSTALACIONES SANITARIAS		2,061.66	742.61	2,804.27		
INSTALACIONES ELECTRICAS		1,218.80	44.18	1,262.98		
MITIGACION AMBIENTAL		1,508.33	0.00	1,508.33		
RESTAURACION Y CONSERVACION		4,332.31	0.00	4,332.31		
C: DEDUCCIONES		-1,200.54	-68.13	-1,268.67		
Deducción del reajuste por adelanto directo		4,824.27	0.69	4,824.96		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		(6,024.81)	(68.82)	(6,093.63)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		2,446,631.29	14,237.84	2,460,869.14		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		231,482.30	1,317.08	232,799.38		50,851.37
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		460,324.68	8,287.51	468,612.19		98,689.31
TOTAL	S/ 850,952.25	691,806.98	9,604.59	701,411.57		149,540.68
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,754,824.31	4,633.25	1,759,457.57		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		1,954,511.87	S/ 4,633.25	S/ 1,759,457.57		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		1,954,511.87	S/ 4,633.25	S/ 1,759,457.57		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 4,633.25			

CONSORCIO RENACER

Arq. Carlos Martín Márquez Flores
 SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°12

RESUMEN DE VALORIZACION N°12- OCTUBRE 2023

OBRA : CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACION, CUI N° 2325549

CONTRATISTA
RESIDENTE
SUPERVISOR
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (sin IGV)

ATEMAS INGENIEROS SAC
ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA
ING. FREDY CERVANTES

S/. 4,333,627.77

PRESUPUESTO REFERENCIAL (con IGV)

S/. 3,672,565.91
S/. 3,524,698.23

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACION			% DE AVANCE ACUMULADO EJECUADO	SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULAD A (S/.)		
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	424,673.78	394,181.36	30092.4	424,273.76	99.91%	400.02
02 ESTRUCTURAS	594,853.22	376,988.31	47121.57	424,109.88	71.30%	170,743.34
03 ARQUITECTURA	1,175,479.01	550,179.36	112404.36	662,583.72	56.37%	512,895.29
04 INSTALACIONES SANITARIAS	74,740.62	50,224.56	0	50,224.56	67.20%	24,516.06
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	351,530.19	65,541.95	88695.69	154,237.64	43.88%	197,292.55
06 MITIGACION AMBIENTAL	42,478.93	37,829.86	0	37,829.86	89.06%	4,649.07
07 SEGURIDAD	6,267.91	0.00	0	0.00	0.00%	6,267.91
COSTO DIRECTO	2,670,023.66	1,474,945.40	278,314.02	1,753,259.42		916,764.24
GASTOS GENERALES	641,072.68	354,134.38	66,823.20	420,957.58		220,115.10
UTILIDADES	213,601.89	117,965.64	22,265.12	140,260.76		73,341.13
SUBTOTAL	3,524,698.23	1,947,075.42	367,402.34	2,314,477.76		1,210,220.47
IGV	634,445.68	350,473.56	66,132.42	416,606.98		217,839.70
VALORIZACION BRUTA(V)	4,159,143.91	2,297,548.98	433,534.76	2,731,083.74	65.66%	1,428,060.17
AVANCES PORCENTUALES (%)		55.24%	10.42%	65.66%	65.66%	34.34%
TOTAL COMPROMISO DE PAGO	S/. 433,534.76					

SON : CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 76/100 SOLES


 WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ
 INGENIERO CIVIL
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. N° 184616
 CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°13

RESUMEN DE VALORIZACION N°13- NOVIEMBRE 2023


WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ
 INGENIERO CIVIL
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. N° 184616
 CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACION, CUI N° 2325549

A TENAS INGENIEROS SAC
ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA
ING. WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ

CONTRATISTA
RESIDENTE
SUPERVISOR
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (sin IGV)

S/ 3,672,565.91
 S/ 3,524,698.23

PRESUPUESTO REFERENCIAL (con IGV)

S/ 4,333,627.77

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACION			% DE AVANCE ACUMULADO EJECUADO	SALDO POR VALORIZAR (S/.)
			ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA A (S/.)		
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	424,673.78	424,273.78	400.00	424,673.78	100.00%	0.00
02	ESTRUCTURAS	594,853.22	424,109.87	117,897.37	542,007.24	91.12%	52,845.98
03	ARQUITECTURA	1,175,479.01	662,583.68	135,519.72	798,103.40	67.90%	377,375.61
04	INSTALACIONES SANITARIAS	74,740.62	50,224.55	12,152.01	62,376.56	83.46%	12,364.06
05	INSTALACIONES ELECTRICAS	351,530.19	154,237.64	32,261.68	186,499.32	53.05%	165,030.87
06	MITIGACIÓN AMBIENTAL	42,478.93	37,829.86	0.00	37,829.86	89.06%	4,649.07
07	SEGURIDAD	6,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,267.91
COSTO DIRECTO		2,670,023.66	1,753,259.38	298,230.78	2,051,490.16		618,533.50
GASTOS GENERALES		641,072.68	420,957.58	71,605.21	492,562.79		148,509.89
UTILIDADES		213,601.89	140,260.75	23,858.46	164,119.21		49,482.68
SUBTOTAL		3,524,698.23	2,314,477.71	393,694.45	2,708,172.16		816,526.07
IGV		634,445.68	416,605.99	70,865.00	487,470.99		146,974.69
VALORIZACIÓN BRUTA(V)		4,159,143.91	2,731,083.70	464,559.45	3,195,643.15	76.83%	963,500.76
AVANCES PORCENTUALES (%)			65.66%	11.17%	76.83%	76.83%	23.17%
TOTAL COMPROMISO DE PAGO		S/ 464,559.45					
SON : CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 45/100 SOLES							



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

2.3 RESUMEN DEL AVANCE FISICO ACUMULADO

RESUMEN DE VALORIZACION N°14- DICIEMBRE 2023

OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACION, CUI N° 2325549

CONTRATISTA
RESIDENTE
SUPERVISOR
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (sin IGV)

ATENAS INGENIEROS SAC

ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA
ING. WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ

SI. 3,672,565.91
SI. 3,524,698.23

PRESUPUESTO REFERENCIAL (con IGV)

SI. 4,333,627.77

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACION			% DE AVANCE ACUMULADO EJECUADO	SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA A (S/.)		
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	424,673.78	424,673.78	0.00	424,673.78	100.00%	0.00
02 ESTRUCTURAS	594,853.22	542,007.23	33,046.49	575,053.72	96.67%	19,799.50
03 ARQUITECTURA	1,175,479.01	798,103.41	90,227.01	888,330.42	75.57%	287,148.59
04 INSTALACIONES SANITARIAS	74,740.62	62,376.56	3,470.43	65,846.99	88.10%	8,893.63
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	351,530.19	186,499.32	94,751.80	281,251.12	80.01%	70,279.07
06 MITIGACION AMBIENTAL	42,478.93	37,829.86	0.00	37,829.86	89.06%	4,649.07
07 SEGURIDAD	6,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,267.91
COSTO DIRECTO	2,670,023.66	2,051,490.16	221,495.73	2,272,985.89		397,037.77
GASTOS GENERALES	641,072.68	492,562.79	53,181.12	545,743.91		96,328.77
UTILIDADES	213,601.89	164,119.21	17,719.66	181,838.87		31,763.02
SUBTOTAL	3,524,698.23	2,708,172.16	292,396.51	3,000,568.67		524,129.56
IGV	634,445.68	487,470.99	52,631.37	540,102.36		94,343.32
VALORIZACION BRUTAV)	4,159,143.91	3,195,643.15	345,027.88	3,540,671.03	85.13%	618,472.88
AVANCES PORCENTUALES(%)		76.83%	8.30%	85.13%	85.13%	14.87%
TOTAL COMPROMISO DE PAGO		SI. 345,027.88				
SON : TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE CON 887/100 SOLES						


WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 184618
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°15 RESUMEN DE VALORIZACION N°15- DICIEMBRE 2023

OBRA: OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN - COMPONENTE: CENTRO DE INTERPRETACION, CUI N° 2325549

CONTRATISTA
RESIDENTE
SUPERVISOR
PRESUPUESTO REFERENCIAL (sin IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (sin IGV)

SI. 3,672,565.91
SI. 3,524,698.23

PRESUPUESTO REFERENCIAL (con IGV)

SI. 4,333,627.77

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/.)	VALORIZACION			% DE AVANCE ACUMULADO EJECUADO	SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADA (S/.)		
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	424,673.78	424,673.78	0.00	424,673.78	100.00%	0.00
02 ESTRUCTURAS	594,853.22	575,053.72	0.00	575,053.72	96.67%	19,799.50
03 ARQUITECTURA	1,175,479.01	888,330.42	24,744.23	913,074.65	77.68%	262,404.36
04 INSTALACIONES SANITARIAS	74,740.62	65,846.99	0.00	65,846.99	88.10%	8,893.63
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	351,530.19	281,251.12	17,348.80	298,599.92	84.94%	52,930.27
06 MITIGACION AMBIENTAL	42,478.93	37,829.86	0.00	37,829.86	89.06%	4,649.07
07 SEGURIDAD	6,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,267.91
COSTO DIRECTO	2,670,023.66	2,272,985.89	42,063.03	2,315,078.92		354,944.74
GASTOS GENERALES	641,072.68	545,743.91	10,106.54	555,850.45		85,222.23
UTILIDADES	213,601.89	181,838.87	3,367.44	185,206.31		28,395.58
SUBTOTAL	3,524,698.23	3,000,568.67	55,567.01	3,056,135.68		468,562.55
IGV	634,445.68	540,102.36	10,002.06	550,104.42		84,341.26
VALORIZACIÓN BRUTA(M)	4,159,143.91	3,540,671.03	65,569.07	3,606,240.10	86.71%	552,903.81

AVANCES PORCENTUALES(%)

13.29%

86.71%

1.58%

86.13%

TOTAL COMPROMISO DE PAGO

SI. 65,569.07

SON : SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 07/100 SOLES


WILDER JOSEPH CARLOS RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA
CIF. N° 184618
CONSORCIO SUPERVISOR JAUJA



RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 06

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH
 ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
 CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY
 SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
 JFE DE SUP. : ING. MARCO ANTONIO ARROYO MESTANZA
 RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6'975,865.15
 MONTO DE CONTRATO CON IGV : S/ 6'627,071.89
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 DIAS
 FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023
 FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 06 NOV 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S./.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S./.)
		ANTERIOR (S./.)	ACTUAL (S./.)	ACUMULADO (S./.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	2,801,851.30	447,709.39	3,249,560.69	2,366,601.93
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 03		2,801,851.30	447,709.39	3,249,560.69	3,249,560.69
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	49.89%	7.97%	57.86%	42.14%
REAJUSTES DEL MES:					
TOTAL (R)					
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO					
POR ADELANTO PARA MATERIALES					
TOTAL (D)					
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	5,616,162.62	2,801,851.30	447,709.39	3,249,560.69	2,366,601.93
AMORTIZACION (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)					
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)					
TOTAL (A)					
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	2,801,851.30	447,709.39	447,709.39	5,168,453.23
RETENCIONES					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)					
PENALIDADES O DESCUENTOS					
TOTAL (C):					
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	2,801,851.30	447,709.39	447,709.39	5,168,453.23
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	504,333.23	80,587.69	80,587.69	930,321.58
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	3,306,184.53	528,297.08	528,297.08	6,098,774.81
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/528,297.08		

Arq. Henry Augusto Herrera Caceres
 CAP N° 14885

PARA FACTURAR S./.	
SUB TOTAL	447,709.39
IGV 18 %	80,587.69
TOTAL A FACTURAR	528,297.08
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	528,297.08



JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 49629
 Reg. Cons. N° C1082



1905

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 07

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH
ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY
SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
JFE DE SUP. : ARQ. HENRRY AUGUSTO HERRERA CHAVARRIA
RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6'975,865.15
MONTO DE CONTRATO CON IGV : S/ 6'627,071.89
PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 DIAS
FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023
FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 06 NOV 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	3,249,560.68	685,364.28	3,934,924.96	1,681,237.66
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 03		3,249,560.68	685,364.28	3,934,924.96	- 3,934,924.96
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	57.86%	12.20%	70.06%	29.94%
REAJUSTES DEL MES:					
		-	-	-	
TOTAL (R)		-	-	-	-
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES			-	-	-
TOTAL (D)		-	-	-	-
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R -D):	5,616,162.62	3,249,560.68	685,364.28	3,934,924.96	1,681,237.66
AMORTIZACION (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)			-	-	-
TOTAL (A)		-	-	-	-
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	3,249,560.68	685,364.28	685,364.28	4,930,798.34
RETENCIONES					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):		-	-	-	-
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	3,249,560.68	685,364.28	685,364.28	4,930,798.34
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	584,920.92	123,365.57	123,365.57	887,542.70
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	3,834,481.60	808,729.85	808,729.85	5,818,342.04
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/808,729.85		

PARA FACTURAR S/:	
SUB TOTAL	685,364.28
IGV 18 %	123,365.57
TOTAL A FACTURAR	808,729.85
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	808,729.85

Arq. Henry Augusto Herrera Chavarria
CAP N° 14855



JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 49629
Reg. Cons. N° C1082



108

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 08

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY,PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH
ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA: CONSORCIO YUNGAY
SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
JFE DE SUP. : ARQ. HENRRY AUGUSTO HERRERA CHAVARRIA
RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGTV : S/ 6'975,865.15
MONTO DE CONTRATO CON IGTV : S/ 6'627,071.89
PLAZO DE EJECUCIÓN : 228 DIAS
FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023
FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 24 DIC 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGTV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/-)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	3,934,924.98	220,067.71	4,154,992.69	1,461,169.93
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 03		3,934,924.98	220,067.71	4,154,992.69	4,154,992.69
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	70.06%	3.92%	73.98%	26.02%
REAJUSTES DEL MES:					
		-	-	-	
TOTAL (R)					
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES			-	-	-
TOTAL (D)					
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R -D):	5,616,162.62	3,934,924.98	220,067.71	4,154,992.69	1,461,169.93
AMORTIZACION (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)			-	-	-
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)			-	-	-
TOTAL (A)					
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	3,934,924.98	220,067.71	220,067.71	5,396,094.91
RETENCIONES					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)		-	-	-	-
PENALIDADES O DESCUENTOS		-	-	-	-
TOTAL (C):					
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	3,934,924.98	220,067.71	220,067.71	5,396,094.91
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	708,286.50	39,612.19	39,612.19	971,297.08
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	4,643,211.48	259,679.90	259,679.90	6,367,391.99
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/259,679.90		

PARA FACTURAR S/:	
SUB TOTAL	220,067.71
IGV 18 %	39,612.19
TOTAL A FACTURAR	259,679.90
PENALIDADES INC IGTV	-
TOTAL A PAGAR	259,679.90

Arq. Henry Augusto Herrera Chavarria
CAP N° 14655

Juan Carlos Lima Leandres
INGENIERO CIVIL
CIP N° 49629
Reg. Cons. N° C1082



RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 09

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 09

DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBRA "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

UBICACIÓN : YUNGAY-YUNGAY-ANCASH
ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL
CONTRATISTA : CONSORCIO YUNGAY
SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
JFE DE SUP. : ARQ. HENRRY AUGUSTO HERRERA CHAVARRIA
RESIDENTE : ING. EVERT CONCHA CARBAJAL

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6'975,865.15
MONTO DE CONTRATO CON IGV : S/ 6'627,071.89
PLAZO DE EJECUCIÓN : 228 DIAS
FECHA INICIO DE PLAZO CONTRATUAL : 11 MAYO 2023
FECHA TERMINO DE PLAZO CONTRATUAL : 24 DIC 2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IGV (S/.)	VALORIZACIÓN			SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR (S/.)	ACTUAL (S/.)	ACUMULADO (S/.)	
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 (V):	5,616,162.62	4,154,992.77	103,451.90	4,258,444.67	1,357,717.95
SUB TOTAL (CD + UTI + GG)					
VALORIZACION N° 03		4,154,992.77	103,451.90	4,258,444.67	- 4,258,444.67
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	73.98%	1.84%	75.82%	24.18%
REAJUSTES DEL MES:					
TOTAL (R)					
DEDUCCIONES (D):					
POR ADELANTO DIRECTO					
POR ADELANTO PARA MATERIALES					
TOTAL (D)					
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D):	5,616,162.62	4,154,992.77	103,451.90	4,258,444.67	1,357,717.95
AMORTIZACION (A):					
POR ADELANTO EN EFECTIVO (10%)					
POR ADELANTO PARA MATERIALES (20%)					
TOTAL (A)					
VALORIZACION NETA (VN = VB - A):	5,616,162.62	4,154,992.77	103,451.90	103,451.90	5,512,710.72
RETENCIONES:					
FONDOS DE GARANTIA (10% X VB)					
PENALIDADES O DESCUENTOS					
TOTAL (C):					
MONTO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA FACTURAR:					
EN EFECTIVO (VN - C)	5,616,162.62	4,154,992.77	103,451.90	103,451.90	5,512,710.72
MONTO POR I.G.V. (18 %)	1,010,909.27	747,898.70	18,621.34	18,621.34	992,287.93
MONTO TOTAL CON I.G.V.	6,627,071.89	4,902,891.47	122,073.24	122,073.24	6,504,998.65
TOTAL COMPROMISO DE PAGO			S/122,073.24		

PARA FACTURAR S/:	
SUB TOTAL	103,451.90
IGV 18 %	18,621.34
TOTAL A FACTURAR	122,073.24
PENALIDADES INC IGV	-
TOTAL A PAGAR	122,073.24

Arq. Henry Augusto Herrera Chavarria
 CAP N° 14655



ANÁLISIS

a) Mediante CARTA N° 676-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO del 14 de noviembre del 2023; la Entidad notifica a la Supervisión la OBSERVACIÓN A LA VALORIZACIÓN N° 04 – OCTUBRE 2023 con referencia a la CARTA N° 164-2023/PAMPALIBRE/SAC; adjuntando el INFORME N° 2558-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO del Coordinador del Área de Ejecución de Obras - Plan Copesco Nacional, sustentado en el INFORME N° 0540-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO-AFG del Coordinador de Obra - Profesional del Área de Ejecución de Obras - Plan Copesco Nacional.

b) De la revisión y corroboración de los metrados valorizados en obra por ejecución, se valida la partida 02.04.01.01.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ACERO ESTRUCTURAL A36, cuyo metrado en el mes es cero; sin embargo, se observa un error en la consideración de la partida 02.04.01.01.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ACERO ESTRUCTURAL A500.

c) En tal sentido; habiendo efectuado la rectificación, se remite el nuevo **Resumen de la Valorización Mensual de Obra N°04 – del 01/10/2023 al 31/10/2023**

OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; CON CIU N°2411303				
ENTIDAD:	PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR				
CONTRATISTA:	ODISEA PERUS S.A.C.				
SUPERVISION:	PAMPALIBRE S.A.C.				
MODALIDAD:	A SUMA ALZADA				
P. CONTRATO :	S/ 9,930,497.94	C/IGV	S/ 8,415,676.22	SIGV	
P. REFERENCIAL :	S/ 11,033,886.60	Oct-22			
PLAZO EJECUCIÓN:	225				
FECHA DE INICIO:	25 de Julio de 2023				
FECHA DE FIN:	5 de Marzo de 2024				

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°04 - DEL 01/10/2023 AL 11/11/2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/.	VALORIZACION ANTERIOR S/.	VALORIZACION ACTUAL S/.	VALORIZACION ACUMULADA S/.	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	206,813.50	-27,081.20	179,732.30	-2.54%	1,092,966.17
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	709,369.76	64,796.91	774,166.66	1.85%	3,440,597.16
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	329.00	399,278.15	399,607.15	12.84%	2,710,044.50
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	155,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,536.75
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	54,240.94	0.00	54,240.94	0.00%	437,265.54
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	205.80	233.50	439.30	0.16%	142,038.73
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	970,959.00	437,227.36	1,408,186.36	5.20%	7,978,448.85
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	11.54%	5.20%	16.73%		94.80%
AVANCE PROGRAMADO		14.30%	12.65%	26.95%		73.05%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	-3,569.98	0.00	-3,569.98		
02 ESTRUCTURAS	-	-25,160.83	-64.80	-25,225.62		
03 ARQUITECTURA	-	-1.97	-399.28	-401.25		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	-	0.00	0.00	0.00		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-867.86	0.00	-867.86		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	2.87	2.80	5.67		
TOTAL REAJUSTES		-29,597.76	-461.27	-30,059.03		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		941,361.24	436,766.09	1,378,127.33		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (S/IGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		941,361.24	436,766.09	1,378,127.33		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		941,361.24	436,766.09	1,378,127.33		
I.G.V. 18%)		169,445.02	78,617.90	248,062.92		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		1,110,806.26	515,383.99	1,626,190.25		
TOTAL COMPROMISO	S/		515,383.99			

PAMPALIBRE S.A.C.

ANÁLISIS

a) Del Cumplimiento del procedimiento y plazos indicado en la norma

De conformidad con el procedimiento descrito en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado;

"El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior a al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo."

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; CON CIU N°2411303
 ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR
 CONTRATISTA: ODISEA PERUS S.A.C.
 SUPERVISIÓN: PAMPALIBRE S.A.C.
 MODALIDAD: A SUMA ALZADA
 P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/IGV S/ 8,415,676.22 SIGV
 P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.60 Oct-22
 PLAZO EJECUCIÓN: 225
 FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023
 FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°05 - DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROMSIONALES, TRABAJOS PRELIMNARES, SEGU	1,065,884.97	179,732.30	43,695.56	223,427.86	4.10%	1,022,189.41
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	774,166.66	1,906.58	776,073.25	0.05%	3,503,487.49
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	399,607.15	189,334.04	588,941.20	6.09%	2,919,988.61
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,536.75
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	54,240.94	0.00	54,240.94	0.00%	437,265.54
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	439.30	2,182.32	2,621.62	1.53%	140,089.92
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	1,408,186.36	237,118.51	1,645,304.87	2.82%	8,178,557.71
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	16.73%	2.82%	19.55%		97.18%
AVANCE PROGRAMADO		26.95%	14.00%	40.94%		59.06%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROMSIONALES, TRABAJOS PRELIMNARES, SEGU	-	-3,569.98	568.04	-3,001.93		
02 ESTRUCTURAS	-	-25,225.62	20.97	-25,204.65		
03 ARQUITECTURA	-	-401.25	3,029.34	2,628.09		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	0.00	0.00	0.00		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-867.86	0.00	-867.86		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	5.67	54.56	60.23		
TOTAL REAJUSTES		-30,059.03	3,672.92	-26,386.11		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		1,378,127.33	240,791.43	1,618,918.75		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (S/IGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARAMATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		1,378,127.33	240,791.43	1,618,918.75		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		1,378,127.33	240,791.43	1,618,918.75		
I.G.V. 18%)		248,062.92	43,342.46	291,405.38		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		1,626,190.25	284,133.89	1,910,324.13		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		284,133.89			

PAMPALIBRE S.A.C.

ANÁLISIS

a) Del Cumplimiento del procedimiento y plazos indicado en la norma

De conformidad con el procedimiento descrito en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado;

"El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior a al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo."

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; CON CIJ N°2411303
 ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR
 CONTRATISTA: ODISEA PERUS S.A.C.
 SUPERVISOR: PAMPALIBRE S.A.C.
 MODALIDAD: A SUMA ALZADA
 P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/IGV S/ 8,415,676.22 SIGV
 P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.60 Oct-22
 PLAZO EJECUCIÓN: 225
 FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023
 FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°06 - DEL 01/12/2023 AL 14/12/2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	223,427.86	44,689.15	268,117.01	4.19%	1,021,195.82
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	776,073.25	7,764.81	783,838.06	0.22%	3,497,629.26
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	588,941.20	564,229.58	1,153,170.78	18.15%	2,545,093.07
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155,536.75	0.00	131.67	131.67	0.08%	155,405.09
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	54,240.94	0.00	54,240.94	0.00%	437,265.54
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	2,621.62	0.00	2,621.62	0.00%	142,272.24
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	1,645,304.87	616,815.21	2,262,120.08	7.33%	7,798,861.00
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	19.55%	7.33%	26.88%		92.67%
AVANCE PROGRAMADO		40.94%	4.54%	45.48%		54.52%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	-3,001.93	580.96	-2,420.97		
02 ESTRUCTURAS	-	-25,204.65	85.41	-25,119.24		
03 ARQUITECTURA	-	2,628.09	9,027.67	11,655.77		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	0.00	-3.55	-3.55		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-867.86	0.00	-867.86		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	60.23	0.00	60.23		
TOTAL REAJUSTES		-26,386.11	9,690.49	-16,695.62		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		1,618,918.75	626,505.70	2,245,424.46		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (S/IGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		1,618,918.75	626,505.70	2,245,424.46		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		1,618,918.75	626,505.70	2,245,424.46		
I.G.V. 18%)		291,405.38	112,771.03	404,176.40		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		1,910,324.13	739,276.73	2,649,600.86		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		739,276.73			

PAMPA LIBRE S.A.C.

ANÁLISIS

a) Del Cumplimiento del procedimiento y plazos indicado en la norma

De conformidad con el procedimiento descrito en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado;

"El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior a al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo."

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHA CO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; CON OUN 2411303
 ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR
 CONTRATISTA: ODISEA PERUS S.A.C.
 SUPERVISION: PAMPALIBRE S.A.C.
 MODALIDAD: A SUMA ALZADA
 P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/IGV S/ 8,415,676.22 SIGV
 P. REFERENCIAL: S/ 11,033,888.60 Oct-22
 PLAZO EJECUCIÓN: 225
 FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023
 FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°07 - DEL 15/12/2023 AL 25/12/2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROMSIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	268,117.01	48,369.08	316,486.10	4.54%	1,017,515.89
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	783,838.06	444,122.65	1,227,960.70	12.67%	3,061,271.42
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	1,153,170.78	399,453.26	1,552,624.03	12.85%	2,709,869.39
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155,536.75	131.67	131.67	263.33	0.08%	155,405.09
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	54,240.94	0.00	54,240.94	0.00%	437,265.54
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	2,621.62	0.00	2,621.62	0.00%	142,272.24
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	2,262,120.08	892,076.65	3,154,196.73	10.60%	7,523,599.56
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	26.88%	10.60%	37.48%		89.40%
AVANCE PROGRAMADO		45.48%	3.57%	49.05%		50.95%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROMSIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	-2,420.97	290.21	-2,130.76		
02 ESTRUCTURAS	-	-25,119.24	888.25	-24,230.99		
03 ARQUITECTURA	-	11,655.77	1,198.36	12,854.13		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	-3.55	-4.61	-8.16		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-867.86	0.00	-867.86		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	60.23	0.00	60.23		
TOTAL REAJUSTES		-16,695.62	2,372.21	-14,323.41		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		2,245,424.46	894,448.86	3,139,873.32		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (S/IGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARAMATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		2,245,424.46	894,448.86	3,139,873.32		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		2,245,424.46	894,448.86	3,139,873.32		
I.G.V. 18%)		404,176.40	161,000.80	565,177.20		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		2,649,600.86	1,055,449.66	3,705,050.52		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		1,055,449.66			

PAMPA LIBRE S.A.C.

ENRIQUE ALBERTO VAN HEURCK RAMIREZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 48747

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; CON CIU N°2411303

ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

CONTRATISTA: ODISEA FERUS S.A.C.

SUPERVISIÓN: PAMPALIBRE S.A.C.

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/IGV S/ 8,415,676.22 SIGV

P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.60 Oct-22

PLAZO EJECUCIÓN: 225

FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023

FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°08 - DEL 26/12/2023 AL 31/12/2023

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	316,486.10	41,235.39	357,721.48	3.87%	708,163.49
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	1,227,980.70	-48,545.77	1,179,414.94	-1.38%	2,325,979.13
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	1,552,624.03	398,828.24	1,951,452.27	12.83%	1,157,870.38
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155,536.75	263.33	0.00	263.33	0.00%	155,273.42
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	54,240.94	47,898.36	102,139.30	10.95%	335,126.24
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	2,621.62	0.00	2,621.62	0.00%	139,650.61
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	3,154,196.73	439,416.21	3,593,612.94	5.22%	4,822,063.27
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	37.48%	5.22%	42.70%		57.30%
AVANCE PROGRAMADO		49.05%	1.95%	50.99%		49.01%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	-2,130.76	247.41	-1,883.35		
02 ESTRUCTURAS	-	-24,230.99	-97.09	-24,328.08		
03 ARQUITECTURA	-	12,854.13	1,196.48	14,050.61		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	-8.16	0.00	-8.16		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-867.86	-1,005.87	-1,873.72		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	60.23	0.00	60.23		
TOTAL REAJUSTES		-14,323.41	340.94	-13,982.47		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		3,139,873.32	439,757.15	3,579,630.47		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (SIGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		3,139,873.32	439,757.15	3,579,630.47		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		3,139,873.32	439,757.15	3,579,630.47		
I.G.V. 18%)		565,177.20	79,156.29	644,333.48		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		3,705,050.52	518,913.44	4,223,963.95		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		518,913.44			

 PERÚ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo		Plan COPESCO Nacional					
RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 01							
PROCESO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MINCETU/DM/COPESCO-Primera Convocatoria						
OBRA	CONTRATACIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44- 0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA" EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA"						
CONTRATISTA	CONSORCIO PASAMI						
SUPERVISOR	ING. PETER CAJACHAGUA TRAVEZAÑO						
RESIDENTE	ING. CESAR SUAREZ GUTIERREZ						
FECHA	del 12 al 15 de diciembre del 2,023						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO sin IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR	
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO			
A: VALORIZACION CONTRACTUAL							
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	160,402.22	-	661.50	661.50	0.41%	159,740.72	
RED PRIMARIA	198,024.40	-	818.67	818.67	0.41%	197,205.73	
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	812,818.35	-	445,741.72	445,741.72	54.84%	367,076.63	
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL	791,419.64	-	-	-	0.00%	791,419.64	
MITIGACION AMBIENTAL	31,044.68	-	-	-	0.00%	31,044.68	
TOTAL (A)	1,993,709.29	-	447,221.89	447,221.89		1,546,487.40	
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	0.00%	22.43%	22.43%		77.57%	
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		0.00%	6.05%	6.05%			
B: REAJUSTES							
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	-	-	28.44	28.44			
RED PRIMARIA	-	-	28.65	28.65			
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	-	-	3,565.93	3,565.93			
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL	-	-	-	-			
MITIGACION AMBIENTAL	-	-	-	-			
TOTAL (B)	-	-	3,623.02	3,623.02			
DEDUCCION							
D.R.N.C. por Adelanto Directo	-	-	-	-			
D.R.N.C. por Adelanto Materiales	-	-	-	-			
TOTAL	-	-	-	-			
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)	-	-	450,844.91	450,844.91			
C: AMORTIZACIONES							
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	-	-	-	-			
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	-			
TOTAL (C)	-	-	-	-			
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)	-	-	450,844.91	450,844.91			
D: RETENCIONES							
FONDO DE GARANTIA	-	-	-	-			
MULTA POR ATRASO DE OBRA	-	-	-	-			
TOTAL (D)	-	-	-	-			
VALORIZACION NETA			450,844.91				
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA							
EN EFECTIVO (VN-D)	-	-	450,844.91	450,844.91			
EN I.G.V. (18%*VN)	-	-	81,152.08	81,152.08			
TOTAL (E)	-	-	531,996.99	531,996.99			
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			58,814.43				
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			473,182.56				

3. CONCLUSIONES

- Habiendo revisado la Valorización de Obra N° 01-01 correspondiente al mes de diciembre (12.12.2023 al 15.12.2023), se encuentra conforme el metrado ejecutado y los respectivos montos descritos en la Valorización de Obra N° 01, los cuales han sido elaborados con el metrado y presupuesto contractual.
- La Supervisión **Aprueba** la Valorización de Obra N° 01-01 por el monto de S/ 473,182.56 incluido I.G.V. (Cuatrocientos setenta y tres mil ciento ochenta y dos con 56/100 soles), correspondiente al periodo del mes de diciembre (12.12.2022 al 15.12.2022).
- En el mes de diciembre de 2023 el calendario de avance de obra valorizado ejecutado mensual se ha alcanzado un avance acumulado de 22.43%, contra avance programado acumulado del mes de 6.05%, la obra está adelantada


 Peter Paul Caja Chagua Travezaño
 Ing. Electricista CIP N° 137103
 Supervisor de obra
 CARBAO S.A.C

Jr. Cahuide N° 200 – Quinua

Celular N° 950094761

Email: pcajachagua@carbao.com.pe

RUC: 20602092233

VIII. RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 01-02

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 01-02						
PROCESO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MINCETU/DM/COPESCO-Primera Convocatoria					
OBRA	CONTRATACIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44- 0.23 KV TRIFÁSICO : E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA" EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA"					
CONTRATISTA	CONSORCIO PASAMI					
SUPERVISOR	ING. PETER CAJACHAGUA TRAVEZAÑO					
RESIDENTE	ING. CESAR SUAREZ GUTIERREZ					
FECHA	del 16 al 31 de diciembre del 2,023					
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO sin IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	160,402.22	661.50	37,898.04	38,559.54	24.04%	121,842.68
RED PRIMARIA	198,024.40	818.67	9,600.03	10,418.70	5.26%	187,605.70
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	812,818.35	445,741.72	73,256.55	518,998.27	63.85%	293,820.08
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL	791,419.64	-	-	-	0.00%	791,419.64
MITIGACION AMBIENTAL	31,044.68	-	4,123.74	4,123.74	13.28%	26,920.94
TOTAL (A)	1,993,709.29	447,221.89	124,878.36	572,100.25		1,421,609.04
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	22.43%	6.26%	28.70%		71.30%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		0.00%	6.05%	6.05%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		28.44	-	28.44		
RED PRIMARIA		28.65	-	28.65		
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,565.93	-	3,565.93		
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL		-	-	-		
MITIGACION AMBIENTAL		-	-	-		
TOTAL (B)		3,623.02	-	3,623.02		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		-	-	-		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		-	-	-		
TOTAL		-	-	-		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		450,844.91	124,878.36	575,723.27		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	-	-	-	-		
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	-		
TOTAL (C)	-	-	-	-		
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		450,844.91	124,878.36	575,723.27		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		-	-	-		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		-	-	-		
TOTAL (D)		-	-	-		
VALORIZACION NETA		450,844.91	124,878.36	575,723.27		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		450,844.91	124,878.36	575,723.27		
EN I.G.V. (18%*VN)		81,152.08	22,478.10	103,630.19		
TOTAL (E)		531,996.99	147,356.46	679,353.46		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO		58,814.43	58,814.43	117,628.86		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR		473,182.56	88,542.03	561,724.60		

IX. VALORIZACIÓN N° 01-02 DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - PRIMERA QUINCENA, PERIODO 12/12/2023 AL 15/12/2023.

Conforme a la "Clausula Tercera" del CONTRATO N° 025-2023-MINCETUR/DM/COPESCO/DE, el monto total del servicio de SUPERVISIÓN DE OBRA y LIQUIDACIÓN DE OBRA es de S/ 227, 512.26, incluido los impuestos de Ley. Asimismo, el contrato referido, establece como plazo para la ejecución del servicio en 120 días calendario (ciento veinte), según el siguiente cuadro.



Peter Paul Cajachagua Travezaño
Ing. Electricista CIP N° 137103
Supervisor de obra
CARBAO S.A.C

Jr. Cahuide N° 200 – Quinua

Celular N° 950094761

Email: pcajachagua@carbao.com.pe

RUC: 20602092233