

ANEXO 1

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: “INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDAINTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N°2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD C.L. 737566” - FUR 2471091

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION
PEC-PROC-019-2020-MINEDU/UE-108

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

SUPERVISOR

JESUS SIMÓN CAMARGO VELIZ

**JEFE DE
SUPERVISION**

ING. VÍCTOR HUGO SOLÓRZANO VITES

CONTRATISTA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.C.

RESIDENTE

ING. LOZANO CORTEZ JOE JAIR

LIMA, ABRIL DE 2024



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.1

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

1	Local	:	737566
2	Contratación	:	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N°2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD C.L. 737566" - FUR 2471091
3	Departamento	:	LA LIBERTAD
	Provincia	:	TRUJILLO
	Distrito	:	HUANCHACO
4	Consultor	:	JESUS SIMÓN CAMARGO VELIZ
5	Proceso N°	:	PEC-PROC-019-2020-MINEDU/UE-108
6	Contrato N° y fecha	:	039-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED 19-Abr-22
7	Fuente de Financiamiento	:	FONDES
8	Monto Contratado con IGV	:	S/. 106,485.32
9	Monto Autorizado con IGV	:	S/. 135,321.03
10	Sistema de Contratación	:	Tarifas (Supervision Obra) / Suma Alzada (Supervision de Liquidación de Obra)
11	Tarifa por día con IGV	:	S/. 777.4344
11	Plazo Contractual de la Prestación Total	:	180 d.c.
12	Plazo Contractual de la Prestación de Obra	:	90 d.c.
13	Monto de la Inversión con IGV	:	S/. 135,321.03
14	Aprobacion del Expediente Técnico	:	9-Feb-23 RJ N°004-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
15	Entrega del terreno	:	12-Abr-22
16	Inicio del Contrato de Supervisión	:	27-Abr-22 CARTA N° 0204-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
17	Inicio contractual de la Prestación Obra	:	7-Jul-22 CARTA N°0536-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
18	Término de la Prestación del Servicio Obra	:	4-Oct-22
19	Supension de plazo N°01	:	7 d.c. CARTA N°01326-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
20	Supension de plazo N°02	:	7 d.c. CARTA N°01430-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
21	Ampliacion de plazo de Obra	:	29 d.c. RJ N°265-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
22	Término de la Prestación del Servicio de Obra	:	16-Nov-22
23	Término real de obra	:	18-Nov-22 ASIENTO N°266 del Supervisor
24	Garantia de Fiel Cumplimiento	:	S/. 10,648.53
25	Jefe de Supervisión	:	ING. VÍCTOR HUGO SOLÓRZANO VITES Reg. CIP N° 064435



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.1

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

1	Proceso N°	:	PEC-PROC-003-2022-MINEDU/UE-108
2	Contrato N° y fecha	:	023-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED17-Mar-22
3	Contratista	:	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO S.A.C.
4	Sistema de contratación	:	PRECIOS UNITARIOS
5	Monto Aprobado con IGV	:	S/. 2,387,222.53RJ N°004-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
6	Inicio del Contrato de Obra	:	7-Jul-22CARTA N° 000535-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
7	Plazo Contractual de Obra en d.c.	:	119 d.c.
8	Término programado del contrato de Obra	:	2-Nov-22
9	Suspensión de Plazo N°01	:	7 d.c.CARTA N°01326-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
10	Suspensión de Plazo N°02	:	7 d.c.CARTA N°01430-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
11	Término vigente del contrato de Obra	:	16-Nov-22
12	Término real de obra	:	18-Nov-22ASIENTO N°266 del Supervisor
13	Acta recepción de obra	:	17-Feb-23ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
14	Residente de Obra	:	ING. LOZANO CORTEZ JOE JAIRReg. CIP N° 78396



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.2

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N°2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD C.L. 737566" - FUR 2471091		
Ubicación	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO
Proceso	PEC-PROC-019-2020-MINEDU/UE-108		
Consultor	JESUS SIMÓN CAMARGO VELIZ		

A. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS		SUB- TOTAL	TOTAL
I AUTORIZADO SEGÚN CONTRATO APROBADO CON RJ (90 días Obra)			
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Honorarios del Contrato Principal (Expediente Tecnico)	22,702.05	26,788.42
1.1.2	Honorarios del Contrato Principal (90 días de Obra)	59,295.85	69,969.10
1.1.3	Supervision de Liquidacion de Obra	8,243.90	9,727.80
TOTAL INVERSIÓN		S/.	106,485.32
1.2.0	PAGADOS		
1.2.1	Honorarios del Contrato Principal (Expediente Tecnico)	6,810.62	8,036.53
1.2.2	Honorarios del Contrato Principal (90 días de Obra)	59,295.85	69,969.10
TOTAL PAGADO		S/.	78,005.63
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/.	28,479.69
- En efectivo		S/.	24,135.33
- I.G.V.		S/.	4,344.36
II ADELANTOS			
2.1.0	CONCEDIDOS		-
2.1.1	Directo		-
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/.	-
III GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO			
3.1.0	RETENIDOS		10,648.53
3.2.0	DEVUELTOS		-
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/.	10,648.53
IV AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA (29 D.C)			
4.1.0	AUTORIZADO		22,545.60
4.2.0	PAGADO		-
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/.	22,545.60
V REAJUSTES			
5.1.0	AUTORIZADO		
5.1.1	Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Exp Tec.	1,303.10	1,537.66
5.1.2	Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Obra (90 dc)	2,854.10	3,367.84
5.1.3	Reajuste de los Honorarios Amp Plazo Obra (29 dc)	1,173.40	1,384.61
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/.	6,290.11
VI PENALIDADES			
6.1.0	AUTORIZADO (Cláusula Décimo Tercera del Contrato)		
6.1.1	Penalidad por retraso en Expediente Tecnico		1,062.27
6.1.1	Penalidad en ejecucion de Obra		9,882.20
6.2.0	PAGADO DESCONTADO		-
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR		S/.	10,944.47
VII EXTENSION DE SERVICIO DE SUPERVISION ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA (02 D.C)			
7.1.0	AUTORIZADO		1,554.87
7.2.0	PAGADO		-
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/.	1,554.87



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.2

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDAINTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N°2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD C.L. 737566" - FUR 2471091		
Ubicación	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO
Proceso	PEC-PROC-019-2020-MINEDU/UE-108		
Consultor	JESUS SIMÓN CAMARGO VELIZ		

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo del Supervisor	A Favor del Supervisor
I	AUTORIZADO SEGÚN CONTRATO APROBADO CON RJ (90 días Obra)		
	En efectivo		24,135.33
	En IGV (18%)		4,344.36
II	ADELANTOS		
IV	AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA (29 D.C)		22,545.60
V	REAJUSTES		6,290.11
VI	PENALIDADES	10,944.47	
	TOTAL	10,944.47	57,315.40
TOTAL A FAVOR DEL SUPERVISOR			S/. 57,315.40
TOTAL A CARGO DEL SUPERVISOR		S/. 10,944.47	
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		S/ 10,648.53
VII	EXTENSION DE SERVICIO DE SUPERVISION ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA (02 D.C)		S/ 1,554.87



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.3

MONTO DEL CONTRATO VIGENTE

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N°2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD C.L. 737566" - FUR 2471091		
Ubicación	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO
Proceso	PEC-PROC-019-2020-MINEDU/UE-108		
Contratista	JESUS SIMÓN CAMARGO VELIZ		

Descripción	Monto sin IGV	IGV	TOTAL con IGV
Honorarios del Contrato Principal			
Supervision Expediente Tecnico	22,702.05	4,086.37	26,788.42
Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Exp Tec.	1,303.10	234.56	1,537.66
Ejecucion de 90 dias de Obra	59,295.85	10,673.25	69,969.10
Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Obra	2,854.10	513.74	3,367.84
Supervision de Liquidacion de Obra	8,243.90	1,483.90	9,727.80
Honorarios por Ampliacion plazo de Obra			
Ejecucion de 29 dias de Obra	19,106.44	3,439.16	22,545.60
Reajuste de los Honorarios Amp Plazo Obra	1,173.40	211.21	1,384.61
Contrato Vigente	114,678.84	20,642.19	135,321.03



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.4

CÁLCULO DE REAJUSTE DEL CONTRATO

OBRA	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N°2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD C.L. 737566" - FUR 2471091		
------	---	--	--

Proceso	PEC-PROC-019-2020-MINEDU/UE-108		
---------	---------------------------------	--	--

Ubicación	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO
-----------	-------------	----------	-----------

Supervisor	JESUS SIMON CAMARGO VELIZ		
------------	---------------------------	--	--

A :	Adelanto Directo	=	0.00	
C :	Monto del Contrato sin IGV	=	90,241.80	
Io :	Índ. Gnral. Precios al Consum. Valor Referencial	=	101.836672	Mar-22
Ir :	Índ. Gnral. Precios al Consum. a la fecha de la valorizacion			
Ia :	Índ. Gnral. Precios al Consum. Adelanto Directo	=		

Armada	Fecha Ir	Monto Bruto Autorizado (Sin IGV)	Índice Valorizac.	Ir/Io	Reajuste Recalculado	Deducción x Adelanto	Reintegro
		Po	Ir	K = Ir / Io	V = Po * (K-1)	D=A/C*Po*(Ir-Ia)/Ia	V
CONTRACTUAL (Exp. Tecnico)		22,702.05			1,303.10		1,303.10
1er pago ET (30%)	Jul-22	6,810.62	105.422597	1.035	238.37	-	238.37
2do pago ET (70%)	Ene-23	15,891.43	108.704764	1.067	1,064.73	-	1,064.73
CONTRACTUAL (Obra 90 dias)		59,295.85			2,854.10	-	2,854.10
1° Valo Sup	Ago-22	16,471.07	106.125283	1.042	691.78	-	691.78
2° Valo Sup	Set-22	20,424.13	106.679849	1.048	980.36	-	980.36
3° Valo Sup	Oct-22	15,812.22	107.050724	1.051	806.42	-	806.42
4° Valo Sup	Nov-22	6,588.43	107.604861	1.057	375.54	-	375.54
Total Reajuste del Contrato Principal (Exp. Tec. y 90 dias de Obra)					4,157.20	-	4,157.20

Nota:
_Para el cálculo de los reajuste, se tomó en cuenta los Índices de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (Período Base Dic 2021=100), según INEI.

Armada	Fecha Ir	Monto Autorizado (Sin IGV)	Índice Valorizac.	Ir/Io	Reajuste	Deducción x Adelanto	Reintegro
		V	Ir	K = Ir / Io	R = V * (K-1)	D=A/C*V*(Ir-Ia)/Ia	V+R-D
Amp. Plazo Obra (29 dc)		19,106.44			1,173.40	-	1,173.40
1° Valoriz.	Nov-22	8,564.96	107.604861	1.057	488.20	-	488.20
2° Valoriz.	Dic-22	10,541.48	108.459162	1.065	685.20	-	685.20
Ext. de Servicio (02 dc)		1,317.69			-	-	-
3° Valoriz.	Dic-22	1,317.69	-	-	-	-	-
Total Reintegro (Sin IGV)					1,173.40	-	1,173.40

Nota:
- Para el cálculo de los reajuste, se tomó en cuenta los Índices de Precios al Consumidor de Lima (Período Base Dic 2021=100), según INEI.
- No se ha procedido con el calculo del reajuste de los 02 dias calendarios de extension del servicio entre el 17 al 18 de noviembre de 2022 en concordancia con lo establecido en el Artículo 7 - ítem B Normas para Obras atrasadas, del Decreto Supremo N° 011-79-VC.



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.5

SISTEMA DE ÍNDICE DE PRECIOS

Resultado de Consulta Múltiple

Consulta por Tema

3 resultados encontrados de consulta multiple
Para los Años seleccionados : 2023, 2022, 2021

Cuadro de Resultados de Consulta Múltiple (por Mes)

Ficha Técnica

Índice de Precios al Consumidor (Índice Base Dic 2021=100,0)		
2021	Enero	94.656145
	Febrero	94.537574
	Marzo	95.331187
	Abril	95.231383
	Mayo	95.485229
	Junio	95.981439
	Julio	96.948490
	Agosto	97.903369
	Setiembre	98.295397
	Octubre	98.869113
	Noviembre	99.223245
	Diciembre	100.000000
2022	Enero	100.037268
	Febrero	100.348840
	Marzo	101.836672
	Abril	102.816232
	Mayo	103.211072
	Junio	104.439931
	Julio	105.422597
	Agosto	106.125283
	Setiembre	106.679849
	Octubre	107.050724
	Noviembre	107.604861
	Diciembre	108.459162
2023	Enero	108.704764
	Febrero	109.024924
	Marzo	110.391537
	Abril	111.005592
	Mayo	111.358436
	Junio	111.188314
	Julio	111.623134
	Agosto	112.042985
	Setiembre	112.061363
	Octubre	111.700024

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
<https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/price-indexes/>

CALCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO - PENALIDAD POR MORA

OBRA	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N°2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD C.L. 737566" - FUR 2471091
CONTRATISTA	JESUS SIMÓN CAMARGO VELIZ
CONTRATO	039-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO VIGENTE

MONTO CONTRATO VIGENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 28,326.08 (C/IGV)
Monto Contratado (C/IGV)	S/ 26,788.42 (C/IGV)
Reajustes por Elaboracion ET (C/IGV)	S/ 1,537.66 (C/IGV)

PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	60 DIAS CALENDARIO
--------------------------------------	--------------------

MULTA DE ACUERDO A LA FORMULA

1 INICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	27/04/2022	CARTA N° 0204-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
2 PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	60 DIAS CALENDARIO	
Primer Parcial	20 DIAS CALENDARIO	
Segundo Parcial	20 DIAS CALENDARIO	
Tercer Parcial	20 DIAS CALENDARIO	
3 SUSPENSION DE PLAZO POR LA ENTIDAD N° 01	00 DIAS CALENDARIO	
4 FECHA PROGRAMADA DEL Primer Entregable	lunes 16/05/2022	
5 FECHA REAL DE ENTREGA DEL Primer Entregable:	lunes 16/05/2022	CARTAN°045-2022-ICSFSAC/GG
6 OBSERVACIONES AL Primer Entregable	martes 31/05/2022	CARTA N°0348-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
7 FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	domingo 05/06/2022	
8 FECHA REAL DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	jueves 02/06/2022	CARTAN°057-2022-ICSFSAC/GG
9 APROBACION DEL Primer Entregable	miércoles 22/06/2022	CARTA N°0456-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Atraso Total en Días x Primer ET Parcial	00 DIA	
10 FECHA PROGRAMADA DEL Segundo Entregable:	martes 12/07/2022	
11 FECHA REAL DE ENTREGA DEL Segundo Entregable:	martes 12/07/2022	CARTA N° 094-2022-ICSFSAC/GG
12 PRONUNCIAMIENTO SUP Segundo Entregable	viernes 21/10/2022	Carta N°015-2022/SUP-ETHUANCHACO/RLJCV
13 OBSERVACIONES AL Segundo Entregable	miércoles 03/08/2022	CARTA N°709-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
14 FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	lunes 08/08/2022	
15 FECHA 1° LEVANTAMIENTO DE OBS. Contratista	viernes 26/08/2022	Carta N°143-2022-ICSFSAC-GG
16 La supervisión comunica a la entidad el 1°lev. Obs	miércoles 31/08/2022	Carta N°021-2022/SUP-ETHUANCHACO.JSC
Atraso Sup	05 DIA	
17 PERSITEN OBSERVACIONES AL Segundo Entregable	miércoles 07/09/2022	Carta N°001055-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD
18 FECHA 2° LEVANTAMIENTO DE OBS. Contratista	domingo 11/09/2022	Carta N°0173-2022-ICSFSAC/GG
19 La supervisión comunica a la entidad el 2°lev. Obs	jueves 15/09/2022	Carta N°028-2022/SUP-ETHUANCHACO.JSC
Atraso Sup	04 DIA	
20 La supervisión hace llegar el levantamiento delas observaciones del contratista		
21 APROBACION DEL Segundo Entregable	jueves 22/09/2022	RJ N°168-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Atraso Total en Días x Segundo ET Parcial	09 DIA	
22 FECHA PROGRAMADA DEL Tercer Entregable:	miércoles 12/10/2022	
23 FECHA REAL DE ENTREGA DEL Tercer Entregable:	miércoles 12/10/2022	CARTA N° 232-2022-ICSFSAC/GG
24 OBSERVACIONES AL Tercer Entregable	viernes 04/11/2022	CARTA N°01588-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
25 FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	miércoles 09/11/2022	
26 FECHA REAL DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	viernes 04/11/2022	Carta N°268-2022-ICSFSAC/GG
Atraso Total en Días x Tercer ET Parcial	00 DIA	

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato Vigente}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde : $F = 0.40$ (Para plazos menores o igual de 60 d.c.)

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 28,326.08}{0.40 \times 60} = 118.03$$

$$\text{Monto Deducido x Multa} = 9 \text{ d.c.} \times 118.03 = 1,062.27$$

$$\text{Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62:} \\ 10\% \text{ del Monto} = 2,832.61$$

MULTA A APLICAR (S/) **1,062.27**



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.6

CÁLCULO DE PENALIDADES - OBRA

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDAINTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N°2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD C.L. 737566" - FUR 2471091		
Ubicación	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO
Proceso	PEC-PROC-019-2020-MINEDU/UE-108		
Consultor	JESUS SIMON CAMARGO VELIZ		

Monto Total del Contrato Supervision de Obra	S/.	98,822.02
Supervision de Obra 90 dc (C/IGV)	S/.	69,969.10
Reajuste por Sup de Obra	S/.	3,367.84
Supervision de Obra Amp. 29 dc (C/IGV)	S/.	22,545.60
Reajuste por Amp. 29 dc	S/.	1,384.61
Extensión de Servicio 02 dc (C/IGV)	S/.	1,554.87
Plazo vigente de sup de obra	:	121 d.c.
Factor F	:	0.25
Penalidad diaria	S/.	326.68

I POR MORA (hasta un máximo de 10% del contrato)

1 Demora en presentación del Estado Situacional de la Obra

Informe Termino Obra y recepcion	CARTA N° 055-2022/SUP-ET-HUANCHACO/RL.JSCV	24-Nov-22	
Fecha límite para presentación	(8 d.c.)	1-Dic-22	
Fecha de presentación	CARTA N° 056-2022/SUP-ET-HUANCHACO/RL.JSCV	2-Dic-22	
Atraso		1 d.c.	
Penalidad		S/.	326.68

2 Demora en presentación de Informe Final de Obra

Acta de recepcion de Obra		17-Feb-23	
Fecha límite para presentación (Dia habil 20/03/23)	(30 d.c.)	20-Mar-23	
Fecha de presentación (No presentado hasta la fecha 04/12/23)		4-Dic-23	
Atraso		259 d.c.	
Penalidad		S/.	84,611.25

Total Penalidad por mora	260 d.c.	S/.	84,937.93
Tope de Penalidad por mora		S/.	9,882.20
Total Penalidad por Mora Autorizado		S/.	9,882.20

TOTAL DE PENALIDADES CALCULADAS	= S/.	9,882.20
--	--------------	-----------------

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.7

RESUMEN DE PAGOS APROBADOS Y EFECTUADOS AL SUPERVISOR

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDAINTTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N°2209 DEL C.P. HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD C.L. 737566" - FUR 2471091
Proceso	PEC-PROC-019-2020-MINEDU/JE-108
Supervisor	JESUS SIMÓN CAMARGO VELIZ

N°	Concepto	Monto	ARMADA					Monto Bruto Pagado (Sin IGV)	Reajuste Concedido (Sin IGV)	TOTAL REAJUSTADO (Sin IGV)	VALORIZAC. NETA (VN)	Retenciones (Con IGV)			FACTURADO S/.		C/P				
			N°	Mes	Autorizado S/ (Con IGV)	Autorizado S/ (Sin IGV)	Valorizado S/ (Sin IGV)					10% Fiel Cumplim.	Detraccion	Penalidades	Efectivo	IGV	PAGADO (Inc Igv)	PAGADO	Nro.	Fecha Cobro	
1	Contrato N°039-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	106,485.32	1er pago ET (30%)	22-Jun-22	-	8,036.53	6,810.62	6,810.62	6,810.62	6,810.62	6,810.62	6,810.62				6,810.62	1,225.91	8,036.53	7,072.53	14209	24/10/22
	Supervision de Elaboracion Expediente Tecnico (Inc. IGV)	26,788.42	2do pago ET (70%)	28-Dic-22	-	18,751.89	15,891.43	15,891.43					964.00						964.00	14210	24/10/22
	Supervision de Ejecucion de Obra (90 dc) (Inc. IGV)	69,969.10																			
	Monto contractual por día de ejecución de Obra (Inc. IGV)	777,434.4	1° Valo Sup	7-Jul-22	al 31-Jul-22	19,435.86	16,471.07	16,471.07	16,471.07		16,471.07	16,471.07							10,103.86	12354	16/09/22
	Supervision de Liquidacion de Obra (Inc. IGV)	9,727.80												2,332.00		16,471.07	2,964.79	19,435.86	2,332.00	12355	16/09/22
		92,514.69											7,000.00						7,000.00	12356	16/09/22
			2° Valo Sup	1-Ago-22	al 31-Ago-22	24,100.47	20,424.13	20,424.13	20,424.13		20,424.13	20,424.13				20,424.13	3,676.34	24,100.47	17,559.94	13155	30/09/22
	Honorarios del Contrato Principal	106,485.32												2,892.00					2,892.00	13156	30/09/22
	Supervision de Elaboracion Expediente Tecnico (Inc. IGV)	26,788.42																	3,648.53	13157	30/09/22
	90 d.c. Supervisión por ejecución de Obra (Inc IGV)	69,969.10	3° Valo Sup	1-Set-22	al 24-Set-22	18,658.42	15,812.22	15,812.22	15,812.22		15,812.22	15,812.22	-			15,812.22	2,846.20	18,658.42	16,419.42	17409	06/12/22
	Supervision de Liquidacion de Obra (Inc. IGV)	9,727.80												2,239.00					2,239.00	17410	06/12/22
			4° Valo Sup	2-Oct-22	al 8-Oct-22	5,442.04	4,611.90	6,588.43	6,588.43		6,588.43	6,588.43	-			6,588.43	1,185.92	7,774.35	6,841.35	17463	06/12/22
			16-Oct-22	al 18-Oct-22	2,332.31	1,976.53							933.00					933.00	17464	06/12/22	
		Liquidacion Obra	-	-	9,727.80	8,243.90															
TOTAL		106,485.32				106,485.32	90,241.80	81,997.90	66,106.47	-	66,106.47	66,106.47	10,648.53	9,360.00	-	66,106.47	11,899.16	78,005.63	78,005.63		

MAYORES COSTOS AMPLIACION DE PLAZO Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (Art. 86.3º Y 81.1º PEC)

[illegible]

Adelantos			FACTURADO S/.				C/P
No.		Directo	Efectivo	IGV	No.		Fecha Cobro
1		-	-	-			
TOTAL		-	-	-			

Total pagado	S/	66,106.47	11,899.16	78,005.63	78,005.63	78,005.63
--------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------