



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 665 -2018-MPM/A

Moyobamba, 14 SEP. 2018

VISTO:

El Informe N° 143-2018-MPM/GDT/SGEPyOP/JEPM/RO, El Informe N° 143-2018-MPM/GDT/SGEPyOP/CGF/SO, ambos de fecha 11 de setiembre de 2018; El Informe N° 086-2018-RVL, de fecha 14 de setiembre de 2018; La Nota Informativa N° 1427-2018-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 14 de setiembre de 2018; La Nota Informativa N° 1885-2018-MPM/GDT, de fecha 17 de setiembre de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado en el artículo 194° de la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, modificado por la Ley N° 28607; y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Informe N° 143-2018-MPM/GDT/SGEPyOP/JEPM/RO, y el Informe N° 143-2018-MPM/GDT/SGEPyOP/CGF/SO, ambos de fecha 11 de setiembre de 2018, el Residente y Supervisora de Obra, hacen llegar a la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Públicas, la opinión favorable respecto a la Ampliación de Plazo N° 03 de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS PEATONALES, EN EL JR. 25 DE MAYO CUADRAS DEL 01 - 05 Y CALLAO CUADRA 9, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN"; con Código SNIP N° 352735; por un periodo de 22 días calendario;

Que, mediante el Informe N° 086-2018-RVL, de fecha 14 de setiembre de 2018; el Supervisor de Obra remite a la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Públicas, valida la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS PEATONALES, EN EL JR. 25 DE MAYO CUADRAS DEL 01 - 05 Y CALLAO CUADRA 9, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN"; con Código SNIP N° 352735; la misma que señala como **Antecedentes** los siguientes: **Monto de Obra:** S/ 1'812,766.17 soles. **Plazo de Ejecución:** 150 días calendario. **Entidad:** Municipalidad Provincial de Moyobamba. **Modalidad de Ejecución:** Administración Directa. **Residente de Obra:** Arq. Javier Eliseo Puerta Montalvan – CAP N° 18167. **Supervisor de Obra:** Ing. Celia Gonzales Fuchs – CIP N° 106319. **Fecha de entrega de terreno:** 09 de marzo de 2018. **Fecha de inicio de Obra:** 12 de marzo de 2018. **Fecha de Término de Obra:** 08 de agosto de 2018. **Adicional de Obra N° 01:** R.A. N° 530-2018-MPM/A, de fecha 01/08/2018; por el monto de S/ 203,053.30 soles. **Total Presupuesto Ampliado:** S/ 2'015,819.47 soles. **Ampliación de Plazo N° 01:** R.A. N° 547-2018-MPM/A, de fecha 08/08/2018; (desde el 09/08/2018 al 07/09/2018). **Adicional de Obra N° 02:** R.A. N° 642-2018-MPM/A, de



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 665 -2018-MPM/A

fecha 11/09/2018, por el monto de S/ 37,058.49 soles. **Total Presupuesto Ampliado:** S/ 2'052,877.96 soles. De la revisión, evaluación y análisis realizado por el Supervisor de Obra, al Sustento Técnico de Ampliación **Concluye:** Que, DECLARA PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 03 por 22 días calendarios, el cual se dará desde el 15/09/2018 hasta el 06/10/2018. Asimismo, se recomienda elevar a Asesoría Jurídica el expediente correspondiente a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, a través de la Nota Informativa N° 1427-2018-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 14 de setiembre de 2018; y la Nota Informativa N° 1885-2018-MPM/GDT, de fecha 17 de setiembre de 2018; la Sub Gerencia de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, y la Gerencia de Desarrollo Territorial; respectivamente, solicitan realizar las acciones administrativas necesarias a fin de aprobar mediante acto resolutivo la Ampliación de Plazo N° 03 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS PEATONALES, EN EL JR. 25 DE MAYO CUADRAS DEL 01 - 05 Y CALLAO CUADRA 9, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN"; con Código SNIP N° 352735; de acuerdo al Informe N° 086-2018-RVL, de fecha 14 de setiembre de 2018, validado por la Sub Gerencia Estudio, Proyecto y Obras Públicas, el cual indica que luego de haber revisado, evaluado y analizado el sustento técnico, opina **Declarar Procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, por 22 días calendarios;**

Que, el Artículo 169° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, prescribe lo siguiente: "**Causales de ampliación de plazo:** El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: **1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.** 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios";

Que, de la revisión y evaluación al expediente, se advierte que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, se encuentra sustentada en conformidad a la Guía N° 001-2014-MPM, aprobado por Decreto de Alcaldía N° 004-2014-MPM, en aplicación del artículo **9° De la ejecución de proyectos por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ítem 9.15**, donde indica claramente que se justificará un ampliación de plazo de ejecución de obras por la siguiente causal: **e) ejecución de Obras Adicionales.**

Que, el Art. 170°, numeral 170.2 del citado Reglamento, precisa que: "El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe";



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 665 -2018-MPM/A

Por lo expuesto en los considerandos y al amparo de las facultades conferidas el Artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°27972, y a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF; y con las visaciones de la Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica, y la Gerencia de Desarrollo Territorial.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS PEATONALES, EN EL JR. 25 DE MAYO CUADRAS DEL 01 - 05 Y CALLAO CUADRA 9, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN"; con Código SNIP N° 352735; por veintidós (22) días calendarios, el cual se dará desde el 15/09/2018 hasta el 06/10/2018.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Logística, sirva tomar acciones necesarias referentes a la Ampliación de Plazo otorgada de acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Gerencia Municipal y demás áreas administrativas competentes para conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Secretaría General, y al Área de Relaciones Públicas y Comunicaciones, la difusión del presente acto resolutivo, sin perjuicio de su publicación en el Portal Institucional.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MOYOBAMBA
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Ing. Daroldo Jiménez Salas
ALCALDE