

ANEXO 01

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

**PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA
N° 191-2022-MINEDU/UE 108-1**

CONTRATO N° 246-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

OBRA :

**OBRA 02: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE
OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. 86917 (CL 524353) REGIÓN
ÁNCASH, PROVINCIA DE AIJA, DISTRITO DE AIJA, CP YACTÚN**

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES**

**CONTRATISTA :
CONSORCIO AKER**

**COORDINADOR DE OBRA :
ING. HAROLD AREVALO PALOMINO**

LIMA, ABRIL DE 2024

FICHA TECNICA

01.- OBRA	:	OBRA 02: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. 86917 (CL 524353) REGIÓN ÁNCASH, PROVINCIA DE AIJA, DISTRITO DE AIJA, CP YACTÚN
02.- CONTRATISTA	:	CONSORCIO AKER
04.- COORDINADOR DE OBRA	:	ING. HAROLD AREVALO PALOMINO
05.- SISTEMA DE CONTRATACION	:	SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)
06.- MODALIDAD DE CONTRATACION	:	CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
07.- PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA	:	N° 191-2022-MINEDU/UE 108-1
08.- CONTRATO	:	N° 246-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED
10.- FECHA FIRMA DE CONTRATO	:	10/10/2022
11.- VALOR REFERENCIAL	:	S/ 125,928.21 (C/IGV) 30/04/2022 Fuente: SE@CE - OSCE
12.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO	:	CONTRATO ADENDA N°01 S/ 113,335.40 (C/IGV) S/ 111,463.71 (C/IGV)
13.- MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	S/ 96,046.95 (S/IGV) S/ 94,460.77 (S/IGV) S/ 14,479.92 (C/IGV) S/ 14,479.92 (C/IGV)
14.- MONTO DE EJECUCION OBRA	:	S/ 12,271.12 (S/IGV) S/ 12,271.12 (S/IGV) S/ 98,855.48 (C/IGV) S/ 96,983.79 (C/IGV)
15.- RESOLUCION APROBACION EXPED.TECNICO	:	S/ 83,775.83 (S/IGV) S/ 82,189.65 (S/IGV) N° 146-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD Fecha 12/09/2023
16.- MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	:	S/ 111,463.71 (C/IGV)
17.- PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	S/ 94,460.77 (S/IGV) 35 DIAS CALENDARIO
18.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	35 DIAS CALENDARIO
19.- MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	:	S/ 14,479.92 (C/IGV)
20.- MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ	:	S/ 12,271.12 (S/IGV) S/ 96,983.79 (C/IGV) S/ 82,189.65 (S/IGV)
21.- DEDUCTIVO DE OBRA N°01	:	S/ 0.00 (C/IGV) S/ 0.00 (S/IGV)
22.- ENTREGA DE TERRENO	:	26/10/2022
23.- INICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	27/10/2022
24.- FECHA ENTREGA DE E.T PLAZO:	:	30/11/2022
25.- FECHA ENTREGA REAL DE E.T. POR CONTRATISTA:	:	30/11/2022 CARTA N° 006-2022-CONSORCIO AKER-OAPO-RC
26.- OBSERVACIONES AL E.T	:	22/05/2023 CARTA N° 000294-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
27.- PRESENTACION DE LEVANTAMIENTO DE OBS. FECHA REAL DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	:	24/05/2023 24/05/2023 CARTA N° 010-2023-CONSORCIO AKER-OAPO-RC
28.- 2DA OBSERVACIONES AL E.T	:	13/06/2023 CARTA N° 000340-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
29.- PRESENTACION DE LEVANTAMIENTO DE OBS. FECHA REAL DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	:	15/06/2023 15/06/2023 CARTA N° 014-2023-CONSORCIO AKER-OAPO-RC
FECHA APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	:	12/09/2023 Resolución Jefatural N°146-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD Carta N° 000601-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
32.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	35 DIAS CALENDARIO
33.- INICIO DE EJECUCION DE OBRA	:	CONTRATO RESUELTO RESOLUCION DE CONTRATO N°246-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED CARTA N° 006-2024-CONSORCIO AKER-OAPO-RC

PAGOS EFECTUADOS

Obra

OBRA 02: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. 86917 (CL 524353) REGIÓN ÁNCASH, PROVINCIA DE AIJA, DISTRITO DE AIJA, CP YACTÚN

Proceso

N° 191-2022-MINEDU/UE 108-1

Contratista

CONSORCIO AKER

EXPEDIENTE TECNICO

Valorización			Reajuste Concedido	VALORIZAC. BRUTA (BN)	Amortizaciones de Adelantos (D)		VALORIZAC. NETA (VN)	Retencion 10% - Fiel Cumplim.	Otras Deducciones (E)		FACTURADO SI.		C/P	
Nro.	Entregable	Monto SI.			En Efectivo	Para Mater.			D.R.N.C.	Multa	Efectivo	IGV	Nro.	Fecha de Cobranza
		A	B	C = A + B	D1	D2	VN = C - D	FG			VN - FG - E			
1	Unico Entregable	12,271.12	-	12,271.12	-	-	12,271.12	-	-	-	-	-		
TOTAL		12,271.12	-	12,271.12	-	-	12,271.12	-	-	-	-	-		

Adelantos			FACTURADO SI.		C/P	
No.	En Efectivo	Materiales	Efectivo	IGV	No.	Fecha de Cobranza
1	-		-	-		
2		-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-		
Total pagado			SI/	-	-	



LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA	OBRA 02: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. 86917 (CL 524353) REGIÓN ÁNCASH, PROVINCIA DE AIJA, DISTRITO DE AIJA, CP YACTÚN		
CONTRATISTA	CONSORCIO AKER		
PROCESO	N° 191-2022-MINEDU/UE 108-1		
CONTRATO	N° 246-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED		
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	96,983.79 (C/IGV)	82,189.65 (S/IGV)	
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	14,479.92 (C/IGV)	12,271.12 (S/IGV)	
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	111,463.71 (C/IGV)	94,460.77 (S/IGV)	

I. AUTORIZADO Y PAGADO

	<u>SUB - TOTAL S/ I.G.V.</u> S/	<u>TOTAL C/ I.G.V.</u> S/
1.1.0 AUTORIZADO		
1.1.1 Contrato Principal		
Presupuesto del Expediente Técnico	12,271.12	14,479.92
1.1.2 Reintegros		
Reintegro de Expediente Técnico	1,114.56	1,315.18
Total Autorizado		15,795.10
1.2.0 PAGADO		
1.2.1. Contrato Principal		
Presupuesto del Expediente Técnico Pagado	0.00	0.00
1.2.2. Reintegros		
Reintegro de Expediente Técnico Pagado	0.00	0.0000
Total Pagado		0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA C/ I.G.V.		15,795.10

RESUMEN DE SALDOS

	<u>A CARGO DEL</u> <u>CONTRATISTA</u> S/.	<u>A FAVOR DEL</u> <u>CONTRATISTA</u> S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	15,795.10
II. ADELANTOS	0.00	0.00
III. PENALIDAD POR MORA POR RETRASO INJUSTIFICADO	0.00	0.00
IV. OTRAS PENALIDADES EN EL EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00
V. OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA	0.00	0.00
	0.00	15,795.10

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	S/ 15,795.10	(Incluye IGV)
A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 15,795.10	(Incluye IGV)
A CARGO DEL CONTRATISTA	S/ 0.00	(Incluye IGV)