

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-I TRIMESTRE AÑO 2024

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

información al 31 DE MARZO DE 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	Nº PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	Nº CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS			PERIODO DE EJECUCIÓN					ESTADO SITUACIONAL al 31 MAR 2024	RESIDENTE	SUPERVISOR / Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR OBRA
										Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/	Adicionales / Deducivos	FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA	FECHA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA					
2112478	2112478- CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	POR CONTRATA	UP-SM-4-2022- REGION CALLAO-1	360 DC	520 DC	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. RUC: 20173128348	Contrato N°008-2022- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 14/09/2022	10,966,799.00	10,962,760.69	1,096,276.07	2,192,552.13	1) Adic 1- deduc 1: S/ -58,688.74 2) Adic 2- deduc 2: S/ 10,880.02 3) Adic 3- deduc 3: S/ 19,488.27 4) Adic 4- deduc 4: S/ 1,677.71 5) Adic 5- deduc 5: S/ 63,168.55 6) Adic 6- deduc 6: S/ 11,033.07 7) Adic 7 : S/ 4,334.66 8) Adic 8 : S/ 18,609.26 9) Adic 9- deduc 7: S/ 601,456.33 10) Adic 10- deduc 8: S/ 6,238.00	1-Oct-22	1) Amp 1: 14dc 2) Amp 2: denegado 3) Amp 3: 82 dc 4) Amp 4: 27 dc 5) Suspensi: 6 dc 6) Amp 5: denegado 7) Amp 6: denegado 8) Amp 7: 37 dc	9-Mar-24		OBRA EN EJECUCION VALORIZACIONES APROBADAS 16 (obra principal), 05 (adic 1), 03 (adic 2), 01 (adic 3) 01 (adic 4), 01 (adic 5) 01 (adic 7) Avance 96.95%	ING. PABLO SARMIENTO REYES CIP 40671	ING. JOSE LUIS ROZAS LA TORRE, Jefe Supervisión: JOSE MANUEL HINDSTROZA LAZARRAGA- CIP 59952		ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ- CIP 25793	
2510987	2510987- CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AAHH KENIO SOFIA FUJIMORI II ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	UP-SM-2-2023-GRC-CS-1	300 DC	318 DC	20530794968 - INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	008-2023-GRC (18/07/2023) A precios unitarios	33,560,435.11	33,554,813.60	NO	NO	1) Adic 1- deduc 1: S/ 544,642.92 2) Adic 2- deduc 2: S/ 208,998.14	1-Ago-23	1) Amp 1: 18 dc	13-Jun-24		OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 008-2023 DE FECHA 18/07/2023 MONTO DE S/ 33,554,813.60 PLAZO DE EJECUCION DE 300DC. CONTRATISTA: INGENIERIA MEDIO AMBIENTE & CONSTRUCCION SAG. INICIO DE OBRA EL 04/08/2023. SUPERVISION CONSORCIO SAGO OLIVEROS - AVANCE FISICO 70.73% VALORIZACIONES APROBADAS: 07 (Obra principal) (adic 01) 01 (adic 2)	ING. OLGER ESPINOZA VILLANUEVA -CIP N° 50177	CONSORCIO SAGO OLIVEROS Integrado por NAIÓN FRANKLIN ODIGO ASAYAG - FERNANDO PEÑA COSMA, Jefe Supervisor: ING. CESAR HUMBERTO RUIZ CASTILLO		ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ, CIP 180943	
2154528	2154528- OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL AAHH HUOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO CUI N° 2154528	POR CONTRATA	UP-011-2022-GRC-CS-1	120 DC	120 DC	OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. (RUC 20610062006)	015-2023-GRC (22/09/2023)	3,484,553.04	3,136,097.74	NO	NO	NO	17-Oct-23	1) Amp 1: DENEGADA 2) Amp 2: DENEGADA	Fecha término contractual: 13-Feb-24 Fecha Término real: 27-Feb-24	2-Abr-24	OBRA CULMINADA EL 27/02/2024. CONTRATO 15-2023 DEL 22/09/2023 POR EL MONTO DE S/ 3,136,097.74. CONTRATISTA OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. SE DESIGNÓ CONITE DE RECEPCIÓN EL 11/03/2024 QUIENES CUENTAN CON 20 DC PARA SU APERSONAMIENTO A OBRA. SUPERVISIÓN CONSORCIO SUPERVISION CYR	ING. ROBERTO JULIAN LAJJA TAFUR- CIP 52689	CONSORCIO SUPERVISION CYR, coordinado por JIMMY JESUS CASHA CASHUAYO - REALZO GONCE PONCE SALAZAR, Jefe Supervisor: ING. CESAR PAUL LARREA BOCOA MORALES		ARG. ELENA AURORA RAMIREZ DE LAMA- CAP 10512 (Corte 335-2024-GRD/COV 22ab24)	
2334699	2334699- OBRA DEL PL' CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AAHH VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MIPERU - CALLAO - CALLAO CUI N° 2334699	POR CONTRATA	UP-SM-10-2023-GRC-CS-1	240 DC	240 DC	CONSORCIO VAL ESCUDERO 03882270437 - CONSTRUCTORA TAIOS E.I.R.L., 20856709487 - INOVA CONSTRUCTORA INNOVEMARIA E.I.R.L.	018-2023-GRD (24/10/2023)	17,600,746.73	16,720,709.39	NO	NO	NO	8-Nov-23		4-Jul-24		OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 018-2023 DE FECHA 24/10/2023. POR EL MONTO DE S/ 16,720,709.39 PLAZO DE EJECUCION 240DC. CONTRATISTA CONSORCIO VAL ESCUDERO, INICIO DE OBRA 09/11/2023. SUPERVISION CONSORCIO ANDINO, VALORIZACIONES APROBADAS: 04. AVANCE FISICO: 49.51%	ING. JOSUE EZEQUIEL MEJIA CARLOS- CIP 18824	CONSORCIO ANDINO Integrado por CORPORA ROJAS JOSE FLORENCIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. Jefe Supervisor: EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE		ING. ELINA LUCIBHET ESTRADA PARDO- CIP 37419	
2510399	2510399- OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AAHH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2510399	POR CONTRATA	UP-006-2023-GRC-CS-1	120 DC	120 DC	20559023675 - VOLVER CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	003-2024-GRC (17/01/2024) A precios unitarios	10,128,860.99	9,620,302.62	NO	NO	NO	6-Feb-24		4-Jun-24		OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 003-2024 DE FECHA 17/01/2024. UP-SM-6-2023-GRC-CS-1 POR UN MONTO DE S/ 9,620,302.62 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DC. CONTRATISTA VOLVER CONSTRUCTORA S.A.C. INICIO DE OBRA EL 09/02/2024. SUPERVISION CONSENTIDA POR S/ 812,808.40. AVANCE FISICO 18.00%	ING. ANGEL ZAMATA SUTTI CIP 31996		ING. WILFREDO PERMIN NCOYO MORALES	ING. ELINA LUCIBHET ESTRADA PARDO- CIP 37419	
2332392	2332392- OBRA : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AAHH VILLA EMILIA, DISTRITO DE MIPERU - CALLAO - CALLAO II ETAPA CON CUI 2332392	POR CONTRATA	AS-Ley 31728-SM-1-2023-GRC-CS-1	120 DC	120 DC	20605594544 - DEPAR CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	002-2024-GRC (12/01/2024) A precios unitarios	4,259,632.74	3,833,669.48	NO	NO	NO	24-Ene-24		22-May-24		OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 002-2024 DE FECHA 12/01/2024. PLAZO DE EJECUCION 120DC. INICIO DE OBRA 24/01/2024. VALORIZACIONES APROBADAS: 3 (Avance físico 24.92%)	ING. ALBERTO TESILLO AYALA- CIP 75976	1006474001 - ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE, Jefe Supervisor: ING. ROBERTA A. GUANILLO BARRINECHEA CIP 105578		ARG. ELENA AURORA RAMIREZ DE LAMA- CAP 10512 (Corte 335-2024-GRD/COV 22ab24)	
2473922	2473922- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AAHH ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (OBRA CONVOCADA AS Ley 31728-3)	POR CONTRATA	AS-Ley 31728-SM-2-2023-GRC-CS-1	180 DC	180 DC	20523071042 - CONSTRUCTORA COPPAO S.A.C.	004-2024-GRC (26/01/2024) A suma alzada	4,687,478.39	4,687,478.39	NO	NO	NO	11-Feb-24		8-Ago-24		OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 004-2024 DE FECHA 26/01/2024. POR EL MONTO DE S/ 4,687,478.39. PLAZO DE EJECUCION 180DC. CONTRATISTA CONSTRUCTORA COPPAO SAG. INICIO DE OBRA 11/02/2024. SUPERVISION CON CONTRATO N° 009-2024 DE FECHA 19/03/2024 POR S/ 419,701.87 ROZAS LA TORRE JOSE LUIS. AVANCE FISICO 14.48%	ING. CESAR PELAYO PANTOJA SANCHEZ- CIP 9588	ING. JOSE LUIS ROZAS LA TORRE, Jefe Supervisión: ING. CESAR AUGUSTO YABAR VELAZCO- CIP 56674		ARG. LAURANCE LEONARDO OREJUELA BORJA	
2510318	2510318- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARQUITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	AS-Ley 31728-SM-4-2023-GRC-CS-1	160 DC	160 DC	20131081087 - SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	018-2024-GRC (18/03/2024)	7,358,917.90	6,990,831.97	NO	NO	NO	2-Abr-24		29-Ago-24		OBRA POR INICIAR CON CONTRATO N° 010-2024 DE FECHA 18/03/2024 (AS-Ley 31728-4-2023-GRC-1) POR UN MONTO DE S/ 6,990,831.97 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 160 DC. CONTRATISTA SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC. INICIO DE OBRA PROGRAMADA PARA EL 02/04/2024. SUPERVISION CONVOCADA AS-SM-12-2024-GRC-CS-1 CON VR S/ 479,473.17. BUENA PRO PROGRAMADA 18/04/2024			ING. ANTERO MILIAN DIAZ	ING. ANA PAULA CHINCHAYANAGUIRE- CIP 188792	
2509193	2509193- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	AS-Ley 31728-SM-3-2023-GRC-CS-1	210 DC	210 DC	CONSORCIO - CONSORCIO EDUCATIVO FEDERICO VILLAREAL 02069507769 - CONSTRUCTORES JASUA INGENIEROS S.A.C. - 20445481804 - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.)	004-2024-GRC (28/02/2024)	5,699,479.63	5,699,479.63	569,947.96			26-Mar-24		15-Oct-24		OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 008-2024 DE FECHA 28-02-2024 (AS-Ley 31728-3-2023-GRC-1) POR UN MONTO DE S/ 5,688,478.63 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 210 DC. CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO FEDERICO VILLAREAL. INICIO DE OBRA EL 20/03/2024. SUPERVISION CONVOCADA AS-SM-1-2024-GRC-CS-1 CON BUENA PRO CONSENTIDA 28/02/2024 POR MONTO S/ 376,050.00 AL CONSORCIO FEDERICO VILLAREAL. AVANCE FISICO 3.89%	ING. JORGE REATEGUI GARCIA - CIP 87528		ARG. KARINA JANETH CARRANZA QUESPE	ING. ALAN ENRIQUE MORENO MINAYA CIP 234330 (Corte 335-2024-GRD/COV 22ab24)	
2265066	2265066- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI N° 68 PAZY AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	POR CONTRATA	UP-SM-2-2024-GRC-CS-1	210 DC	210 DC		EN CONVOCATORIA	6,062,395.94									OBRA EN CONVOCATORIA UP-SM-2-2024-GRC-CS-1 POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 6,062,395.94. PLAZO EJECUCION 210 DC. BUENA PRO PROGRAMADA PARA ABRIL 2024. SUPERVISION CON BUENA PRO CONSENTIDA EL 19/03/2024 (AS-2-2024) POR EL MONTO DE S/ 493,180.00				ARG. WILLIAM MARTINEZ AVELLANEDA	

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-I TRIMESTRE AÑO 2024

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Información al 31 DE MARZO DE 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deductivo	PERIODO DE EJECUCIÓN					ESTADO SITUACIONAL al 31/MAR/2024	RESIDENTE	SUPERVISOR / Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR OBRA
										Adelanta directo S/	Adelanta Materiales S/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA	FECHA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA					
2500740	2500740: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.MH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	UP-SM-1-2024-GRC-CS 1	180 DC	180 DC		EN CONVOCATORIA	3,946,732.69										OBRA EN CONVOCATORIA LP-SM-01-2024-GRC-080-1 CON UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 3,946,732.69 CUYA BUENA PRO PROGRAMADA PARA EN ABRIL 2024. PLAZO DE EJECUCION 180DC. SUPERVISION CONVOCADA AS-13-2024-GRC BUENA PRO EN ABRIL 2024				ARQ. LAURENCE LEONARDO OREJUELA BORJA
2510453	2510453: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.MH- 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	UP-SM-3-2024-GRC-CS 1	300 DC	300 DC		EN CONVOCATORIA	31,138,883.69										OBRA EN CONVOCATORIA LP-SM-3-2024-GRC-CS-1 POR UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 31,138,883.69. PLAZO EJECUCION 300 DC. BUENA PRO PROGRAMADA PARA ABRIL 2024. SUPERVISION CONVOCADA CP-SM-3-2024-CS-1 POR VR S/ 1,863,818.38				ING. JONATHAN SALOMON ABURTO MELENDEZ

Fuente: Información recopilada en las fichas de obras , SGD y de los coordinadores de obra

[Handwritten signatures and initials in blue ink]