



INFORME N° 637 2020-SGOPT-GDUO/MDMM



A : ING. HUMBERTO GUZMAN QUISPE
Gerente de Desarrollo Urbano y Obras

DE : ING. LUIS CONDE OCHOA
Sub Gerencia de Obras Públicas y Tránsito

ASUNTO : CONFORMIDAD DEL 4TO PAGO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARIDINELES
PERALTADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA
14 DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – LIMA, LIMA"

REF. : a) INFORME N° 062- 2020 - KLT-SGOPT-GDUO/MDMM
b) CARTA N° 36-2020-SUP/DJE – (D/S 8089-2020)
c) CONTRATO N° 003-2020-GAF-MDMM

FECHA : Magdalena del Mar, 02 de noviembre del 2020

Mediante el presente, me dirijo a Ud. a fin de remitir el INFORME N° 062-2020-KLT-SGOPT-GDUO/MDMM, el mismo que considera en sus conclusiones *procedente la solicitud de pago* correspondiente al 4to pago a favor del supervisor de obra CONSORCIO FORTALEZA por el 18% del monto de contrato de acuerdo a los términos de referencia del documento de la referencia c).

Al respecto, el monto a pagar asciende a S/. 18,144.00 (Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 00/100 soles) inc. IGV y el total neto es igual a 15,376.27 (Quince mil trescientos setenta y seis y 27/100 soles) para lo cual se adjuntan al mismo los Informes N° 07 y 08 de la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARIDINELES PERALTADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA 14 DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – LIMA, LIMA" de acuerdo también a lo señalado en los respectivos TDRs.

Ante lo antes señalado, esta Sub Gerencia otorga la conformidad del 4to pago de la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARIDINELES PERALTADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA 14 DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – LIMA, LIMA" a cargo del CONSORCIO FORTALEZA, para lo cual recomienda derivar el presente expediente a la Gerencia de Administración y Finanzas para el trámite de pago correspondiente.

Atentamente,



SGOPT

10816-2020



INFORME N° 062-2020-KLT-SGOPT-GDUO/MDMM

A : ING. LUIS CONDE OCHOA
Sub Gerente de Obras Públicas y Transporte

DE : ING. KETTY GINA LOPEZ TORRES
Especialista SGOPT

ASUNTO : CONFORMIDAD DEL 4TO PAGO A LA SUPERVISION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARIDINELES
PERALTADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA
14 DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – LIMA, LIMA"

REF. : a) CARTA N° 36-2020-SUP/DJE (D/S 8089-2020)
b) CONTRATO N° 003-2020-GAF-MDMM
c) CARTA N° 24-2020-SUP/DJE
d) CARTA N° 26-2020-SUP/DJE

FECHA : Magdalena del Mar, 02 de noviembre del 2020

Mediante el presente, me dirijo a Ud. a fin saludarlo y a su vez, remitir adjunto, la solicitud del cuarto pago del Servicio de Supervisión de Obra "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARIDINELES PERALTADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA 14 DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – LIMA, LIMA" en atención a los términos de referencia correspondientes.

DATOS GENERALES

- Contrato N°	:	003-2020-GAF-MDMM
- Monto de Contrato	:	S/ 100 800.00 (Cien mil ochocientos y 00/100 Soles)
- Consultor	:	Consorcio Fortaleza, integrado por: DJ Y DP INGENIEROS S.A.C. MARDAN CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.L.
- Fecha de contrato	:	14/02/2020
- Del pago	:	4to pago: 18% del contrato, a la presentación del 7° y 8° Informe de Supervisión

De acuerdo al monto del contrato (Cláusula Cuarta) y términos de referencia, el Consultor a cargo de la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARIDINELES PERALTADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA 14 DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – LIMA, LIMA" adjunta copia de cargo del 7° y 8° informe de supervisión, en los periodos correspondientes, (CARTA N° 24-2020-SUP/DJE y CARTA N° 26-2020-SUP/DJE).





En ese sentido, corresponde efectuar el pago del 18% del monto de contrato, monto equivalente a S/ 18,144.00 (Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Cuatro y 00/100 soles) inc. IGV y total neto igual a S/. 15,376.27.

*El monto a pagar es:

Monto del Contrato	:	S/. 100,800.00
(18%) del Monto del Contrato	:	S/. 18,144.00
Total neto a pagar	:	S/. 15,376.27
IGV (18%)	:	S/. 2,767.73
Total a Pagar	:	S/. 18,144.00

Para tal efecto se adjunta:


- Factura correspondiente
- Copia de contrato
- Carta de CCI
- Informe de supervisión correspondiente (7° y 8° informe)

Cabe señalar que, para efecto del pago, se deberá tener en cuenta la **Cláusula Séptima: Garantías** que señala *EL CONTRATISTA, en su calidad de micro y pequeña empresa, solicita la retención del diez por ciento (10%) como garantía de fiel cumplimiento total de sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 149 del Reglamento.*

CONCLUSIONES

Habiendo cumplido el consultor con la presentación del 7° y 8° Informe de supervisión de acuerdo al Contrato N° 003-2020-GAF-MDMM, y la documentación adjunta al presente informe, la suscrita considera procedente gestionar el trámite del 4to pago y recomienda éste sea derivado a la Gerencia de Administración y Finanzas para su evaluación y trámite correspondiente.

Atentamente,


Ing. Ketty G. López T.
Especialista SGOPT MDMM



HOJA DE TRÁMITE
DS/008089-2020

Remitente : 6855998 - CONSORCIO FORTALEZA (MAGURTO)
Documento : CARTA N° 036-2020-SUP-DJE Folios : 42
Asunto : MAO - SOLICITUD DEL CUARTO PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN JR TACNA

Fecha : 28/10/2020 16:07:41

Observaciones : ADJUNTA 03 JUEGOS ADICIONALES

Destino	Acciones	Fecha	Responsable	Firma	Observaciones
	01	29/10			

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Acción Inmediata | 9. Coordinar con | 17. Informar | 25. Revisar y Visar |
| 2. Agendar | 10. Corregir | 18. Opinar | 26. Solicitar antecedentes |
| 3. Archivar | 11. Difundir | 19. Por correspondencia | 27. Tomar conocimiento y archivar |
| 4. Asistir | 12. Elaborar Propuestas | 20. Preparar Respuesta | 28. Tramitar |
| 5. Atender e Informar acciones | 13. Emitir Informe | 21. Proyectar Resolución | 29. Ver observaciones |
| 6. Atender según lo coordinado | 14. Evaluar | 22. Realizar Seguimiento y coordinación | |
| 7. Búsqueda en el Archivo Central | 15. Evaluar y recomendar | 23. Registrar Resolución | |
| 8. Consolidar | 16. Firmar Resolución | 24. Revisar | |

29.10.20
09:55 am

Lima, 28 de octubre del 2020

CARTA N° 36-2020-SUP/DJE

Señores,

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA**

Presente.-

Asunto: Solicitud del cuarto pago del Servicio de Supervisión de Obra
Obra: "Mejoramiento de Pistas, Veredas, Bermas y Sardineles Peraltados en el
Jr. Tacna Cuadras 2 a la 6 y de la 8 a la 14 Distrito de Magdalena del Mar-Lima,
Lima".



Referencia: Contrato de Supervisión N°003-2020-GAF-MDMM


Mediante la presente me dirijo a ustedes, para hacerle llegar la solicitud del cuarto pago del servicio de supervisión correspondiente a segunda quincena de agosto y primera quincena de septiembre, y según lo establecido en el contrato N° 003-2020-GAF-MDMM en cuya cláusula cuarta, se establecen los pagos del servicio de supervisión de la obra:

"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA 14 DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR- LIMA, LIMA".

Se adjunta al presente el Informe de la Supervisión N° 07 y 08 correspondiente al periodo segunda quincena de agosto y primera quincena de septiembre, y cuadro de control de pagos.

Sin otro particular me reitero de Ud.

Atentamente,


.....
ING. DELIA AMPARO JUNES ESPINO
JEFE DE SUPERVISION



11/2/2020

SUNAT - Moni SOL

DJ Y DP INGENIEROS S.A.C. DJ Y DP INGENIEROS S.A.C. AV. ANGAMOS ESTE 1559 DPTO. 407 TORRE A SURQUILLO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20392490737 E001-6	
Fecha de Vencimiento			
Fecha de Emisión	02/11/2020		
Señor(es)	MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL VAR		
RUC	2011176643		
Establecimiento del Emisor	AV. ANGAMOS ESTE 1559 DPTO. 407 TORRE A LIMA-LIMA- SURQUILLO		
Tipo de Moneda	SOLES		
Observación			

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR PAGO DE LA VALORIZACION N°04 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA SEGUN CONTRATO N°003-2020-SAF-MDMM	15376.27

Sub Total Ventas : S/ 15,376.27 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 15,376.27 ISC : S/ 0.00 IGV : S/ 2,767.73 ICBPER : S/ 0.00 Otros Cargos : S/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Importe Total : S/ 18,144.00	Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00 Gratuities : SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES e-mail: _____ Enviar correo : _____
--	---

Descargar XML | Imprimir | Generar

<http://re-menus.sunat.gob.pe/ci-Menu/MenuInternet.htm?posicion=6&grupacion=>


 Delia Amparo Vinas Espino
 INGENIERA CIVIL
 Reg CIP. 22279

RESUMEN DE VALORIZACION DE SUPERVISION N° 04 (En Nuevos Soles)

Supervisor	CONSORCIO FORTALEZA		
Jefe de Supervision	ING. DELIA A. JUNESESPINO		
Obras	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BARRAS Y SARDIÑALES PERALTAZADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA 14 - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, LIMA, LIMA		

N° de Contrato Supervision	003-2020-GAF-MDM
Fecha de entrega de terreno	26/12/2019
Fecha de inicio del servicio	14/02/2020
Supervision	Del 03/01/2020 al 02/02/2020
Permitacion temporal de obra	30/07/2020
Fecha de término de obra	Del 16/03/2020 al 10/07/2020
Paralización de obra por Pandemia	27/11/2020
Fecha de término de obra	

MONEDAS	NETO	IGV	BRUTO
Contractual	85,423.73	15,376.27	100,800.00
Adicional N°			
Adicional N°			
TOTAL	85,423.73	15,376.27	100,800.00

Adelanto	NETO	IGV	BRUTO	%	FECHA DE PAGO
Contractual	0.00	0.00	0.00	0.00%	

N° de Valorizac	Valorización del Periodo (a)	Adelanto su (b)	Retención Fondo garantía 10% (c)	Valorización Neta SL d= (a-b)	IGV SL e= 18% x d	Monito neto a facturar SL F= (d+e)	Monito neto a pagar SL g= (f+e)
Valo 01	15,376.27	sin adelanto	3,360.00	15,376.27	2,767.73	18,144.00	14,784.00
Valo 02	15,376.27	sin adelanto	3,360.00	15,376.27	2,767.73	18,144.00	14,784.00
Valo 03*	15,376.27	sin adelanto	3,360.00	15,376.27	2,767.73	18,144.00	14,784.00
Valo 04	15,376.27	sin adelanto	3,360.00	15,376.27	2,767.73	18,144.00	14,784.00
Valo 05	8,542.37						
Liquidación de obra	76,047.45	0.00	10,080.00	61,965.08		72,575.00	82,498.00
Parcial							

Avance Físico	Actual	Acumulado
	18.00%	19.00%
	18.00%	36.00%
	18.00%	54.00%
	18.00%	72.00%
	0.00%	72.00%
	10.00%	82.00%

Mayor prestación							
1							
Parcial							

Penalidad							
1							
Parcial							

Total Gral	76,047.45	0.00	10,080.00	61,965.08	72,575.00	82,498.00
------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Delia A. June Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP: 22275

46
3
Magdalena del Mar, 28 de octubre del 2020

Señores,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Presente.-


Asunto: Autorización para abono en cuenta Interbancaria CCI

De mi consideración

Por la presente en calidad de Representante Legal del CONSORCIO FORTALEZA autorizo a que se abonen en la cuenta interbancaria CCI N° 009 230 000000233899 44 del Banco Scotiabank, a nombre de la empresa DJ y DP INGENIEROS SAC, todo pago que sea derivado del Servicio de Supervisión de obra materia del contrato de Supervisión N° 00-2020-GAF-MDMM.

Sin otro particular me reitero de ustedes.

Atentamente,


Delia A. Junes Espino

Delia Alma Junes Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279

45
4
Magdalena del Mar, 28 de octubre del 2020

Señores,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Presente.-


Asunto: Autorización para abono en cuenta detracción

De mi consideración

Por la presente en calidad de Representante Legal del CONSORCIO FORTALEZA autorizo a que se abonen en la cuenta de detracción N° 00046-052161 del Banco de la Nación a nombre de DJ Y DP INGENIEROS SAC, los montos de detracción que deriven de los pagos del contrato de Supervisión N° 03-2020-GAF-MDMM.

Sin otro particular me reitero de ustedes.

Atentamente,


Delia Altamirano J. Espino
INGENIERA CIVIL

Ing. Delia Altamirano Espino
Representante Legal del Consorcio Fortaleza



MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

CONTRATO N° 003-2020-GAF-MDMM

**"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR.
TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DE LA 6 A LA 8 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR
- LIMA, LIMA"**

Adjudicación Simplificada N° 025-2019-CS/MDMM-PRIMERA CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DE LA 6 A LA 8 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA, LIMA", que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR, con RUC N° 20131376848, con domicilio legal en Av. Brasil 3501 distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, representada por el Gerente de Administración y Finanzas, señor ANDERSON JUNIOR SILVA CORDOVA, identificado con DNI N° 43007013, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de otra parte CONSORCIO FORTALEZA conformado por la empresa DJ Y DP INGENIEROS SAC, con RUC N° 20392490737, debidamente representada por su Gerente General Delia Amparo Junes Espino, identificada con DNI N° 06000162, con poderes inscritos en la Ficha Registral N° 12575184 y la empresa MARDAN CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC N° 20515105345, debidamente representada por su Gerente General Daniel Bernardo Francia Beteta, identificada con DNI N° 10584253, con poderes inscritos en la Ficha Registral N° 11973641, con RUC N° 20392490737, con domicilio legal en Av. Angamos 1559 - A- 407, distrito Surquillo, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su apoderada común, ingeniera DELIA AMPARO JUNES ESPINO, identificada con DNI N° 06000162, según encargo expreso consignado en el Contrato de Consorcio suscrito el 11 de febrero de 2020, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El 23 de enero de 2020, el Comité de Selección designado mediante Resolución Gerencial N° 235-2019-GAF-MDMM, adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 025-2019-CS/MDMM-PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DE LA 6 A LA 8 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA, LIMA", cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR. TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DE LA 6 A LA 8 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA, LIMA", bajo el sistema de Suma Alzada, financiado con Recursos Determinados (08- Impuestos Municipales), de conformidad con los términos de Referencia contenidas en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas y la Oferta ganadora presentada por EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 100,800.00 (Cien mil ochocientos y 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.



MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumple a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultora manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) años, contado a partir de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Contrato N° 003-2020-GAF-MDMM derivado de la AS N° 025-2019-CS-MDMM-PRIMERA CONVOCATORIA



MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

11	Por presentar en forma deficiente y/o incompleta los siguientes documentos: el calendario de Avance de Obra Acelerado (CAA), el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA) según lo establecido por las bases de Adjudicación.	(0.2) UIT por cada vez.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas.
12	Por demora en la prestación de los informes indicados en los Términos de Referencia, valorizaciones de expedientes de presupuesto adicionales o de deductivos, de liquidaciones, de ampliaciones de plazo y de informes específicos.	(0.2) UIT por día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas.
13	Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar obras adicionales dentro de la planilla de obra contratada.	(0.4) UIT por cada vez.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas.
14	Si La Supervisión no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del contratista y si LA ENTIDAD observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente.	(0.4) UIT por cada vez.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas.



Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la retención del 10% del monto del contrato. Estos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se

cy



MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

En caso surja una variación respecto de los domicilios antes indicados, las partes deben comunicarlo a la otra formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Administrativas, la Oferta ganadora y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado, en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, el 14 de febrero del 2020.

POR LA ENTIDAD	POR EL CONTRATISTA
 MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR Concepción Silva Córdova Gerente de Administración y Finanzas	 Dalia Amparo Jimenez Espino INGENIERA CIVIL Reg. CIP. 22279



Lima, 03 de Septiembre del 2020

CARTA N° 24-2020-SUP/DJE

Señores,

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA**

Presente.-

Asunto: Remisión de la Valorización de Obra N° 09 correspondiente al periodo del 16/08/2020 al 31/08/2020.
Obra: "Mejoramiento de Pistas, Veredas, Bermas y Sardineles Peraltados en el Jr. Tacna Cuadras 2 a la 6 y de la 8 a la 14 Distrito de Magdalena del Mar-Lima, Lima"

Referencia: Carta N° 47-2020-CONSORCIO TACNA DEL SUR
Contrato de Obra N° 025-2019-AF-MDMM

Mediante la presente me dirijo a ustedes, para hacerle llegar la valorización de Obra N° 07 correspondiente al periodo del 16/08/2020 al 31/08/2020 de la obra:

"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA 14 DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR- LIMA, LIMA".

Obra a cargo de la empresa CONSORCIO TACNA DEL SUR (Integrado por las empresas YM Contratistas SAC, BARI Contratistas SAC).

También adjunto a la presente el Informe de la Supervisión N° 07 correspondiente al periodo del 16/08/2020 al 31/08/2020.

Sin otro particular me reitero de Ud.

Atentamente,

[Firma]
ING. DELIA AMPARO JONES ESPINO
JEFE DE SUPERVISION

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR
SUB GERENCIA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
D/S 5825-2020 F=343

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR
Subgerencia de Trámite
Documentario y Archivo Central
RECIBIDO
03 SEP 2020 V3
LA RECEPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD Y/O AUTORIZACION DEL MISMO
Hora: 15:21 Firma: *[Firma]*

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR
Sub Gerencia de Obras Públicas y Transportes
RECIBIDO
N° REG. 0109/20
Fecha: 03/09/20
Hora: 15:21

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 07
Correspondiente del 16 al 31 de agosto 2020

1. FICHA TECNICA

OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DEL LA 8 A LA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA, LIMA.

Código de inversión: N° 2344755 - SNIP N° 383273

UBICACIÓN:

Sector	: Jr Tacna
Distrito	: Magdalena del Mar
Provincia	: Lima
Departamento	: Lima
ENTIDAD CONTRATANTE	: Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: A Precios Unitarios
CONTRATO N°	: 025-2019-GAF-MDMM, suscrito el 19/12/2019
CONTRATISTA	: CONSORCIO TACNA DEL SUR (Integrado por las empresas YM Contratistas SAC, BARI Contratistas SAC),
REPRESENTANTE LEGAL	: Sr. Alberto Rafael Ara Rojas.
RESIDENTE DE OBRA	: Ing. Roberto Julián Llaja Tafur
SUPERVISOR DE OBRA	: CONSORCIO FORTALEZA (Integrado por las empresas DJ y DP INGENIEROS SAC y MARDAN CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)
JEFE DE SUPERVISIÓN	: Ing. Delia Amparo Junes Espino (a partir del 14/02/2020)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 3,786,855.79 (Inc. I.G.V.)
MONTO CONTRATADO	: S/. 3,638,674.47 (Inc. I.G.V.)
MONTO POR ADELANTO DIRECTO:	S/. 363,867.45 INC. IGV. (10 %) Carta Fianza N°30052665 Seguros La Positiva Vencimiento 15/09/2020
MONTO POR ADELANTO MATERIALES:	S/. 727,734.90 INC. IGV. (20 %) Carta Fianza N°30052666 Seguros La Positiva Vencimiento 18/09/2020
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 26/12/2019
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 27/12/2019
PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN	: 150 días calendarios
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 25 de mayo de 2020
PARALIZACIÓN DE OBRA	: 09/01/2020 al 02/02/2020 por trámites para permiso de Autorización para Interferencia de vías de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)
TIEMPO DE PARALIZACIÓN	: 25 días calendario
REINICIO DE OBRA	: 03/02/2020
PARALIZACIÓN DE OBRA	: 15/03/2020 al 10/07/2020 por Emergencia Sanitaria Nacional e implementación de plan de prevención del COVID 19
TIEMPO DE PARALIZACIÓN	: 117 días calendario

AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 162 días calendario


NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA : 27 de noviembre de 2020

2. DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS EN EJECUCION DEL 16 al 31 DE AGOSTO

Durante este periodo el contratista ha venido ejecutando diferentes partidas de la obra, las cuales se describen a continuación:

CUADRAS 2,3,4,5,6:


En estas cuadras se han ejecutado el relleno de juntas asfálticas vaciado de sardineles con concreto premezclado $f'c$ 210 kg/cm².



Vista del relleno de las juntas con emulsión asfáltica de las cuadras 2 y 3 respectivamente

CUADRA 8:

En esta cuadra se ha ejecutado trabajos de demolición de pistas, veredas, y bermas. También se viene efectuando los cortes a nivel de subrasante.



Demolición de pistas y veredas de la cuadra 8




Trabajos de corte en la pista, cuadra 8

Dalia Amparo Torres Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279



Trabajos de demolición de pistas



Control de los cortes de pistas en la cuadra 8

Cuadra 9: En esta cuadra, en la partida de pistas se tiene culminada la capa de base de la pista compactada. Se viene compactando la capa base de las veredas y bermas.



Ensayo de suelos de la pista (base afirmado) cuadra 9



Compactación de la base de veredas


Dora Amparo Torres Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. OIR. 22279

Cuadra 10:

Se ha efectuado la excavación de veredas a nivel de subrasante, compactación de la subrasante, y compactación de la base de la vereda.
Referente a la pista de esta cuadra, se ha compactado la base del afirmado y ensayos de densidad de campo



Trabajo de compactación de la sub rasante del mardillo




Compactando de la base de la vereda cuadra 10

Cuadra 11:

En esta cuadra, se ha efectuado la compactación de subrasante de veredas y base de veredas, encofrado de veredas y vaciado de veredas.
Se ha efectuado la compactación de base de pistas



Compactación de la base de afirmado de la berna, lado Derecho



Vista del vaciado de vereda lado derecho

De la Amparo Ojeda Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279

Cuadra 12:

En esta cuadra, se ha efectuado el vaciado de veredas con concreto $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$, y el vaciado de bermas con concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ y se ha implementado encofrados para el vaciado de pistas



Vaciado de veredas concreto $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$, lado izquierdo




Vaciado de bermas concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$, lado izquierdo

Cuadra 13

En esta cuadra, se ha efectuado el vaciado de la vía (pista) con concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$, concreto premezclado. Y vaciados de marillos, bermas y veredas.



Vaciado de marillo lado derecho, tramo inicial



Vaciado de vía lado izquierdo tramo final

Deva Amparo Rojas Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. D.P. 22279




Vaciado de la pista, lado izquierdo tramo inicial




Vaciado de la pista lado derecho

Cuadra 14

En esta cuadra, se ha efectuado el encofrado y vaciado de pistas concreto $f'c=210$ kg/cm². El encofrado de bermas, sardineles con concreto $f'c=210$ kg/cm². Como se observan en las fotos.




Vaciado de pista, cuadra 14 lado izquierdo



vaciado de sardineles, cuadra 14 lado izquierdo



Vista de acabado de pista cuadra 14, lado derecho



Vista de acabado de pista cuadra 14, lado izquierdo

ON
Dora Arcoana Torres Espino
INGENIERA CIVIL
Rcg CIP 22279

3. METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO

El contratista, en el periodo del 01/08/2020 al 15/08/2020 ha efectuado las siguientes partidas:

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UN	MET.DEL CONTRATO	VAL ACTUAL MET.
01.	OBRAS PROVISIONALES			
01.01.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	
01.02.	CASETA DE OBRA Y ALMACEN PROVISIONAL	m2	40.00	
01.03.	CARTEL DE OBRA 4.80X03.60M BANNER INC ESTRUCTURA E INST	und	1.00	
02	SEGURIDAD Y SALUD			
02.01.	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA	glb	1.00	0.10
02.02.	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	35.00	
02.03.	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	0.10
02.04.	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	0.10
03	OBRAS PRELIMINARES			
03.01.	TRAZO Y REPLANTEO	m2	20,293.41	
03.02.	MANTENIMIENTO DE TRANSITO PARA PISTAS	glb	1.00	0.10
03.03.	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m2	20,293.41	1,500.00
03.04.	NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES	und	16.00	2.00
04	DEMOLICIONES			
04.01.	CORTE Y PERFILADO DE BORDES DE PAVIMENTO	m	346.66	13.25
04.02.	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8"	m2	10,289.25	833.52
04.03.	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E= 0.10 M (INCL CORTE)	m2	5,607.21	578.43
04.04.	DEMOLICIONES BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO DETERIORADAS E=0.10 M (INC CORTE)	m2	4,029.10	346.95
04.05.	DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO	m	1,632.38	193.89
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
05.01.	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRSANTE CON EQUIPO P PISTAS	m3	2,057.84	151.87
05.02.	CORTE MANUAL DE MATERIAL EN VEREDAS HASTA EL NIVEL DE SUBRSANTE	m3	560.76	17.24
05.03.	CORTE MANUAL DE MATERIAL EN BERMAS Y RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR HASTA EL NIVEL DE SUBRSANTE	m3	664.52	169.32
05.04.	EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES PERALTADOS	m3	66.52	11.49
05.05.	CONFORMACION DE SUBRSANTE C/MAQUINARIA P/PISTAS	m2	10,289.25	
05.06.	REFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL A NIVEL DE SUBRSANTE EN VEREDAS	m2	5,647.42	627.27
05.07.	REFINE CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL A NIVEL DE SUBRSANTE EN BERMAS Y RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR	m2	4,356.74	722.28
05.08.	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ 15 M3 D=15 KM	m3	8,576.47	815.47

[Firma]
Dalia Amparo Torres Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22273

06	PISTAS DE CONCRETO			
06.01	BASE DE AFIRMADO E= 0.20 M	m2	10,289.25	
06.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 s=0.20M EN PISTAS	m2	10,289.25	
06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	306.63	
06.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	10,289.25	
06.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION	m	1,881.43	
06.06	JUNTAS DE CONTRACCION	m	1,823.04	
06.07	SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION	m	1,881.43	
07	VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
07.01	BASE GRANULAR E=0.10 m MANUAL P/VEREDAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISC.	m2	5,647.42	1,329.08
07.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS MARTILLOS (INC SARDINEL SUMERGIDO BRUÑADO Y ACABADO SEMIPULIDO C/A 1:2) E= 0.10M	m2	5,535.62	612.63
07.03	CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACAB. SEMIPUL C/A 1:2)	und	66.00	
07.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,021.21	99.90
07.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	5,647.42	612.63
07.06	JUNTAS DE ASFALTO EN VEREDAS	m	1,112.24	217.50
08	BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES			
08.01	BASE GRANULAR E= 0.15M PARA BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES	m2	4,356.74	841.98
08.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 PARA BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES E=0.10M	m2	4,356.74	712.65
08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	111.01	
08.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	4,356.74	712.65
08.05	JUNTAS DE CONTRACCION EN BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES	m	435.67	
09	SARDINELES			
09.01	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 0.15 X 0.40 M PARA SARDINEL PERALTADO (INC. ACABADO)	m3	133.03	22.99
09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m2	1,773.78	306.53
09.03	ACERO DE REFUERZO Fy= 4,200 KG/CM2 EN SARDINELES PERALTADOS	kg	3,303.80	527.96
09.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	2,106.36	364.00
09.05	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES	und	325.00	
10	SEÑALIZACION HORIZONTAL			
10.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL (LINEA CONTINUA)	m	2,492.70	
10.02	SEÑALIZACION HORIZONTAL (LINEA DISCONTINUA)	m	331.50	
10.03	SEÑALIZACION HORIZONTAL (SIMBOLOS Y LETRAS)	m2	654.76	
11	OTROS			
11.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	gib	1.00	0.10


 Delia Amparo
 INGENIERA CIVIL
 Reg CIP 22279

4. AVANCE DE OBRA

Avance Programado del periodo : 12.00 %
Avance Ejecutado de la quincena : 11.79 %
Avance Programado acumulado : 63.34 %
Avance Ejecutado acumulado : 73.80%

Situación de la obra : Adelantada en 10.46%

5. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA Y RECURSOS EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La Dirección Técnica por parte del Contratista está a cargo del Ingeniero Residente de Obra:

Ing. Roberto Julián Llaña Tafur CIP 92808

Asistente de Residencia : Ing. Jhon Llaña CIP 112587

Ingeniero de Seguridad : Ing. Julia Tenorio Rodríguez CIP 100274

Asistente de Seguridad: Ing. Emerson Oribe Alva - CIP 77417

Recursos del Contratista

Cuenta con Oficina y almacén en obra, ubicado en en Jr. Grau N° 389, y otro almacén se ubica en Jr. Tacna cuadra 5.

En el periodo el Contratista cuenta con el siguiente Equipo:

01 Motoniveladora
01 Rodillo liso vibratorio de 12 TN
03 Volquetes de 22 m3
01 Mini cargadores (bocat)
01 Rodillo manual de doble rola
01 Cortadora de concreto

6. PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN

El personal participante por parte de la Supervisión de la obra es el siguiente:

Jefe de Supervisión de Obra: Ing. Delia Amparo Junes Espino

Asistente de Supervisión: Ing. Doris Edy Salas Legua

7. CONTROL TECNICO

Referente a los ensayos de concreto

Para las veredas se emplea concreto $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$ premezclado, y para las pistas, bermas y sardineles se emplea concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ premezclado.

Tanto el contratista como la supervisión, extraen testigos de concreto de los diferentes vaciados efectuados.

La Supervisión ha enviado testigos de concreto a laboratorio para la rotura de los mismos de pistas veredas, verificando que los resultados son óptimos de acuerdo a la resistencia de los elementos vaciados. Se adjunta ensayos efectuados

La supervisión viene efectuando el control permanente de los diferentes vaciados de concreto. Verifica la operatividad de los equipos, chequea el calidad y resistencia del concreto premezclado, verifica la toma del slump y verifica la toma de testigos de concreto.

La verificación del slump efectuados antes del vaciado del concreto premezclado ha sido óptimo


Delia Amparo Junes Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22278

Referente a los ensayos de densidades

Esta supervisión verifica la ejecución de los ensayos de densidades de campo (compactaciones) de subrasante, de la base, tanto de veredas, bermas y pavimento (pistas) a fin de verificar el cumplimiento del grado de compactación requerido según el expediente técnico; cumplido los porcentajes de compactación requerido, se autoriza los vaciados de concreto.

Con respecto a los ensayos realizados por el contratista, mencionamos que se han obtenido los resultados exigidos en el expediente técnico, tanto a nivel de sub rasante como la base de las veredas, bermas y pista, de las cuadras ya valorizadas.

En el presente periodo se han efectuado ensayos de densidades de la base de bermas y veredas de la cuadra 11 y 12, se han obtenido resultados de compactación óptimos.

9.- CONCLUSIONES

- La valorización N°09 corresponde a los trabajos efectuados por el contratista en el periodo del 16 al 31 de agosto, y durante ese periodo ha ejecutado un avance de obra de 11.79 % siendo el avance ejecutado acumulado 73.80 %. El avance programado acumulado según el calendario actualizado, es 63.34 %, por lo que la obra se encuentra adelantada en 10.46%.
- Se viene observando que las diferentes partidas que se vienen ejecutando tienen rendimientos normales, y gran parte de ellas están de acuerdo a lo señalado en los rendimientos de los costos unitarios del expediente técnico.
- Respecto a los índices unificados de precios publicados en el Diario Oficial El Peruano, no se han adjuntado los mismos por cuanto no se está aplicando el reajuste en la presente valorización.
- Cabe señalar que de acuerdo a al Artículo 194.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta, por lo que se recalcularan cada partida ejecutada antes de la liquidación de la obra.
- De la revisión y cálculo de la valorización efectuada por el contratista correspondiente a la segunda quincena de agosto 2020, la supervisión aprueba la valorización N° 09 cuyo monto a pagar al contratista es 300,263.76 soles incluido el IGV.


Delia Antepa Luján Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22278

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
SUBDIRECCIÓN DE TRÁFICO
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
P/S 6349-2620 Fs. 311

Presura 02 Juzgos 0025 y 02 Corres 021 Juzgo
Lima, 21 de septiembre del 2020



CARTA N° 26-2020-SUP/DJE

Señores,

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA**

Presente.

Asunto: Remisión de la Valorización de Obra N° 10 correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.

Obra: "Mejoramiento de Pistas, Veredas, Bermas y Sardineles Peraltados en el Jr. Tacna Cuadras 2 a la 6 y de la 8 a la 14 Distrito de Magdalena del Mar-Lima".

Referencia: Carta N° 49-2020-CONSORCIO TACNA DEL SUR
Contrato de Obra N°025-2019-AF-MDMMM

Mediante la presente me dirijo a ustedes, para hacerle llegar la valorización de Obra N° 10 correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020 de la obra:

"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA 14 DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR- LIMA, LIMA".

Obra a cargo de la empresa CONSORCIO TACNA DEL SUR (Integrado por las empresas YM Contratistas SAC, BARI Contratistas SAC).

También adjunto a la presente el Informe de la Supervisión N° 08 correspondiente al periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020.

Sin otro particular me reitero de Ud.

Atentamente,

Oficio
ING. DELIA AMPARO JONES ESPINO
JEFE DE SUPERVISION



TOMO IX

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 08

Correspondiente del 01 al 15 de septiembre 2020

I. FICHA TECNICA

OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DEL LA 8 A LA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA, LIMA.

Código de inversión: N° 2344755 - SNIP N° 383273

UBICACIÓN:

Sector	: Jr Tacna
Distrito	: Magdalena del Mar
Provincia	: Lima
Departamento	: Lima
ENTIDAD CONTRATANTE	: Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: A Precios Unitarios
CONTRATO N°	: 025-2019-GAF-MDMM, suscrito el 19/12/2019
CONTRATISTA	: CONSORCIO TACNA DEL SUR (Integrado por las empresas YM Contratistas SAC, BARI Contratistas SAC),
REPRESENTANTE LEGAL	: Sr. Alberto Rafael Ara Rojas.
RESIDENTE DE OBRA	: Ing. Roberto Julián Laja Tafur
SUPERVISOR DE OBRA	: CONSORCIO FORTALEZA (Integrado por las empresas DJ y DP INGENIEROS SAC y MARDAN CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)
JEFE DE SUPERVISIÓN	: Ing. Della Amparo Junes Espino (a partir del 14/02/2020)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 3,786,855.79 (Inc. I.G.V.)
MONTO CONTRATADO	: S/. 3,638,674.47 (Inc. I.G.V.)
MONTO POR ADELANTO DIRECTO:	S/. 363,867.45 INC. IGV. (10 %) Carta Fianza N°30052665 Seguros La Positiva Vencimiento 21/03/2020
MONTO POR ADELANTO MATERIALES:	S/. 727,734.90 INC. IGV. (20 %) Carta Fianza N°30052666 Seguros La Positiva Vencimiento 24/03/2020
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 26/12/2019
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 27/12/2019
PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN	: 150 días calendarios
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 25 de mayo de 2020
PARALIZACIÓN DE OBRA	: 09/01/2020 al 02/02/2020 por trámites para permiso de Autorización para Interferencia de vías de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)
TIEMPO DE PARALIZACIÓN	: 25 días calendario
REINICIO DE OBRA	: 03/02/2020
PARALIZACIÓN DE OBRA	: 16/03/2020 al 10/07/2020 por Emergencia Sanitaria Nacional e implementación de plan de prevención del COVID 19
TIEMPO DE PARALIZACIÓN	: 117 días calendario

Della Amparo Junes Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279

AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 162 días calendario
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA : 27 de noviembre de 2020

2. DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS EN EJECUCION DEL 16 al 31 DE AGOSTO

Durante este periodo el contratista ha venido ejecutando diferentes partidas de la obra, las cuales se describen a continuación:

CRUCE DE CUADRA 6-7:

En este cruce de la cuadra 6 con la cuadra 7 (Tacna con Bolognesi) se ha eliminado el material excedente del corte, compactación de la subrasante, y compactación de la base de afirmado. Se viene efectuando los trabajos por carriles (mitad vía) a fin de evitar el corte del tránsito. Se encuentra señalizada las áreas de trabajo



Eliminación de material excedente del cruce



Compactación de la Sub Rasante del cruce



Compactado de la capa base de afirmado de una parte del cruce de la cuadra 6 a 7



Ensayo de compactación de la base

CUADRA 8:

En esta cuadra se ha efectuado cortes, eliminación de material excedente, se viene conformando la subrasante de pista. Se viene habilitando la base de afirmado de veredas, previa compactación de la subrasante.

[Signature]
Della Amador Luján Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. DIF. 32279



Eliminación de material excedente de cortes



Compactación de subrasante de vía



Vista del rodillado de la subrasante de la pista

Cuadra 9: En esta cuadra se vienen efectuando los trabajos de vaciados de veredas y bermas, de ambos lados derecho e izquierdo, previo a estos trabajos se han efectuado excavaciones, refine, compactaciones de subrasante y base de afirmado.




Trabajo de acabado de berna, lado izquierdo



Vista de vaciado de berna lado derecho

Dora Amparo Flores Espino
INGENIERA CIVIL
Reg CIP: 22278



Ensayo de suelos de la base de afirmado de berna, lado derecho Vaciado de veredas lado derecho

Cuadra 10:

En esta cuadra se viene efectuando vaciados de veredas, bermas y se viene habilitando encofrados para pistas de esta cuadra.



Vaciado de vereda lado izquierdo



vaciado de vereda lado derecho


Cuadra 11:

En esta cuadra en este periodo se ha efectuado el vaciado de pistas con concreto premezclado $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$. Igualmente se han vaciado sardineles.

Deia Amparo Japés Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279




Encofrado y vaciado de sardineles lado izquierdo



Vaciado de bermas lado derecho cuadra 11



Vaciado de pista carril lado derecho



Cuadra 12:

Se ha efectuado el vaciado de pistas, bermas, sardineles con concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$



Vaciado de pistas de cuadra 12



Vista de pista vaciada

Delia Amparo Cárdenas Escobedo
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279




Vaciado de pista lado izquierdo



Vaciado de berna lado izquierdo

Cuadras 13 y 14

En la cuadra 12 a la 13 se ha efectuado el vaciado de la pista del cruce entre estas dos cuadras, asimismo se ha efectuado el vaciado entre la cuadra 13 y la 14.



Vista del vaciado del cruce de las cuadras 13 y 14



Vista del vaciado del cruce de las cuadras de 12 y 13

OK
Dora Antonia Gueles Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIR. 22273

3. METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO

El contratista, en el periodo del 01/09/2020 al 15/09/2020 ha efectuado las siguientes partidas:

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UN	MET.DEL CONTRATO	VAL ACTUAL MET.
01.	OBRAS PROVISIONALES			
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	grb	1.00	
01.02	CASETA DE OBRA Y ALMACEN PROVISIONAL	m2	40.00	
01.03	CARTEL DE OBRA 4.80MX3.60M BANNER INC ESTRUCTURA E INST	und	1.00	
02	SEGURIDAD Y SALUD			
02.01	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA	glb	1.00	0.10
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	35.00	
02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	0.10
02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	0.10
03	OBRAS PRELIMINARES			
03.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	20,298.41	
03.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO PARA PISTAS	glb	1.00	0.10
03.03	LIPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m2	20,293.41	1,500.00
03.04	NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES	und	16.00	2.00
04	DEMOLICIONES			
04.01	CORTE Y PERFILADO DE BORDES DE PAVIMENTO	m	346.66	-
04.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8"	m2	10,289.25	-
04.03	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E= 0.10 M (INCL CORTE)	m2	5,607.21	-
04.04	DEMOLICIONES BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO DETERIORADAS E=0.10 M (INC CORTE)	m2	4,029.10	-
04.05	DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO	m	1,832.38	-
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
05.01	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRSANTE CON EQUIPO P PISTAS	m3	2,057.84	-
05.02	CORTE MANUAL DE MATERIAL EN VEREDAS HASTA EL NIVEL DE SUBRSANTE	m3	560.76	-
05.03	CORTE MANUAL DE MATERIAL EN BERMAS Y RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR HASTA EL NIVEL DE SUBRSANTE	m3	664.52	24.27
05.04	EXCAVACION MANUAL P/SARDINELES PERALTADOS	m3	65.52	2.00
05.05	CONFORMACION DE SUBRSANTE C/MAQUINARIA P/PISTAS	m2	10,289.25	698.10
05.06	REFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL A NIVEL DE SUBRSANTE EN VEREDAS	m2	5,647.42	-
05.07	REFINE CONFORMACION Y COMPACTACION MANUAL A NIVEL DE SUBRSANTE EN BERMAS Y RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR	m2	4,356.74	927.02
05.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ 15 M3 D=15 KM	m3	8,576.47	273.72


 Dora Amparo Junes Espino
 INGENIERA CIVIL
 Reg CIP 22279

SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES PERALTADOS EN EL JR TACNA CUADRAS DE LA 2 A LA 6 Y DE LA 8 A LA 14- MAGDALENA DEL MAR - LIMA, LIMA"

06	PISTAS DE CONCRETO			
06.01	BASE DE AFIRMADO E= 0.20 M	m2	10,289.25	100.00
06.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2 e=0.20M EN PISTAS	m2	10,289.25	1,853.79
06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	308.63	71.62
06.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	10,289.25	1,853.79
06.05	JUNTAS DE CONSTRUCCION	m	1,881.43	347.30
06.06	JUNTAS DE CONTRACCION	m	1,823.04	260.50
06.07	SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION	m	1,881.43	
07	VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
07.01	BASE GRANULAR E=0.10 m MANUAL P/VEREDAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISC.	m2	5,847.42	-
07.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS MARTILLOS (INC SARDINEL SUMERGIDO BRUÑADO Y ACABADO SEMIPULIDO C/A 1:2) E= 0.10M	m2	5,535.62	731.84
07.03	CONCRETO PREMEZCLADO FC175 KG/CM2 EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ACAB. SEMIPUL C/A 1:2)	und	88.00	
07.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,021.21	151.17
07.05	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	5,847.42	731.84
07.06	JUNTAS DE ASFALTO EN VEREDAS	m	1,112.24	-
08	BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES			
08.01	BASE GRANULAR E= 0.15M PARA BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES	m2	4,356.74	765.23
08.02	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 PARA BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES E=0.10M	m2	4,356.74	765.23
08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	111.01	10.88
08.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	4,356.74	765.23
08.05	JUNTAS DE CONTRACCION EN BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES	m	435.57	-
09	SARDINELES			
09.01	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 0.15 X 0.40 M PARA SARDINEL PERALTADO (INC. ACABADO)	m3	133.03	16.00
09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m2	1,773.78	213.34
09.03	ACERO DE RESFUERZO Fy= 4,200 KG/CM2 EN SARDINELES PERALTADOS	kg	3,303.80	367.80
09.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	2,106.36	253.34
09.05	JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES	und	325.00	
10	SEÑALIZACION HORIZONTAL			
10.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL (LINEA CONTINUA)	m	2,492.70	
10.02	SEÑALIZACION HORIZONTAL (LINEA DISCONTINUA)	m	331.50	
10.03	SEÑALIZACION HORIZONTAL (SIMBOLOS Y LETRAS)	m2	654.76	
11	OTROS			
11.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	g/b	1.00	0.10

4. AVANCE DE OBRA

Avance Programado del periodo : 11.18 %
 Avance Ejecutado de la quincena : 8.54 %
 Avance Programado acumulado : 73.76 %
 Avance Ejecutado acumulado : 82.34%

Dña. Araceli Luján Espino
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP. 22279

Situación de la obra : Adelantada en 8.58%

5. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA Y RECURSOS EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La Dirección Técnica por parte del Contratista está a cargo del Ingeniero Residente de Obra:
Ing. Roberto Julián Llaja Tafur CIP 92808
Asistente de Residencia : Ing Jhon Liacsa CIP 112587
Ingeniero de Seguridad : Ing Julia Tenorio Rodríguez CIP 100274
Asistente de Seguridad: Ing Emerson Oribe Alva - CIP 77417

Recursos del Contratista

Cuenta con Oficina y almacén en obra, ubicado en en Jr. Grau N° 389, y otro almacén se ubica en Jr. Tacna cuadra 5.

En el periodo el Contratista cuenta con el siguiente Equipo:

- 01 Motoniveladora
- 01 Rodillo liso vibratorio de 12 TN
- 02 Volquetes de 22 m3
- 01 Mini cargadores (bocat)
- 01 Rodillo manual de doble rola
- 01 Cortadora de concreto
- 01 Vibradora

6. PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN

El personal participante por parte de la Supervisión de la obra es el siguiente:

Jefe de Supervisión de Obra: Ing. Delia Amparo Junes Espino
Asistente de Supervisión: Ing Doris Edy Salas Legua

7. CONTROL TECNICO

Referente a los ensayos de concreto

Para las veredas se emplea concreto premezclado $f'c=175$ kg/cm2 y para los pavimentos bermas y sardineles concreto premezclado $f'c=210$ kg/cm2.

Tanto el contratista como la supervisión, extraen testigos de concreto de los diferentes vaciados efectuados. Para fines del presente mes se enviarán a laboratorio para su rotura cumplido los 28 días.

La supervisión viene efectuando el control permanente de los diferentes vaciados de concreto. Verifica la operatividad de los equipos, chequea la calidad y resistencia del concreto premezclado, verifica la toma del slump y verifica la toma de testigos de concreto.

La verificación del slump efectuados antes del vaciado del concreto premezclado ha sido óptimo.

Referente a los ensayos de densidades

Esta supervisión verifica la ejecución de los ensayos de densidades de campo (compactaciones) de subrasante, de la base, tanto de las veredas, bermas y pavimento (pistas) a fin de verificar el cumplimiento del grado de compactación requerido según el expediente técnico, cumplido los porcentajes de compactación requerido, se autoriza los vaciados de concreto.

Delia Amparo Junes Espino
INGENIERA CIVIL
RCS CIP 22278

Con respecto a los ensayos realizados por el contratista, mencionamos que se han obtenido los resultados exigidos en el expediente técnico, tanto a nivel de subrasante como la base de las veredas, bermas y pista, de las cuadras ya valorizadas.

De acuerdo a las especificaciones técnicas indica obtener a nivel de subrasante la densidad de campo a 95% de la máxima densidad seca del ensayo del proctor modificado, y del pavimento indica obtener 100%.

En el presente periodo se han efectuado ensayos de densidades de la base de las cuadras 8, 9, y 10 y se han obtenido resultados de compactación óptimos.

9.- CONCLUSIONES

- La valorización de obra N°10 corresponde a los trabajos efectuados por el contratista en el periodo del 01 al 15 de septiembre, y durante ese periodo ha ejecutado un avance de obra de 8.54 % siendo el avance ejecutado acumulado 82.34 %. El avance programado acumulado según el calendario actualizado, es 73.76 %, por lo que la obra se encuentra adelantada en 8.58%.
- Se viene observando que las diferentes partidas que se vienen ejecutando tienen rendimientos normales, y gran parte de ellas están de acuerdo a lo señalado en los rendimientos de los costos unitarios del expediente técnico.
- Respecto a los índices unificados de precios publicados en el Diario Oficial El Peruano, no se han adjuntado los mismos por cuanto no se está aplicando el reajuste en la presente valorización.
- Cabe señalar que de acuerdo a al Artículo 194.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta, por lo que se recalcularan cada partida ejecutada antes de la liquidación de la obra.
- De la revisión y cálculo de la valorización de obra, correspondiente a la segunda quincena de septiembre 2020, la supervisión aprueba la valorización N° 10 cuyo monto a pagar al contratista es 217,630.62 soles incluido el IGV.


Darin Amparo Torres Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279

Propietario:

Dirección:


Contratista:

FECHA

Asiento N° 159 De la Supervisión 15/08/2020

Se revisa, verifica y corrobora la Valorización presentada por el Contratista correspondiente a la valorización N° 08 del 01/05 de agosto, como resultado de los avances en obra se observa que el avance programado acumulado es 51.33% y el avance efectivo acumulado es 62.01%, el avance del periodo fue 69.9%.

Se viene trabajando a ritmo normal, pero tomando las precauciones y condiciones de bioseguridad a fin de evitar cualquier riesgo de contagio debido al coronavirus.



DELIA AMPARO JUNES ESPINO
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 22279

Asiento N° 160 DEL RESIDENTE

La jornada se inicia con los controles de temperatura, pulso, presión, desinfección de manos y uso de EPPs por parte del personal de Seguridad.

Se continúa con los trabajos de concreto en veredas en la cuadra 11 en el sector V77 y bermas de concreto R/29 en la cuadra 13 (L. D. 02/03). Después de los trabajos de conformación de base afirmada se trabaja Vereda y Martillo en la cuadra 09 y 10 y 11.

Así mismo se continúa con la preparación de terreno de suelos para la extracción de densidades de campo a nivel base de Afirmado en Pista en la cuadra 09 y base de afirmado en veredas en la Cuadra 11. Además se continúa el compactado en vereda - cuadra 11 a nivel subbase y base 129 y afirmado en berna cuadra 13, solicitándose su autorización para su respectivos controles de densidad de campo.

Consulta: Los vecinos de la Com 13, Lado 129, solicitan cambios en Sardineras y bermas que afectan sus ingresos a sus predios las cuales son: NO construir Sardineras DS 02, DS 03, NO construir Vereda de paso V84, Además solicitan cambios Vereda V79 a Berma y Vereda V20 a Berma, estos cambios a Bermas, Solicitarán Materiales que entregue a Mayores.

INGENIERO RESIDENTE
Reg. Contr. CIP N° 92908

DELIA AMPARO JUNES ESPINO
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 22279



CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

Asiento N° 161 - De la Supervisión 17/08/2020

Se viene efectuando vaciado de veredas de la cuadra 11 con concreto puzosado $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ según plano = corresponde a V57. Se viene empleando curador químico. Se extraen testigos de concreto.

Se viene efectuando la base de afirmado de veredas, mantillos de cuadra 9, 10, 11.

Se efectúan ensayos de densidades de campo de la capa base de pista cuadra 9, base de veredas de la cuadra 11, y base de bermas de cuadra 12.

Se le solicita actualizar los diferentes frentes de trabajo.

Referente a la consulta de bermas de la cuadra 13, los señores del foros sardinel DS02, SN19 y DS03 solicitan se efectúen bermas, estos metros se marcarán efectuando los planos de replanteo.

DELIA AMPARO JUNES ESPINO
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 22279

Asiento N° 162 DEL PERIODISTA

18/08/20

A cargo del Especialista de Seguridad se inició la jornada con los respectivos protocolos de seguridad Sanitarios y verificación de los EPPs correspondientes.

Se continuaron con los trabajos de concreto en vereda cuadra 11 - L. DER. - V57 y culminación de Berma de concreto B'29 en la cuadra 13; además de un sardinel de concreto $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ DS15 en la cuadra 14.

De acuerdo a recomendación del Supervisor se está reforzando la rentabilización de los diferentes frentes de trabajo.

Por misma se realiza punto de compactación de suela a nivel de subrasante en veredas L. 125 en la cuadra 11 y base de afirmado berma en la cuadra 12.

Previo a la intervención de la Edm. 08, se realizó el recorrido y se identifica lo siguiente:

✓ En el plano del E.T. figura un jardín bordeado con un sardinel DS47, el cual actualmente es una BERMA de concreto.

✓ En el plano del E.T. figura un jardín bordeado con un sardinel DS50, el cual actualmente es una BERMA de concreto.

INGENIERA CIVIL
Reg. CIP 22279

→ Continúa →

ROBERTO VILLALBA TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 92808

DELIA AMPARO JUNES ESPINO
INGENIERA CIVIL INSPECTOR



CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

Continua Asiento 162 →

✓ El propietario de Jr. Tacna 890, solicita no demoler su ^{sardinel} jardín ya que se encuentra en buen estado y está adosado a un cerco de madera

✓ el propietario de Jr. Tacna 886, solicita no demoler su berma, ya que cuenta con un sistema block grass y requiere mantenerlo.

ENTONCES se acuerda esas 4 peticiones radicadas a la SUPERVISIÓN su evaluación bajo su respectiva intervención a la demolición (Cda 08) De los 2 primeros puntos sumará como Mayor Matado.

ROBERTO J. ALFARO TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegial de Ingenieros N° 92808

Asiento N° 163 - De la Supervisión 18/08/2020

Referente a la Cauda 08 en la solicitud que proyecto manda jardín según DS 47, pero en área a la fecha es berma y retención que efectuar berma, existe la necesidad debido a que dicha cauda es comercial, igualmente al ordenamiento por DS 53, estableciendo asfalto de concreto y también que ser berma de concreto también se tiene conocimiento que al jardín frente a Jr.

Tacna 890 ha solicitado no demoler el cardinal de concreto del jardín. Se observa que el cardinal está en buen estado.

El propietario del predio 886 no solicita no demoler su berma frente al predio lo cual está con bloques de concreto. Se evaluará.

Se continúa con trabajos de empalme y variación de veredas de la Cauda 11 - V 57 lado derecho.

Se efectúan ensayos de densidad de campo sobre la base de veredas y base de afanado de bermas del Cauda 12.

Se debe efectuar los trabajos de demoliciones en la Cauda 8.

ROBERTO J. ALFARO TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegial de Ingenieros N° 92808

ING. RESIDENTE

DELIA AMPARO JONES ESPINO
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 22279

INSPECTOR

28



CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

Asiento N° 164 del Contratista

19-08-20

La jornada se inicia con la desmoldadura, toma de temperaturas, pulso, presión y ventilación de los EPS a cargo del especialista de Seguridad.

Se continúa con los vaciados de concreto en Vereda: V67 y V70 en la Cuadra 12 y sardineles de concreto DS25, DS26 y SN20 en la Cuadra 14.

De acuerdo a la autorización para la Demolición de la Cuadra 08, en las cuales se identificó 2 áreas nuevas para demolición las cuales sumaron como Mayores Metros, se procedió a realizar la respectiva autorización y planifiqué a los vecinos e inicio de los trabajos de demolición conformados con los Equipos: Hincagador + Martillo, Cargador Frontal, 2 volquetes 24m.

A la fecha se realizó ensayo de compactación / densidad campo en la Cuadra 13 Lado Izquierdo.

Se realizó trabajo de conformación de base afirmada en Berma Lado Izq. Cuadra 12 solicitando su autorización a las pruebas de compactación.

De acuerdo al Replanteo de Obra en Encafado de Bermas, se ha identificado Mayores Metros: Cda 06: 12.94m² - Cda 12: 10.62m² - Cda 13: 5.52m² - Cda 14: 13.04m² solicitando a la Supervisión su Revisión y Aprobación.

ROBERTO JULIAN AJA TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 92608

Asiento N° 165 - De la Supervisión 19/08/2020

Se viene efectuando el vaciado de concreto, previo a cofrado de las Veredas en Cuadra 12, vaciados de sardineles DS25, DS26 en la Cuadra 14.

Referente a la Cuadra 08 se cuantificaron las áreas demolidas con los planos de replanteo, pero de lo verificado en campo las áreas de DS47, DS50 y SN20 no existen y tendrían que considerarse como Bermas. Se viene efectuando trabajo de demolición y eliminación de material de la Cuadra 08. Se debe contar con personalización adecuada. Se cuenta con volquetes, cargador frontal, 2 volat (hincagador) y compresor (martillo).

Se viene efectuando conformación de base de afirmado de Berma Lado Izquierdo de la Cuadra 13.

Referente al encafado de bermas apalancados de la Cuadra 06 fueron verificados los cuadros 12, 13 y 14 solicitando solo en cofrado de bermas modificadas.

ROBERTO JULIAN AJA TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 92608
ING. RESIDENTE

Delia Amparo Junes Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP: 22778

DELIA AMPARO JUNES ESPINO
INGENIERA CIVIL

29

100



CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:

FECHA

Asiento N° 166 DEL RESIDENTE

24/03/20

Se inicia la jornada con la supervisión, toma de temperatura, pulso, presión a cargo de la Enfermera de Obra y verificación de EPP a cargo del MSP. Segundo Apuntes de Obra.

- A la fecha se tiene los siguientes apuntes: En la cuadra 11: Veredas de concreto V65 (L. 12m); V57 (L. 10m); En la cuadra 12: Berma de concreto B19 (L. 12m) y Sardinel. DS'08 en la cuadra 13.

- Se realiza pruebas de densidad de campo Cuadra 12 a nivel base afirmado en berma.

- CONSULTA.

1. En la cuadra 12, existe una Vereda-Martillo V73, de acuerdo al replanteo de niveles con la pista nueva y existentes, se encuentra a nivel de Pista; por el cual se requiere proyectar un Sardinel ^{NUOVO} de borde el cual se le denominará DS'98A, el cual requiere de la Aprobación de la Supervisión.

2. En la cuadra 12, existe una Vereda proyectada V68, el vecino del Frontis afirma que eso es BERMA porque tiene su vehículo y lo estaciona y solicita cambiar dicha vereda de ancho 0.96 por una Berma de ancho 2.20 m. al cual este cambio sumará los metros correspondientes en Mayor HERRADO, se solicita al Supervisor su autorización.

ROBERTO JULIA JOTA FUR
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 92808

Asiento N° 167 - De la Supervisión 24/08/2020

Referente a la consulta 1 del mantillo V7 existente en campo afirmado en a nivel de pista lo que obliga a efectuar un sardinel perimetral del quastillo, no se puede levantar por que hay una línea de telefonía y nivel de vado de 0.12 metros que se debe mantener. El sardinel del quastillo es de necesidad y es para evitar riesgos de accidentes.

Referente a la consulta 2 se ha tenido que preparar el cambio de vereda a berma. Se cuantificaron los metros requeridos de replanteo.

Se continuará con la verificación de cambios en veredas y bermas de la cuadra 12.

ROBERTO JULIA JOTA FUR
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 92808

DELIA AMPARO JONES ESPINOZA
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22120

30

Obra: _____

Propietario: _____

Contratista: _____

Dirección: _____



Nº:

Acuerdo N° 169 - De la Supervisión 01/09/2020

Por fin de el mes de agosto se han venido efectuando en la cuadra 13 el martillo V-74, en la cuadra 14 y 21 variado de la vareda V-65 con concreto $f_c = 475 \text{ Kg/cm}^2$.

Igualmente se elevaron becos de las cuadras 12 y 13 referente a las nuevas becos B26A (Antes V-74) y B26B antes V-80 de la Cuadra 13 lado izquierdo en un pedido que efectuaron los propietarios del lote, quienes han solicitado dicha necesidad a la municipalidad.

Se elevaron sardines de diversos en la cuadra 13 y 12 de acuerdo a los planos.

Referente al sardine del martillo V-73 fin de la cuadra 12 lado izquierdo, esto es de poca medida por que el nivel de la vareda ante del martillo esta con a nivel de pista y por seguridad contra riesgos de accidente se colocó en este sardine que bordea el martillo.

Diferente a los trabajos de variado de pistas se continuaron los trabajos desde la cuadra 14 a la cuadra 3, ejecución de juntas de construcción cada 16 m.

Rebaja de tapa de buzones con concreto $f_c = 210$ para su nivelación con la pista.

Se viene efectuando becos de juntas en las cuadras 5 y 4 con revestimiento asfáltico, según.

Planos a los variados de concreto se efectuaron que suya de compactación de veredas, becos y pistas.

Diferente a la autorización N° 09 correspondiente a la ejecución del 16/08/2020 al 30/08/2020 y verificando los diferentes partidas

el avance ejecutado de este periodo es 11.79% que acumula el avance es 73.80%.

El avance programado acumulado al 31/08/2020 es 63.34% por lo que la obra se encuentra adelantada en 10.46%.

Se viene observando que los rendimientos de las diferentes partidas que se ejecutan son

normales es decir los rendimientos son similares a los del expediente técnico, como se han visto afectados por presencia del COVID-19.

Propietario

ROBERTO JIMENEZ

Reg. Colegiado

Chilal

Dela Amparo Des Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP 22279

Obra: _____
 Propietario: _____
 Contratista: _____
 Dirección: _____



Fecha:

CONTINUA ASIENTO N° 170

- Asientos con fecha de hoy se continúan con el vaciado Cota 12 en Pista en el carril izquierdo.
- Se ejecutó Concreto en Pista: CRUCE JR. TACNA / JR. HUAMANGA al 50% (1/2 carril)
- Se ejecutó Concreto en Pista: CRUCE JR. TACNA / JR. 28 JULIO al 50% (1/2 carril)
- También se ejecutaron Saldomeros en la cuadra 11. - L. Derecha DS 92 y DS 95
- Se solicita a la Supervisión autorización para demolición Cruce Jr. Solomay y Jr. Tacna

RODOLFO ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio Inge. N° 22279

Asiento N° 170 De la Supervisión 02/09/2020

Revisando a los rendimientos de los partidos especialmente de el carril izquierdo se disminuyen por normalidad por decir por de observación que no hay suficiente por presencia del COVID-19. Como las obras se demoraron a una hora se reduce por la supervisión a la obra se viene efectuando sin mayores riesgos.

Relacionado a lo señalado a los Muebles retirados se le permite la entrega de los plásticos de protección a fin de verificar la extensión de mayor protección en los puntos señalados en el asiento N° 170. Se verifica el vaciado de la pista dada dirección de la Cota 12 con concreto primizado $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ ejecutado el 02/09/20 y hoy se continúa con el vaciado de pista en el carril izquierdo. Se ejecutó en unidades de pista Cota 12 en la cuadra 12 con el carril 13 y el carril 14 y la Cota 13 con el carril 15. Se le solicita a la supervisión la autorización para demolición a fin de que no interponga obstáculos. Se efectúa el trabajo correspondiente (carril izquierdo)

Propietario

RODOLFO ESPINOZA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio Inge. N° 22279

Delia Amparo Flores Espino
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP 22279

Churil

Obra: _____
Propietario: _____
Contratista: _____
Dirección: _____



Fecha:

Asiento N° 172 del Residente 03/09/2020

La jornada laboral se inicia con la desinfección, toma de temperatura, pulso y presión a cargo de la Supervisora y la verificación de mapas e indicación a cargo del Esp. de seguridad.

Avance de Obra:

- Se ejecutó la demarcación de la Pista de Concreto en el cruce 11-12 con la. Salomoni (1ra Etapa - carril 125), con la presencia de la Supervisora, Esp. de seguridad, Paleros y 2 ayudantes.

Previamente se neutralizó con mala, cinta y cachapas a fin de prevenir accidentes dentro del área de trabajo.

La segunda etapa se realizará una vez abriremos y aferturamos el tráfico en el carril 125, a fin de evitar el cierre de vías y permitir el flujo normal de vehículos.

- Se colocó concreto en Pista 125, cota 12 = 11.55 x 4.00 m

- Se ejecutaron Bermas de Concreto B'05, B'06, B'07 - cota 11 - L. der y S. der para el tráfico.

- Respecto a los trabajos de conformación de Subrasante y Base en Berma se ejecutaron en la cota 10 y 11.

- Se solicitó a la Supervisión autorización para la excavación de puntos de compactación de suelos a nivel subrasante en Berma. Cuadra 09 lado Derecho a 125. y ejecución de Bermas de concreto B'09, 10, 11, B'02, B'01 en la Cuadra 11.

ROBERTO ALFARO ALFARO
Reg. Colegio de Ingenieros N° 52203

Asiento N° 173 del Residente 03/09/2020

Se ejecutó la demarcación de la pista del cruce de la Carretera 1 con la Carretera 7 (Cruce de Tarma y Güigüi). Se instaló una señalización preventiva de la intersección con una Tarja Plástica y en un momento se ejecutó

ROBERTO ALFARO ALFARO
Reg. Colegio de Ingenieros N° 52203

Propietario
Ofund

Osja Amp. Jones Espino
INGENIERA CIVIL
Reg CIP. 22279

Uso: _____
 Propietario: _____
 Contratista: _____
 Dirección: _____



12:

Asiento N° 175. - De la Supervisión 04/09/2020

Se viene eliminando material de corte del cruce Tacna-Beltrán
 del cruce izquierdo, se dicho afectando campos con material
 eliminado a fin de no interferir al tránsito de vehículos.
 Referente a la cantidad de material mayor o menor se le hará
 que deban presentar según el diseño y planilla de
 material combinatorio del expediente técnico respectivo
 el ejecutado en campo. De los cálculos combinatorios
 se verá si corresponden los mayores o menores materiales
 en deméritos a otra partida.
 Se continúa con la ejecución de veredas de concreto en la
 cuadra 11, puesto se ha recibido y compactado hasta
 presentarse como la capa de base (afirmada).
 Se multiplica el espesor de veredas de la cuadrante
 de veredas de la cuadrante 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

[Signature]

Asiento N° 176 DE PRESIDENTE

07-09-20

La jornada se inicia cumpliendo todos los protocolos sanitarios y
 la verificación de EPPs e indicación de seguridad.

Avances de obra

- Con fecha 05/09/20 se ejecutó las veredas de la cuadra 10 L. 225.

Con fecha de hoy 07-09-20 se ejecutaron veredas de concreto en la
 Cuadra 11 157 y 158; asimismo se ejecutaron BERMES en la
 Cuadra 11 203 y 298. SARGINES 1584, 84; 85, 85 - obra 11
 Se ejecutó el Hormillo Vereda en la Cuadra 12-173

- Se continúa a la Supervisión

* Autorización para el corte a nivel subrasante en cruce Jr. Tacna/Beltrán
 14 e lapa - L. 225

* Autorización para inicio de veredas en veredas en la Cuadra 09 y
 Veredas en la Cuadra 10 - L. 225

ROBERTO JULIAN DE JATAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 92608

ROBERTO DE JATAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros N° 92608

Propietario

[Signature]
 ING. ESPINO

Delia Amparo Torres Espino
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP. 22275

Obra: _____
Propietario: _____
Contratista: _____
Dirección: _____



Fecha:

Asiento N° 177 - De la Supervisión 07/09/2020
Representa la imposibilidad de la cuadrada 03, y 10 de la línea
construcción de la obra de veredas, y bacheos y espectores, a fin
de que ^{sean} ~~sean~~ las medidas que correspondan.
Se viene efectuando el vaciado de concreto de la cuadrada 11 veredas
también se efectúan vaciados de bacheos concordados
 $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ y unido de perdineles.
Se efectuó el vaciado del macizillo de la cuadrada 12 L. T.
fondo de la cuadrada (1-73) al nivel de subrasante.
Se autoriza el corte a nivel de subrasante del cruce
al Tramo con Bolognes L. Izquierdo..
También se le sugiere no implementar buena nota
de bacheos y curbs al lado, con una buena entación de concreto
puesto que el citado cruce tiene muchos bacheos.

[Signature]
INGENIERO CIVIL
Reg. C.O.P. 22279

Asiento N° 178 DEL PRESIDENTE

INGENIERO CIVIL
Reg. C.O.P. 22279 08-09-20

- La jornada inició con la demarcación, toma de temperatura, pulso
y presión a cargo del Reg. de Seguridad y Supervisión
Continuando con los trabajos se realizaron los siguientes avances:
- Se efectuó el corte a nivel subrasante en cruce Jr. Tacna / Bolognes
L. T. con un minicargador, supervisado por la Supervisión, Presidente,
Reg. de Seguridad e Inspector Casado, a fin de evitar problemas e
inconvenientes con el tráfico y/o accidentes; luego se procedió a su
eliminación correspondiente de H. efuyente, trazo de agua y colocación
de niveles para su respectiva compactación con Rodillo a nivel
de subrasante.
 - Además se inició el vaciado de veredas 144-145 en la cuadrada 09 y
se inició la vereda 148 en obra 10 - L. Per.
 - Solicitamos autorización a la Supervisión para la toma de control de
compactación a nivel subrasante en cruce Jr. Tacna / Bolognes - carril 129.
 - Solicitamos a la Supervisión autorización para iniciar vaciados de concreto en
Pista en la cuadrada 11 - por el lado derecho.

ROBERTO JULIAN L. TABORA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 92308
Reg. Colegio de Ingenieros N° 92308

Propietario

[Signature]
Dalia Amador Junes Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. C.O.P. 22279

Odra: _____
 Propietario: _____
 Contratista: _____
 Dirección: _____



Fecha:

Asiento N° 179. - De la Supervisión 09/09/2020
 Se ha efectuado todo el corte a nivel de la obra de
 del cruce de Tacna con Pachapuma. Se ha implementado
 vallas de acceso por el tránsito constante que hay
 por la vía de Pachapuma. Se midió y compactó el cruce.
 Se cortó el material de las veredas a 17.15%
 de nivel de la obra.
 Se cortó el material de la vereda de veredas 14 y 15
 de la ciudad 09 y 10. Se cortó el material de la vereda
 14 y 15 de la ciudad 10.
 Se autoriza la toma de densidad de la polidispersión del
 cruce de Tacna con Pachapuma.
 Se autoriza iniciar la limpieza de la ciudad de la obra.

[Signature]
 DEL INGENIERO CIVIL
 REG. CIP 22279

Asiento N° 180 DEL RESIDENTE 09-09-20
 Como todos los días se viene la jornada con los protocolos de biosegur-
 ridad e inducción de seguridad a cargo del Esp. Soria y enfermera.
 - Avanza Odra
 Se extrajeron 02 puntos de densidad de campo para su compactación
 a nivel subrasante en el cruce de Tacna/Pachapuma - carril 129.
 - Se inició con la ejecución de Pista de Concreto en la ciudad 11
 la vereda; se continuó con la ejecución de veredas de concreto
 en la ciudad 09 y 10, por lo que se tomaron muestras de concreto para su
 Así mismo se ejecutaron trabajos de Encofrado y Laciado de Sardineras
 para la ciudad 11.
 - Solicitamos a la Supervisión, autorización para la conformación de
 obra afianzada en Ocho Pista de Tacna/Pachapuma - carril 129 y
 veredas de concreto en Pista con 11 - E. 129.

ROBERTO JUAN LEONARDO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros 22279

Propietario

[Signature]
 REG. CIP 22279

[Signature]
 Delia Amparo Jones Espino
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP 22279

Obra: _____

Propietario: _____

Contratista: _____

Dirección: _____



Asiento N° 183 - De la Supervisión 10/09/2020
Se le requiere al contratista implementar la seguridad a
personal de obra, respecto al personal de trabajo.
También se le requiere que todo personal nuevo que entre
a obra debe tener los estudios serológicos para detectar
el COVID-19.

Se debe contar con los planes de replanteo de obra
de cuadrado a fin de verificar la medida
realmente ejecutada.

Para el caso de la vereda se ejecuta variación
de medida V-57 cuadrado.

Se continuó con colocación de aferrado en canilla 179
del cruce de Tronco con Belogresí.
Se viene construyendo base de cemento de cuadrado.

DELIA AMPARO JUREA ESPINO

Asiento N° 184 DEL PRESIDENTE

Reg. CIP N° 22279

11-09-20

Respecto al Asiento N° 183 del Supervisor, se atendió los implementos a
seguridad al Personal de Obra, y respecto a los pruebas-COVID-19, el
personal cuenta con su respectivo examen y su continuo monitoreo TRIAGE
diario a cargo de la Enfermera y el especialista de Seguridad.

CONSULTA:

De acuerdo al asiento N° 68 del Contratista, replanteo de campo, Coordinación
con el Presidente de propietarios Condominio Jr. Tacna 1179 y con la presencia
del Supervisor, el rector fue replanteado de la siguiente manera y Solicitando
su autorización del Supervisor para su ejecución y cumplimiento Mayor Mensaje.



NUOVO SARDINEL
PER AUTORIZAR

→ SIGUE →

Propietario

ROBERTO GUERRA GUATEL


ROBERTO GUERRA GUATEL

DELIA AMPARO JUREA ESPINO

Reg. Coleg. N° 10217-02708

Delia Amparo Jurea Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279

Obra:
Propietario:
Contratista:
Dirección:



CONTINUO ASIENTOS 184

OCCURRENCIAS: En la Cuadra 08 se encuentran 3 puntos de tuberías de agua potable muy cubiertas (10cm del nivel de Subrasante), las cuales interfieren con los trabajos de Corte y Perfilado y compactado, se comunicó a la SUPERVISIÓN y la Contratación para su apoyo con la gestión de comunicar a SEDAPOL y realizar los trabajos de profundización de tuberías.

ACCIONES DE OBRAS:

- Se Continúa con los trabajos de vaciado de Pista de Carretera en la cuadrilla Veredas 140, 144 en la cuadra 09 y Sardinilla Pavimentada a nivel de Carretera SNIT, DS76 DS22, DS23 en la Cuadra 10
- Se realizaron levantamientos de campo en BERMAS a nivel base de afirmado E-029 y Dureza en la Cuadra 09 y 10
- Se Solicita a la SUPERVISIÓN autorización para ejecutar BERMAS de concreto en la cuadra 09 B20 y B25 y en la Cuadra 10 el Martillo V41 y en la Cuadra 11 el Martillo V66.

ROBERTO JULIAN LUIS ESPINOZA
Reg. Colegio de Ingenieros Civiles No. 22279

Planta N° 185 - De la Supervisión 11/29/2020

De acuerdo a la consulta del artículo N° 84 y según representante de campo frente al problema N° 179 el proyecto urbanístico se encuentra en fase de ejecución, se han realizado los trabajos de corte y perfilado, al respecto el representante del punto de propiedad del edificio multifamiliar consultó por el día 23/12/2020 a la Municipalidad de Lima para solicitar el cambio de bermas. Al respecto se debe mantener el jardín frente al inmueble y efectuar reasignación de esa área de bermas, se debe eliminar la bermas que se encuentran efectuada bermas y eliminar jardín ya al estar se terminó de ser jardín por este bermas. De lo anterior se podrá efectuar bermas, del área de jardín por ser necesario los trabajos que se efectúan se deben finalizar con los planos de representación.

S.G.O.

Propietario

ROBERTO JULIAN LUIS ESPINOZA

Reg. Colegio de Ingenieros Civiles No. 22279

Dela Amparo Vilas Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279

3


DEPT. OF THE ARMY

14-07-20

Propietario

Delia Amparo Jones Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279

Obra: _____
Propietario: _____
Contratista: _____
Dirección: _____



Asunto N° 189.- De la Supervisión 15/07/2025

Debido a la retención de tuberías de agua en cuadro 8 se observa sobrecalentamiento del pedregante por lo que se le solicita que ese material debe ser eliminado y reemplazado por material adecuado, también de la petaca que le zona afectada debe sacarse para luego hacer el proceso de conformación de pedregante y consiguientemente, para, caso contrario habrá riesgo de acoldramiento.

En cuanto a la señalización de áreas sobre las cuales circulan camiones, piletas y buzones en especial deben ser convenientemente señalizados, evitar cualquier riesgo que se produzcan accidentes.

En cuanto a la valorización de obra N° 10 se han verificado y efectuado cálculos correspondientes observando que el avance ejecutado acumulado es de 82.34% y el avance programado acumulado es de 73.76% por lo que la obra está adelantada a su 88% se ha observado en el presente periodo que los avances de las diferentes partidas son optimas. Los rendimientos de la mano de obra son normales, no se observa bajos rendimientos debido a protocolos del campo.

Exponiendo a lo señalado por el Mayor Mestrado se le reitera que debe efectuar en plazo de 15 días los cálculos que correspondan.

Se tramitará la Valorización N° 10 a tal efecto se continuará con trabajos de conformación de la obra en el punto de la Carretera 8. Se tiene efectuando trabajos de bermas en cuadro 9.

ROBERTO JULIÁN ACATAPURI
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros N° 92503

Propietario

Delia Amparo Junes Espino
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP. 22279